Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» 05 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик), **ТОО «Иртышлектромонтаж», БИН 051040008214, г. Астана, ул. Ш. Жиенкулова д.12, Гос. Лицензии ГСЛ № 24012863 от 06.03.2024 года, +77717585888**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Председателя правления Әбілқасым Бағдат Мұхтарұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных сетей к медицинскому пункту в с. Акжайдак Актогайского района Карагандинской области», новое строительство, уровень ответственности II (нормальный), технически не сложный объект**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», и.о. руководителя Муратулы Саян, БИН 060140010813, 100008, Караганда, Караганда, Алиханова, 13, 411695**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **1) ТОО "Bina Qurylys", БИН 920940001110, г. Туркестан, Трасса Кызылорда тас жолы, Тупик 1, строение 7А, 13-ГСЛ №008426 от 23.08.2023 года, +77780010500,**

наименование организации

в лице Председателя Правления Нурмагамбетов Д.Е. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Субподрядные организации: 1) **ТОО "GT ENGINEERING", БИН 130840021265, РК , город Шымкент, Микрорайон Тараз, улица Еримбетова, дом 67-ГСЛ №0781142 от 26.12.2024 года, +7 707 055 0000**

наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице Директора Төре Т.Т.

3) Субподрядные организации: 1)) **ТОО "ДорСтрой-7", БИН 190940009964, г.Астана, Район "Байқоңыр", улица Амангелді Иманов, дом № 11, ГСЛ №19019306 от 19.09.2019 года, +77785822020,**

наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице Шаримбеков Б.Ж.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Севгражданпроект», г. Петропавловск, номер проекта 8279-2 от 2024 года, ГЛ №12013109 от 31.08.2012 года, Рабочий проект, ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» от 02.08.2024 года № 302од**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
КТПН 10/0,4 кВ-40 кВА	**к-т**	**1**		**1**	
Воздушная линия ВЛ-10кВ	**м**	**422**		**422**	
Кабельная линия 0,4 кВ	**м**	**34**		**34**	
Опор ВЛ-10кВ	**шт**	**8**		**8**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение

Проектом электроснабжения предусмотрено следующее: монтаж КТПН-10/0,4кВ 40кВа. К установке принята КТПН-40/10-0,4 УХЛ 1 наружной установки мощностью 40кВА; фундамент для КТПН-10/0,4кВ выполнен из ж/б блоков ФБС24-4-6. установка линейного разъединителя РЛНД-10кВ; строительство ВЛ-10кВ от сущ. опоры №4 ВЛ-10кВ на базе железобетонных стоек СВ110-5 с подвесом провода марки СИП-3 (1х50); в качестве резервного источника питания предусмотрено устройство дизель-генераторной установки марки TTm 33TS мощностью 24кВт, в погододзщжюзащитном контейнере, комплектуемой шкафом АВР, что обеспечивает автоматическое переключение вводов в аварийном режиме. установка трехфазного электронного прибора учета электрической энергии. - электроснабжение медицинский пункт в с.Айыртас на напряжение 0,4кВ выполнено кабелем марки АвБбШв 4х16 прокладываемого в земле, к ВРУ объекта.

Водоснабжение

Врезка проектируемого водопровода d32 выполнена в существующий водопровод. В месте врезки установлен водопроводный колодец d1500 с устройством отводной задвижки. Диаметр труб принят с учетом пропуска расходов воды на хоз. питьевые и противопожарные нужды. Водопровод прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 – d32х2.0 по ГОСТ 18599-2001. Ввод водопровода запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 d32х2.0 по ГОСТ 18599-2001 в футляре из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26 d250х9.6. На сети предусматривается устройство колодца из сборных железобетонных элементов по т.п.р. 901-09-11.84 ал.II. В колодце предусматривается спуск для слива воды, пожарный гидрант и отключающая арматура. Спуск можно использовать для промывки трубопроводов. Герметизация ввода водопровода осуществляется смоляной прядью и цементным раствором. Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого пожарного гидранта.

Водоотведение

Система канализации - бытовая. Согласно задания на проектирование отвод сточных вод от здания медицинского пункта предусматривается во внутриплощадочные сети, и далее в проектируемый резервуар-накопитель V=5,5м3. Внутриплощадочная сеть канализации выполняется из двухслойных гофрированных труб "OPTIMA" DN/OD200 SN8 по ГОСТ Р 54475-2011. Соединение труб раструбное на каучуковых уплотнительных кольцах. Канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84. 12

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 24.10.2024 года;
окончание работ: 01.05.2025 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: месяц 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

АО «НК «ҚТЖ» - «Карагандинское отделение магистральной сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОО «Теміржолсу-Караганды»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство наружных сетей к медицинскому пункту в с. Акжайдак Актогайского района Карагандинской области»

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Иртышэлектромонтаж» Әбілқасым Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)