Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик:ТОО «Иртышэлектромонтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту вселе Караагаш Каркаралинского района

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
функций заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код	
060140010813	051040008214			530	11.09.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту вселе Караагаш Каркаралинского района	43 793 564,00	32 033 564,00	32 033 564,00	32 033 564,00			3 432 167,57	32 033 564,00
Удержание аванса							1 099 851,43	10 265 280,00
Удержание резерва 5%							171 608,38	1 601 678,20
Итого к оплате							**2 160 707,76**	**20 166 605,80**

Подрядчик

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Б. Әбілқасым
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик
И.о. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

С. Муратулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2001 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту вселе Караагаш Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Выгреб емк.4м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 530** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ № 4

за **Май 2025** (месяц, год) на **2-1 Общестроительные работы (на вкл работы)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	49	-600,0 0,0	-600,0 -128,0	-29 400,0 0,0	-29 400,0 -6 272,0			-29 400,0	
2	2	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3	м³	18,5	-765,0 0,0	-765,0 -163,0	-14 152,0 0,0	-14 153,0 -3 016,0			-14 152,0	
3	3	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м³	0,5	-12 571,0 -12 571,0	0,0 0,0	-6 286,0 -6 286,0	0,0 0,0			-6 286,0	
4	4	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	238	-164,0		-39 032,0				-39 032,0	
5	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	м³ грунта	68	-65,0 -12,0	-53,0 -13,0	-4 420,0 -816,0	-3 604,0 -884,0			-4 420,0	
6	6	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 1 (для обратной засыпки)	м³	47	-499,0 -37,0	-461,0 -102,0	-23 453,0 -1 739,0	-21 667,0 -4 794,0	-47,0		-23 453,0	
7	7	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	164,5	-164,0		-26 978,0				-26 978,0	
8	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	46	-83,0 0,0	-83,0 -21,0	-3 818,0 0,0	-3 818,0 -966,0			-3 818,0	
9	9	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м³	46	-46,0 0,0	-46,0 -12,0	-2 116,0 0,0	-2 116,0 -552,0			-2 116,0	
10	10	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³ грунта	1	-3 708,0 -3 708,0	0,0 0,0	-3 708,0 -3 708,0	0,0 0,0			-3 708,0	
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	47	-645,0 -397,0	-248,0 -79,0	-30 315,0 -18 659,0	-11 656,0 -3 713,0			-30 315,0	
12	12	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м³	0,27	-16 009,0 -13 055,0	-2 948,0 -858,0	-4 322,0 -3 525,0	-796,0 -232,0	-2,0		-4 322,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	211-401-0101 ***РСНБ РК 2022***	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,3024	-9 020,0		-2 728,0		-2 728,0		-2 728,0	Казахстан
14	14	6109-0102-0110 ***ЕСН РСНБ РК 2024***	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (В10,W6,F50,сульф.)	$м^3$ подстилающего слоя	0,24	-24 627,0 -15 980,0	-16,0 0,0	-5 910,0 -3 835,0	-4,0 0,0	-2 071,0		-5 910,0	
15	15	212-101-1804 ***РСНБ РК 2022***	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,2448	-29 288,0		-7 170,0		-7 170,0		-7 170,0	Казахстан
16	16	1141-0103-0103 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя (днища)	$м^2$	8,1	-1 803,0 -1 779,0	-21,0 0,0	-14 604,0 -14 410,0	-170,0 0,0	-24,0		-14 604,0	
17	17	235-201-0101 ***РСНБ РК 2022***	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	18,63	-557,0		-10 377,0		-10 377,0		-10 377,0	Казахстан
18	18	1107-0102-0104 ***РСНБ РК 2022***	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$.(днища) Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	-18 245,0 -7 616,0	-2 955,0 -778,0	-18 245,0 -7 616,0	-2 955,0 -778,0	-7 674,0		-18 245,0	
19	19	225-101-0603 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	-64 755,0		-64 755,0		-64 755,0		-64 755,0	Казахстан
20	20	6109-0201-0101 ***ЕСН РСНБ РК 2024***	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,2	-1 559,0 -1 473,0	-85,0 -30,0	-4 989,0 -4 714,0	-272,0 -96,0	-3,0		-4 989,0	
21	21	212-401-0106 ***РСНБ РК 2022***	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,06528	-29 593,0		-1 932,0		-1 932,0		-1 932,0	Казахстан
22	22	6104-0901-0202 ***ЕСН РСНБ РК 2024***	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,37	-29 978,0 -16 715,0	-12 475,0 -3 701,0	-41 070,0 -22 900,0	-17 090,0 -5 070,0	-1 080,0		-41 070,0	
23	23	225-101-0111 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	-50 304,0		-50 304,0		-50 304,0		-50 304,0	Казахстан
24	24	225-101-0110 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6(6-1,6-2)	шт.	2	-37 067,0		-74 134,0		-74 134,0		-74 134,0	Казахстан
25	25	1107-0102-0104 ***РСНБ РК 2022***	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	-18 245,0 -7 616,0	-2 955,0 -778,0	-18 245,0 -7 616,0	-2 955,0 -778,0	-7 674,0		-18 245,0	
26	26	225-101-0614 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	-69 461,0		-69 461,0		-69 461,0		-69 461,0	Казахстан
27	27	6104-0901-0201 ***ЕСН РСНБ РК 2024***	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,22	-48 534,0 -27 012,0	-20 581,0 -5 991,0	-10 677,0 -5 943,0	-4 528,0 -1 318,0	-207,0		-10 677,0	
28	28	225-101-0103 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	-17 902,0		-17 902,0		-17 902,0		-17 902,0	Казахстан
29	29	225-101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	-8 086,0		-8 086,0		-8 086,0		-8 086,0	Казахстан
30	30	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	-8 033,0		-8 033,0		-8 033,0		-8 033,0	Казахстан
31	31	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 к бетону кл.В15 (31566х3,5%=1104,81)	$м^3$	2,69	-1 104,81		-2 972,0		-2 972,0		-2 972,0	
32	32	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	2,69	-284,0		-764,0		-764,0		-764,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Глиняный замок	$м^3$ изолирующего слоя	6	-31 159,0 -26 285,0	-4 866,0 -1 564,0	-186 954,0 -157 710,0	-29 196,0 -9 384,0	-48,0		-186 954,0	
34	34	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	6,9	-24 295,0		-167 636,0		-167 636,0		-167 636,0	Казахстан
35	35	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	16,7	-2 569,0 -2 564,0	-2,0 0,0	-42 902,0 -42 819,0	-33,0 0,0	-50,0		-42 902,0	
36	36	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	38,41	-557,0		-21 394,0		-21 394,0		-21 394,0	Казахстан
37	37	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	20,3	-2 569,0 -2 564,0	-2,0 0,0	-52 151,0 -52 049,0	-41,0 0,0	-61,0		-52 151,0	
38	38	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	46,69	-557,0		-26 006,0		-26 006,0		-26 006,0	Казахстан
39	39	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизолом наружной поверхности перекрытия)	$м^2$ изолируемой поверхности	3,4	-5 256,0 -2 883,0	-174,0 -26,0	-17 870,0 -9 802,0	-591,0 -88,0	-7 477,0		-17 870,0	
40	40	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	3,808	-435,0		-1 656,0		-1 656,0		-1 656,0	Казахстан
41	41	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (гидроизолом наружной поверхности перекрытия)	$м^2$ изолируемой поверхности	3,4	-2 963,0 -1 740,0	-89,0 -15,0	-10 074,0 -5 916,0	-303,0 -51,0	-3 856,0		-10 074,0	
42	42	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	3,808	-435,0		-1 656,0		-1 656,0		-1 656,0	Казахстан
43	43	1141-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя (внутренняя перекрытия)	$м^2$	2,8	-1 803,0 -1 779,0	-21,0 0,0	-5 048,0 -4 981,0	-59,0 0,0	-8,0		-5 048,0	
44	44	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	6,44	-557,0		-3 587,0		-3 587,0		-3 587,0	Казахстан
45	45	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке (подливка горловины колодца из бетона кл.В10,сульф.,W6,F150). Устройство	$м^3$	0,01	-60 407,0 -40 334,0	-10 741,0 -1 958,0	-604,0 -403,0	-108,0 -20,0	-93,0		-604,0	
46	46	212-101-1814 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,01015	-29 700,0		-301,0		-301,0		-301,0	Казахстан
47	47	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	1	-9 732,0 -7 100,0	-1 295,0 -398,0	-9 732,0 -7 100,0	-1 295,0 -398,0	-1 337,0		-9 732,0	
48	48	1145-2101-0202 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,00902	-972 144,0 -766 590,0	-205 554,0 -91 865,0	-8 769,0 -6 915,0	-1 854,0 -829,0			-8 769,0	
49	49	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	9,02	-457,0		-4 122,0		-4 122,0		-4 122,0	
50	50	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг (гильза). Установка	т	0,0038	-1 108 015,0 -1 103 921,0	-4 094,0 -1 281,0	-4 210,0 -4 195,0	-16,0 -5,0			-4 210,0	
51	51	241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	0,15	-8 611,0		-1 292,0		-1 292,0		-1 292,0	Казахстан
52	52	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм (в стене резервуара)	сальник	1	-21 648,0 -16 237,0	0,0 0,0	-21 648,0 -16 237,0	0,0 0,0	-5 411,0		-21 648,0	
53	53	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	5,5	-455,0 -322,0	-7,0 -2,0	-2 503,0 -1 771,0	-39,0 -11,0	-693,0		-2 503,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	3,39	-928,0 -313,0	-91,0 -25,0	-3 146,0 -1 061,0	-309,0 -85,0	-1 776,0		-3 146,0	
55	55	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон кл.В15, толщ.100мм)	$м^3$ подстилающего слоя	0,339	-24 627,0 -15 980,0	-16,0 0,0	-8 349,0 -5 417,0	-5,0 0,0	-2 926,0		-8 349,0	
56	56	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,34578	-28 498,0		-9 854,0		-9 854,0		-9 854,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					-1 231 822 -418 143	-149 033 -39 340	-598 640 0	0 0	-1 231 822	
		Итого по акту										**-1 231 822**	

Итого смета	**-**
Оборудование	**- 1 231 822**
ИТОГО СМР	**- 1 231 822**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**- 92 387**
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	**- 3 973**
ИТОГО с затратами на организацию и управление смр	**- 1 328 181**
Сметная прибыль Тенге 5%	**- 66 409**
Непредвиденные работы и затраты-3%	**- 39 845**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год	**- 1 434 436**
Договорной коэффициент к = 0.98	**- 1 405 747**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**- 168 690**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**- 1 574 437**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

И.о. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

С. Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жана Құрылыс Групп"

Ө. Әліпбек

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **658-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту вселе Караагаш Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 530** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ №5

за **Май 2025** (месяц, год) на **2-3 Наружные сети водопровода и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сеть канализаций К1										
1	1	6302-0204-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	10	-2 907,0 -402,0	-54,0 -17,0	-29 070,0 -4 020,0	-540,0 -170,0	-24 510,0		-29 070,0	
2	2	6302-0401-0106 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,4025	-113 641,0 -63 608,0	-22 528,0 -6 901,0	-159 382,0 -89 210,0	-31 596,0 -9 679,0	-38 576,0		-159 382,0	
3	3	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	-39 440,0		-39 440,0		-39 440,0		-39 440,0	Казахстан
4	4	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	-24 990,0		-24 990,0		-24 990,0		-24 990,0	Казахстан
5	5	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	-33 646,0		-33 646,0		-33 646,0		-33 646,0	Казахстан
6	6	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	1	-35 239,0		-35 239,0		-35 239,0		-35 239,0	Казахстан
7	7	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	-8 033,0		-8 033,0		-8 033,0		-8 033,0	Казахстан
8	8	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	-23 192,0		-23 192,0		-23 192,0		-23 192,0	Казахстан
9	9	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,01945	-1 145 933,0		-22 288,0		-22 288,0		-22 288,0	Казахстан
10	10	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,56405	-261,0 -190,0	-4,0 0,0	-147,0 -107,0	-2,0 0,0	-38,0		-147,0	
11	11	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ 115	$м^2$	0,56405	-401,0 -222,0	-7,0 -2,0	-226,0 -125,0	-4,0 -1,0	-97,0		-226,0	
12	12	6105-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	0,05	-79 000,0 -29 255,0	-7 485,0 -1 618,0	-3 950,0 -1 463,0	-374,0 -81,0	-2 113,0		-3 950,0	
13	13	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	$м^3$	0,801	-50 907,0 -15 980,0	-16,0 0,0	-40 777,0 -12 800,0	-13,0 0,0	-27 964,0		-40 777,0	
14	14	6302-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	1,75	-15 237,0 -4 856,0	-459,0 -106,0	-26 665,0 -8 498,0	-804,0 -186,0	-17 364,0		-26 665,0	
			Итого по разделу 1: Сеть канализаций К1					**-447 045**	**-33 333**	**-297 490**	**0**	**-447 045**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-116 223	-10 117	0	0		
			ИТОГО по акту					-447 045	-33 333	-297 490	0	-447 045	
								-116 223	-10 117	0	0		

		Итого по акту	**-447 045**	
		Итого смета		**- 447 045**
		Оборудование		**-**
		ИТОГО СМР		**- 447 045**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		**- 33 528**
		Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%		**- 1 442**
		ИТОГО с затратами на организацию и управление смр		**- 482 015**
		Сметная прибыль Тенге 5%		**- 24 101**
		Непредвиденные работы и затраты-3%		**- 14 460**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год		**- 520 576**
		Договорной коэффициент к = 0,98		**- 510 165**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**- 61 220**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**- 571 385**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

И.о.Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

С. Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жана Құрылыс Групп"

Ө. Әліпбек

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **658-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту вселе Караагаш Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Выгреб емк.4м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 530** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ №6

за **Май 2025** (месяц, год) на **2-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1:										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3	м^3 грунта	718,610325	507,0 0,0	507,0 108,0	364 335,0 0,0	364 336,0 77 610,0			364 335,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1.2***	м^3 грунта	12,799675	9 367,0 9 367,0	0,0 0,0	119 895,0 119 895,0	0,0 0,0			119 895,0	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	32,72	1 377,0 7,0	1 370,0 327,0	45 055,0 229,0	44 826,0 10 699,0			45 055,0	
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	32,72	9 033,0		295 560,0		295 560,0		295 560,0	Казахстан
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	522	66,0 0,0	66,0 16,0	34 452,0 0,0	34 452,0 8 352,0			34 452,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	58	3 708,0 3 708,0	0,0 0,0	215 064,0 215 064,0	0,0 0,0			215 064,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	522	645,0 397,0	248,0 79,0	336 690,0 207 234,0	129 456,0 41 238,0			336 690,0	
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5	м^3	1,6	36 632,0 5 735,0	2 865,0 548,0	58 611,0 9 176,0	4 584,0 877,0	44 851,0		58 611,0	
9	9	6103-0701-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке,толщина более 150 мм	м^3	11,85	83 620,0 23 122,0	18 609,0 5 822,0	990 897,0 273 996,0	220 517,0 68 991,0	496 385,0		990 897,0	
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36055	355 884,0		128 314,0		128 314,0		128 314,0	
11	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05879	418 104,0		24 580,0		24 580,0		24 580,0	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	291 712,0		15 682,0		15 682,0		15 682,0	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	м^3	0,25	37 525,0 5 735,0	2 865,0 548,0	9 381,0 1 434,0	716,0 137,0	7 231,0		9 381,0	
14	14	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	1,46	139 237,0 80 773,0	4 816,0 953,0	203 286,0 117 929,0	7 031,0 1 391,0	78 326,0		203 286,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12382	418 104,0		51 770,0		51 770,0		51 770,0	
16	16	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,17	48 534,0 27 012,0	20 581,0 5 991,0	8 251,0 4 592,0	3 498,0 1 018,0	160,0		8 251,0	
17	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	8 086,0		24 258,0		24 258,0		24 258,0	Казахстан
18	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	35 793,0		35 793,0		35 793,0		35 793,0	Казахстан
19	19	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2 271 839,0 1 836 475,0	319 199,0 93 849,0	11 359,0 9 182,0	1 596,0 469,0	581,0		11 359,0	
20	20	6301-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00165	2 776 936,0 2 230 977,0	376 647,0 111 302,0	4 582,0 3 681,0	622,0 184,0	279,0		4 582,0	
21	21	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5,02	2 601,0		13 057,0		13 057,0		13 057,0	
22	22	241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,6566	6 359,0		10 534,0		10 534,0		10 534,0	
23	23	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки.Установка	шт.	1	9 732,0 7 100,0	1 295,0 398,0	9 732,0 7 100,0	1 295,0 398,0	1 337,0		9 732,0	
24	24	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 192,0		23 192,0		23 192,0		23 192,0	Казахстан
25	25	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03532	266 481,0 169 705,0	70 655,0 19 006,0	9 412,0 5 994,0	2 495,0 671,0	923,0		9 412,0	
26	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03532	1 145 933,0		40 474,0		40 474,0		40 474,0	Казахстан
27	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ 115 за 2 раза	$м^2$	1,02428	401,0 222,0	7,0 2,0	411,0 227,0	7,0 2,0	176,0		411,0	
28	28	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Крышка.Укладка	$м^2$	0,73	1 333,0 944,0	389,0 123,0	973,0 689,0	284,0 90,0			973,0	
29	29	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,018	95 869,0		1 726,0		1 726,0		1 726,0	
30	30	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крышка.Утепление войлоком толщ.5мм	$м^2$ изоляции	0,00058	65 648,0 60 504,0	5 144,0 1 661,0	38,0 35,0	3,0 1,0			38,0	
31	31	234-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный пропитанный	100 $м^2$	0,0029	41 519,0		120,0		120,0		120,0	Казахстан
32	32	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крышка.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	0,8	6 803,0 3 409,0	20,0 6,0	5 442,0 2 727,0	16,0 5,0	2 699,0		5 442,0	
33	33	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090,0		2 180,0		2 180,0		2 180,0	
34	34	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка	т стальных элементов	0,00248	306 699,0 279 053,0	16 656,0 3 110,0	761,0 692,0	42,0 8,0	27,0		761,0	
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00248	291 712,0		723,0		723,0		723,0	
36	36	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная.количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,07192	3 480,0 3 257,0	4,0 1,0	250,0 234,0	0,0 0,0	16,0		250,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи горловины/	$м^2$ поверхности	3,82	4 233,0 1 267,0	18,0 6,0	16 170,0 4 840,0	69,0 23,0	11 261,0		16 170,0	
38	38	6301-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0025	4 502 417,0 1 566 432,0	24 180,0 8 260,0	11 256,0 3 916,0	61,0 21,0	7 280,0		11 256,0	
39	39	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	9 020,0 2 076,0	116,0 30,0	9 020,0 2 076,0	116,0 30,0	6 828,0		9 020,0	
40	40	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж	т конструкций	0,00392	575 104,0 547 020,0	4 788,0 1 092,0	2 254,0 2 144,0	18,0 4,0	92,0		2 254,0	
41	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00218	1 131 729,0		2 467,0		2 467,0		2 467,0	Казахстан
42	42	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	666,0 663,0	3,0 1,0	666,0 663,0	3,0 1,0			666,0	
43	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	954 056,0		299,0		299,0		299,0	Казахстан
44	44	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование,бетон В7,5	$м^3$	0,2	92 688,0 45 174,0	12 031,0 2 194,0	18 538,0 9 035,0	2 406,0 439,0	7 097,0		18 538,0	
45	45	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00348	1 501 288,0 279 053,0	16 656,0 3 110,0	5 224,0 971,0	58,0 11,0	4 195,0		5 224,0	
46	46	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	5 256,0 2 883,0	174,0 26,0	101 966,0 55 930,0	3 375,0 504,0	42 661,0		101 966,0	
47	47	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	2 963,0 1 740,0	89,0 15,0	57 482,0 33 756,0	1 727,0 291,0	22 000,0		57 482,0	
48	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	$м^3$	0,84	38 909,0 5 735,0	2 865,0 548,0	32 684,0 4 817,0	2 406,0 460,0	25 460,0		32 684,0	
49	49	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/	$м^2$ поверхности	13,68	2 968,0 1 940,0	37,0 12,0	40 602,0 26 539,0	506,0 164,0	13 557,0		40 602,0	
50	50	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	13,68	1 830,0 1 753,0	3,0 1,0	25 034,0 23 981,0	41,0 14,0	1 012,0		25 034,0	
51	51	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	$м^2$	13,68	377,0 262,0	4,0 0,0	5 157,0 3 584,0	55,0 0,0	1 518,0		5 157,0	
52	52	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 936,0 1 623,0	87,0 11,0	40 164,0 22 203,0	1 190,0 150,0	16 772,0		40 164,0	
53	53	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 582,0 1 644,0	135,0 19,0	35 322,0 22 490,0	1 847,0 260,0	10 985,0		35 322,0	
54	54	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	$м^2$	28,6	8 148,0 5 658,0	263,0 82,0	233 033,0 161 819,0	7 522,0 2 345,0	63 692,0		233 033,0	
55	55	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оклейка гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	28,6	3 685,0 2 407,0	263,0 82,0	105 391,0 68 840,0	7 522,0 2 345,0	29 029,0		105 391,0	
56	56	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	23,31	5 944,0 5 038,0	37,0 12,0	138 555,0 117 436,0	863,0 280,0	20 256,0		138 555,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23,31	6 350,0 1 901,0	28,0 9,0	148 018,0 44 312,0	653,0 210,0	103 054,0		148 018,0	
58	58	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	15,1	41 766,0 29 439,0	5 449,0 1 751,0	630 667,0 444 529,0	82 280,0 26 440,0	103 858,0		630 667,0	
59	60	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,35	806,0 363,0	32,0 6,0	15 596,0 7 024,0	619,0 116,0	7 953,0		15 596,0	
60	61	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50	5 012,0 3 951,0	261,0 111,0	250 600,0 197 550,0	13 050,0 5 550,0	40 000,0		250 600,0	
61	62	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	25	495,0 361,0	8,0 3,0	12 375,0 9 025,0	200,0 75,0	3 150,0		12 375,0	
			Итого по разделу 1:					**5 035 380** **2 247 590**	**942 363** **251 874**	**1 845 430** **0**	**0** **0**	**5 035 380**	
			ИТОГО по акту					**5 035 380** **2 247 590**	**942 363** **251 874**	**1 845 430** **0**	**0** **0**	**5 035 380**	
		Итого по акту										**5 035 380**	

Итого смета	**5 035 380**
Оборудование	**-**
ИТОГО СМР	**5 035 380**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**377 654**
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	**16 239**
ИТОГО с затратами на организацию и управление смр	**5 429 273**
Сметная прибыль Тенге 5%	**271 464**
Непредвиденные работы и затраты-3%	**162 878**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год	**5 863 614**
Договорной коэффициент к = 0,98	**5 746 342**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**689 561**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**6 435 903**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

И.о. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

С. Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жана Құрылыс Групп"

Ө. Әліпбек

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"** 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**

Стройка : **230425 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту вселе Караагаш Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 530** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ №7

за **Май 2025 (месяц, год) на 2-2 Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,124	7 806,0 7 806,0	0,0 0,0	24 386,0 24 386,0	0,0 0,0			24 386,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,514	4 073,0 4 073,0	0,0 0,0	6 167,0 6 167,0	0,0 0,0			6 167,0	
3	3	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,4	35 291,0 5 735,0	2 865,0 548,0	14 116,0 2 294,0	1 146,0 219,0	10 677,0		14 116,0	
4	4	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,2	55 203,0 20 186,0	1 789,0 522,0	66 244,0 24 223,0	2 146,0 626,0	39 875,0		66 244,0	
5	5	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0323	276 465,0		8 930,0		8 930,0		8 930,0	
6	6	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 529 054,0 323 371,0	4 094,0 1 281,0	14 679,0 3 104,0	39,0 12,0	11 535,0		14 679,0	
7	7	6401-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	51 711,0 37 605,0	13 871,0 3 575,0	51 711,0 37 605,0	13 871,0 3 575,0	235,0		51 711,0	
8	8	515-103-0140 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	4 344 635,0		4 344 635,0		4 344 635,0		4 344 635,0	
9	9	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 725,0 5 453,0	230,0 71,0	5 725,0 5 453,0	230,0 71,0	42,0		5 725,0	
10	10	247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48 797,0		48 797,0		48 797,0		48 797,0	
11	11	6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	шт.	3	15 005,0 12 073,0	1 114,0 335,0	45 015,0 36 219,0	3 342,0 1 005,0	5 454,0		45 015,0	
12	12	247-302-0114 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА	шт.	3	4 996,0		14 988,0		14 988,0		14 988,0	
13	13	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0746	596 778,0 310 369,0	281 584,0 68 634,0	44 520,0 23 154,0	21 006,0 5 120,0	360,0		44 520,0	
14	14	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	223,5	437,0		97 670,0		97 670,0		97 670,0	Казахстан
15	15	247-301-0405 *СпрСЦ 07.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС		1	713 825,0		713 825,0		713 825,0		713 825,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
16	16	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	1 406,0 818,0	61,0 15,0	63 270,0 36 810,0	2 745,0 675,0	23 715,0		63 270,0	
17	17	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 234,0 4 090,0	405,0 100,0	72 340,0 40 900,0	4 050,0 1 000,0	27 390,0		72 340,0	
18	18	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	6 074,0 4 090,0	267,0 58,0	48 592,0 32 720,0	2 136,0 464,0	13 736,0		48 592,0	
19	19	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	80	1 279,0 935,0	43,0 10,0	102 320,0 74 800,0	3 440,0 800,0	24 080,0		102 320,0	
20	20	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОК	шт.	1	23 143,0		23 143,0		23 143,0		23 143,0	Казахстан
21	21	6401-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем.Монтаж оборудования	шт.	1	223 197,0 199 202,0	21 802,0 6 418,0	223 197,0 199 202,0	21 802,0 6 418,0	2 193,0		223 197,0	
22	22	**Прайс лист**	Реклоузер вакуумный OSM15-310-RC10 У ХЛ1	кт	1	12 020 157,14		12 020 157,0		12 020 157,0		12 020 157,0	
23	23	6119-0604-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автотрансформатор силовой (сухой) переходной напряжением 380/220 В.Монтаж оборудования	шт.	2	92 070,0 81 794,0	164,0 0,0	184 140,0 163 588,0	328,0 0,0	20 224,0		184 140,0	
24	24	515-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор однофазный масляный,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМ-1,25/10(6),номинальная мощность 1,25 кВА	шт.	2	303 630,0		607 260,0		607 260,0		607 260,0	Казахстан
25	25	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	16 641,0 12 535,0	3 871,0 1 147,0	16 641,0 12 535,0	3 871,0 1 147,0	235,0		16 641,0	
26	26	515-301-0275 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011,1-2003 типа РУС 8141-03	шт.	1	348 659,0		348 659,0		348 659,0		348 659,0	Казахстан
27	27	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм,(бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	37	1 255,0		46 435,0		46 435,0		46 435,0	
28	28	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,713	1 092,0		779,0		779,0		779,0	Казахстан
29	29	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 824,0		7 296,0		7 296,0		7 296,0	Казахстан
30	30	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	7	3 615,0		25 305,0		25 305,0		25 305,0	
31	31	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	7	589,0		4 123,0		4 123,0		4 123,0	
32	32	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	17 744,0		106 464,0		106 464,0		106 464,0	
33	33	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	1	35 610,0		35 610,0		35 610,0		35 610,0	
34	34	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	6	26 313,0 23 944,0	2 033,0 664,0	157 878,0 143 664,0	12 198,0 3 984,0	2 016,0		157 878,0	
35	35	252-207-1739 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В /SGA-1012.10/	шт.	6	54 122,0		324 732,0		324 732,0		324 732,0	
36	36	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	12	2 674,0		32 088,0		32 088,0		32 088,0	
37	37	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226,0		7 356,0		7 356,0		7 356,0	
38	38	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	61 171,0 48 433,0	12 549,0 3 869,0	122 342,0 96 866,0	25 098,0 7 738,0	378,0		122 342,0	
40	40	515-201-0802 *СпрСЦ 07.2024*	Разъединитель линейный однополюсный 6-20 кВ,комплект из 3 шт SZ24	комплект	2	545 430,0		1 090 860,0		1 090 860,0		1 090 860,0	
41	41	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	31 953,0		191 718,0		191 718,0		191 718,0	
42	42	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	12	2 972,0		35 664,0		35 664,0		35 664,0	
43	43	252-301-0905 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	комплект	2	91 541,0		183 082,0		183 082,0		183 082,0	Казахстан
44	44	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	15 936,0		63 744,0		63 744,0		63 744,0	
45	45	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 886,0		25 772,0		25 772,0		25 772,0	Казахстан
46	46	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 351,0		9 404,0		9 404,0		9 404,0	
47	47	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454,0		26 908,0		26 908,0		26 908,0	Казахстан
48	48	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00432	1 158 996,0		5 007,0		5 007,0		5 007,0	Казахстан
49	49	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	1 092,0		156,0		156,0		156,0	Казахстан
50	50	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 543,0		25 430,0		25 430,0		25 430,0	
51	51	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589,0		5 890,0		5 890,0		5 890,0	
52	52	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	8	5 306,0		42 448,0		42 448,0		42 448,0	
53	53	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	1,666667	35 610,0		59 350,0		59 350,0		59 350,0	
54	54	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226,0		7 356,0		7 356,0		7 356,0	
55	55	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
56	56	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	31 953,0		191 718,0		191 718,0		191 718,0	
57	57	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	61 171,0 48 433,0	12 549,0 3 869,0	122 342,0 96 866,0	25 098,0 7 738,0	378,0		122 342,0	
58	58	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	180 554,0		361 108,0		361 108,0		361 108,0	Казахстан
59	59	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1	шт.	2	77 082,0		154 164,0		154 164,0		154 164,0	Казахстан
60	60	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903,0		9 806,0		9 806,0		9 806,0	Казахстан
61	61	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	1 092,0		1 922,0		1 922,0		1 922,0	Казахстан
62	62	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98		12	1 374,0		16 488,0		16 488,0		16 488,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
63	63	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810,0		45 620,0		45 620,0		45 620,0	Казахстан
64	64	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332,0		8 664,0		8 664,0		8 664,0	Казахстан
65	65	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370,0		110 220,0		110 220,0		110 220,0	Казахстан
66	66	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 306,0		19 836,0		19 836,0		19 836,0	Казахстан
67	67	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут.Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985,0		11 910,0		11 910,0		11 910,0	
68	68	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут.Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985,0		3 970,0		3 970,0		3 970,0	
			Итого вне раздела					**23 083 632**	**142 546**	**3 107 851**	**0**	**23 083 632**	
								1 060 556	**40 592**	**18 772 679**	**0**		
			Раздел 1: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
69	69	6401-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	87	1 109,0 664,0	404,0 106,0	96 483,0 57 768,0	35 148,0 9 222,0	3 567,0		96 483,0	
70	70	6401-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	37	1 061,0 604,0	383,0 101,0	39 257,0 22 348,0	14 171,0 3 737,0	2 738,0		39 257,0	
71	71	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м	2,458	1 500,0		3 687,0		3 687,0		3 687,0	Казахстан
72	72	6401-0201-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	6	18 485,0 18 109,0	230,0 71,0	110 910,0 108 654,0	1 380,0 426,0	876,0		110 910,0	
73	73	243-903-2016 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х35/50-ВЛ-нб	шт.	6	13 858,0		83 148,0		83 148,0		83 148,0	Казахстан
74	74	6401-0201-3105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях	м	79	192,0 185,0	1,0 0,0	15 168,0 14 615,0	79,0 0,0	474,0		15 168,0	
75	75	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	79	2 107,0		166 453,0		166 453,0		166 453,0	
76	76	6401-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	60	23,0 21,0	2,0 1,0	1 380,0 1 260,0	120,0 60,0			1 380,0	
77	77	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	13	53,0		689,0		689,0		689,0	
78	78	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	30	88,0		2 640,0		2 640,0		2 640,0	
79	79	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	17	106,0		1 802,0		1 802,0		1 802,0	
80	80	6401-0203-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 63х63х6 мм	шт.	1	12 798,0 5 842,0	746,0 214,0	12 798,0 5 842,0	746,0 214,0	6 210,0		12 798,0	
81	81	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	2	20 010,0 12 327,0	4 259,0 1 407,0	40 020,0 24 654,0	8 518,0 2 814,0	6 848,0		40 020,0	
82	82	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный,типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W,мощность 83 Вт,IP 65	шт.	2	96 599,0		193 198,0		193 198,0		193 198,0	
83	83	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		20	105,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
84	84	6401-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	2	8 847,0 5 944,0	44,0 0,0	17 694,0 11 888,0	88,0 0,0	5 718,0		17 694,0	
85	85	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	740,0		1 480,0		1 480,0		1 480,0	
86	86	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	5 671,0		340,0		340,0		340,0	
87	87	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	4	331,0		1 324,0		1 324,0		1 324,0	
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ					790 571 247 029	60 250 16 473	483 292 0	0 0	790 571	
			ИТОГО по акту					23 874 203 1 307 585	202 796 57 065	3 591 143 18 772 679	0 0	23 874 203	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							18 772 679			

Итого по акту	**23 874 203**
Итого смета	**23 874 203**
Оборудование	**18 772 679**
ИТОГО СМР	**5 101 524**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**382 614**
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	**16 452**
ИТОГО с затратами на организацию и управление смр	**24 273 270**
Сметная прибыль Тенге 5%	**275 030**
Непредвиденные работы и затраты-3%	**728 198**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год	**25 276 497**
Договорной коэффициент к = 0,98	**24 770 967**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**2 972 516**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**27 743 483**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

И.о. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

С. Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жана Құрылыс Групп"

Ө. Әліпбек

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

М.П.