ф-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за август месяц 2025г.
к договору № 11 от 16.05.2024г, дополнительное соглашение № 11/1 от 16.04.2025 года
Наименование бюджетной программы: 485 045 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт автомобильной дороги улицы Суюнбай, улицы Маметова, улицы Сагеева, улицы Самал 1, улицы Самал 2 с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области	тенге	173526131,00	149722410,73	52057839,30	0,00	98068410,73	29420523,22	68647887,51
	в т.ч. на 2024г.	тенге	51654000,00	51654000,00	15496200,00	0,00			
	в т.ч. на 2025г.	тенге	121872131,00	98068410,73	36561639,30	0,00	98068410,73	29420523,22	68647887,51
	Всего по акту:	тенге	173526131,00	149722410,73	52057839,30	0,00	98068410,73	29420523,22	68647887,51

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

_____ Әліпбаев М.С.

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ Гринченко В.Н.

МП

Форма 2в

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района", БИН 230940001334, Алматинская область, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Абай, 47, тел.:87027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис", БИН 030240002404, Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы, ул. Геология 132А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Средний ремонт улицы Суйинбай, улицы Маметова, улицы Сагеева, улицы Самал 1, улицы Самал 2 в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт улицы Суйинбай (лок.см.2-1-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 11 от 16.05.2024 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ

за АВГУСТ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14557835**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2966387
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1454480*
		машины и механизмы	тенге			3626552
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83994*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7953751
		перевозки	тенге			11145
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	877		
	Раздел 1.	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ0+797**				**8407450**
1	**1220-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,06 Нзп. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 30 мм**	$м^2$	**400**	**631**	**252400**
2	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,06 Нзп. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см**	$м^2$	**4 134,25**	**646**	**2670726**
3	**211-201-0402** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	**151,31355**	**5 086**	**769581**
4	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	**605,2542**	**5 013**	**3034139**
5	**7101-0401-0102** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**126,315**	**6 325**	**798942**

1	2	3	4	5	6	7
6	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление песчано-гравийной смесью (90%) с добавлением фрезерованного материала (10%) толщиной 6 см	$м^2$ покрытия обочин	1 203	567	682101
7	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	79,25364	2 518	199561
	Раздел 2.	ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ				702886
8	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06 Нзп. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	$м^2$	180	646	116280
9	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	6,588	5 086	33507
10	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	26,352	5 013	132103
11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/$м^2$)	т	0,096	6 387	613
12	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,09888	186 649	18456
13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	120	461	55320
14	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	120	37	4440
15	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17,52	17 729	310612
16	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	$м^2$ покрытия обочин	42	567	23814
17	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,0744	2 518	7741
	Раздел 3.	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				4483836
		3.1 УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,75М L=7м (1шт) КМ0+030				
18	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3,9	211	823
19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,4	9 199	3680
20	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	1,58	17 054	26945
21	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	1,4	9 673	13542
22	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,54	2 518	3878
23	1130-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08 Нзп. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м	$м^3$ железобетона звеньев	1,47	98 093	144197
24	225-104-0118 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 2-100 (Блок 11)	шт.	7	51 463	360241
25	1130-0403-0102 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08 Нзп. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	2,46	36 179	89000

1	2	3	4	5	6	7
26	225-109-0202 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 31 (СТ 9)	шт.	2	133 011	266022
27	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство лотка из монолитного бетона В20	$м^3$	1,04	29 713	30902
28	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Нзм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	17,5	8 294	145145
29	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Нзм. и доп. вып. 28*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	$м^2$	4	10 286	41144
30	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,4	4 000	9600
31	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,4	632	1517
32	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2,4	211	506
		Укрепительные работы				
33	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	13,3	211	2806
34	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	40,2	19	764
		Укрепление входного русла				
35	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Нзм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	4	7 506	30024
36	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,408	23 750	9690
37	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	2	16 023	32046
38	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,572	23 750	13585
39	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0108	65 637	709
40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	317 238	3426
		Укрепление выходного русла				
41	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Нзм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	3	7 506	22518
42	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,306	23 750	7268
43	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	1,5	16 023	24034
44	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,429	23 750	10189
45	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,039	65 637	2560
46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039	317 238	12372
		3.2 УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д=0,3М L=7м (1шт) КМ0+115				

1	2	3	4	5	6	7
47	6121-0103-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,006	1 507 207	9043
48	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,15	254	38
49	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3	31	93
50	6101-0102-0113 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	0,98	493	483
51	6101-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	0,1	7 049	705
52	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство	$м^3$ подушки	0,21	9 673	2031
53	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,231	2 518	582
54	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	3 671 004	25697
55	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	7	15 564	108948
56	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство оголовков из монолитного бетона	$м^3$	0,2	28 960	5792
57	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	8,4	8 294	69670
58	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,58	3 999	2319
59	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,58	632	367
60	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	0,58	211	122
		3.3 УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,5М L=11м (1шт) КМ0+268				
61	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	$м^3$ железобетона звеньев	2,31	89 698	207202
62	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,775	254	1467
63	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	115,5	31	3581
64	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4,4	210	924

1	2	3	4	5	6	7
65	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,44	9 199	4048
66	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	$м^3$ подготовки	0,9208	19 590	18038
67	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	$м^3$ железобетона звеньев	2,26	129 841	293441
68	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	8	25 957	207656
69	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	32 432	64864
70	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Дождеприемник. Установка	шт.	2	9 535	19070
71	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	2	32 252	64504
72	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	1,26	56 063	70639
73	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	74 175	148350
74	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	21	8 294	174174
75	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	$м^2$	4,7	10 286	48344
76	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08*	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,64	3 999	10557
77	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,64	632	1668
78	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2,64	211	557
		3.4 УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,5М L=13м (1шт) КМ0+295				
79	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	$м^3$ железобетона звеньев	2,73	89 698	244876
80	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,825	254	1734
81	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	136,5	31	4232
82	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,08*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,85	210	1229

1	2	3	4	5	6	7
83	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,6	9 199	5519
84	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	$м^3$ подготовки	1,3	19 590	25467
85	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; наавтомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	$м^3$ железобетона звеньев	2,83	129 841	367450
86	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	11	25 957	285527
87	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	32 432	64864
88	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Дождеприемник. Установка	шт.	2	9 535	19070
89	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	2	32 252	64504
90	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	1,26	56 063	70639
91	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	74 175	148350
92	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	27,3	8 294	226426
93	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	$м^2$	6,11	10 286	62847
94	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,51	3 999	14036
95	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,51	632	2218
96	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	3,51	211	741
	Раздел 4.	**ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ**				**963663**
		4.1. ПОДНЯТИЕ ЛЮКОВ				
97	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	11	2 975	32725
98	1220-0306-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Люк на железобетонной подкладке. Установка в один ряд и асфальтирование вокруг люка (размер контура 1х1)	шт.	11	13 655	150205
99	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С 250)	комплект	6	36 711	220266
		4.2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
100	6101-0108-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	1,87	11 374	21269
101	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундаментов из монолитного бетона	$м^3$	3,85	28 960	111496

1	2	3	4	5	6	7
102	7101-0802-0101 *ЕСД РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	11	19 376	213136
103	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	5	10 775	53875
104	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	6	9 262	55572
105	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	5	10 885	54425
106	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	6	8 449	50694
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14557835**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2966387
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1454480*
		машины и механизмы	тенге			3626552
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*839948*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7953751
		перевозки	тенге			11145
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	877		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14557835
		Сметная прибыль 5%	Тенге			727 891,75
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15 285 726,75
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 ГОД, К=1,075	Тенге			16 432 156,26
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 971 858,75
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**18 404 015,01**
		Конкурсная скидка 5%	Тенге			**920 200,75**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**17 483 814,26**
		В том числе НДС 12%:	Тенге			**1 873 265,81**

ПРИНЯЛ:

Заказчик Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 23094000133

_____ Әлібаев М.С.

Технический надзор: ТОО "Шөбер Құрылысы"

_____ Шынтас Е.Е.

СДАЛ:

Подрядчик: ТОО "Дортехмонтажсервис"

БИН 030240002404

_____ Гринченко В.Н.

Форма 2в

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района", БИН 230940001334, Алматинская область, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Абай, 47, тел.:87027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис", БИН 030240002404, Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы, ул. Геология 132А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Средний ремонт улицы Суйинбай, улицы Маметова, улицы Сагеева, улицы Самал 1, улицы Самал 2 в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт улицы Маметова (лок.см.2-1-2)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 11 от 16.05.2024 года

АКТ № 2

приемки выполненных работ

за АВГУСТ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14765163**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1561338
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*771953*
		машины и механизмы	тенге			2573160
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*518025*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10630457
		перевозки	тенге			210
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	478		
	Раздел 1.	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ0+267**				**9395514**
1	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Ихм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	$м^2$	1 938,72	646	1252413
2	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	70,957152	5 086	360888
3	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	283,828608	5 013	1422833
4	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/$м^2$)	т	1,3848	6 387	8845
5	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,426344	186 649	266226

1	2	3	4	5	6	7
6	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1 731	461	797991
7	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	1 731	37	64047
8	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	252,726	17 729	4480579
9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси.Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	55,02	6 325	348002
10	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	м^2 покрытия обочин	524	567	297108
11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	38,3568	2 518	96582
	Раздел 2.	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+267 - КМ0+350				1817092
12	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	м^2	402,5	646	260015
13	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	14,7315	5 086	74924
14	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	58,926	5 013	295396
15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м^2)	т	0,28	6 387	1788
16	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,2884	186 649	53830
17	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	350	461	161350
18	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	350	37	12950
19	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	51,1	17 729	905952
20	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси.Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	2,7	6 325	17078
21	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	м^2 покрытия обочин	45	567	25515
22	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,294	2 518	8294
	Раздел 3.	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+350 - КМ0+925				1049803
23	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 30 мм	м^2	248	631	156488

1	2	3	4	5	6	7
24	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	$м^2$	221,56	646	143128
25	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	8,109096	5 086	41243
26	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	32,436384	5 013	162604
27	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/$м^2$)	т	0,1552	6 387	991
28	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,159856	186 649	29837
29	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	194	461	89434
30	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	194	37	7178
31	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	28,324	17 729	502156
32	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	-14,7852	6 325	-93516
33	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление песчано-гравийной смесью (90%) с добавлением фрезерованного материала (10%) толщиной 6 см	$м^2$ покрытия обочин	14	567	7938
34	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,92232	2 518	2322
	Раздел 4.	ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ				796855
35	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	$м^2$	90,225	646	58285
36	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	3,302235	5 086	16795
37	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,20894	5 013	66216
38	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/$м^2$)	т	0,1616	6 387	1032
39	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,166448	186 649	31067
40	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	202	461	93122
41	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	202	37	7474
42	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29,492	17 729	522864
	Раздел 5.	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				476199

1	2	3	4	5	6	7
		5.1 УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д=0,3М L=8м (1шт) КМ0+295.				
45	6121-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. (Демонтаж)	км трубопровода	0,004	8 703 994	34816
46	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,1	254	25
47	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2	31	62
48	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1,12	493	552
49	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	0,1	7 049	705
50	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство	$м^3$ подушки	0,24	9 673	2322
51	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,264	2 518	665
52	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	3 671 004	29368
53	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	8	15 564	124512
54	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оголовков из монолитного бетона	$м^3$	0,2	28 960	5792
55	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9,6	8 294	79622
56	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,67	3 999	2679
57	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,67	632	423
58	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	0,67	211	141
		5.2 УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д=0,3М L=5,7м (1шт) КМ0+480.				
59	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,0057	3 367 164	19193
60	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,14	254	36
61	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше15 до 20 км	т·км	2,8	31	87
62	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	0,798	493	393

1	2	3	4	5	6	7
63	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты I группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	0,07	7 049	493
64	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство	$м^3$ подушки	0,17	9 673	1644
65	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,187	2 518	471
66	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08 Нзм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0057	3 671 004	20925
67	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	5,7	15 564	88715
68	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оголовков из монолитного бетона	$м^3$	0,12096	28 960	3503
69	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08 Нзм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	6,84	8 294	56731
70	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,48	3 999	1920
71	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,48	632	303
72	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	0,48	211	101
	Раздел 6.	ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ				1229700
		6.1. ПОДНЯТИЕ ЛЮКОВ				
101	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06 Нзм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	4	2 975	11900
102	1220-0306-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06 Нзм. и доп. вып. 31*	Люк на железобетонной подкладке. Установка в один ряд и асфальтирование вокруг люка (размер контура 1х1)	шт.	4	13 655	54620
103	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	36 711	220266
104	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,81	98 283	79609
		6.2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
105	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	2,89	11 374	32871
106	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундаментов из монолитного бетона	$м^3$	5,95	28 960	172312
107	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	17	19 376	329392

1	2	3	4	5	6	7
108	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	7	10 775	75425
109	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	10	9 262	92620
110	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	7	10 885	76195
111	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	10	8 449	84490
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14765162**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1561338
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*771953*
		машины и механизмы	тенге			2573160
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*518025*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10630457
		перевозки	тенге			210
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	478		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14 765 162
		Сметная прибыль 5%	Тенге			738 258,11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15 503 420,25
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 ГОД, К=1,075	Тенге			16 666 176,77
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 999 941,21
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**18 666 117,98**
		Конкурсная скидка 5%	Тенге			**933 305,90**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**17 732 812,08**
		В том числе НДС 12%:	Тенге			**1 899 944,15**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"**
БИН 230940001334

_____ **Эліпбаев М.С.**

Технический надзор: ТОО "Шебер Курылысы"

_____ **Шынтас Е.Е.**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дортехмонтажсервис"**

БИН 030240002404

_____ **Гриченко В.Н.**

Форма 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района", БИН 230940001334, Алматинская область, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Абай, 47, тел.:87027506528

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис", БИН 030240002404, Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы, ул. Геология 132А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Средний ремонт улицы Суйинбай, улицы Маметова, улицы Сагеева, улицы Самал 1, улицы Самал 2 в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект Средний ремонт улицы Сагеева (лок.см.2-1-3)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 11 от 16.05.2024 года

АКТ № 3

приемки выполненных работ

за АВГУСТ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**50619796**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4882495
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2385486*
		машины и механизмы	тенге			9987338
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2086935*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35749961
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 654		
	Раздел 1.	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ1+865**				**45236318**
1	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,06 Нзм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	$м^2$	11 144	646	7199024
2	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	407,8704	5 086	2074429
3	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1 631,4816	5 013	8178617
4	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/$м^2$)	т	5,968	6 387	38118
5	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	6,14704	186 649	1147339
6	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	7 460	461	3439060

1	2	3	4	5	6	7
7	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	7 460	37	276020
8	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1 089,16	17 729	19309718
9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	265,125	6 325	1676916
10	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	$м^2$ покрытия обочин	2 525	567	1431675
11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	184,83	2 518	465402
	Раздел 2.	**ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**				**3997352**
12	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	$м^2$	973,7	646	629010
13	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	35,63742	5 086	181252
14	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	142,54968	5 013	714602
15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/$м^2$)	т	0,568	6 387	3628
16	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,58504	186 649	109197
17	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	710	461	327310
18	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	710	37	26270
19	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	103,66	17 729	1837788
20	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	$м^2$ покрытия обочин	224	567	127008
21	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	16,3968	2 518	41287
	Раздел 3.	**ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ**				**1386126**
		5.1. ПОДНЯТИЕ ЛЮКОВ				
22	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	15	2 975	44625
23	1220-0306-0101 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Люк на железобетонной подкладке. Установка в один ряд и асфальтирование вокруг люка (размер контура 1х1)	шт.	15	13 655	204825
24	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	36 711	220266
		5.2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
25	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	3,06	11 374	34804
26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундаментов из монолитного бетона	$м^3$	6,3	28 960	182448

1	2	3	4	5	6	7
27	7101-0802-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	18	19 376	348768
28	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	8	10 775	86200
29	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15,1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	10	9 262	92620
30	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	8	10 885	87080
31	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	10	8 449	84490
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**50619796**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4882495
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2385486*
		машины и механизмы	тенге			9987338
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2086935*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35749961
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 654		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			50619796
		Сметная прибыль 5%	Тенге			2 530 989,80
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			53 150 785,80
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 ГОД, К=1,075	Тенге			57 137 094,74
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			6 856 451,37
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**63 993 546,10**
		Конкурсная скидка 5%	Тенге			**3 199 677,31**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**60 793 868,80**
		В том числе НДС 12%:	Тенге			**6 513 628,80**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"**
БИН 230940001334

_____ Әлібаев М.С.

Технический надзор: ТОО "Шөбер Құрылысы"

_____ Шалаев Е.Е.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дортехмонтажсервис"**

БИН 030240002404

_____ **Гринченко В.Н.**

Форма 2в

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района", БИН 230940001334, Алматинская область, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Абай, 47, тел.:87027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис", БИН 030240002404, Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы, ул. Геология 132А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Средний ремонт улицы Суйинбай, улицы Маметова, улицы Сагеева, улицы Самал 1, улицы Самал 2 в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт улицы Самал 1 (лок.см.2-1-4)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 11 от 16.05.2024 года

АКТ № 4

приемки выполненных работ

за АВГУСТ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1342571**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			181677
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*204017*
		машины и механизмы	тенге			44857
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11774*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1116038
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
	Раздел 1.	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ0+500**				**-1433106**
1	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Kотр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см**	$м^2$	302,4	-646	-195350
2	**211-201-0402** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	11,06784	-5 086	-56291
3	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	44,27136	-5 013	-221932
4	**7101-0602-0901** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Основании. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/$м^2$)**	т	0,216	-6 387	-1380
5	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,22248	-186 649	-41526
6	**7101-0602-0301** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	270	-461	-124470
7	**7101-0602-0401** *ЕСН РСНБ РК 2023 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	270	-37	-9990

1	2	3	4	5	6	7
8	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	39,42	-17 729	-698877
9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	6,16	-6 325	-38962
10	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	$м^2$ покрытия обочин	59	-567	-33453
11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,3188	-2 518	-10875
	Раздел 2.	**ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**				**1616329**
12	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	$м^2$	423	646	273258
13	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	15,4818	5 086	78740
14	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	61,9272	5 013	310441
15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/$м^2$)	т	0,2344	6 387	1497
16	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,241432	186 649	45063
17	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	293	461	135073
18	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *K=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	293	37	10841
19	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	42,778	17 729	758411
20	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	$м^2$ покрытия обочин	4	567	2268
21	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,2928	2 518	737
	Раздел 3.	**ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ**				**1159348**
		4.1. ПОДНЯТИЕ ЛЮКОВ				
22	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	6	2 975	17850
23	1220-0306-0101 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Люк на железобетонной подкладке. Установка в один ряд и асфальтирование вокруг люка (размер контура 1х1)	шт.	6	13 655	81930
24	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	14	36 711	513954
25	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	2,43	98 283	238828
		4.2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
26	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	1,02	11 374	11601
27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундаментов из монолитного бетона	$м^3$	2,1	28 960	60816
28	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	19 376	116256

1	2	3	4	5	6	7
29	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	3	10 775	32325
30	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	3	9 262	27786
31	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	3	10 885	32655
32	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8 449	25347
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1342571**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			181677
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*204017*
		машины и механизмы	тенге			44857
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11774*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1116038
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1342571
		Сметная прибыль 5%	Тенге			67 128,55
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1 409 699,55
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 ГОД, К=1,075	Тенге			1 515 427,02
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			181 851,24
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**1 697 278,26**
		Конкуренная скидка 5%	Тенге			**84 863,91**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**1 612 414,35**
		В том числе НДС 12%:	Тенге			**172 758,68**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"**

БИН 230940001334

_____ **Әлібаев М.С.**

Технический надзор: **ТОО "Шебер Курылысы"**

_____ **Шынтас Е.Т.**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дортехмонтажсервис"**

БИН 030240002404

_____ **Гриченко В.Н.**

Форма 2в

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района", БИН 230940001334, Алматинская область, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Абай, 47, тел.:87027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис", БИН 030240002404, Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы, ул. Геология 132А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Средний ремонт улицы Суйинбай, улицы Маметова, улицы Сагеева, улицы Самал 1, улицы Самал 2 в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт улицы Самал 2 (лок.см.2-1-5)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 11 от 16.05.2024 года

АКТ № 5

приемки выполненных работ

за АВГУСТ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**370945**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17058
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8418*
		машины и механизмы	тенге			3212
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1005*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			350675
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ0+350**				**1098**
1	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06 Нзп. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см**	$м^2$	0,6	646	388
2	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	0,02196	5 086	112
3	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,08784	5 013	440
9	7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси.Устройство**	$м^3$ **материала основания в плотном теле**	0,025	6 325	158
	Раздел 2.	**ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ**				**369846**

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. ПОДНЯТИЕ ЛЮКОВ				
20	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	2	2 975	5950
21	1220-0306-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Люк на железобетонной подкладке. Установка в один ряд и асфальтирование вокруг люка (размер контура 1х1)	шт.	2	13 655	27310
22	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	36 711	256977
23	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,81	98 283	79609
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**370945**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17058
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8418*
		машины и механизмы	тенге			3212
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1005*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			350675
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			370 945,0
		Сметная прибыль 5%	Тенге			18 547,25
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			389 492,25
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 ГОД. К=1,075	Тенге			418 704,17
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			50 244,50
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**468 948,67**
		Конкурсная скидка 5%	Тенге			**23 447,43**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**445 501,24**
		В том числе НДС 12%:	Тенге			**47 732,28**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"**
БИН 230940001334

_____ **Әлібаев М.С.**

Технический надзор: ТОО "Шебер Құрылысы"

_____ **Шынтас Е.Е.**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дортехмонтажсервис"**

БИН 030240002404

_____ **Гриченко В.П.**