Заказчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Подрядчик: ТОО "ИнжСтройЭксперт"
Договор № 33 от 26.06.2024 года
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 6-01-01-02. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления. Подземный газопровод полиэтиленовый					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (6495-260=6235)	м3	3892	452	1 759 184	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (4% от разработки грунта механи.способом = 6495м3*4%)	м3	65	7328	476 320	
			Раздел 2. Газопровод					
3	5	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90-110 мм	км	3,821	1391819	5 318 140	
4	6	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм (с К=1,01)	1 м	1120	3390	3 796 800	Казахстан
5	7	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм(с К=1,01)	1 м	2739	2184	5 981 976	
6	8	1122-0501-0423 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 65 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,9635	1329720	2 610 905	
7	9	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм (с К=1,01)	1 м	1983	1085	2 151 555	
8	10	1122-0501-0422 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,825	1316049	2 401 789	
9	11	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х2,0 мм	1 м	1843	297	547 371	
10	14	6125-0704-0101 Кклим = 1,08 К1тпр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3 К1мат=0;	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	11,871	75685	898 457	
11	15	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	11871	18	213 678	
12	16	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные: муфты, отводы, переходы, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	438	4761	2 085 318	
13	17	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	21	3737	78 477	
14	18	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	53	2674	141 722	
15	19	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	71	1314	93 294	
16	20	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	141	1085	152 985	
17	21	241-210-0403	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	1 шт.	9	2569	23 121	
18	22	241-210-0402	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	1	2569	2 569	
19	23	241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	24	4752	114 048	
20	24	241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	1 шт.	43	3416	146 888	
21	25	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	1 шт.	3	8756	26 268	
22	26	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	1 шт.	1	7363	7 363	
23	27	241-208-1706	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	7946	15 892	

24	28	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	4	9065	36 260
25	29	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	19	3250	61 750
26	30	241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2	3808	7 616
27	31	241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	27	2209	59 643
28	32	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	164	4761	780 804
29	33	241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	1 шт.	12	13437	161 244
30	34	241-209-1608	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x50x90 мм	1 шт.	48	8674	416 352
31	35	241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	6	9336	56 016
32	36	241-209-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм	1 шт.	6	16215	97 290
33	37	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	1 шт.	2	13440	26 880
34	38	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32 мм	1 шт.	15	13440	201 600
35	39	241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	8	8706	69 648
36	40	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	7	3919	27 433
37	41	241-209-1605	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм	1 шт.	59	5884	347 156
38	42	241-209-1503	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	1	2799	2 799
39	43	6121-0105-0406 Кклим = 1,11	Футляры 7шт. дл.4м. - Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,028	1632146	45 700
40	44	241-201-0616	Футляры 7шт. - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм (с К=1,01)	1 м	28,3	4428	125 312
41	45	6121-0105-0405 Кклим = 1,11	Футляр 15шт. дл.4м. - Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,06	1597199	95 832
42	46	241-201-0615	Футляры 15шт. - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8,3 мм (с К=1,01)	1 м	61	3396	207 156
43	47	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Футляры 22шт. дл.4м. - Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,088	1391819	122 480
44	48	241-201-0613	Футляры 22шт. - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм (сК=1,01)	1 м	89	2175	193 575
45	49	1122-0501-0423 Кклим = 1,11	Футляры 19шт. дл.4м. - Трубопроводы из полимерных труб диаметром 65 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,076	1329720	101 059
46	50	241-201-0610	Футляры 19шт. - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм (с К=1,01)	1 м	76,8	731	56 141
47	51	6114-0801-0101 Кклим = 1,05	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	6	10390	62 340
			Локальная смета № 6-02-02-02. Внутриплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории. Подземный газопровод полиэтиленовый				
			Раздел 1. Земляные работы				
48	1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (12768-511=12257)	м3	2522	452	1 139 944
49	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (4% от разработки грунта)	м3	105	7328	769 440
50	3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (12768м3 минус 639м3 вручную=12129м3-механ.способ))	м3	4813,92085	93	447 695
			Раздел 2. Газопровод				
51	5	6121-0105-0406 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	2,182	1632146	3 561 343
52	6	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	1 м	911	6865	6 254 015
53	9	1339-0501-0401 Кклим = 1,08	Пленка для проведения радиографического контроля. Контроль	партия	1	8997	8 997
54	10	1339-0201-0510 Кклим = 1,08	Надземный трубопровод - Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	4892	19 568

55	11	6125-0704-0101 Кклим = 1,08 К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	10,62	75685	803 775
56	12	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	10602	18	190 836
57	13	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	1 км	10,824	24738	267 764
58	14	1122-0801-0209 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные: отводы, муфты, диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	7839	86 229
59	15	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	2	6537	13 074
60	16	241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	3	35114	105 342
61	17	241-208-1709	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	6	35108	210 648
62	18	1122-0801-0212 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные: тройники, диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	9909	9 909
63	19	241-209-1431	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160х225 мм	1 шт.	1	35888	35 888
			Раздел 3. Кран полиэтиленовый КП-160 с устройством колодца				
64	20	6101-0102-0114 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	3,9	359	1 400
65	21	6109-0102-0101 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	0,33	15084	4 978
66	22	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	0,125	9882	1 235
67	23	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,125	33403	4 175
68	24	1122-0801-0209 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные: краны шаровые, диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7839	7 839
69	25	(кпп)	Кран AVK шаровый полнопроходный для газаBV PE OD160/DN150 SDR11 DSL	1 шт.	1	584580	584 580
70	26	214-101-0201	Для диска - Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0169	371920	6 285
71	27	225-205-0106	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	1 шт.	1	6185	6 185
72	28	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	16300	16 300
73	29	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	1	10517	10 517
			Раздел 4. Контрольный пункт - 5шт.				
74	30	214-201-0101 Коб=5	Для стойки - Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм (на стойку дл.300мм -2шт. на перекладину дл.200мм -1шт.)	1 т	0,0715	467731	33 443
75	31	214-208-0102 Коб=5	Для стойки - Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (пятка дл.0,1м.-2шт.)	1 т	0,0047	482081	2 266
76	32	261-107-0312 Коб=5	Для стойки изолятор - Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	1 т	0,002	79643	159
77	33	214-101-0201 Коб=5	Для стойки платап - Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,002	371920	744
78	34	6101-0108-0101 Кклим = 1,11 Коб =5	Подушка под ковер - Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	0,3	16934	5 080
79	35	6109-0102-0104 Кклим = 1,05 Коб =5	Подушка под ковер - Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	0,3	18267	5 480
80	36	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =5	Подушка под ковер - Устройство бетонной подготовки	м3	0,005	9882	49
81	37	6121-0103-0106 Кклим = 1,11 Коб =5	Футляр дл. 0,5м. - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0025	4137355	10 343
82	38	241-102-0226 Коб=5	Футляр дл.0,5м. - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	2,5	8607	21 518
83	39	214-101-0101 Коб=5	Для крышки - Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,00095	398971	379
84	40	214-209-0210 Коб=5	Для крышки - Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	1 кг	0,1	853	85
85	41	217-101-0107 Коб=5	Для крышки - Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,004	954056	3 816

86	42	214-201-0102 Коб=5	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,00945	439147	4 150
87	43	241-201-0403 Коб=5	Футляр дл. 0,5м. - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	1 м	2,5	123	308
			Локальная смета № 6-03-03-02. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления. Подземный газопровод полиэтиленовый				
			Раздел 1. Земляные работы				
88	1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (1323-53=1270)	м3	1270	452	574 040
89	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (4% от разработки грунта механ.способом 1323м3*4%)	м3	53	7328	388 384
90	3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	926	93	86 118
91	4	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	397	3824	1 518 128
			Раздел 2. Газопровод				
92	5	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм	км	0,118	1391819	164 235
93	6	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм (с К=1,01)	1 м	119	2184	259 896
94	7	1122-0501-0423 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,902	1329720	2 529 127
95	8	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм (с К=1,01)	1 м	1921	1085	2 084 285
96	9	1122-0501-0422 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,269	1316049	354 017
97	10	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	1 м	272	297	80 784
98	13	6125-0704-0101 Кклим = 1,08: К1трр=0,3;К1трм=0,3; К1экс=0,3;К1мат=0,	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	2,289	75685	173 243
99	14	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	2289	18	41 202
100	15	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные: муфты, отводы, переходы, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	70	4438	310 660
101	16	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	3	2674	8 022
102	17	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	41	1314	53 874
103	18	241-210-0519	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	1 шт.	1	6980	6 980
104	19	241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	1 шт.	2	3416	6 832
105	20	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	5	3250	16 250
106	21	241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	2	2209	4 418
107	22	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные:тройники, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	4438	48 818
108	23	241-209-1608	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32х90 мм	1 шт.	1	8674	8 674
109	24	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	3	3919	11 757
110	25	241-209-1605	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	1 шт.	6	5884	35 304
111	26	241-209-1503	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	1	2799	2 799
112	27	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Футляры дл.4м.-11шт. - Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,044	1391819	61 240
113	28	241-201-0613	Футляры 11шт. - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (с К=1,01)	1 м	44,4	2175	96 570
114	29	1122-0501-0423 Кклим = 1,11	Футляры дл.4м.-2шт. - Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	1329720	10 638
115	30	241-201-0610	Футляры 2шт. - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм (с К=1,01)	1 м	8,2	731	5 994

116	31	6114-0801-0101 Кклим = 1,05	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	13	10390	135 070

Итого по смете	**тенге**	**56 139 345,83**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**56 139 345,83**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)	тенге	4 884 123,09
Итого	**тенге**	**61 023 468,92**
Сметная прибыль 5%	тенге	3 051 173,45
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	1 830 704,07
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием	**тенге**	**65 905 346,43**
Итого в текущих ценах 2 квартал 2024год - 50%, К=1,0368	**тенге**	**34 165 331,59**
Итого в текущих ценах 3 квартал 2024год - 50%, К=1,0557	**тенге**	**34 788 137,11**
Итого с коэффициентом договорной цены к=0,0395	**тенге**	**2 723 662,01**
НДС(12%)	тенге	326 839,44
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**3 050 501,46**

Заказчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Подрядчик:
ТОО "ИнжСтройЭксперт"

Директор _____ **Копабаев Ж.М.**