Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года
№ 53

форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_20_» _12_____2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района" Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, АЙТЕКЕ БИ, 28_БИН 050140008275

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц ,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «_18_» _12_ 2023 года ТОО «Шаңырақ-XXI», директор Торебек Мухаметжан Нурланұлы, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул.Жангелбдина зд.32.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «_18_» _12_ 2023 года ТОО «Бак-Ерке строй», Бухарбаев А.– эксперт по технадзору аттестат KZ08VJE00038853 от 14.06.2018 г., KZ51VJE00038855 от 14.06.2018 г., KZ09VJE00040193 от 10.08.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «_18_» _12_ 2023 года ТОО «МПК Проект», главного инженера проекта Сраилов М. № KZ75VJE00069075 от 17.09.2021г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство воздушной линий электропередачи с трансформаторной станции по улице Айбын, Байлык, Береке, Байтерек, Бирлик, Акжол, Акпейл, Аккайнар, Сазды и №1,2,3 в пос.Тагайна, Толебийского района»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Туркестанская область, Толебийский район, с.Тагайна.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от №131 от 22.12.2018 г. маслихата Толебиского района

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____ 20___г.

№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: Государственное учреждение "Управление

государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области" KZ04REA00277635 от 31.05.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «МПК Проект» №28-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района" Туркестанская область, Толебийского района

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **2022 года;**

месяц, год

окончание работ **2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, ____ (____) месяц:
по норме или по проекту организации строительства, ____ (____)месяц;
фактически, месяц:____ (____) месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Таблица 1

п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	% общей площади	Примеч.
1	Площадь отведенного участка в т.ч.	га	0,0030	100	по каждому КТПН по госакту30м2
	1.Площадь застройки	м2	7,4	24,7	
	2.Площадь покрытий	м2	22,6	75,3	в.т.числе отмоска

Таблица 2

Показатель	Характеристика	Примечание
Категория электроснабжения	III	
Используемое напряжение	10кВ; 380/220В	
Общая расчетная мощность по проекту	356,38 кВт	
Источник напряжения 10кВ	Существующая опорасело Жанажол ВЛ-10кВ "Мельница"ПС 35/10кВ "Первомаевка"село Тагаина ВЛ-10кВ "А. Навоий"ПС 35/10кВ "Первомаевка"	

Количество точек *подключения*	272 частных жилых домов	плиты на природном газе
Распределительный пункт 10кВ	-	
Комплектные трансформаторные подстанции	КТПН-100кВА-2шт, 63кВА-3шт,160кВА- 1шт	6 шт.
Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ (вместе с подключением домов)	20,752 км	без подкл. домов 13,952 км
Общая длина провода ВЛЗ-10кВ	15,475 км	длина трассы 5,158 км
Всего опор ВЛИ-0,4кВ	378 шт	
Всего опор ВЛЗ-10кВ	38 шт	
Всего опор ВЛЗ-10кВ/ВЛИ-0,4кВ	158 шт	
Общее количество однофазных электронных счетчиков	272 шт	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая мощность по проекту 356,38 кВт. Общее количество подключаемых частных жилых домов -272. Настоящим проектом предусматривается строительство на территории объекта комплектного однотрансформаторной подстанций наружной установки с трансформатором 100 кВА-3шт, 63кВА-3шт, 160кВА - 1 шт. Источником электроснабжения село Жанажол является фидер "Мельница" ПС-35/10кВ "Первомаевка" и село Тагайна фидер "А. Навоий" ПС-35/10кВ "Первомаевка". Электрофикация домов - плиты на газе. Удельная мощность на один дом составляет 5кВт, расчетная мощность загрузки фидеров была подобрана методом интерполяции согласно СП РК 4.04-106-2013 таблица 6. Распределительные сети 10кВ от существующих отпаечных опор выполняются проводом СИП-3 сечением 70 мм, подвешиваемым на опорах 10 кВ. Все опоры ВЛЗ-10кВ заземляются. На концевых опорах Кр10-1.2с предусматривается установка разъединителей РЛНД, детекторов КЗ на каждую фазу и аппаратуры защиты от перенапряжений ОПН-10кВ. Вводы и выводы КТПН-воздушные.

Сети 0,4 кВ выполняются воздушными, проводом СИПс-4 сечением 50, 70 мм2, подвешиваемым на железобетонных опорах для проводов СИП-0,4кВ. Подключение частных жилых домов выполняется проводом СИП4-2х16мм2 от опоры до стены частного жилого дома. Вводы частных домов однофазные. Приборы учета электроэнергии для частных жилых домов (многотарифные электронные счетчики, адаптированные АСКУЭ), устанавливаются в герметичном пломбируемом шкафу, устанавливаемом снаружи, на стене каждого жилого дома, в зоне, доступной для снятия показаний и контроля за состоянием прибора учета представителями контролирующих служб.

В начале каждого фидера 0,4кВ , на анкерной опоре предусматривается установка мачтового рубильника для отключения фидера с целью проведения ремонтных или иных работ. Все концевые опоры и опоры через каждые 200 м по длине фидера- заземляются. Наружным контуром заземления из стали полосовой 40х4мм (горизонтальнй заземлитель) и стали диам. 16мм длиной 5м (вертикальные заземлители) оборудуются все КТПН. Для заземления опор ВЛ-10/0,4кВ совместного подвеса используется провод СИП4-4х70. Тип заземление опор 10кВ и 0,4кВ по ТП 3.407-150. Для соеденения строительных длин СИП3 предусматриваются муфты eks-10НН-1-300/400-А-М, так же для соеденения строительных длин СИП4 муфты eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М.

Питание электроприемников объекта осуществляется от источника напряжения 380/220В с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S.

Для КТПН предусмотрено устройство наружного контура заземления, состоящего из вертикальных электродов, выполненных из стали диаметром 16мм, соединенных полосовой сталью 40х4мм. Наружный контур заземления КТПН прокладывается в земле в траншее на глубине 0,8м от планировочной отметки земли.

Представлены сведения о специальных площадках (местах) по сбору и временному хранению отходов строительства, соответствующих их уровню опасности (по степени токсичности), о таре, предназначенной для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности (по степени токсичности).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 212 674 664 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 163938,685 тысяч тенге, оборудования, инструменты и инвентаря – 14 982,880 тенге, прочие затраты 33 753 099 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

Всего 198 173 526 тенге 16 тиын, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 162 469 202 тенге 16 тиын; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 14 233 736 тенге; прочих затрат 21 470 588 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Категория электроснабжения-III, Объект относится к технически несложным, II (нормального) уровня ответственности, согласно РДС РК 1.02-04-2013

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство воздушной линий электропередачи с трансформаторной станции по улице Айбын, Байлык, Береке, Байтерек, Бирлик, Акжол, Акпейл, Аккайнар, Сазды и №1,2,3 в пос.Тагайна, Толебийского района»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района" Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, АЙТЕКЕ БИ, 28

Руководитель _____ **Калдыбаев С.Д.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ **Букирбаев А.**

KZ08VJE00038853 от 14.06.2018 г., KZ51VJE00038855 от 14.06.2018 г., KZ09VJE00040193 от 10.08.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Бак-Ерке строй»** _____ **Бекбауов М.К.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «МПК Проект»** _____ **Жамбаев А.**

_(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «МПК Проект»** _____ **Сраилов М.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Шаңырақ-XXI» _____ **Торебек М.Н.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)