Генподрядчик: **ТОО "Шаңырақ-XXI"**

Субподрядчик: **ТОО Қазығұрт-Сервис"**

Наименование объекта: **Субподрядные работы "Строительство воздушной линий электропередачи с трансформаторной станции по улице Айбын, Байлык, Береке, Байтерек, Бирлик, Акжол, Акпейл,Аккайнар, Сазды и №1,2,3 в пос.Тагайна, Толебийского района"**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2023 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		06	12.04.2023			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субподрядные работы	10201513	9108494	9108494	-	-	-	-	-	1093019	10201513
Итого к оплате	**10201513**			-	-	-	-	-	**1093019**	**10201513**

Генподрядчик:

ТОО "Шаңырақ-XXI"

Директор Торебек М.Н.

Субподрядчик:

ТОО Қазығұрт-Сервис"

Директор Курбанов А.

Форма 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль 2023 года

Генподрядчик: **ТОО "Шаңырақ-XXI"**

Субподрядчик: **ТОО Қазығұрт-Сервис"**

Договор: **№06 от 12.04.2023 года**

Наименование объекта: Субподрядные работы "Строительство воздушной линий электропередачи с трансформаторной станции по улице Айбын, Байлык, Береке, Байтерек, Бирлик, Акжол, Акпейл,Аккайнар, Сазды и №1,2,3 в пос.Тагайна, Толебийского района"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	12
		ЛЭП-0,4 КВ									
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	кмлинии	0,196		40919,62	16015,10	8020	3139	249	13844
1.9	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	0,4116	423,00				174	
1.10	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000078	544445,00				43	
3	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	кмлинии	13,952		40919,62 23634,80	16015,10 6966,36	570911 329753	223443 97195	17715	985466
3.9	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	29,2992	423,00				12394	
3.10	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,005581	544445,00				3038	
		Железобетонные элементы									
7	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	152		2801,92	1489,70	425892	226434	--	716174

		НР - 80%; СП - 8%				**1312,22**	**638,70**	**199457**	**97082**		
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,91	138,32	1442,00		199457			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	45,6						
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	38		5316,00		202008		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	38		2241,00		85158		
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	7,6		3214,00		24426		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	7,6		1569,00		11924		
9	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	258		**8735,59** **4176,90**	**3881,46** **1821,99**	**2253782** **1077640**	**1001416** **470073**	**174726**	**3771309**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	789,48	1365,00		1077640			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	224,46						
9.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	175,44		4810,00		843866		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	175,44		2241,00		393161		
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	49,02		3214,00		157550		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	49,02		1569,00		76912		
9.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00774	524381,00				4059	
9.6	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**25,8**	**1607,00**				**41461**	
9.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	5,16	90,00				464	
9.8	**261-404-0537**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**1548**	**45,00**				**69660**	
9.9	**261-201-0323**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**103,2**	**459,00**				**47369**	
9.10	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	25,8	454,00				11713	
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	115		**17821,53** **8162,70**	**8981,60** **4213,20**	**2049476** **938710**	**1032884** **484518**	**77882**	**3443104**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	687,7	1365,00		938710			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	230						
10.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	184		4810,00		885040		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	184		2241,00		412344		
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	46		3214,00		147844		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	46		1569,00		72174		
10.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00345	524381,00				1809	
10.6	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**11,5**	**1607,00**				**18481**	
10.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	2,3	90,00				207	

10.8	**261-404-0537**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**690**	**45,00**				**31050**		
10.9	**261-201-0323**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**46**	**459,00**				**21114**		
10.10	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	11,5	454,00				5221		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8929896**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2550192**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2487316**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1150233**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**270570**		
		- Накладные расходы	Тенге									
		- Сметная прибыль	Тенге									

Всего, сметная стоимость СМР -									
- в том числе оборудование									8929896
Итого									
Непредвиденные работы и затраты-2%									8929896
Итого									178598
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024 года									**9108494**
НДС -12%									9108494
Итого к оплате									1093019
									10201513

Генподрядчик:

ТОО "Шанырак-XXI"

Директор _____ Торебек М.Н.

Субподрядчик:

ТОО Қазығұрт-Сервис"

Директор _____ Курбанов А.