Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI "

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Big Build Street"

Наименование объекта: Наружные сети теплоснабжения

Договор № 00/004 от 21.12.2022 г

Акт выполненных работ за декабрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Надземная прокладка участок теплосети УТ1-УТ9										
15	1312-1101-0505	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**6**	6892	102,48	41352	615	2853	23110	69619
					6314,1	–	37885	–	–	5157	
16	242-202-4004	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**6**	104685		628110		628110	–	678359
					–		–		–	50249	
17	1312-1101-0506	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**16**	7197,1	150,58	115154	2409	9128	63364	192799
					6476	16,19	103616	259	–	14281	

18	242-202-0305	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**16**	7620 –		121920 –		121920 –	– 9754	131674
19	1312-1101-0507	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**8**	9147,52 7058,84	2052,22 779,15	73180 56471	16418 6233	292 –	38249 8914	120343
20	242-202-0306	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**8**	8322 –		66576 –		66576 –	– 5326	71902
21	1122-0901-0206	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка НР=99 %**	**задвижка или клапан**	**2**	16557,34 10855,38	4937,94 1706,4	33115 21711	9876 3413	1528 –	24873 4639	62627
22	519-103-0101 (об)	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300**	**шт.**	**2**	511491 –		1022982 –		– 1022982	– –	1022982

23	241-116-0312	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**16**	5099 –		81584 –		81584 –	– 6527	88111
24	241-116-0315	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**	**шт.**	**4**	14597 –		58388 –		58388 –	– 4671	63059
25	1124-0108-0206	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99 %**	**шт.**	**168**	26748,97 18953,98	7203,01 2351,43	4493827 3184269	1210106 395040	99453 –	3543516 642988	8680331
26	241-412-0109	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм**	**шт.**	**168**	4344 –		729792 –		729792 –	– 58383	788175
27	1107-0201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,9**	15873,84 7207,11	8108,7 3212	14286 6486	7298 2891	502 –	11065 2028	27379

28	261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (прим. Подушка опорная ОП2)**	**м3**	**0,9**	53810 –		48429 –		48429 –	– 3874	52303
29	1312-0901-0101	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**8**	1704,64 939,02	92,31 0,16	13637 7512	738 1	5386 –	4583 1458	19678
30	296-400-5006 (пл)ТОО"Qazaqc tan Oleum Company"	**Манжета стенового ввода д250 (поз.5 в перечне)**	**шт**	**16**	17578 –		281248 –		281248 –	– 22500	303748
31	298-540-4600 (пл)ТОО"Qazaqc tan Oleum Company"	**Заглушка изоляции Ст 159х4,5-1-ППУ-ОЦ-ОДК (поз.6 в перечне)**	**шт**	**16**	31889 –		510224 –		510224 –	– 40818	551042
32	296-600-5660 (пл)ТОО"Qazaqc tan Oleum Company"	**Комплект изоляции стыков ОЦ Ду159 (поз. 7 в перечне)**	**шт**	**186**	30219 –		5620734 –		5620734 –	– 449659	6070393

33	1124-0108-0206	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99 %**	**шт.**	**16**	26748,97	7203,01	427984	115248	9472	337478	826699
					18953,98	2351,43	303264	37623	–	61237	
34	241-411-0109	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1**	**шт.**	**16**	78822		1261152		1261152	–	1362044
					–		–		–	100892	
35	1124-0101-0406	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка (концевой элемент) НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0044**	1606469,58	606633,4	7068	2669	96	5170	13217
					978123	208706,88	4304	918	–	979	
36	241-414-0109	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм**	**шт.**	**2**	51812		103624		103624	–	111914
					–		–		–	8290	

37 241-406-0409	**Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х32 мм**	**шт.**	**6**	99600		597600		597600	–	645408
				–		–		–	47808	
38 241-405-0309	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**шт.**	**26**	56183		1460758		1460758	–	1577619
				–		–		–	116861	
39 1124-0108-0406	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99 %**	**шт.**	**2**	31655,28	9918,03	63311	19836	1184	48182	120412
				21145,27	3188,94	42291	6378	–	8919	
40 241-405-0309	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**шт.**	**8**	56183		449464		449464	–	485421
				–		–		–	35957	
41 241-402-0309	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**10,4**	24827		258201		258201	–	278857

				–		–		–	20656	
42	1124-0108-0406	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99 %**	**шт.**	**2**	31655,28	9918,03	63311	19836	1184	48182	120412
					21145,27	3188,94	42291	6378	–	8919	
43	241-405-0309	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**шт.**	**8**	56183		449464		449464	–	485421
					–		–		–	35957	
44	241-402-0309	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**8,6**	24827		213512		213512	–	230593
					–		–		–	17081	
45	241-102-0130	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм**	**м**	**50**	1171		58550		58550	–	63234
					–		–		–	4684	

46	241-102-0176	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм**	м	25	4334 –	108350 –	108350 –	– 8668	117018
47	241-102-0219	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	25,2	7900 –	199080 –	199080 –	– 15926	215006
48	241-102-0242	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм**	м	5	29160 –	145800 –	145800 –	– 11664	157464
49	241-112-0119	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм**	шт.	12	407 –	4884 –	4884 –	– 391	5275
50	241-112-0213	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	2	4835 –	9670 –	9670 –	– 774	10444

Итого акту	**25 820 982**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 810 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 405 049

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	459 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 598 192
- оборудование, тенге	1 022 982
- накладные расходы, тенге	4 147 772
в т.ч. зарплата, тенге	373 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 836 889
Итого по акту	**25 820 982**
НДС (12 %)	3 098 517,84
Итого	**28 919 499,84**

Генподрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Субподрядчик

ТОО "Big Build Street"

Директор _____ Трусбаев К. К.