Заказчик: ГУ "Отдел строителства Шетского района"
Технический надзор: ТОО "Alem Construction Group"
Авторский надзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Подрядчик: ТОО "Байнур Строй Монтаж"
Договор: №35 от 16.04.2025

Наименование объекта: Строительство здания крытого бассейна в с. Аксу Аюлы, Шетского района, Карагандинской области

СПРАВКА №1
за август 2025 года
о стоимости выполненных работ

Наименование объекта: Строительство здания крытого бассейна в с. Аксу Аюлы, Шетского района, Карагандинской области	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: по монтажу оборудования		Каз. содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**296 307 162**	**264 559 966**							**31 747 196**	**296 307 162**
Удержание аванса	86 585 439	77 308 428							9 277 011	86 585 439
Всего по стройке:	**209 721 723**	**187 251 538**							**22 470 185**	**209 721 723**

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдел строителства Шетского района"

_____ **Серик Н.А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Alem Construction Group"

_____ **Исиков Е.С.**

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ **Ахаев А.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байнур Строй Монтаж"

_____ **Битемиров К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строителства Шетского района"

Технический надзор: ТОО "Alem Construction Group"

Авторский надзор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4 38600

Подрядчик: ТОО «Байнур Строй Монтаж»

Договор №35 от 16.04.2025

Наименование объекта - Строительство здания крытого бассейна в с. Аксу Аюлы, Шетского района, Карагандинской области

А К Т №1

приемки выполненных работ

за август 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**218 300 177**
		из них:				
		Раздел 1. Земляные работы АС-19				**113 416 078**
		ОТРЫВКА КОТЛАВАНА				
1	**Е1101-0203-0133** **1101-0203-0133** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1 /срезка растит.слоя/**	$м^3$	**936,62**	**121**	**113 331**
2	**Е1101-0201-0402** **1101-0201-0402** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	**7 656,3831**	**399**	**3 054 897**
3	**Е1101-0203-0138** **1101-0203-0138** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	**17 000**	**122**	**2 074 000**
4	**Е1101-0102-0302** **1101-0102-0302** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	**144,071725**	**9 885**	**1 424 149**
		Обратная засыпка				
5	**Е1101-0203-0153** **1101-0203-0153** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	**3 999,492**	**68**	**271 965**

1	2	3	4	5	6	7
6	E1101-0203-0159 1101-0203-0159 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3 999,492	30	119 985
7	E1101-0701-0102 1101-0701-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	3 999,492	245	979 876
8	E1101-0701-0108 1101-0701-0108 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=12*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	3 999,492	210	839 893
9	E1101-0701-1401 1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	3 999,492	226	903 885
10	E1101-0102-0902 1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	444,388	4 297	1 909 535
11	C1211-601-0101 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4 443,88	6 748	29 987 302
		Подушка из ГПС				
12	E1101-0701-1301 1101-0701-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	8 262,19	1 420	11 732 310
13	C1211-601-0101 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8 262,19	6 748	55 753 258
		Разработка въезда				
14	E1101-0203-0153 1101-0203-0153 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	120	68	8 160
15	E1101-0701-0601 1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	120	677	81 240
16	E1101-0701-1401 1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	120	226	27 120
		Валуны				
17	E1101-0701-1301 1101-0701-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	$м^3$	2 909	1 420	4 130 780
18	C1211-701-0101 211-701-0101	Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	1	4 392	4 392
	Раздел 2.	**Фундамент Блок А.АС-22**				**25 013 772**
		Фундамент ленточный монолитный				

	E1106-0301-0101 1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Подготовка бетонная.Устройство				
20	E1106-0101-0214 1106-0101-0214 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундаментов железобетонных ленточных, ширина поверху более 1 м	$м^3$	56,61	44 527	2 520 673
		Каркас КП-1				
21	E1106-0303-0201 1106-0303-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	$м^3$	221,56	60 288	13 357 409
22	C1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,27775	90 670	1 203 894
23	C1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	8,530401	306 195	2 611 966
		Каркас КП-2				
24	E1106-0303-0201 1106-0303-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,754097	323 469	1 537 803
25	C1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,7183	90 670	246 468
26	C1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,6116	306 195	493 464
		Каркас КП-3				
27	E1106-0303-0201 1106-0303-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1067	323 469	357 983
28	C1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,996	90 670	90 307
29	C1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,5925	306 195	181 421
		Каркас КП-4				
30	E1106-0303-0201 1106-0303-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4035	323 469	130 520
31	C1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,002	90 670	272 191
			т	1,8012	306 195	551 518

1	2	3	4	5	6	7
32	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,2008	323 469	388 422
		Отдельные и стыкуемые стержни				
33	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,11132	306 195	340 281
34	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,7	323 469	226 428
		Фрагмент 1				
35	Е1106-0303-0201 1106-0303-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2654	90 670	114 734
36	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,1835	306 195	362 382
37	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	319 851	25 908
	Раздел 3.	Фундамент Блок Б.АС-39				26 873 340
		Фундамент ленточный монолитный				
38	Е1106-0301-0101 1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	31,35	44 527	1 395 921
39	Е1106-0101-0213 1106-0101-0213 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	128,25	66 884	8 577 873
40	Е1106-0101-0304 1106-0101-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м,толщиной до 300 мм.Устройство	$м^3$	113,29	102 385	11 599 197
		Каркас КП-1				
41	Е1106-0303-0201 1106-0303-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,778149	90 670	705 245
42	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,99928	306 195	1 530 755
43	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,78616	323 469	901 236
		Каркас КП-2				
44	Е1106-0303-0201 1106-0303-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,528	90 670	229 214

1	2	3	4	5	6	7
		5				38600
45	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5168	306 195	464 437
46	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,0112	323 469	327 092
		Стержени				
47	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,67074	306 195	205 377
48	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,49	323 469	158 500
		Фрагмент 1				
49	Е1106-0303-0201 1106-0303-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9536	90 670	177 133
50	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,6872	306 195	516 612
51	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26496	319 851	84 748
	Раздел 4.	ФЕРМА 1				23 999 784
52	С1214-202-0102 214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,626	507 584	317 748
53	С1214-202-0101 214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	5,15	623 109	3 209 011
54	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	8,3	294 619	2 445 338
55	С1214-101-0202 214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	1,038	325 563	337 934
56	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	8,67	435 655	3 777 129
57	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	18,54	350 141	6 491 614
58	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4	350 141	140 056

1	2	3	4	5	6	7
59	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	3,35	359 543	1 204 469
60	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1 552,5	3 914	6 076 485
	Раздел 5. ФЕРМА 2					28 997 203
61	С1214-202-0102 214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	1,09	507 584	553 267
62	С1214-202-0102 214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	1,09	507 584	553 267
63	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	11,05	294 619	3 255 540
64	С1214-101-0202 214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	1,165	325 563	379 281
65	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	12,5	435 655	5 445 688
66	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	30,93	350 141	10 829 861
67	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,57	350 141	199 580
68	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	4,74	359 543	1 704 234
69	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1 552,5	3 914	6 076 485

Итого по смете:	Тенге	218 300 177,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге	15 935 912,92
Итого		234 236 089,92
Сметная прибыль 5%	Тенге	11 711 804,50
Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге	7 027 082,70
Итого	Тенге	252 974 977,11
на III квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0192	Тенге	25 783 209,67
на IV квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	Тенге	118 255 682,80

1	2	3	4	5	6	7
						7
		на I квартал 2026 г., доля - 45 %, к - 1,0587				38600
		Итого	Тенге			120 521 073,72
		НДС 12%	Тенге			264 559 966,19
		Итого с НДС	Тенге			31 747 195,94
			Тенге			296 307 162,13

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строителства Шетского района"

_____ **Серик Н.А.**

Австорский надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ **Ахаев А.М.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Alem Construction Group"

_____ **Исаков Е.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байнур Строй Монтаж"

_____ **Битемиров К.С.**