Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"**
Субподрядчик : **ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство ИКИ врачебной амбулатории в с.Есбол Индерского района Атырауской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
131240001271.	240240037936.	11/1.	14.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство ИКИ врачебной амбулатории в с.Есбол Индерского района Атырауской области»	**2240000,00**	**2000000,00**							**240000,00**	**2240000,00**
Итого за стройку										
В том числе за ОКТЯБРЬ	**2240000,00**	**2000000,00**							**240000,00**	**2240000,00**
Удержание аванса 30%										
Удержание 5%										
Итого к оплате	2240000,00	2000000,00							240000,00	**2240000,00**

Генподрядчик

Директор ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН 131240001271

Директор **Акпанбетов А.А**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик

ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ" БИН240240037936

Директор **Токшиликов С.С**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" Кызылординская область, г.Кызылорда, АМАНКЕЛДИ ИМАНОВ, 2 БИН/ИИН 131240001271**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство ИКИ врачебной амбулатории в с.Есбол Индерского района Атырауской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство ИКИ врачебной амбулатории в с.Есбол Индерского района Атырауской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11/1 от 14.10.2024г

Акт выполненных работ №1

за Октябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	103,152225	416,0 0,0	417,0 89,0	42 911,3 0,0	43 014,5 9 180,5			42 911,3
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	3,190275	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	34 378,4 34 378,4	0,0 0,0			34 378,4
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	31,58775	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	148 051,78 148 051,78	0,0 0,0			148 051,8
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	73,70475	77,0 0,0	77,0 19,0	5 675,27 0,0	5 675,3 1 400,4			5 675,3
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	73,70475	740,0 456,0	284,0 91,0	54 541,52 33 609,37	20 932,1 6 707,1			54 541,5
6	6	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание излишнего грунта.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м^3	1,05	59,0 0,0	58,0 14,0	61,95 0,0	60,9 14,7			62,0
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**285 620** **216 040**	**69 683** **17 303**	**0** **0**	**0** **0**	**285 620**
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
7	7	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	1 611 857,0 1 073 557,0	538 299,0 141 091,0	40 296,43 26 838,93	13 457,5 3 527,3			40 296,4
8	8	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	25	728,72		18 400,18 0,0	0,0 0,0			18 400,2
9	9	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	10 795,0 8 855,0	319,0 104,0	10 795,0 8 855,0	319,0 104,0	1621,00		10 795,0

10	10	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	127 782,82		127 782,82		127 782,82		127 782,82
11	11	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	53 342,04		53 342,04		53 342,04		53 342,04
12	12	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	860,00		6 533,0
13	13	242-101-0701 *СпрСЦ 06.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50	шт.	1	53 156,23		53 156,23		53 156,23		53 156,23
14	14	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	53 342,04		53 342,0		53 342,0		53 342,0
15	15	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	6 056,0 5 117,0	143,0 0,0	12 112,0 10 234,0	286,0 0,0	1592,00		12 112,0
16	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 826,09		9 652,18		14 478,0		14 478,0
17	17	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	274,00		3 074,0
18	18	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 589,71		2 590,0		2 590,0		2 590,0
19	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	0,00		5 802,0
20	20	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 691,95		1 691,95 0,0	0,0 0,0	1691,95		1 692,0
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0	10 842,0 10 396,0	446,0 2,0	0,00		10 842,0
22	22	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 106,5		2 213,0 0,0	0,0 0,0	2213,00		2 213,0
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					423 737 70 048	15 059 3 670	312 943 0	0 0	416 451
			РАЗДЕЛ 2 НАРУЖНОЕ СЕТИ СВЯЗИ									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	26,0	527,0 0,0	527,0 115,0	13 702,0 0,0	13 702,0 2 990,0	0,00		13 702,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	2,5	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	26 940,0 26 940,0	0,0 0,0	0,00		26 940,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	3,0	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	14 061,0 14 061,0	0,0 0,0	0,00		14 061,0
4	4	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных, диаметр 40 мм	м	12	223,0 215,0	1,0 0,0	2 676,0 2 580,0	12,0 0,0	84,00		2 676,0
5	5	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	12	3 480,0		41 760,0 0,0	0,0 0,0	41760,00		41 760,0
6	6	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм		12	286,8		3 441,6	0,0	3441,60		3 441,6

				м				0,0	0,0			
7	7	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,8	28 048,0 4 181,0	3 526,0 1 062,0	22 438,4 3 344,8	2 820,8 849,6	16272,80		22 438,4
8	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,2	30 610,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	36 732,0 5 467,2	7 462,8 2 317,2	23802,00		36 732,0
9	9	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	58 293,0 45 869,0	9 707,0 2 928,0	58 293,0 45 869,0	9 707,0 2 928,0	2717,00		58 293,0
10	10	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	52 125,6		52 125,6 0,0	0,0 0,0	52125,60		52 125,6
11	11	225-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	1	88 716,0		88 716,0 0,0	0,0 0,0	88716,00		88 716,0
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					14 184 968	1 420 234	7 651 902	0	360 886
								5 112 832	317 438	0	0	
			РАЗДЕЛ 3: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ									
			Подраздел 2: СТОЕЧНАЯ ЛИНИЯ ВЛ 10 КВ									
242	13	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07	498 243,0 295 182,0	198 551,0 52 606,0	34 877,01 20 662,74	13 898,6 3 682,4	315,70		34 877,0
243	14	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	0,21	396,38		83,24 0,0	0,0 0,0	83,24		83,2
244	15	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	66 246,0 36 914,0	28 649,0 9 330,0	132 492,0 73 828,0	57 298,0 18 660,0	1366,00		132 492,0
245	16	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	116 096,03		232 192,06 0,0	0,0 0,0	232192,06		232 192,1
248	19	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	$м^2$ поверхности	1	5 045,0 1 457,0	49,0 7,0	6 054,0 1 748,4	58,8 8,4	4246,80		6 054,0
249	20	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	40 387,3		80 774,6 0,0	0,0	80774,60		80 774,6
250	21	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 698,4		9 396,8 0,0	0,0 0,0	9396,80		9 396,8
251	22	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 090,83		4 181,66 0,0	0,0 0,0	4181,66		4 181,7
252	23	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 751,83		5 503,66 0,0	0,0 0,0	5503,66		5 503,7
253	24	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 696,76		6 787,04 0,0	0,0 0,0	6787,04		6 787,0
254	25	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	15 417,42		61 669,68 0,0	0,0 0,0	61669,68		61 669,7
255	26	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	14 623,8		58 495,2 0,0	0,0 0,0	58495,20		58 495,2
256	27	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	2 743,0 2 643,0	12,0 2,0	16 458,0 10 572,0	72,0 8,0	5814,00		16 458,0
257	28	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м.	2	2 089,13		4 178,26 0,0	0,0 0,0	4178,26		4 178,3

258	29	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	6	7 497,1		44 982,6	0,0	44982,60		44 982,6
								0,0	0,0			
259	30	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	83,24		166,48	0,0	166,48		166,5
								0,0	0,0			
260	31	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	14 623,8		87 742,8	0,0	87742,80		87 742,8
								0,0	0,0			
261	32	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	6	618,19		3 709,14	0,0	3709,14		3 709,1
								0,0	0,0			
			Итого по подразделу3: СТОЕЧНАЯ ЛИНИЯ ВЛ 10 КВ					25 219 820	1 071 565	21 200 936	0	789 744
								2 061 532	324 467	0	0	
			Раздел 4: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м, группа грунта 2	м 3	16,0	449,0	449,0	7 184,0	7 184,0	0,00		7 184,0
						0,0	94,0	0,0	1 504,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м	2	8 749,0	0,0	17 821,45	0,0	0,00		17 821,5
						8 749,0	0,0	17 821,45	0,0			
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м	10,2	93,0	93,0	948,6	948,6	0,00		948,6
						0,0	23,0	0,0	234,6			
4	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м	10,2	46,0	46,0	469,2	469,2			469,2
						0,0	11,0	0,0	112,2			
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м 3	10,2	208,0	162,0	2 121,6	1 652,4	40,8		2 121,6
						42,0	34,0	428,4	346,8			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	10,2	606,0	235,0	6 181,2	2 397,0			6 181,2
						371,0	74,0	3 784,2	754,8			
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м 3	18	3 803,0	0,0	68 454,0	0,0			68 454,0
						3 803,0	0,0	68 454,0	0,0			
8	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м 3	1,2	10 624,0	439,0	12 748,76	526,76	6 775,24		12 748,76
						4 539,0	99,0	5 446,76	118,76			
9	10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,033	1 319 520,0	447 784,0	43 544,16	14 776,9	0,00		43 544,2
						871 736,0	114 534,0	28 767,29	3 779,6			
10	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	34	1 085,0		36 890,0	0,0	0,00		36 890,0
								0,0	0,0			
11	16	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,0323	76 852,0	43 587,0	2 482,32	1 407,9	0,00		2 482,3
						33 265,0	8 994,0	1 074,46	290,5			
12	17	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	33	18,0		594,0	0,0	0,00		594,0
								0,0	0,0			
13	18	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	33	1 053,0	380,0	34 749,0	12 540,0	0,00		34 749,0
						620,0	100,0	20 460,0	3 300,0			
14	19	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	33	177,0		5 841,0	0,0	0,00		5 841,0
								0,0	0,0			
			Итого по разделу4 ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)					284 459	53 422	66 801	0	240 029
								164 236	13 346	0	0	
			В том числе:									1807108,50
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0		

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 6,3%			6,30%		113848				
			Итого с временными									1920956,33
			Сметная прибыль 5%			5%		96048				
			ИТОГО									2017004,15
			Непредвиденные работы и затраты 3%			3%		57629				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2074632,84
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,0557			1,056		414926,568				438037,98
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075			1,075		1659706,272				1784184,24
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,9			0,9						2222222,22
												2000000,00
			НДС			12 %		240000,00				
			Итого с НДС									2 240 000,00

Генподрядчик:
ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН: 131240001271

Директор Акпанбетов А.А.

Субодрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ"
БИН: 240240037936

Директор Токшиликов С.С.