Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"4" августа 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» Кызылординская область, г. Кызылорда, Аманкелди Иманов 2, БИН 131240001271***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Руководителя Ақпанбетов Алмас Алматұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство ИКИ врачебной амбулатории в с. Есбол Индерского района Атырауской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г. Атырау, Айтеке би, 77, БИН 050140003056, Руководитель Кусайнов Нурберген Маликович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***БИН: 210440038748 ТОО "Сырдария Құрылысы 555" ГСЛ №24017288 от 26.04.2024 г., БИН: 240240037936 ТОО «СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ» ГСЛ №24016519 от 18.04.2024 г., БИН: 130540020236 ТОО «Шәкен-Орда» ГСЛ №13018675 от 15.11.2013 г.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Rise Project Group", №08277 от 22.10.2020 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Рабочий проект, Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области, № 148-ө от 11.07.2024 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружный газопровод	м	230		280	
Электроснабжение	м	4300		430	
Наружные водоснабжение	м	100		160	
Канализация	м	70		76	
Линия связи	м	2000		327	
Септик 6м3	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В рамках проекта **«Строительство ИКИ врачебной амбулатории в с. Есбол Индерского района Атырауской области»** выполнены следующие работы:

Электроснабжение:

Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный - 1 шт.

Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА - 1 шт.

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 - 4300 м.

Дизель-генератор - 1 шт.

Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 - 3 шт.

Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 - 6 шт.

Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 - 2 шт.

Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п) - 2 шт.

Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 - 309 м.

Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 5ПКВтпнг-HF-в-10/25 - 2 шт.

Водопровод и канализация:

Водопровод:

Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм - 160 м.

Колодец водопроводный ж/б Ǿ1500 - 1 шт.

Канализация:

Труба двухслойная полимерная диаметр 195 мм ГОСТ Р 54475-2011 - 76 м.

Колодец канализационный ж/б Ǿ1500 - 3 шт.

Выгреб 6,0м3 - 1 шт.

Линия связи.

Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ105-5 - 6шт.

Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205 - 372м.

Газопровод.

Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-1ВУ1 -1шт.

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения по оснавным матриалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2024 год;**
(месяц, год)

окончание работ **февраль 2025 год;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **3;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**

фактически, месяц: **3;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Индер Су-канализация РГКП Ерназаров Т.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Индер РЭС Мусагалиев Е.А

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АТФ АО „QAZAQGAZ AIMAQ" директор Рахметов К.С

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО „Казахтелеком" и.о. Директора Тасбаев О.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство ИКИ врачебной амбулатории в с.Есбол Индерского района Атырауской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» ***Ақпанбетов Алмас Алматұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)