Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, К.АМАНЖОЛОВА, дом № 69/1, тел.: 87112506272**	**000340003074**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22**	**140240006727**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №130/д-ок от 21.06.2023 года

Номер документа	Дата составления
106	**29.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска			Работа	1	25 354 259,22	25 354 259,22	2 716 527,77
				Итого	1	x	25 354 259,22	2 716 527,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2025

М.П.

К. Мухамбеткалиев

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **август 2025г** **№9** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
000340003074	140240006727	130/д-ок	21.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска	585 652 520,78	22 637 731,45							2 716 527,77	25 354 259,22

М.П.

Заказчик Руководитель БИН 000340003074
Нурмаков А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

К. Мухамбеткалиев.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Договор № 130/д-ок от 21.06.2023
Наименование объекта: "Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска"

Акт №9
приемки выполненных работ за август 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Ружейникова 7. Гагарина 113									
		Ограждения придомовых полос									
1	8601-0602-0506 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом**	секция	75	21699,74	83,15	1627480	6236	1510079	120560	1887890
		НР - 1607,47 Тенге; СП - 1864,6652 Тенге			1482,20	39,91	111165	2993		139850	
		Озеленение дворовой территории по адресу:ул.Ружейникова 7, Гагарина 113									
2	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	м траншеи	44	142,87	35,56	6286	1565	--	4809	11983
		НР - 88%; СП - 8%			107,32	16,89	4722	743		888	
3	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**	м изгороди	44	1508,37	160,63	66368	7067	401	53227	129163
		НР - 88%; СП - 8%			1338,63	36,03	58900	1585		9568	
4	254-104-0101 РСНБ РК 2015	**Ирга с оголённой корневой системой**	шт.	88	916,00	--	80608	--	80608	--	87057
		СП - 8%			--	--	--	--		6449	
		Вертикальная планировка									
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	262	55,46	55,46	14531	14531	--	3467	19438
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,38	--	4816		1440	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	262	46,59	46,59	12206	12206	--	2913	16329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,44	--	4046		1210	
7	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	262	109,90	106,30	28794	27850	--	4588	36052
		НР - 72%; СП - 8%			3,60	20,72	944	5428		2671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1836273	69455	1591088	189564	2187912
							175731	19611	--	162076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1836273				
	Материалы		Тенге				1510480				
	Всего заработная плата		Тенге					195342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80608				
		Накладные расходы	Тенге				189564				
		Сметная прибыль	Тенге				162076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2187913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					195342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2187913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					195342			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Жамбыла 75, 77									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурные площадки)									
8	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	273	4270,56	22,39	1165864	6113	990689	184853	1458774
		НР - 108%; СП - 8%			619,27	7,69	169062	2098		108057	
9	СТ1290-000-0000	**Стоимость резинового покрытия толщина 10мм**		273	6393,60	--	1745453	--	--	--	1745453
					--	--	--	--		--	
		Устройство площадок из резинового покрытия (детские площадки)									
10	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	363,7	2445,55	22,39	889445	8145	656070	246268	1226570
		НР - 108%; СП - 8%			619,27	7,69	225230	2796		90857	
11	СТ1290-000-0000	**Стоимость резинового покрытия толщина 20мм**		363,7	10328,00	--	3756294	--	--	--	3756294
					--	--	--	--		--	
		Беседка									
12	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы глубина до 2м для стоек**	яма	8	891,11	718,03	7129	5744	--	2845	10772
		НР - 72%; СП - 8%			173,08	320,80	1385	2566		798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы. Устройство	м3	0,51	38329,70	1034,84	19548	528	16384	2515	23828
		НР - 91%; СП - 8%			5167,74	252,22	2636	129		1765	
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0324	230466,10	1228,78	7467	39	--	6775	15381
		НР - 91%; СП - 8%			229237,32	534,59	7427	17		1139	
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек из квадратных труб	т конструкций	0,299	99311,96	6322,32	29694	1890	2326	17662	51145
		НР - 69%; СП - 8%			85211,45	399,59	25478	119		3789	
16	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,299	459047,00	--	137255	--	137255	--	148235
		СП - 8%			--	--	--	--		10980	
17	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	0,215	55699,58	2381,87	11975	512	897	7358	20880
		НР - 69%; СП - 8%			49146,23	455,39	10566	98		1547	
18	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,215	478807,00	--	102944	--	102944	--	111179
		СП - 8%			--	--	--	--		8235	
19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,04	83471,21	18979,07	3339	759	103	1861	5616
		НР - 69%; СП - 8%			61937,35	5479,36	2477	219		416	
20	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,04	820873,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны.Монтаж	т конструкций	0,1062	28680,01	9113,49	3046	968	436	1338	4735
		НР - 69%; СП - 8%			15456,93	2804,56	1642	298		351	
22	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1062	816313,00	--	86692	--	86692	--	93627
		СП - 8%			--	--	--	--		6935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1076	83471,21	18979,07	8982	2043	275	5005	15106
					61937,35	5479,36	6664	590		1119	
24	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм									
		СП - 8%	т	0,1076	478807,00	--	51520	--	51520	--	55642
					--	--	--	--		4122	
25	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытие кровельная из оцинкованного профлиста									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	24	728,37	19,28	17481	463	1554	14393	34424
					644,35	7,50	15464	180		2550	
26	217-206-0213 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 6 мм									
		СП - 8%	м2	27,6	15627,00	--	431305	--	431305	--	465809
					--	--	--	--		34504	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска эмалями									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	50	70,56	1,64	3528	82	2213	860	4739
					24,66	0,25	1233	13		351	
		Хозяйственная площадка									
28	8601-0307-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 5 шт.									
		НР - 25404,08585 Тенге; СП - 25866,84491 Тенге	шт.	1	297935,38	16147,17	297935	16147	251539	25404	349206
					30249,19	5172,68	30249	5173		25867	
		Детская площадка для игр детей дошкольного возраста -91,7м									
29	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	яма	45	891,11	718,03	40100	32311	--	16002	60590
					173,08	320,80	7788	14436		4488	
30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,72	38329,70	1034,84	27597	745	23131	3551	33640
					5167,74	252,22	3721	182		2492	
31	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,135	99311,96	6322,32	13407	854	1049	7975	23092
					85211,45	399,59	11504	54		1711	
32	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм									
			м	38,7	1321,00	--	51123	--	51123	--	55213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4090	
33	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,01125	469545,00	--	5282	--	5282	--	5705
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
34	214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,01665	369674,00	--	6155	--	6155	--	6647
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
				Панель ограждения ПМ-43шт							
35	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,5375	55699,58	2381,87	29939	1280	2243	18396	52202
		НР - 69%; СП - 8%			49146,23	455,39	26416	245		3867	
36	241-102-0113 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	270,9	777,00	--	210489	--	210489	--	227328
		СП - 8%			--	--	--	--		16839	
37	214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,1591	369674,00	--	58815	--	58815	--	63520
		СП - 8%			--	--	--	--		4705	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	21,5	70,56	1,64	1517	35	952	370	2038
		НР - 69%; СП - 8%			24,66	0,25	530	5		151	
				Панель доборная ПД1-5шт							
39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,01065	55699,58	2381,87	593	26	44	364	1034
		НР - 69%; СП - 8%			49146,23	455,39	523	5		77	
40	241-102-0113 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	4	777,00	--	3108	--	3108	--	3357
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
41	214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,0055	369674,00	--	2033	--	2033	--	2196
		СП - 8%			--	--	--	--		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	70,56	1,64	71	1	45	17	95
		НР - 69%; СП - 8%			24,66	0,25	25	--		7	
		Панель доборная ПД2-4шт									
43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02	55699,58	2381,87	1114	48	83	685	1942
		НР - 69%; СП - 8%			49146,23	455,39	983	9		144	
44	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	6	777,00	--	4662	--	4662	--	5035
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
45	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,012	369674,00	--	4436	--	4436	--	4791
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	70,56	1,64	113	2	72	28	152
		НР - 69%; СП - 8%			24,66	0,25	39	--		11	
		Детская площадка для игр детей школьного возраста -108,4м									
		Стойка С1-54шт									
47	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	54	891,11	718,03	48120	38773	--	19202	72708
		НР - 72%; СП - 8%			173,08	320,80	9346	17323		5386	
48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,86	38329,70	1034,84	32964	890	27630	4242	40182
		НР - 91%; СП - 8%			5167,74	252,22	4444	217		2976	
49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,162	99311,96	6322,32	16089	1024	1261	9570	27711
		НР - 69%; СП - 8%			85211,45	399,59	13804	65		2053	
50	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	46,44	1321,00	--	61347	--	61347	--	66255
		СП - 8%			--	--	--	--		4908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм									
		СП - 8%	т	0,0135	469545,00	--	6339	--	6339	--	6846
					--	--	--	--		507	
52	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм									
		СП - 8%	т	0,01998	369674,00	--	7386	--	7386	--	7977
					--	--	--	--		591	
		Панель ограждения ПМ-52шт									
53	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,65	55699,58	2381,87	36205	1548	2712	22246	63127
					49146,23	455,39	31945	296		4676	
54	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм									
		СП - 8%	м	327,6	777,00	--	254545	--	254545	--	274909
					--	--	--	--		20364	
55	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм									
		СП - 8%	т	0,1924	369674,00	--	71125	--	71125	--	76815
					--	--	--	--		5690	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	26	70,56	1,64	1835	43	1151	447	2464
					24,66	0,25	641	7		183	
		Панель доборная ПД1-1шт									
57	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00213	55699,58	2381,87	119	5	9	73	207
					49146,23	455,39	105	1		15	
58	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм									
		СП - 8%	м	0,8	777,00	--	622	--	622	--	672
					--	--	--	--		50	
59	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм									
		СП - 8%	т	0,0011	369674,00	--	407	--	407	--	440
					--	--	--	--		33	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	0,2	70,56	1,64	14	--	9	3	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			24,66	0,25	5	--		1	
		Панель доборная ПД2-4шт									
61	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,02	55699,58	2381,87	1114	48	83	685	1942
					49146,23	455,39	983	9		144	
62	241-102-0113 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**									
		СП - 8%	м	6	777,00	--	4662	--	4662	--	5035
					--	--	--	--		373	
63	214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**									
		СП - 8%	т	0,012	369674,00	--	4436	--	4436	--	4791
					--	--	--	--		355	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,6	70,56	1,64	113	2	72	28	152
					24,66	0,25	39	--		11	
		Ограждения придомовых полос									
65	8601-0602-0506 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом**									
		НР - 1256,5555 Тенге; СП - 1457,60438 Тенге	секция	132	16962,63	64,99	2239068	8579	2077550	165865	2597337
					1158,63	31,20	152939	4118		192404	
		Озеленение дворовой территории по адресу:Жамбыла 75,77									
66	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**									
		НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	15	142,87	35,56	2143	533	--	1639	4085
					107,32	16,89	1610	253		303	
67	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**									
		НР - 88%; СП - 8%	шт.	15	1315,63	154,88	19734	2323	1564	14404	36869
					1056,45	34,75	15847	521		2731	
68	254-103-3901 РСНБ РК 2015	**Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**									
		СП - 8%	шт.	15	6628,00	--	99420	--	99420	--	107374
					--	--	--	--		7954	
69	1147-0108-0106 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**									
		НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	151	307,91	35,56	46494	5370	--	38434	91722
					272,35	16,89	41125	2550		6794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**									
		НР - 88%; СП - 8%	**м изгороди**	15	1508,37	160,63	22626	2409	138	18146	44033
71	254-104-0101 РСНБ РК 2015	**Ирга с оголённой корневой системой**			1338,63	36,03	20079	540		3262	
		СП - 8%	**шт.**	302	916,00	--	276632	--	276632	--	298763
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--		22131	
							12523844	140282	6037859	859509	14013889
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				843954	55132	--	630541	
	Материалы		Тенге				6156396				
	Всего заработная плата		Тенге				4050760				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					763988			
		Накладные расходы	Тенге				1265490				
		Сметная прибыль	Тенге				766291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				553824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7476511				
		Сметная заработная плата	Тенге								715
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					763988			
	Материалы		Тенге				275143				
	Всего заработная плата		Тенге				11518				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					135098			
		Накладные расходы	Тенге				119527				
		Сметная прибыль	Тенге				93218				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				397832				
		Сметная заработная плата	Тенге								123
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					135098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				590558				
		Сметная прибыль	Тенге				590558				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47246				
	Стоимость прочих работ		Тенге				637804				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5501747				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				5501747				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5501747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14013894				
		Сметная заработная плата	Тенге					899086			837

РАЗДЕЛ 3.Благоустройство дворовой территории по адресу:4мкр.,4,4а, 5

МАФы и переносные изделия

Площадка для занятий физкультурой

72		**СК "Маугли"**	**шт**	1	831543,00	--	831543	--	--	--	831543
					--	--	--	--		--	
73	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Установка жим лежа**									
		НР - 7927,4195 Тенге; СП - 16039,89244 Тенге	**комплект**	2	12157,63	2400,88	24315	4802	--	15855	72250
					9756,75	744,07	19513	1488		32080	

Площадка для отдыха взрослых

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							1500
74	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	62	41793,16	173,49	2591176	10756	2448835	140548	2950255
		НР - 2266,90464 Тенге; СП - 3524,68974 Тенге			2122,33	44,34	131585	2749		218531	
75	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	35	19294,71	--	675315	--	675315	--	729356
		СП - 1544,03964 Тенге			--	--	--	--		54041	
				Беседка							
76	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы глубина до 2м для стоек	яма	8	991,09	798,59	7929	6388	--	3164	11980
		НР - 72%; СП - 8%			192,49	356,80	1540	2854		887	
77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы. Устройство	м3	0,51	42630,23	1150,95	21741	587	18223	2798	26502
		НР - 91%; СП - 8%			5747,55	280,52	2931	143		1963	
78	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0324	256324,03	1366,65	8305	44	--	7535	17107
		НР - 91%; СП - 8%			254957,38	594,57	8261	19		1267	
79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек из квадратных труб	т конструкций	0,299	110454,60	7031,67	33026	2103	2586	19644	56884
		НР - 69%; СП - 8%			94772,04	444,43	28337	133		4214	
80	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,299	459047,00	--	137255	--	137255	--	148235
		СП - 8%			--	--	--	--		10980	
81	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	0,215	61948,98	2649,11	13319	570	997	8184	23223
		НР - 69%; СП - 8%			54660,35	506,49	11752	109		1720	
82	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,215	478807,00	--	102944	--	102944	--	111179
		СП - 8%			--	--	--	--		8235	
83	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,04	92836,55	21108,49	3713	845	113	2069	6245
		НР - 69%; СП - 8%			68886,62	6094,14	2755	244		463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	222-512-0401 РСНБ РК 2015	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	0,04	820873,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
85	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны.Монтаж**	т конструкций	0,1062	31897,86	10136,00	3388	1076	486	1488	5266
		НР - 69%; СП - 8%			17191,18	3119,23	1826	331		390	
86	222-512-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,1062	816313,00	--	86692	--	86692	--	93627
		СП - 8%			--	--	--	--		6935	
87	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж**	т конструкций	0,1076	92836,55	21108,49	9989	2272	305	5567	16800
		НР - 69%; СП - 8%			68886,62	6094,14	7412	656		1244	
88	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,1076	478807,00	--	51520	--	51520	--	55642
		СП - 8%			--	--	--	--		4122	
89	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытие кровельная из оцинкованного профлиста**	м2 кровли	24	810,09	21,44	19442	514	1728	16008	38286
		НР - 92%; СП - 8%			716,65	8,35	17200	200		2836	
90	217-206-0213 РСНБ РК 2015	**Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 6 мм**	м2	27,6	15627,00	--	431305	--	431305	--	465809
		СП - 8%			--	--	--	--		34504	
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Окраска эмалями**	м2	50	78,47	1,82	3924	91	2461	956	5270
		НР - 69%; СП - 8%			27,43	0,28	1372	14		390	
					Хозяйственная площадка						
92	8601-0307-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**	шт.	2	50755,73	2562,80	101511	5126	87703	7377	117599
		НР - 3688,53914 Тенге; СП - 4355,50258 Тенге			4341,05	815,39	8682	1631		8711	
93	8601-0307-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**	комплект	6	41123,31	632,27	246740	3794	235573	6303	273289
		НР - 1050,5638 Тенге; СП - 3374,33382 Тенге			1228,87	199,51	7373	1197		20246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	267019,58	12455,45	267020	12455	230928	19861	309832
		НР - 19861,43874 Тенге; СП - 22950,48184 Тенге			23636,72	3989,25	23637	3989		22950	
95	8601-0307-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 5 шт.	шт.	1	331363,24	17958,86	331363	17959	279761	28254	388386
		НР - 28254,3833 Тенге; СП - 28769,06318 Тенге			33643,10	5753,04	33643	5753		28769	
		Ограждения детских площадок									
96	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	110	991,09	798,59	109020	87846	--	43504	164726
		НР - 72%; СП - 8%			192,49	356,80	21174	39248		12202	
97	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,76	42630,23	1150,95	75029	2026	62887	9655	91458
		НР - 91%; СП - 8%			5747,55	280,52	10116	494		6775	
98	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,33	110454,60	7031,67	36450	2321	2854	21681	62781
		НР - 69%; СП - 8%			94772,04	444,43	31275	147		4650	
99	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	94,6	1321,00	--	124967	--	124967	--	134964
		СП - 8%			--	--	--	--		9997	
100	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0275	469545,00	--	12912	--	12912	--	13945
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
101	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0407	369674,00	--	15046	--	15046	--	16250
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
		Панель ограждения ПМ-92шт									
102	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,15	61948,98	2649,11	71241	3046	5336	43775	124217
		НР - 69%; СП - 8%			54660,35	506,49	62859	582		9201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	579,6	777,00	--	450349	--	450349	--	486377
		СП - 8%			--	--	--	--		36028	
104	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,3404	369674,00	--	125837	--	125837	--	135904
		СП - 8%			--	--	--	--		10067	
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	46	78,47	1,82	3610	84	2264	880	4849
		НР - 69%; СП - 8%			27,43	0,28	1262	13		359	
		Панель доборная ПД1-8шт									
106	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01704	61948,98	2649,11	1056	46	79	649	1841
		НР - 69%; СП - 8%			54660,35	506,49	931	9		136	
107	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	6,4	777,00	--	4973	--	4973	--	5371
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
108	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0088	369674,00	--	3253	--	3253	--	3513
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	78,47	1,82	126	2	80	31	169
		НР - 69%; СП - 8%			27,43	0,28	44	--		12	
		Панель доборная ПД2-9шт									
110	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,045	61948,98	2649,11	2788	119	209	1713	4861
		НР - 69%; СП - 8%			54660,35	506,49	2460	23		360	
111	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	13,5	777,00	--	10490	--	10490	--	11329
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
112	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,027	369674,00	--	9981	--	9981	--	10779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6	78,47	1,82	283	7	177	69	380
		НР - 69%; СП - 8%			27,43	0,28	99	1		28	
		Озеленение дворовой территории по адресу:4 мкр. 4, 4А, 5									
114	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	15	142,87	35,56	2143	533	--	1639	4085
		НР - 88%; СП - 8%			107,32	16,89	1610	253		303	
115	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	15	1315,63	154,88	19734	2323	1564	14404	36869
		НР - 88%; СП - 8%			1056,45	34,75	15847	521		2731	
116	254-103-3901 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	15	6628,00	--	99420	--	99420	--	107374
		СП - 8%			--	--	--	--		7954	
117	1147-0108-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	151	307,91	35,56	46494	5370	--	38434	91722
		НР - 88%; СП - 8%			272,35	16,89	41125	2550		6794	
118	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	15	1508,37	160,63	22626	2409	138	18146	44033
		НР - 88%; СП - 8%			1338,63	36,03	20079	540		3262	
119	254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	302	916,00	--	276632	--	276632	--	298763
		СП - 8%			--	--	--	--		22131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7560770	175514	6037013	480191	8646587
							516700	65891	--	605627	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5843951				
	Материалы		Тенге				4047636				
	Всего заработная плата		Тенге					430750			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1266105				
		Накладные расходы	Тенге				375421				
		Сметная прибыль	Тенге				526425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6745797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					430750			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				294497				
	Материалы		Тенге				12967				
	Всего заработная плата		Тенге					151841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119527				
		Накладные расходы	Тенге				104770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				31940				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				431207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					151841			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				590779				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				590779				
		Сметная прибыль	Тенге				47262				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				638041				
	Стоимость прочих работ		Тенге				831543				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				831543				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				831543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8646588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					582591			
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство дворовой территории по адресу:4 мкр.6, 7, 8, 9									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки)									
120	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2,7104**	**15630,51**	**1422,46**	**42365**	**3855**	**81**	**36496**	**85169**
		НР - 91%; СП - 8%			**14178,31**	**618,44**	**38429**	**1676**		**6309**	
121	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**2,5104**	**441876,00**	**--**	**1109286**	**--**	**1109286**	**--**	**1198029**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88743**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1151651**	**3855**	**1109367**	**36496**	**1283198**
							38429	**1676**	**--**	**95052**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151651				
	Материалы		Тенге				81				
	Всего заработная плата		Тенге					40105			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1109286				
		Накладные расходы	Тенге				36496				
		Сметная прибыль	Тенге				95052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1283199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1283199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40105			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26131594**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1574814				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					389106			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					142310			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21108612		
		- Накладные расходы	Тенге							1565760	
		- Сметная прибыль	Тенге							1493296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Средств на непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%			522 631,88			
		Итого	Тенге					26 654 225,88			
		Итого с учетом скидки	Тенге		0,849311158			22 637 731,45			
		НДС 12%	Тенге					2 716 527,77			
		Всего	Тенге					25 354 259,22			

Принял(Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074

Руководитель Нурмаков А.В.

место печати(при наличии)

Сдал (Исполнитель:)

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727

Директор Молдагалиев М.К.

место печати(при наличии)

К. Муханбеткалиев.