Заказчик: КГУ "Специальный комплекс" детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области БИН 991240001428

Поставщик: ТОО "Камила" БИН 980940000202

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт котельной КГУ "Специальный комплекс" детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области, расположенного по адресу с. Урюпинка, ул. М. Ауэзова,1

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		185	2023-03-13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт котельной КГУ "Специальный комплекс" детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район"	104 488 522,00	13 514 122	285 134 114,35	15 135 817,00					1 621 695	15 135 817

Поставщик:
ТОО "Камила", БИН 980940000202

Директор _____ **Кривицкая М.М.**

Заказчик:
КГУ "Специальный комплекс" детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области БИН 991240001428

Директор _____ **Алдажарова Ю.С.**

Форма 4

Заказчик : **КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район управления образования Акмолинской области**

Подрядчик: **ТОО "КАМИЛА"**

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания котельной КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район управ.образования Акмолинской обл. расположенного пр адресу: Акмолинская обл.,Аккольский район,с.Урюпинка, ул. М.Ауэзова,1

Договор № 185 от 2023-03-13

А К Т № 3

6 декабря 2023 г.

Выполненных работ за декабря 2023 года

на Капитальный ремонт котельной

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 14. Земляные работы									
		Разработка котлована									
258	**1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**77,9402**	**377,22**	**377,22**	**29401**	**29401**	**--**	**5183**	**59484**

					--	92,36	--	7199		24900	
259	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	132,498	212,00	--	28090	--		--	30337
					--	--	--	--		2247	
260	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	72,9742	282,16	282,16	20590	20590	--	3630	41659
					--	69,09	--	5042		17439	
		Обратная засыпка									
261	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	72,062	48,17	48,17	3471	3471	--	728	7223
					--	14,04	--	1012		3024	
262	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	72,062	106,45	106,45	7671	7671	--	1610	15964
					--	31,04	--	2237		6683	
263	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,91218	1546,14	--	1410	0	--	0	2426
					1546,14	--	--	0		1015	
264	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	72,0620	302,67	152,03	21811	10956	--	11339	57019

					150,64	67,91	10855	4894		23868	
265	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	7,4834	148,38	128,57	1110	962	--	262	2360
					17,01	31,56	127	236		988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								216472
		РАЗДЕЛ 15. Железобетонные конструкции склада / Лист 04-11 /									
		Фундамент монолитный ФМ-2 / Лист-05 /									
273	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,8	40430,78	2218,31	315360	17303	280507	19300	361433
					2250,01	469,06	17550	3659		26773	
274	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	21,1	44017,97	3394,94	928779	71633	781890	82988	1092709
					3566,64	755,45	75256	15940		80941	
275	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	51,3	10949,97	3398,45	561733	174340	307697	142694	760781
					1553,52	1437,41	79696	73739		56354	
276	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,95007	351466,00	--	685383	--	685383	--	740214
					--	--	--	--		54831	
277	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15264	329294,00	--	50263	--	50263	--	54284
					--	--	--	--		4021	

278	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	70,3333	1291,05	37,07	90804	2608	53262	32827	133521
					496,69	5,17	34934	364		9890	
279	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	21,1	1291,05	37,07	27241	782	15979	9848	40056
					496,69	5,17	10480	109		2967	
		Колонна монолитная КМ-3 / Лист-07 /									
292	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	7,2	59519,41	9338,29	428540	67236	286045	81310	550638
					10452,57	1957,45	75259	14094		40788	
293	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,28992	329294,00	--	95469	--	95469	--	103107
					--	--	--	--		7638	
294	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12528	376202,00	--	47131	--	47131	--	50901
					--	--	--	--		3770	
		Стена монолитная СТ-2 / Лист-09 /									

298	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	37	65496,29	7322,13	2423363	270919	1587260	563504	3225816
					15275,24	1460,84	565184	54051		238949	
299	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,09617	351466,00	--	736732	--	736732	--	795671
					--	--	--	--		58939	
300	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2584	376202,00	--	97211	--	97211	--	104988
					--	--	--	--		7777	
		Закладные детали / Лист-11 /									
304	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01839	435561,63	2530,88	8009	47	--	7379	24787
					433030,75	1097,50	7962	146		9399	
305	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01352	329294,00	--	4452	--	4452	--	4808
					--	--	--	--		356	
306	241-101-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	2,704	419,00	--	1133	--	1133	--	1224
					--	--	--	--		91	
307	252-207-2043 СпрСЦ 10.2022	Болт М20 с гайкой	шт.	27,04	1141,00	--	30853	--	30853	--	33321
					--	--	--	--		2468	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге								8078258
		РАЗДЕЛ 16. Металлические конструкции / Лист 12-14 /									
		Стойка металлическая-1 / Лист-12 /									
308	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,40824	46051,66	22156,67	18800	9046	4597	5476	26218
					12632,50	6806,14	5157	2779		1942	
309	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,40824	973588,00	--	397458	--	397458	--	429255
					--	--	--	--		31797	
310	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,0225	102,97	2,95	1135	32	617	339	1592
					44,09	0,49	486	5		118	
311	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел	$м^2$	11,0225	4618,46	65,12	50907	718	42879	5059	60443
					663,18	1,96	7310	22		4477	
		Стойка металлическая-2 / Лист-12 /									
312	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,26844	46051,66	22156,67	12362	5948	3023	3600	17240
					12632,50	6806,14	3391	1827		1277	
313	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,26844	973588,00	--	261350	--	261350	--	282258
					--	--	--	--		20908	

314	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,24788	102,97	2,95	746	22	404	223	1046
					44,09	0,49	320	4		78	
315	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	7,24788	4618,46	65,12	33474	472	28195	3326	39744
					663,18	1,96	4807	14		2944	
		Металлический навес-2 / Лист-14 /									
330	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,6207	52486,44	17689,02	137551	46357	14710	63184	216794
					29184,41	5757,01	76484	15087		16059	
331	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,6207	973588,00	--	2551482	--	2551482	--	2755601
					--	--	--	--		204119	
332	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	70,7589	102,97	2,95	7286	209	3957	2177	10220
					44,09	0,49	3120	35		757	
333	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	70,7589	4618,46	65,12	326797	4608	275263	32475	388013
					663,18	1,96	46926	139		28742	
334	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	125	1097,60	282,96	137200	35370	19814	64824	218186
					656,13	95,45	82016	11931		16163	

335	224-102-0509 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	137,5	4342,00	--	597025	--	597025	--	644787
					--	--	--	--		47762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								5091397

Всего по АКТУ № 3	**13386127**
в том числе оборудование:	0
Временные здания и сооружения 1,12%	**149925**
Всего:	13536052
Зимние удорожания 1,3%	175969
Всего:	13712021
В текущих ценах на 2023 год -100% К-1,079	14795270
Тендерная скидка 5%	-1281148
Всего по АКТУ № 3	**13514122**
НДС 12%	**1621695**
ИТОГО	**15135817**

Сдал (Поставщик):

Директор Кривицкая М.М._____
(Должность, подпись,расшифровка подписи)
БИН 980940000202
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Директор Алдажарова Ю.С._____
(Должность, подпись ,расшифровка подписи)
БИН 991240001428
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) Технического надзора :ТОО "Строительная компания "L.A .D. Stroy"_____ Анапин А. У.
Аттестат № KZ37VJE00041047от 17.019.2018г.г.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) Авторского надзора :ТОО "Kaz Net Projekt"_____ Алимбеков К.С.