Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: КГУ "Специальный комплекс" детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области БИН 991240000202

Поставщик: ТОО "Камила" БИН 980940000202

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт котельной КГУ "Специальный комплекс" детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области, расположено по адресу с. Урюпинка, ул. М. Ауэзова,1

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		185	2023-03-13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт котельной КГУ "Специальный комплекс" детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район"	165 623 603,02	147 878 216,98	132 798 174,86	165 623 603,02					17 745 386,04	165 623 603,02
Материалы заказчика (по акту ответхранения), затраты заказчика по акту аудита за 2023 год	-32 825 428,16	-29 308 418,00		-29 308 418,00					-3 517 010,16	-32 825 428,16
Всего	132 798 174,86	118 569 798,98	132 798 174,86	136 315 185,02					14 228 375,88	132 798 174,86

Поставщик:

ТОО "Камила", БИН 980940000202

Директор _____ **Кривицкая М.М.**

Технический надзор :

ТОО "Строительная компания "L.A.D.Stroy" БИН 120340021502

_____ **Шербек К.Х.**

Заказчик:

КГУ "Специальный комплекс" детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" БИН 991240000202

Директор _____ **Алдажарова Ю.С.**

Заказчик : **КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области**

Подрядчик: **ТОО "КАМИЛА"**

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания котельной КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области, расположенного пр адресу: Акмолинская обл.,Аккольский район,с.Урюпинка, ул. М.Ауэзова,1

Договор № 185 от 2023-03-13

А К Т № 5
Выполненных работ за 29 ноября 2024 года

на капитальный ремонт котельной

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**97283 544**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы / Лист-05 /**				**10046435**
1	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**231,69**	**7 656**	**1773 819**
2	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1.09*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**207,6**	**7 656**	**1589 386**
3	**1203-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**61,07**	**103 732**	**6334 913**
4	**1107-0105-0101** *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28к=0,8*	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**25**	**12 399**	**309 975**
		Вывоз мусора				
5	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	**т**	**21,92**	**1 389**	**30 440**

1	2	3	4	5	6	7
6	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км.	т·км	38,55	205	7 902
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка стен / Лист-06 /**				**9073 469**
7	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	969,15	5 303	5139 402
8	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	747,46	1 587	1186 219
9	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	221,69	12 395	2747 848
	Раздел 3.	**Кладка стен / Лист-06 /**				**5912 233**
		1 Этаж /Лист-06/				
10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	14,49	81 224	1176 936
		Вентшахта, парапет /Лист-08/				
11	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	102,47	81 224	8323 023
12	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М 100	1000 шт.	44,0	-83 339	-3666 916
13	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,82	8 521	49 592
		Каменный столб /Лист-16/				
14	6105-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка столба прямоугольного армированного	$м^3$	0,14	66 010	9 241
15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,041	322 409	13 283
16	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,023	304 909	7 074
	Раздел 4.	**Кровля / Лист-07 /**				**11927 810**

1	2	3	4	5	6	7
		Контруклон				
17	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	1,56	2 142	3 342
18	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=65*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	1,56	2 315	3 611
19	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0042	79 407	331
20	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,0042	355 581	1 481
21	6111-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	1,56	197	307
22	Прайс-лист	Геотекстиль	м^2	1,56	371,37	579
23	6111-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	1,56	197	307
24	Прайс-лист	Гидроизоляционная пленка FIRESTONE	м^2	1,72	4 751,88	8 154
		Тип-2				
25	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м^2	226,68	2 554	578 941
26	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	220,89	2 130	470 496
27	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	220,89	1 246	275 229
28	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,59	79 407	46 832
29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,59	355 581	209 713
30	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2	226,65	2 400	543 960
31	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м^2	219,3	2 172	476 320
32	Прайс-лист	Гидроизоляция Техноэласт Фикс	м^2	252,2	2 087,25	526 394
33	Прайс-лист	Гидроизоляция Техноэласт Пламя стоп t=4,2 мм	м^2	252,1	2 647,46	667 554
		Тип-3				

1	2	3	4	5	6	7
34	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$	15,22	2 400	36 528
35	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	32,42	10 412	337 557
		Тип-4				
36	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	270	4 164	1124 280
37	222-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм.	$м^2$	270	21 383	5773 410
		Водосток				
38	6110-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	63,5	5 072	322 072
39	224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм.	м	23,4	972	22 745
40	224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм.	шт.	8	1 091	8 728
41	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм.	шт.	2	2 025	4 050
42	224-204-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм.	шт.	12	552	6 624
43	224-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм.	шт.	6	1 229	7 374
44	224-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм.	шт.	4	584	2 336
45	224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм.	м	31,1	972	30 229
46	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм.	шт.	4	2 025	8 100

1	2	3	4	5	6	7
		Аэратор				
47	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	46,98	8 521	400 317
48	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3,51	8 521	29 909
	Раздел 5.	**Зонт вентиляционный / Лист-09 /**				**422841**
49	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	1	60 975	60 975
50	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	1	60 975	60 975
51	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	1	60 975	60 975
52	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	1	60 975	60 975
53	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	21	8 521	178 941
	Раздел 6.	**Полы / Лист-11 /**				**17148 393**
		Котельная, Склад, Котельная баня				
54	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	150,91	5 836	880 711
55	Прайс-лист	Гидроизоляция горизонтальная Техноэласт ТЕРРА	м^2	169,02	2 087,25	352 785
56	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	140,09	7 109	995 900
57	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм.	м^2	142,9	7 520	1074 546
		Бытовая комната				
58	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	15,71	2 413	37 908
59	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	15,71	1 078	16 935
60	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	15,71	8 561	134 493

1	2	3	4	5	6	7
61	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м^2	16,02	3 066	49 130
		Бокс 1, Бокс 2				
62	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	302,18	795	240 233
63	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	30,218	53 933	1629 747
64	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	302,18	5 836	1763 522
65	Прайс-лист	Гидроизоляция горизонтальная Техноэласт ТЕРРА	м^2	338,44	2 087,25	706 412
66	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м^2	302,18	3 178	960 328
67	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=34*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м^2	302,18	7 264	2195 036
68	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,24	79 595	177 985
69	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм.	т	2,24	282 431	631 553
		Коридор, Тамбур, Раздевалка				
70	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	36,97	795	29 391
71	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	3,697	53 933	199 390
72	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	36,97	5 836	215 757
73	Прайс-лист	Гидроизоляция горизонтальная Техноэласт ТЕРРА	м^2	41,4	2 087,25	86 426
74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	36,97	2 413	89 209
75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	36,97	1 078	39 854
76	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,059	79 595	4 708
77	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,059	355 581	21 033

1	2	3	4	5	6	7
78	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	36,97	8 561	316 500
79	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	37,71	3 066	115 617
		Баня, Парилка				
80	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	48,44	795	38 510
81	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,844	53 933	261 251
82	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	48,44	5 836	282 696
83	Прайс-лист	Гидроизоляция горизонтальная Bergauf Hydrostop	$м^2$	54,25	5 455,76	295 990
84	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	48,44	1 695	82 106
85	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 $кг/м^3$ до 34 $кг/м^3$.	$м^3$	2,49	38 225	95 358
86	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	48,44	2 406	116 547
87	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	48,44	1 089	52 751
88	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,08	79 595	6 169
89	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,08	355 581	27 559
90	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	48,44	8 561	414 695
91	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	49,41	3 066	151 487

1	2	3	4	5	6	7
92		Крыльца				
92	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	20,76	8 561	177 726
93	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м^2	21,18	3 066	64 923
		Лотки ЖБ				
94	6104-0901-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка в сооружениях лотков прямоугольных, сечением до 0,2 м^2	м^3	0,19	90 411	17 350
95	244-601-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лоток водопроводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	8,0	47 613	380 904
96	244-601-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лоток водопроводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	2,1	47 613	99 987
		Отмостка				
97	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	7,79	14 614	113 794
98	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	11,68	37 143	433 830
99	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	3	44 423	133 269
		Деформационная лента				
100	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	80,07	5 357	428 935
		Камень бортовой / Лист-15 /				
101	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	87,9	4 431	389 485
102	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91.	м	87,9	1 342	117 962
	Раздел 7.	**Фасад / Лист-13 /**				**16043 268**
103	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	м^2	805,48	3 858	3107 542

1	2	3	4	5	6	7
104	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м^2	600,61	4 698	2821 666
105	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса при оштукатуривании стены	м^2	747,38	1 429	1068 006
106	214-401-0115 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм.	м^2	747,58	1 394	1042 127
107	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса при оштукатуривании стены	м^2	212,94	9 155	1949 466
108	261-107-0439 *РСНБ РК 2022*	Ткань стеклянная марки Т-10 ГОСТ 19170-2001.	м^2	164,77	1 566	258 030
109	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	м^2	123,38	3 858	476 000
110	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	335,79	1 015	340 827
111	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	78,86	1 015	80 043
112	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м^2 вертикальной проекции	728,99	3 240	2361 928
113	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3.	м^3	6,29	64 613	406 287
114	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1.12*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 100мм	м2 поверхности	176,73	4 678	826 743
115	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	м^3	1,82	44 207	80 421
		Утеплитель / Лист-15 /				
116	6111-0201-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	м^2	128,2	9 549	1224 182
	Раздел 8.	**Проемы оконные / Лист-14 /**				**10043 316**
		ОК-3				

1	2	3	4	5	6	7
117	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	1,21	11 804	14 283
118	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный.	м^2	1,21	56 583	68 465
		ОК-4				
119	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	1,26	11 804	14 873
120	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный.	м^2	1,26	56 583	71 295
		ОК-5				
121	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,61	11 804	7 224
122	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной.	м^2	0,61	57 823	35 388
		Решетки на окна 1,9х1,2				
123	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,08	295 154	22 432
124	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73.	т	0,08	1139 033	86 567
125	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм.	м^2	10	2 291	22 910

1	2	3	4	5	6	7
126	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	2,05	221	453
		Подоконники				
127	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	22,74	3 411	77 566
128	223-501-0119 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм.	м	4,06	3 310	13 439
129	223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм.	м	4,06	1 655	6 719
130	223-501-0118 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм.	м	4	2 979	11 916
131	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм.	м	4	1 986	7 944
132	223-501-0121 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм.	м	1,19	3 972	4 727
133	223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм.	м	1,19	1 655	1 969
134	223-501-0121 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм.	м	3,12	3 972	12 393
135	223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм.	м	1,12	1 655	1 854
136	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	23	3 387	77 901
		Витражи ВН				
137	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м^2	62,88	22 505	1415 105

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 9.	**Проемы дверные / Лист-14 /**				**3526872**
		Двери ПВХ				
139	**6108-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**2,1**	**7 084**	**14 876**
140	**223-203-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный.**	**м^2**	**2,1**	**52 299**	**109 828**
141	**6108-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**1,6**	**7 084**	**11 334**
142	**223-203-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный.**	**м^2**	**1,6**	**56 441**	**90 306**
143	**6108-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**1,6**	**7 084**	**11 334**

1	2	3	4	5	6	7
144	**223-203-0301** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный.**	**м^2**	**1,6**	**56 441**	**90 306**
145	**6108-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**1,68**	**7 084**	**11 901**
146	**223-203-0701** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный.**	**м^2**	**1,68**	**73 598**	**123 645**
		Двери стальные				
147	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м^2**	**9,32**	**12 966**	**120 843**
148	**223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.**	**м^2**	**9,32**	**70 069**	**653 043**
		Двери ПВХ				
149	**6108-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**2,1**	**7 084**	**14 876**
150	**223-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный.**	**м^2**	**2,1**	**52 299**	**109 828**
		Двери деревянные				
151	**6108-0201-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**1,83**	**7 059**	**12 897**

1	2	3	4	5	6	7
152	223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П.	$м^2$	1,83	15 815	28 894
153	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания.	пара	1	5 427	5 427
154	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4.	шт.	1	4 070	4 070
155	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	2	543	1 086
156	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1.12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,07	442	2 241
157	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88.	м	5,07	634	3 214
		Ворота				
158	6108-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ворот секционных, площадь 9 $м^2$	$м^2$	26,97	6 117	164 975
159	223-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 $м^2$.	$м^2$	26,97	72 004	1941 948
	Раздел 10.	**Перемычки / Лист-19 /**				**5972255**
160	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	3,84	425 287	1631 371
161	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	3,84	1125 628	4317 830
162	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	104,32	221	23 054
	Раздел 11.	**Крыльцо / Лист-21 /**				**1067940**
		Крыльцо К-1				
163	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,1	19 377	40 692

1	2	3	4	5	6	7
164	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	5,4	45 546	245 948
165	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм.	т	0,11	282 431	29 808
166	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,11	367 014	40 680
167	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные.	т	0,11	167 407	18 555
168	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,99	221	661
		Крыльцо К-2				
169	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,4	19 377	7 751
170	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,9	45 546	40 991
171	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм.	т	0,016	282 431	4 429
172	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,028	367 014	10 170
173	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные.	т	0,028	167 407	4 639
174	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,75	221	165
		Пандус П-1				
175	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,4	19 377	46 505
176	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	4,2	45 546	191 293
177	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм.	т	0,087	282 431	24 563

1	2	3	4	5	6	7
		Козырек / Лист-24 /				
178	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13	295 154	39 633
179	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	0,13	1183 000	158 853
180	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,44	221	1 201
181	1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1.06*	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька	15,2	3 188	48 458
182	224-102-0509 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм.	$м^2$	6,61	3 641	24 066
183	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели фасадные алюминиевые.	$м^2$	8,81	10 085	88 879
	Раздел 12.	**Железобетонные конструкции котельной / Лист 25-28 /**				**521561**
184	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	85,82	4 473	383 864
185	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	30,78	4 473	137 697
	Раздел 13.	**Деревянные конструкции / Лист-29 /**				**306416**
186	1208-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1.09*	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	0,33	2 987	996
187	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,03	245 434	7 363
188	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,13	267 127	34 727
189	1208-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09*	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	1,67	2 987	4 978

1	2	3	4	5	6	7
190	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,06	267 127	16 028
191	1208-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09*	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	23	2 987	68 701
192	1208-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1.09*	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	16	2 987	47 792
193	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,24	267 127	64 110
194	1219-0101-1405 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками	$м^2$ обработанной поверхности	41,02	1 071	43 935
195	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,69	10 524	17 786
	Раздел 14.	Перемычки / Лист-30 /				2673462
196	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	1,66	425 287	704 343
197	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	1,66	1183 000	1959 237
198	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	44,72	221	9 882
	Раздел 15.	Металлоконструкции кровли / Лист-31 /				10665166
199	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	6,61	425 287	2809 816
200	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	6,61	1183 000	7815 927
201	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	178,39	221	39 423

1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод и канализация						
РАЗДЕЛ 1. Водопровод хоз-питьевой В1						
1	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	39	2 921	113919
2	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм.	м	39	1 718	67002
3	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	50	1 511	75550
4	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм.	м	49,5	282	13959
5	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	9	3 934	35406
6	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	89	2 285	203365
7	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм.	м	42,9	341	14629

1	2	3	4	5	6	7
8	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм.	м	55	294	16170
9	245-601-0802 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм.	шт.	17	41 631	707727
10	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	89	445	39605
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1287332
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод хоз-питьевой Т3				
11	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	55	2 921	160655
12	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм.	м	55	1 718	94490
13	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	25	1 511	37775
14	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм.	м	24,75	282	6980
15	6115-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	1	18 172	18172
16	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	6	3 934	23604

1	2	3	4	5	6	7
17	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	73	2 285	166805
18	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм.	м	60,5	341	20630
19	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм.	м	19,8	294	5821
20	245-601-0802 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм.	шт.	8	41 631	333048
21	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	80	445	35600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			903580
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод хоз-питьевой Т4				
22	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	28	2 921	81788
23	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм.	м	28	1 422	39816
24	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	28	2 285	63980

1	2	3	4	5	6	7
25	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм.	м	30,8	294	9055
26	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25.	шт.	2	2 628	5256
27	245-601-0802 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм.	шт.	6	41 631	249786
28	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	28	445	12460
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			462141
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К1				
29	1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	40	3 748	149920
30	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм.	м	39,92	511	20399
31	1215-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	7,5	4 003	30022
32	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм.	м	7,49	1 545	11564
33	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	2	341	682

1	2	3	4	5	6	7
34	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	2	597	1194
35	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм.	шт.	2	782	1564
36	241-223-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	1	2 077	2077
37	241-223-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	1	4 257	4257
38	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	10	345	3450
39	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	7	98	686
40	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	3	231	693
41	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	3	65	195
42	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм.	шт.	3	176	528

1	2	3	4	5	6	7
43	245-601-0802 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм.	шт.	8	41 631	333048
		Вывоз мусора				
44	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,024	1 389	34
45	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км.	т·км	0,043	205	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			560322
		РАЗДЕЛ 5. Канализация К3Н				
46	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	97 349	97349
47	Прайс-лист п.14	Насос дренажный.	шт.	1	125 912,11	125912
48	1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	3	3 748	11244
49	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм.	м	2,99	511	1530
50	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	3	65	195
		Вывоз мусора				
51	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,0012	1 389	2
52	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км.	т·км	0,0021	205	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			236232
		РАЗДЕЛ 6. Водомерный узел				
53	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	2	7 365	14730
54	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	5 784	5784

1	2	3	4	5	6	7
55	242-404-1503 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25.	шт.	1	13 935	13935
56	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 898	2898
57	244-301-0502 РСНБ РК 2022	Счетчик золодной воды многоструйный класса В, DN 7/25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 40 С.	шт.	1	33 451	33451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			70798
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3520405

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Система отопления

1	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	24,5	6 353	155648
2	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт.	секция	198	5 878	1163844
3	241-211-0301 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х1/2".	шт.	56	130	7280
4	261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм.	100 шт.	0,42	7 391	3104
5	261-107-0855 РСНБ РК 2022	Пробки радиаторные.	шт.	14	104	1456
6	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	14	1 073	15022
7	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	14	320	4480
8	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	2 891	5782

1	2	3	4	5	6	7
9	242-312-0203 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25.	шт.	2	156 989	313978
10	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	1	5 825	5825
11	242-207-1803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	5	10 078	50390
12	242-207-1804 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32.	шт.	2	14 684	29368
13	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	14	2 367	33138
14	245-502-0204 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1", Kvs 5,88 $м^3$/ч, DN 25.	шт.	14	43 050	602700
15	245-510-0403 РСНБ РК 2022	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов.	шт.	14	493	6902
16	242-303-0403 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	14	7 892	110488
17	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	52	2 564	133328
18	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм.	м	52	594	30888
19	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	110	2 564	282040
20	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм.	м	110	613	67430

1	2	3	4	5	6	7
21	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	8	2 564	20512
22	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм.	м	8	1 102	8816
23	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	170	2 285	388450
24	234-303-0305 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм.	м	57,2	354	20249
25	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм.	м	121	388	46948
26	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм.	м	8,8	470	4136
27	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	115	708	81420
28	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13	297	3861
29	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	26	281	7306
30	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	170	445	75650
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			3680439

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7
31	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.	шт.	1	7 623	7623
32	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм.	м^2	1	896	896
33	6118-0208-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	2	29 608	59216
34	6118-0208-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дефлектора диаметр патрубка 500 мм	шт.	2	44 168	88336
35	6118-0208-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 560 мм	шт.	4	21 029	84116
36	246-308-0104 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм.	шт.	2	94 062	188124
37	246-308-0106 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм.	шт.	2	118 472	236944
38	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	6	775	4650
39	6114-0103-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	21	943	19803
40	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.	м	20,79	136	2827
41	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	17	708	12036

1	2	3	4	5	6	7
42	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	21	445	9345
		ВЕ3-ВЕ4, ВЕ6, ВЕ8				
43	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.	шт.	8	7 623	60984
44	246-304-0507 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм.	шт.	0,16	4 650	732
45	246-304-0507 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм.	шт.	0,05	4 650	209
46	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.	шт.	2	7 623	15246
47	246-307-0102 РСНБ РК 2022	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 160 мм + / Диффузор /.	шт.	1	2 037	2037
48	246-307-0102 РСНБ РК 2022	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 160 мм + / Диффузор /.	шт.	1	2 037	2037
49	6118-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	2,83	16 025	45287
50	6118-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	1,57	16 025	25159
51	6118-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	0,6	16 025	9615
52	6118-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	6,5	16 025	104162

1	2	3	4	5	6	7
53	6118-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3	16 025	48075
54	6118-0101-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	1,35	16 821	22708
55	ПРАЙС-ЛИСТ п.10	Тройник 90, с конденсатоотводом AISI 430 Д200	шт.	1	33 936,86	33937
56	ПРАЙС-ЛИСТ п.11	Тройник 90, с конденсатоотводом AISI 430 Д250	шт.	1	57 345,86	57346
57	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	15	775	11625
58	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	16	708	11328
		Переточный клапан				
59	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	2	7 623	15246
60	246-304-0507 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм.	шт.	0,11	4 650	488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1180137
		РАЗДЕЛ 3. Тепловой узел				
61	6116-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры	шт.	2	35 482	70964
62	1312-1101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	28 126	28126
63	245-504-0124 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 16,0 $м^3$/ч, DN 32, модель CV 216 GG, типа IMI.	шт.	1	144 223	144223

1	2	3	4	5	6	7
64	245-405-2513 РСНБ РК 2022	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, P 24 ВА с аналоговым управлением.	шт.	1	69 117	69117
65	6116-0603-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 100 до 200 кг	шт.	1	13 932	13932
66	245-301-0204 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 40 кВт-50 кВт, количество пластин 20, DN 32.	шт.	1	144 587	144587
67	6114-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	3 299	3299
68	245-501-0701 РСНБ РК 2022	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 9871-75 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 4,0 $м^3$/ч, DN 15/20, Tmax 100°C, PN 25, модель PM 512, типа IMI.	шт.	1	223 322	223322
69	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	6 835	6835
70	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В.	шт.	1	219 967	219967
71	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	13	10 886	141518
72	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40.	шт.	2	13 234	26468

1	2	3	4	5	6	7
73	242-204-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32.	шт.	11	14 330	157630
74	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	8	10 764	86112
75	242-204-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	8	12 272	98176
76	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	10 886	10886
77	242-306-0304 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 32.	шт.	1	54 951	54951
78	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	10 764	10764
79	242-306-0303 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 25.	шт.	1	44 569	44569
80	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	25	4 534	113350
81	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	16	2 252	36032
82	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой.	шт.	16	5 844	93504

1	2	3	4	5	6	7
83	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	4	2 564	10256
84	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	8	2 564	20512
85	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм.	м	8	1 102	8816
86	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	4	2 564	10256
87	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм.	м	4	613	2452
88	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	97 349	194698
89	511-201-0502 СпрСЦ 08.2024	Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88 подача 38,0 м^3/ч, напор 66,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин.	шт.	2	796 830	1593660
90	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	5 887	5887
91	242-404-0304 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32.	шт.	1	36 643	36643
92	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	5 784	11568
93	242-404-0303 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25.	шт.	2	32 565	65130
94	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	10 764	43056

1	2	3	4	5	6	7
95	242-209-7401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	4	17 743	70972
96	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	30	708	21240
97	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4	297	1188
98	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	4	592	2368
99	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$	0,5	283 219	141610
100	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	16	445	7120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4045764
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8906340

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Силовое электрооборудование

Раздел 1.		Силовое электрооборудование				156 384
		Щиты распределительные ЩО				
1	6401-0303-0404 *РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) аправления навесного высот, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	20 062	20 062
2	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	9 925	9 925
3	6401-0303-0601 *РСНБ РК 2024*	Установка приборaили аппарата	шт.	7	7 669	53 683
4	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 259	2 259

1	2	3	4	5	6	7
5	247-204-7002 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 10А "С".	шт.	3	1 360	4 080
6	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА.	шт.	3	2 757	8 271
7	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм.	шт.	1	802	802
		Щиты распределительные ЩАО				
8	6401-0303-0404 *РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) аправления навесного высот, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	20 062	20 062
9	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8 452	8 452
10	6401-0303-0601 *РСНБ РК 2024*	Установка приборали аппарата	шт.	3	7 669	23 007
11	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 259	2 259
12	247-204-7002 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 10А "С".	шт.	2	1 360	2 720
13	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм.	шт.	1	802	802
	Раздел 2.	**Электроустановочные изделия**				**85156**
14	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	2 489	54 758
15	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54.	шт.	22	1 229	27 038
16	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм.	шт.	30	42	1 260

1	2	3	4	5	6	7
17	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм.	шт.	50	42	2 100
	Раздел 3.	Светотехническое оборудование				2441241
18	1308-0305-0303 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	21	12 979	272 559
19	прайс-лист *п.19*	Светильник накладной, ARCTIC.OPL ECO LED.	шт	21	56 746,61	1191 679
20	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	8 046	16 092
21	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30.	шт.	2	18 902	37 804
22	прайс-лист *п.16*	Светильник переносной.	шт	2	4 981,61	9 963
23	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	2	3 690	7 380
24	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20.	шт.	2	273	546
25	1308-0305-0303 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	25	12 979	324 475
26	прайс-лист *п.17*	Светодиодный светильник, ЖКХ ЛУЧ-10Вт.	шт	6	4 008,96	24 054
27	прайс-лист *п.20*	Вандалозащищенные светильники GRANDA NBT LED 18.	шт	9	55 009,88	495 089
28	247-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014.	шт.	10	6 160	61 600

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Силовое электрооборудование**				**774 794**
29	6401-0303-0303 *РСНБ РК 2024*	монтаж юлока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	35 709	71 418
30	515-301-0533 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3053-21У3.	шт.	1	620 684	620 684
31	прайс-лист *п.18*	АВР на 40А.	шт	1	52 162,28	52 162
32	6401-0303-0404 *РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) аправления навесного высот, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	20 062	20 062
33	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	10 468	10 468
	Раздел 5.	**Кабели и провода**				**2032832**
34	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	210	531	111 510
35	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66.	м	210	396	83 160
36	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	260	640	166 400
37	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66.	м	250	599	149 750

1	2	3	4	5	6	7
38	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66.	м	10	973	9 730
39	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	293	531	155 583
40	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66.	м	293	555	162 615
41	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	55	640	35 200
42	243-108-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66.	м	30	1 178	35 340
43	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66.	м	25	1 242	31 050
44	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	50	640	32 000
45	243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66.	м	35	1 841	64 435

1	2	3	4	5	6	7
46	243-108-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66.	м	15	2 615	39 225
		Трубы				
47	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	808	1 054	851 632
48	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	50	1 140	57 000
49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	753	54	40 662
50	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм.	м	55	78	4 290
51	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм.	м	50	65	3 250
	Раздел 6.	**Электроустановочные изделия**				**227 584**
52	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	16	1 245	19 920
53	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	16	512	8 192
54	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм.	шт.	40	42	1 680
55	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм.	шт.	20	42	840
		Заземление				

1	2	3	4	5	6	7
56	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм.	шт.	1	802	802
57	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм.	шт.	1	802	802
58	6401-0203-0304 *РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	25	1 514	37 850
59	6401-0203-0305 *РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 861	37 220
60	6401-0203-0307 *РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12мм	м	15	1 639	24 585
		Молниезащита				
61	6401-0203-0307 *РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12мм	м	4	1 639	5 900
62	1134-0203-0202 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	1	24 541	24 541
63	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5.	шт.	1	65 252	65 252
	Раздел 7.	**Щиты распредилительные**				**47 886**
64	6401-0303-0404 *РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) аправления навесного высот, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	20 062	20 062
65	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8 452	8 452
66	6401-0303-0601 *РСНБ РК 2024*	Установка приборaили аппарата	шт.	2	7 669	15 338
67	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А.	шт.	1	2 259	2 259

1	2	3	4	5	6	7
68	247-204-7004 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 20А "С".	шт.	1	973	973
69	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм.	шт.	1	802	802
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5765 877**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Пожарная сигнализация

	Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**4160967**
1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	20 273	20 273
2	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01.	шт.	1	17 339	17 339
3	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	77 707	77 707
4	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01.	шт.	1	18 030	18 030
5	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	7	20 273	141 911
6	248-303-0222 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10.	шт.	1	24 167	24 167
7	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01.	шт.	6	17 339	104 034
8	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	46	12 764	587 144
9	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45.	шт.	46	3 211	147 706
10	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	8	12 764	102 112

1	2	3	4	5	6	7
11	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М.	шт.	8	1 711	13 688
12	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	11	3 572	39 292
13	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП.	шт.	11	2 236	24 596
14	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3 772	30 176
15	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход".	шт.	8	3 541	28 328
16	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	1	4 879	4 879
17	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ.	шт.	1	33 919	33 919
		Кабели и Трубы				
18	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	550	380	209 000
19	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	195	454	88 530
20	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	210	542	113 820
21	243-305-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5.	м	5	158	790
22	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5.	м	550	86	47 300

1	2	3	4	5	6	7
23	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66.	м	190	555	105 450
24	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	745	1 639	1221 055
25	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм.	м	745	45	33 525
		Демонтажные работы				
26	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициентк стоимости затратгруда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	5 268	5 268
27	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0202, 6125-0205 коэффициентк стоимости затратгруда основных рабочих - 0,4, к стоимости эксплуатации машин - 0,4, исключены затраты материалов.*	шт.	1	25 976	25 976
28	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициентк стоимости затратгруда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	29	3 304	95 816

1	2	3	4	5	6	7
29	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	6	3 304	19 824
30	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	8	927	7 416
31	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,3*	Установка указателя светового настенного	шт.	6	977	5 862
32	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,3*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	1	1 265	1 265
33	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1.09*	Кабель. Демонтаж	м	450	415	186 750
34	1217-0101-0512 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,09*	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж	м	400	1 445	578 000
		Вывоз мусора				
35	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,011	1 389	15
36	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км.	т·км	0,019349	205	4
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4160967**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Архитектурно-строительные решения				
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**2272**
		Разработка котлована				

1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	0,86	660	567
2	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км.	т·км	1,46	285	417
3	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	0,81	494	398
		Обратная засыпка				
4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м^3	0,8	84	67
5	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	0,8	186	148
6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,01	4 825	49
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	0,8	787	626
	Раздел 2.	**Железобетонные конструкции склада / Лист 04-11 /**				**46170**
		Закладные детали / Лист-11 /				
8	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01	1313 242	18 714
9	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,01	270 968	2 840
10	241-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм.	м	2,1	334	700
11	252-207-2043 *СпрСЦ 08.2024*	Болт М20 с гайкой.	шт.	20,96	1 141	23 916
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48442**

1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Архитектурно-строительные решения				
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**295 081**
		Разработка котлована				
1	**6101-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**122,32**	**660**	**80 731**
2	**412-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км.**	**т·км**	**207,94**	**285**	**59 264**
3	**6101-0101-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**114,53**	**494**	**56 578**
		Обратная засыпка				
4	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2**	**м^3**	**113,098**	**84**	**9 500**
5	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**113,098**	**787**	**89 008**
	Раздел 2.	**Железобетонные конструкции склада / Лист 04-11 /**				**6099517**
		Фундамент монолитный ФМ-3 / Лист-06 /				
6	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**7,5**	**37 143**	**278 572**
7	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**20,3**	**45 546**	**924 584**
8	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**49,2**	**11 621**	**571 753**
9	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**67,67**	**4 473**	**302 673**
10	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**20,3**	**4 473**	**90 802**
		Стена монолитная СТ-3 / Лист-10 /				

1	2	3	4	5	6	7
11	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	41,1	95 648	3931 133
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ № 2-3-1				**6394 598**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Доп.работы				
		Раздел 1 Сантехнические работы. Баня.				
Фундамент под котел ФМ-2						
1	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,04	17 380	695
2	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,04	35 527	1 421
Дымовая труба						
3	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,07	88 173	6 154
4	222-517-0104 *РСНБ РК 2022*	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 150 до 200 кг	т	0,073	1086 315	78 856
5	ССЦ *РК 8.04-08-2018 тбп.2*	Надбавка на изменение марки стали С245	тн	0,073	6 204,9	450
6	1109-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1.12*	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,073	28 553	2 073
7	1113-0301-0405 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1.06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м^2	1,09	448	488
Монтаж оборудования						
8	1118-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка С К- 0,8	котел	1	126 710	126 710
9	513-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе с каменкой для пара	шт.	1	393 571	393 571
Сантехприборы						

1	2	3	4	5	6	7
10	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	11 306	11 306
11	1117-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 39*	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	2	14 213	28 426
13	1117-0801-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	47 535	47 535
14	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	2	13 128	26 256
15	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53 664	53 664
16	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	14 807
17	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	5 876	11 752
19	513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	78 405	78 405
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				882 569
		Раздел 2. Мебель бани, гаража				
20	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Каркас полков,трапов,обрешетки. Установка	$м^3$	1,1	227 516	250 268
21	522-103-0102 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж производственный, размеры не менее 1500x500x1800мм	шт.	1	212 450	212 450
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				462 718
		Раздел 3. Дымовая труба				
1	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	3,177	274 965	873 564

1	2	3	4	5	6	7
2	241-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х7,0 мм**	**м**	**22**	**122 284**	**2 690 248**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**3 563 812**
		Раздел 5, Витражи				
138.2	223-102-0206 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой.**	**м^2**	**62,88**	**37 823**	**2 378 295**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**2 378 295**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ДОП. РАБОТЫ				**7 287 394**
		Итого по АКТу № 5				133 367 567
		Всего по акту № 5				133 367 567
		в том числе оборудование				2392418
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по				8251434
		Итого				141619002
		Сметная прибыль 5%				6961329
		Непредвиденные работы и затраты 5%				7080950
		Итого				155661281
		Тендерная скидка 5%				-7783064
		Итого				147878217
		Итого;				147878216,98
		НДС 12%				17745386,04
		Всего по АКТУ № 5				**165623603,02**

Сдал (Поставщик):
Директор Кривицкая М.М._____
(Должность, подпись,расшифровка подписи)
БИН 980940000202
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Директор Алдажарова Ю.С._____
(Должность, подпись ,расшифровка подписи)
БИН 991240001428
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) Технического надзора :ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"_____ Шербек К.Х.
Аттестат №KZ47VJE00033786 от 21.01.2013г.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) Авторского надзора :ТОО "Kaz Net Project"_____ Алимбеков К.С.