| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С1243-903-7401<br>243-903-7401 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25 | шт. | 2 | 17473,00<br>-- | --<br>-- | 34946<br>-- | --<br>-- | 34946 | --<br>2796 | 37742 |
| 25 | С1252-207-2320<br>252-207-2320 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 32 | 2873,00<br>-- | --<br>-- | 91936<br>-- | --<br>-- | 91936 | --<br>7355 | 99291 |
| 26 | С1252-207-1802<br>252-207-1802 РСНБ РК 2022 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 57,6 | 647,00<br>-- | --<br>-- | 37267<br>-- | --<br>-- | 37267 | --<br>2981 | 40248 |
| 27 | С1252-207-0803<br>252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 64 | 175,00<br>-- | --<br>-- | 11200<br>-- | --<br>-- | 11200 | --<br>896 | 12096 |
| 28 | С1252-207-1128<br>252-207-1128 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO118.425 | шт. | 6 | 6531,00<br>-- | --<br>-- | 39186<br>-- | --<br>-- | 39186 | --<br>3135 | 42321 |
| 29 | С1252-207-1031<br>252-207-1031 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции | шт. | 640 | 1562,00<br>-- | --<br>-- | 99968<br>-- | --<br>-- | 99968 | --<br>79974 | 107965 |
| 30 | С1252-204-0923<br>СТ1252-204-0923 | Зажим заземляющий SU-L1 | шт | 32 | 3553,00<br>-- | --<br>-- | 113696<br>-- | --<br>-- | 113696 | --<br>9096 | 122792 |
| 31 | Ц13-080201-3410<br>1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 10 | 199,36<br>178,42 | 17,77<br>0,49 | 1994<br>1784 | 178<br>5 | 32 | 1288<br>263 | 3545 |
| 32 | С1241-207-0207<br>241-207-0207 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм | м | 10 | 431,00<br>-- | --<br>-- | 4310<br>-- | --<br>-- | 4310 | --<br>345 | 4655 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ц13-080201-0405<br>1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 10 | 8,04 | 0,88 | 80 | 9 | -- | 54 | 145 |
| | | | | | 7,16 | 0,40 | 72 | 4 | | 11 | |
| 34 | С1249-101-0501<br>249-101-0501 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 10 | 40,00 | -- | 400 | -- | 400 | -- | 432 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| 35 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 11 | 997,81 | 33,01 | 10976 | 369 | 7684 | 2247 | 14281 |
| | | | | | 273,00 | 10,76 | 3003 | 118 | | 1064 | |
| 36 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 7 | 4873,59 | 224,05 | 34115 | 1592 | 22992 | 7225 | 44647 |
| | | | | | 1365,01 | 68,47 | 9555 | 479 | | 3307 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ №02-01 | Тенге | | | | | | | | 11124484 |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по акту: | | 11 124 484 |
| в том числе оборудование | | 190 335 |
| Временные здания и сооружения 1,04% | Тенге | 113 715,15 |
| Итого с временными | Тенге | 11 238 199,15 |
| Зимние удорожания 2,9% | Тенге | 320 388,06 |
| Итого с зимними | Тенге | 11 558 587,21 |
| Непредвиденные работы и затраты 2 % | Тенге | 227 365,04 |
| Итого с непредвиденными | Тенге | 11 785 952,25 |
| В текущих ценах на 2023 год К=1,079 | Тенге | 12 717 042,48 |
| Тендерная скидка 2% | Тенге | 254 340,85 |
| Итого со скидкой | Тенге | 12 462 701,63 |
| НДС 12% | Тенге | 1 495 524,20 |
| ВСЕГО ПО АКТУ К ОПЛАТЕ | Тенге | 13 958 225,83 |

**Подрядчик:**
ТОО "КАМИЛА"
БИН 980940000000
Директор _____ Кривицкая М.М.

**Эксперт (ы) технического надзора:**
ТОО "Электритизоченка"
Эксперт _____ Ахметжанов К.А.
ИИН 690223350961
№ KZ.01.01.00067294 от 27.08.2021 года;
№ KZ.01.01.00077278 от 27.08.2021 года;
№ KZ.01.01.00084[illegible] от 27.08.2021 года

**Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407
Руководитель _____ Молдаханов Б.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", БИН 060114
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАМИЛА", БИН 980940000202
Наименование стройки - «Строительство вновь вводимого освещения в с.Баянбай по улицам Юбилейная, Целинная Бурабайского района Акмолинской области»
Наименование объекта - «Строительство вновь вводимого освещения в с.Баянбай по улицам Юбилейная, Целинная Бурабайского района Акмолинской области»
Договор № 31 от 26.03.2024 г.

## Акт приемки выполненных работ №2
## за июнь 2024 года
## Локальная смета № 02-01 Уличное электроосвещение улицы Целинная

Составлен(а) в текущих ценах 2022.11

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Кабельная линия 0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 2,7 | 2575,13 | -- | 6953 | -- | -- | 5006 | 12916 |
| | | | | | 2575,13 | -- | 6953 | -- | | 957 | |
| 2 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,8 | 1344,47 | -- | 2420 | -- | -- | 1742 | 4495 |
| | | | | | 1344,47 | -- | 2420 | -- | | 333 | |
| 3 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 20 | 340,44 | 219,58 | 6809 | 4391 | -- | 3188 | 10797 |
| | | | | | 120,86 | 100,51 | 2417 | 2010 | | 800 | |
| 4 | Ц13-080201-0203<br>1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 20 | 593,66 | 295,29 | 11873 | 5905 | 1134 | 5087 | 18316 |
| | | | | | 241,72 | 111,52 | 4834 | 2230 | | 1354 | |
| 5 | Ц13-080201-0802<br>1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 10 | 542,55 | 229,11 | 5426 | 2292 | 515 | 2470 | 8528 |
| | | | | | 261,86 | 81,25 | 2619 | 813 | | 632 | |
| 6 | С1243-113-0905<br>243-113-0905 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 | км | 0,03 | 1159160,00 | -- | 34775 | -- | 34775 | -- | 37557 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2782 | |
| 7 | Ц13-080305-0909<br>1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1 | 7860,21 | 123,77 | 7860 | 124 | 1462 | 4553 | 13406 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6275,13 | 48,91 | 6275 | 49 | | 993 | |
| 8 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт | 1 | 1970,81<br>1819,79 | 113,76<br>48,91 | 1971<br>1820 | 114<br>49 | 37 | 1345<br>265 | 3582 |
| 9 | Ц13-080303-0410<br>1308-0303-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 8446,98<br>4183,42 | 178,31<br>48,91 | 8447<br>4183 | 178<br>49 | 4086 | 3047<br>920 | 12414 |
| 10 | С1247-201-0504<br>247-201-0504 РСНБ РК 2022 | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66 | шт. | 1 | 15646,00<br>-- | --<br>-- | 15646<br>-- | --<br>-- | 15646 | --<br>1252 | 16898 |
| 11 | 515-301-0268<br>515-301-0268 РСНБ РК 2022 | Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9503-0004 | шт. | 1 | 190335,00<br>-- | --<br>-- | 190335<br>-- | --<br>-- | 190335 | --<br>-- | 190335 |
| 12 | С1247-301-0206<br>247-301-0206 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 1 | 16858,00<br>-- | --<br>-- | 16858<br>-- | --<br>-- | 16858 | --<br>1349 | 18207 |
| | | Опора освещения | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-330304-0402<br>1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка | опора | 32 | 13226,72<br>6221,53 | 6875,19<br>2939,13 | 423255<br>199089 | 220006<br>94052 | 4160 | 234513<br>52621 | 710389 |
| 14 | С1247-306-0924<br>СТ1247-306-0924 | Фундамент закладной анкерный ЗФ9220-М20-1625-4(ЗФ2) | шт | 32 | 16649,00<br>-- | --<br>-- | 532768<br>-- | --<br>-- | 532768 | --<br>42621 | 575389 |
| 15 | С1212-101-2102<br>212-101-2102 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 12,544 | 31185,00<br>-- | --<br>-- | 391185<br>-- | --<br>-- | 391185 | --<br>31295 | 422480 |
| 16 | Е11-330207-0103<br>1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка | светильник | 32 | 6263,91<br>4686,70 | 1577,21<br>529,86 | 200445<br>149974 | 50471<br>16956 | -- | 133544<br>26719 | 360708 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С1247-103-0204<br>247-103-0204 РСНБ РК 2022 | Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | шт. | 32 | 91647,00<br>-- | --<br>-- | 2932704<br>-- | --<br>-- | 2932704 | --<br>234616 | 3167320 |
| 18 | С1247-306-0414<br>247-306-0414 РСНБ РК 2022 | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм | шт. | 32 | 101390,00<br>-- | --<br>-- | 3244480<br>-- | --<br>-- | 3244480 | --<br>259558 | 3504038 |
| 19 | С1247-306-0309<br>247-306-0309 РСНБ РК 2022 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм | шт. | 32 | 11266,00<br>-- | --<br>-- | 360512<br>-- | --<br>-- | 360512 | --<br>28841 | 389353 |
| 20 | Е11-330204-0103<br>1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 1,12 | 143157,52<br>65913,71 | 45897,81<br>15394,58 | 160336<br>73823 | 51406<br>17242 | 35107 | 72852<br>18655 | 251843 |
| 21 | С1243-701-0716<br>243-701-0716 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | км | 1,12 | 604930,00<br>-- | --<br>-- | 677522<br>-- | --<br>-- | 677522 | --<br>54202 | 731724 |
| 22 | Ц13-080201-2501<br>1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 26902,97<br>8057,28 | 18771,78<br>8928,93 | 53806<br>16115 | 37544<br>17858 | 147 | 24460<br>6261 | 84527 |
| 23 | С1243-110-0501<br>243-110-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,384 | 118399,00<br>-- | --<br>-- | 45465<br>-- | --<br>-- | 45465 | --<br>3637 | 49102 |