SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Акмолинская область Бурабайский район

Заказ 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 0601140010407
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Камила" БИН 980940000202
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство освещения улицы Тургайской с одной стороны , протяженностью 2,5 км в городе Щучинск , Бурабайского района , Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство освещения улицы Тургайской с одной стороны , протяженностью 2,5 км в городе Щучинск , Бурабайского района , Акмолинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 26-03-2024 г

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2024

Строительство освещения улицы Тургайской с одной стороны , протяженностью 2,5 км в городе Щучинск , Бурабайского района , Акмолинской области

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Наружное освещение													
1	7	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=80%	опора	71	47 463,33	15 858,68	3 369 896	1 125 966	138 877	2 083 984	5 890 190	
						29 648,64	7 041,23	2 105 053	499 927	-	436 310		
2	8	247-306-0106	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	1 шт.	71	104 563,00	-	7 423 973	-	7 423 973	-	8 017 891	Казахстан
						-	-	-	-	-	593 918		

3	9	247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	101	15 514,00	-	1 566 914	-	1 566 914	-	1 692 267	Казахстан
						-	-	-	-	-	125 353		
4	11	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	101	7 929,31	1 597,95	800 860	161 393	235 051	381 656	1 277 117	
						4 004,12	1 244,18	404 416	125 662	-	94 601		
5	12	247-103-0309	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	1 шт.	101	61 646,00	-	6 226 246	-	6 226 246	-	6 724 346	Казахстан
						-	-	-	-	-	498 100		
6	13	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	71	5 939,54	738,64	421 707	52 443	-	283 259	761 363	
						5 200,90	340,16	369 264	24 151	-	56 397		
7	14	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	71	1 130,00	-	80 230	-	80 230	-	86 648	
						-	-	-	-	-	6 418		

Итого по разделу 2 **24 449 822,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 878 733,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 339 802,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	649 740,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 671 291,00
- накладные расходы, тенге	2 748 899,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 811 097,00

3. Кабельная линия

8	20	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	1,82	137 599,00	53 500,88	250 430	97 372	-	151 047	433 595	
						84 098,12	19 643,12	153 059	35 750	-	32 118		

9	21	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	1 км	1,82	992 275,00	-	1 805 941	-	1 805 941	-	1 950 415	Казахстан
						-	-	-	-	-	144 475		

Итого по разделу 3 **2384010**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	153059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35750
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1805941
- накладные расходы, тенге	151047
- сметная прибыль (8 %), тенге	176593

Раздел 4 Заземление опор освещения

10	28	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	90	2 352,88	263,66	211 759	23 729	31 256	118 539	356 722	
						1 741,93	87,38	156 774	7 864	-	26 424		
11	29	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	90	1 087,67	38,93	97 890	3 504	63 032	23 466	131 065	
						348,39	13,73	31 355	1 236	-	9 709		
12	30	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	71	5 786,00	-	410 806	-	410 806	-	443 670	
						-	-	-	-	-	32 864		
13	31	252-207-1132	Зажим SO2140 ГОСТР51177-98	1 шт.	71	18 650,00	-	1 324 150	-	1 324 150	-	1 430 082	
						-	-	-	-	-	105 932		
14	32	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная ГОСТ Р 51177-98	1 м	160	1 444,00	-	231 040	-	231 040	-	249 523	
						-	-	-	-	-	18 483		
15	33	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	1 шт.	71	3 467,00	-	246 157	-	246 157	-	265 850	
						-	-	-	-	-	19 693		

16	34	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,03	1 103 827,00	-	33 115	-	33 115	-	35 764	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 649		

Итого по разделу 4	**2912676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	188129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9100
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2339556
- накладные расходы, тенге	142005
- сметная прибыль (8 %), тенге	215754
Итого	**29746508**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3219921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1464407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	694590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19816787
- накладные расходы, тенге	3041951
- сметная прибыль (8 %), тенге	2203444
Всего	**29746508**
Временные здания и сооружения (1,04%)	309364
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**601117**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**30656989**
Скидка 2%	**613140**
Итого со скидкой	**30043849**
НДС (12%)	3605262
Итого	**33649111**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Камила" БИН 980940000202
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кривицкая М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 0601140010407
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Молдаханов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора : ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.

ИИН:960223350961 Аттестаты №KZ50JE00067294 от 27.07.2021 г , №KZ96JE00067727 от 04.08.2021 г , №KZ33JE00068473 от 27.08.2021 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «STROYCONSALTING»

Директор _____ КУСАЙНОВА Д.А

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г