Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Турксибская средняя общеобразовательная школа" отдела образования района Жанасемей управления образования области Абай"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А"

Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/		код
991240001200	981040012315			22	26.05.2025 г.			
				Допсоглашение №22-1				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	Сумма договора	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания КГУ "Турксибская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, с. Мукур, ул. Школьная, 1	81 835 673.00	81 835 673.00	19 257 938.13				2 310 953	21 568 890.71
Аванс 30%								6 281 677.29
Итого к оплате								**15 287 213.42**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Турксибская средняя общеобразовательная школа" отдела образования района Жанасемей управления образования области Абай"

Руководитель _____ **Омаров Т.А.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казына"

Директор _____ **Мурзалимов Е.С.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А"

Директор _____ **Тортаганы К.К.**

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай г.Семей

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Турксибская средняя общеобразовательная школа" отдела образования района Жаңасемей управления образования области Абай", БИН 991240001200, область Абай, район Жаңасемей, с.Мукур, Школьная, 1. Тел.: 87007169390

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А", БИН/ИИН 981040012315, область Абай, г.Семей, Достоевского, 174А, 135. Тел.: 87077009089

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Работы по капитальному ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания КГУ "Турксибская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, с. Мукур, ул. Школьная, 1

Договор подряда (контракт) №22 от 26.05.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2025 года

на Ремонт оконных и дверных блоков

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**2**	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**162**	**4826**	**781 812**	
2	**4**	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**1 т**	**50**	**1353**	**67 650**	
3	**5**	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**500**	**69**	**34 500**	
			Раздел 2. Окна					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
4	**17**	**6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**64,3**	**4396**	**282 663**	
5	**18**	**223-501-0108**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**1 м**	**64,3**	**2664**	**171 295**	**Казахстан**
6	**19**	**1208-0101-2501**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**263,1**	**3160**	**831 396**	
			Раздел 3. Двери					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					

7	26	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	23,97518	11688	280 222	
8	27	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный// Д1,2,3,4	1 м2	23,97518	70068	1 679 892	
9	28	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	2,3	12735	29 291	
10	29	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный Д5	1 м2	2,3	55191	126 939	
11	30	6108-0204-0301	Установка дверных доводчиков	шт.	2	5897	11 794	
12	31	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	1 комплект	2	5379	10 758	
13	32	6108-0202-0102	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	38,37	5768	221 318	
14	33	223-203-0308	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 28-19, двупольный	1 м2	5,32	52727	280 508	Казахстан
15	34	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 26-13,5, двупольный	1 м2	10,5	61236	642 978	Казахстан
16	35	223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21,5-14, двупольный	1 м2	9,03	53041	478 960	Казахстан
17	36	223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 20-16, двупольный	1 м2	3,2	53041	169 731	Казахстан

18	37	223-203-0305	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 30-11, однопольный	1 м2	3,3	44541	146 985	Казахстан
19	38	223-203-0305	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 27-13, однопольный	1 м2	7,02	44541	312 678	Казахстан
20	39	6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	108,4	6796	736 686	
21	40	223-203-0305	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 26-10,5 однопольный	1 м2	54,6	44541	2 431 939	Казахстан
22	41	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21,5-10, однопольный	1 м2	45,1	49347	2 225 550	Казахстан
23	42	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 22-11, однопольный	1 м2	4,8	49347	236 866	Казахстан
24	43	223-203-0206	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 23-10, однопольный	1 м2	2,3	45462	104 563	Казахстан
25	44	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7,5 однопольный	1 м2	1,6	60011	96 018	Казахстан
26	45	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	4,3	12735	54 761	

27	**46**	**223-207-0203**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный Д17**	**1 м2**	**4,3**	**52373**	**225 204**	
28	**47**	**1211-0101-0701**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым толщ.20 мм. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**92,5**	**21823**	**2 018 628**	
29	**48**	**6112-0202-0703**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 2 мм**	**м2**	**92,5**	**4502**	**416 435**	
			неучтенные ресурсы					
29.1	48.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	237,17	71	16 839	
30	**49**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**92,5**	**1266**	**117 105**	
			неучтенные ресурсы					
30.1	49.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,058275	250310	14 587	
			Раздел 4. Разное					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
31	**50**	**6105-0201-0301**	**Кладка стены внутренней// простенок**	**м3**	**0,3**	**35899**	**10 770**	
			неучтенные ресурсы					
31.1	50.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,072	19556	1 408	Казахстан
31.2	50.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,114	92683	10 566	Казахстан
32	**51**	**1203-0101-1601**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами// заделка зазоров раствором М50**	**м3**	**1**	**169060**	**169 060**	

			Итого:				**15 448 355**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 939 272**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 447 749**	
			машины и механизмы	Тенге			**198 807**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**69 865**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 208 123**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**102 150**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 058**	

Всего	**15 448 355,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	973 246,37
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бездствия и радиационного риска (зона максимального риска)	195 734,01
Итого с общеплощадочными затратами	**16 617 335,37**
Сметная прибыль (5%)	821 080,07
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**830 866,77**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**18 269 282,21**
в т.ч. С разбивкой по годам 2024 г.-1,075000000000	**19 639 478,37**
Итого с понижающим коэф- 0,98	**19 246 688,71**
НДС (12%)	2 309 602,65
Итого	**21 556 291,36**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А", БИН/ИИН 981040012315

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Тоқтағазы Қ.Қ.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Турксиоская средняя общеобразовательная школа" отдела образования района Жаңасемей управления образования области Абай", БИН 991240001200

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Омаров Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазына"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Технический надзор Слямбеков С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДС Альянс", БИН/ИИН 110140011883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Портнова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)