ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	1.1.	**Номер учетной системы** 102
2.	**Дата выписки** 01.07.2025	3.	**Дата совершения оборота** 01.07.2025
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040003389 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж"

8. Адрес места нахождения

141203, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Алыкея Маргулана, дом № 10

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 45001 — 9.2. номер 0005303

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ3696506F0007187669
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970440000629 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Государственное учреждение "Аппарат акима Аксанского сельского округа Баянаульского района"

18. Адрес места нахождения

140315, Павлодарская область, Баянаульский район, Аксанский сельский округ, село Аксан, ул. Бектурова, д. 42

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 031040003389	26.1	ИИН/БИН 970440000629
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Аппарат акима Аксанского сельского округа Баянаульского района"
25.3	Адрес отправки 141203, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Алыкея Маргулана, дом № 10	26.3	Адрес доставки 140315, Павлодарская область, Баянаульский район, Аксанский сельский округ, село Аксан, ул. Бектурова, д. 42
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер № 28

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 30.04.2025

27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 102

32.2 дата 01.07.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Капитальный ремонт внутрипосепковых дорог улиц села Каражар, Аксанский с.о. , Баянаульского рай			усл	1			55 836 755,72	55 836 755,72		0	55 836 755,72	12%	6 700 410,69	62 537 166,41			1		
				Всего по счету						**55 836 755,72**			**55 836 755,72**		**6 700 410,69**	**62 537 166,41**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

CXvjDKxY3jmm0q30oMSFbVosSMNK0d9RuI/WfHvwVhWrpS/aBnM1+oAMAIyoMekalMa2Y90Q+BWjX9pBnkULx9n0vF3xKuxvPTTSCj4ecJK9QZJR
zNvNhip3keRGN8ls7XSNeQKSWjt2DMctGzmLrvr+Y2Rqc15Pb9FEgZrH39U=

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** Титова Татьяна Николаевна

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Аксанского сельского округа Баянаульского района", БИН 970440000629

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж" БИН 031040003389

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Каражар, Аксанский с.о., Баянаульского района

Договор: № 28 от 30.04.2025 г.

Справка № 1 от 23.06.2025 г.

о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2025 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		28	30.04.2025 г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**65 828 596,22**									
в том числе за июнь месяц	**65 828 596,22**	**58 775 532,34**							**7 053 063,88**	**65 828 596,22**
акт № 1		35 884 971,64							4 306 196,60	40 191 168,24
акт № 2		12 779 219,47							1 533 506,34	14 312 725,81
акт № 3		10 111 341,22							1 213 360,95	11 324 702,17
в том числе выплата аванса 30%										
Удержание аванса 30%										0,00
Удержание 5%	3 291 429,81									3 291 429,81
Итого к оплате:										**62 537 166,41**

Всего к оплате: шестьдесят два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч сто шестьесят шесть тенге 41 тиын

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Аксанского сельского округа Баянаульского района", БИН 970440000629

Руководитель _____ **Дюсенбаев К.Д.**

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Gradstroy"
БИН 180540022350

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Райкулов Ж.М.**

Подрядчик:

ТОО "Экибастузтеплоэнергомонтаж", БИН 031040003389

Директор _____ **Ержанов Н.Б.**

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Аксанского сельского округа Баянаульского района", БИН 970440000629, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Аксан, тел.: 87184090498
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж", БИН 031040003389, Павлодарская область, г.Экибастуз, АЛЬКЕЯ МАРГУЛАНА, 10,Тел.: 8 (7187) 226017, 226018, 8 701 3279193
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Каражар, Аксанский с.о., Баянаульского района

Наименование объекта: Участок 1 (1,300 км)

Договор о государственных закупках № 28 от 30.04.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 23 июня 2025 года

на Участок 1 (1,560 км)

Основание: Локальная смета № 02-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ						
1	1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия (расход 0,5 л/м2)	т	3,3	244087	805 487	-	-
								0,6496	2,14368
2	2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130. Калькуляция №2	1 т	3,399	230537,40	783 597	-	-
								-	-
3	3	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6615	402	2 659 230	0,050736	335,61864
								0,0057568	38,081232

4	4	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 (до 5 см)	м2 покрытия	6615	27	178 605	0,005824	38,52576
								-	-
5	5	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130. Клькуляция №2	1 т	0,6615	230537,43	152 501	-	-
								-	-
6	6	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II. Калькуляция №3	1 т	791,154	27872,94	22 051 788	-	-
								-	-
			Раздел 2. РЕМОНТ ОБОЧИН						
7	7	1101-0107-1503	Обочины. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	3120	9	28 080	-	-
								0,001008	3,14496
8	8	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3120	603	1 881 360	0,035504	110,77248
								0,0319312	99,625344
9	9	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	312	4706	1 468 272	-	-
								-	-
			Раздел 3. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ						
10	10	1127-0903-0118	Разметка дорожная одиночная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	1,56	46432	72 434	3,527664	5,5031558
								0,960624	1,4985734
11	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,063	10494	661	1,511776	0,0952419
								0,203056	0,0127925
12	12	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,06426	31957	2 054	-	-
								-	-
13	13	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	19819	19 819	3,584	3,584
								0,162736	0,162736
14	14	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	1	13270	13 270	-	-
								-	-

15	15	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	1	8902	8 902	-	-
								-	-
16	16	1127-0901-0302	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение. Установка	шт.	10	1023	10 230	0,1396528	1,396528
								0,037744	0,37744
17	17	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,024	1196979	28 727	-	-
								-	-
			Итого:				**30 165 017**		**495,4958057**
									145,046758
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 262 160**		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 106 018**		
			машины и механизмы	Тенге			**2 579 673**		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**476 209**		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**25 323 184**		
			оборудование	Тенге			**0**		
			перевозки	Тенге			**0**		
			прочие затраты	Тенге			**0**		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**641**		

Всего	**30 165 017**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2 %	**2 473 531**
Итого	32 638 548
Сметная прибыль (5%)	**1 631 927**
Непредвиденные работы и затраты - 3%	**979 156**
Итого	**35 249 632**

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента, к = 1,0388	**36 617 318**
итого с учетом скидки 2%	**35 884 971,64**
НДС (12%)	4 306 196,60
Всего по акту	**40 191 168,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Экибастузтеплоэнергомонтаж", БИН 031040003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Аксанского сельского округа Баянаульского района", БИН 970440000629

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Дюсенбаев К.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "Gradstroy"
БИН 180540022350

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Райкулов Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сахлстрой"
БИН 130940024663

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Аксанского сельского округа Баянаульского района", БИН 970440000629, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Аксан, тел.: 87184090498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж", БИН 031040003389, Павлодарская область, г.Экибастуз, АЛЬКЕЯ МАРГУЛАНА, 10,Тел.: 8 (7187) 226017, 226018, 8 701 3279193

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Каражар, Аксанский с.о., Баянаульского района

Наименование объекта: Участок 2 (0,500 км)

Договор о государственных закупках № 28 от 30.04.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 23 июня 2025 года

на Участок 2 (0,608 км)

Основание: Локальная смета № 02-02-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ						
1	1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия (расход 0,5 л/м2)	т	1,15	244087	280 700	-	-
								0,6496	0,74704
2	2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130. Калькуляция №2	1 т	1,1845	230537,43	273 072	-	-
								-	-
3	3	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2306	402	927 012	0,050736	116,997216
								0,0057568	13,2751808
4	4	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 (до 5 см)	м2 покрытия	2306	27	62 262	0,005824	13,430144

								-	-
5	5	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130. Клькуляция №2	1 т	0,2306	230537,43	53 162	-	-
								-	-
6	6	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II. Калькуляция №3	1 т	275,7976	27872,94	7 687 290	-	-
								-	-
			Раздел 2. РЕМОНТ ОБОЧИН						
7	7	1101-0107-1503	Обочины. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	1200	9	10 800	-	-
								0,001008	1,2096
8	8	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1200	603	723 600	0,035504	42,6048
								0,0319312	38,31744
9	9	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	120	4706	564 720	-	-
								-	-
			Раздел 3. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ						
10	10	1127-0903-0118	Разметка дорожная одиночная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	0,608	46432	28 231	3,527664	2,1448197
								0,960624	0,5840594
11	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,126	10494	1 322	1,511776	0,1904838
								0,203056	0,0255851
12	12	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,12852	31957	4 107	-	-
								-	-
13	13	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	19819	59 457	3,584	10,752
								0,162736	0,488208
14	14	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	3	13270	39 810	-	-
								-	-
15	15	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	3	8902	26 706	-	-
								-	-

Итого: **10 742 251** **186,1194635**

54,64711325

		из них:					
		затраты на труд рабочих	Тенге		849 852		
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		415 569		
		машины и механизмы	Тенге		956 575		
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		179 423		
		материалы, изделия и конструкции	Тенге		8 935 824		
		оборудование	Тенге		0		
		перевозки	Тенге		0		
		прочие затраты	Тенге		0		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч		241		

Всего	**10 742 251**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2 %	**880 865**
Итого	11 623 116
Сметная прибыль (5%)	**581 156**
Непредвиденные работы и затраты - 3%	**348 693**
Итого	**12 552 965**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента, к = 1,0388	**13 040 020**
итого с учетом скидки 2%	**12 779 219,47**
НДС (12%)	1 533 506,34
Всего по акту	**14 312 725,81**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Экибастузтеплоэнергомонтаж", БИН 031040003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Аксанского сельского округа Баянаульского района", БИН 970440000629

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Дюсенбаев К.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "Gradstroy" БИН 180540022350

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Райкулов Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сахлстрой" БИН 130940024663

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Аксанского сельского округа Баянаульского района", БИН 970440000629, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Аксан, тел.: 87184090498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнергомонтаж", БИН 031040003389, Павлодарская область, г.Экибастуз, АЛЬКЕЯ МАРГУЛАНА, 10,Тел.: 8 (7187) 226017, 226018, 8 701 3279193

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Каражар, Аксанский с.о., Баянаульского района

Наименование объекта: Участок 3 (0,350 км)

Договор о государственных закупках № 28 от 30.04.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 23 июня 2025 года

на Участок 3 (0,350 км)

Основание: Локальная смета № 02-03-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ						
1	1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия (расход 0,5 л/м2)	т	0,95	244087	231 883	-	-
								0,6496	0,61712
2	2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130. Калькуляция №2	1 т	0,9785	230537	225 581	-	-
								-	-
3	3	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1897	402	762 594	0,050736	96,246192
								0,0057568	10,9206496
4	4	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 (до 5 см)	м2 покрытия	1897	27	51 219	0,005824	11,048128

								-	-
5	5	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130. Клькуляция №2	1 т	0,1897	230537	43 733	-	-
								-	-
6	6	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II. Калькуляция №3	1 т	226,8812	27873	6 323 846	-	-
								-	-
			Раздел 2. РЕМОНТ ОБОЧИН						
7	7	1101-0107-1503	Обочины. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	700	9	6 300	-	-
								0,001008	0,7056
8	8	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	700	603	422 100	0,035504	24,8528
								0,0319312	22,35184
9	9	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	70	4706	329 420	-	-
								-	-
			Раздел 3. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ						
10	10	1127-0903-0118	Разметка дорожная одиночная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	0,35	46432	16 251	3,527664	1,2346824
								0,960624	0,3362184
11	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,063	10494	661	1,511776	0,0952419
								0,203056	0,0127925
12	12	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,06426	31957	2 054	-	-
								-	-
13	13	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19819	39 638	3,584	7,168
								0,162736	0,325472
14	14	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	2	13270	26 540	-	-
								-	-
15	15	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	2	8902	17 804	-	-
								-	-

Итого: **8 499 624** **140,6450443**

								35,26969253
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге		644 404		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		315 045		
			машины и механизмы	Тенге		652 493		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		116 432		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге		7 202 727		
			оборудование	Тенге		0		
			перевозки	Тенге		0		
			прочие затраты	Тенге		0		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч		176		

Всего	**8 499 624**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2 %	**696 969**
Итого	9 196 593
Сметная прибыль (5%)	**459 830**
Непредвиденные работы и затраты - 3%	**275 898**
Итого	**9 932 321**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента, к = 1,0388	**10 317 695**
итого с учетом скидки 2%	**10 111 341,22**
НДС (12%)	1 213 360,95
Всего по акту	**11 324 702,17**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Экибастузтеплоэнергомонтаж", БИН 031040003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Аксанского сельского округа Баянаульского района", БИН 970440000629

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Дюсенбаев К.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "Gradstroy"
БИН 180540022350

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Райкулов Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сахлстрой"
БИН 130940024663

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г.

Заказ 1

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Каражар, аксанский с.о., Баянаульского района

Сводная ресурсная ведомость по стройке

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1.057,00		
		Средства на оплату труда				**2.608.696**
		Материалы				
1	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	502	4706	2.362.412
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,25704	31957	8.215
3	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II. Калькуляция №3	т	1293,8328	27872,94	36.062.924
4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130. Калькуляция №2	т	12,2058	230537,43	2.813.895
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00288	954056	2.748
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	35,316764	37	1.307
7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,063	7006	441
8	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024	1196979	28.727
9	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001161	680949	791
10	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002028	943399	191
11	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0003372	1410554	476

12	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	6	8902	53.412
13	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	6	13270	79.620
14	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	45,38695	876	39.759
15	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	16,210884	401	6.501
16	261-101-0117	Щебень	м3			
17	261-102-0352	Стойки металлические опорные	т			
18	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0020144	801589	1.615
19	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	6		
20	261-402-0111	Лампасный указатель	шт.	10		

Итого по материалам **41.463.033**