ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Титан-север"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ГАЗТЕХМОНТАЖ"

Наименование строительства и адрес: НА МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 78 КВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код
		15	06.12.2016		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%
	С начала года по отчетный м-ц включительно	В отчетный период	из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат в ценах 2018 года	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
			в текущих ценах	в текущих ценах					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			10714286	10714286					
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	12000000	12000000	12000000	12000000					1285714

К оплате 12000000 тенге (Двенадцать миллионов тенге)

В том числе НДС 1285714 тенге (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать тенге)

ГЕНПОДРЯДЧИК: АГАФОНОВ А.И.

СУБПОДРЯДЧИК: РУДНЕВ В.Н.

Генподрядчик : ТОО "Титан-север"

Субподрядчик : ТОО "Газтехмонтаж"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 78-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ-78 КВ.ЖИЛОЙ ДОМ

А К Т №

за ИЮНЬ 2017 года

на **НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда ,чел-час	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА									
1	Е0122-9-2	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,114	123549,87	51496,99	14085	5871	12053	337,00	38
					61875,00	19453,50	7054	2218	130	95,01	11
2	С130806-198-5 кс=1,02	Труба стальная бесшовная, 76х3,5 мм	м	114,456	502,86	0,00	57555	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Е0122-9-1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,022	121367,16	49858,78	2670	1097	2295	336,00	7
					61425,00	18834,75	1351	414	130	91,99	2
4	С130806-181-5 кс=1,02	Труба стальная бесшовная, 57х3,0 мм	м	22,088	371,28	0,00	8201	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм (футляр)	км трубопровода	0,013	70074,97	10674,97	911	139	893	270,00	4
					48825,00	4032,00	635	52	130	19,69	0
6	С130806-80	Труба стальная электросварная, 108х4,5мм	м	13,052	772,00	0,00	10076	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

7	Е0122-27-1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,022	217441,03	28558,15	4784	628	1184	173,00	4
					30600,00	10788,75	673	237	130	52,69	1
8	Е0122-27-2	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,114	279169,46	31834,58	31825	3629	6751	191,00	22
					33525,00	12026,25	3822	1371	130	58,73	7
9	Е0122-13-3	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции	км трубопровода	0,013	228855,64	23876,89	2975	310	624	161,00	2
					27900,00	9020,25	363	117	130	44,05	1
10	Е0122-7-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	м	13	244,98	0,28	3185	4	2485	0,84	11
					146,93	0,11	1910	1	130	0,00	0
11	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	футляр	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
12	Е0125-122-1	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	12	1313,35	875,72	15760	10509	7711	0,96	12
					204,75	330,75	2457	3969	120	2,12	25
13	Е0119-15-1	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	136	78,92	0,00	10733	0	12332	0,33	45
					69,75	0,00	9486	0	130	0,00	0
14	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода газопровода в здание	газовый ввод	3	12401,24	891,86	37204	2676	6897	8,09	24
					1431,00	337,50	4293	1013	130	1,65	5
15	Е0116-12-1	Электроизолирующее фланцевое соединение Ду50мм,Ру16	шт	3	727,06	36,99	2181	111	746	0,96	3
					177,75	13,50	533	41	130	0,07	0
16	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок	м2	5,95	148,40	0,07	883	0	675	0,65	4

		2			108,00	0,02	643	0	105	0,00	0
17	С130806-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	22,9	364,00	0,00	8336	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	С130806-182	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 (Продувочный штуцер)	м	2,4	90,00	0,00	216	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	С130804-857	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 (футляр)	м	2,1	212,00	0,00	445	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
ИТОГО				Тенге			216644	25533	56375		183
							34540	9443	--		52
ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5 М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ											
20	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	м3	1,52	10756,19	260,48	16349	396	1123	3,94	6
					614,25	89,46	934	136	105	0,35	1
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0144	93997,62	304,24	1354	4	502	198,00	3
					33075,00	114,75	476	2	105	0,56	0
22	Ц0118-1-23	Установка подземного газового резервуара емк.5 м3	шт	2	10503,13	4229,57	21006	8459	12326	23,00	46
					3757,50	983,25	7515	1967	130	5,70	11
23	Прайс-лист	Стоимость подземных резервуаров емк.5м3	шт	2	615623,11	0,00	1231246	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	140	0,00	0
24	Ц0111-138-5	Установка головки управления с кожухом	шт	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3,00	6
					461,25	306,00	923	612	130	1,77	4
25	Прайс-лист	Стоимость головки управления	шт	2	194670,01	0,00	389340	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Прайс-лист	Стоимость манометра	шт	2	1257,87	0,00	2516	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	140	0,00	0
27	Е0116-12-1	Электроизолирующее фланцевое соединение Ду50мм,Ру16	шт	2	727,06	36,99	1454	74	497	0,96	2
					177,75	13,50	356	27	130	0,07	0

28	Е0122-9-1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,014	121367,16	49858,78	1699	698	1461	336,00	5
					61425,00	18834,75	860	264	130	91,99	1
29	С130806-187	Труба стальная бесшовная, 57х6,0 мм	м	14,056	606,90	0,00	8531	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	Е0122-27-1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,014	217441,03	28558,15	3044	400	753	173,00	2
					30600,00	10788,75	428	151	130	52,69	1
31	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.50мм	шт	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	130	0,03	0
32	С130904-629	Кран шаровый КШ.Ц.Ф.050/040.02	шт	1	4021,00	0,00	4021	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	С130904-17	Кран пробковый проходной 11Б6бк д.50мм	шт	2	1230,00	0,00	2460	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	Е0165-26-6	Притирка шарового крана д.50 мм	шт	1	56,03	0,00	56	0	73	0,32	0
					56,03	0,00	56	0	130	0,00	0
35	Е0125-46-9	Пневматическое испытание резервуаров	км трубопровода	0,007	1558804,88	1409092,13	10912	9864	2714	754,00	5
					141300,00	156903,09	989	1098	130	576,00	4
ИТОГО				Тенге			1697973	22576	21695		77
							12723	4263	--		22

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

36	Е0169-1-4	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	отверст	2	1553,21	1088,65	3106	2177	1764	3,07	6
					464,56	417,36	929	835	100	2,29	5
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосой стали, сечением 150 мм2	м	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
					23,00	0,40	690	12	95	0,00	0
38	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметром 12 мм	шт	4	247,70	20,70	991	83	428	0,70	3
					111,00	1,60	444	6	95	0,01	0
39	Ц0110-901-1	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	шт	1	295,80	30,40	296	30	278	2,00	2
					250,00	2,30	250	2	110	0,01	0

40	Ц0108-472-1	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	5	78,30	2,10	392	11	308	0,39	2
					64,60	0,30	323	2	95	0,00	0
41	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей 400х400х200 мм	шт	1	3100,00	0,00	3100	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	С151607-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечением 6 мм2	т	0,001	569100,00	0,00	569	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
ИТОГО				Тенге			10311	2400	3444		17
							2636	857	--		5

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

43	УЗ-27-1	Анодный глубинный 6-ти секционный заземлитель из железнокремистых электродов монтируемых на угловой стали, общая глубина 20,6 м	заземлитель	1	79142,93	6144,00	79143	6144	16268	66,70	67
					11470,23	2086,32	11470	2086	120	10,30	10
44	УЗ-3-4	Преобразователь сетевой катодный ОПС25-24	преобраз	1	14330,66	412,51	14331	413	6152	29,30	29
					5032,95	93,69	5033	94	120	0,50	1
45	УЗ-25-1	Анодное горизонтальное заземление из железокремнистых электродов	электрод	12	7503,29	271,09	90039	3253	29830	11,50	138
					1979,65	91,86	23756	1102	120	0,50	6
46	УЗ-15-1	Защитное заземление из круглой стали диаметром 20 мм, вертикальное, длина 5м, группа грунтов 1-2	электрод	1	1619,42	39,83	1619	40	920	4,40	4
					761,34	5,06	761	5	120	0,03	0
47	УЗ-34-1	Контактное устройство на трубопроводах в кирпичном колодце	устройство	1	17150,72	270,04	17151	270	4789	22,80	23
					3924,78	66,42	3925	66	120	0,30	0
48	УЗ-40-1	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	пункт	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,80	31
					5297,64	51,08	5298	51	120	0,30	0

49	УЗ-38-1	Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода	электрод	1	3445,24	32,34	3445	32	138	0,70	1
					112,60	2,53	113	3	120	0,01	0
50	Прайс-лист	Стоимость преобразователя ОПС25-24	шт	1	115555,75	0,00	115556	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	1504-1230	Контактное устройство (СЗК-23)	шт	1	4895,00	0,00	4895	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
52	Прайс-лист	Контрольно-измерительное устройство СЗК-20	шт	1	7758,74	0,00	7759	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	УЗ-57-1	Шкаф питания	шт	1	1940,06	59,80	1940	60	864	4,10	4
					709,86	10,12	710	10	120	0,10	0
54	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	66,80	18,10	668	181	229	0,12	1
					20,30	3,80	203	38	95	0,02	0
55	С151601-118	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АВВбШв, число жил и сечением 3х4 мм2	м	10,2	18506,00	0,00	188761	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
56	Прайс-лист	Сигнальная лента ЛСЭ-150	м	41	14,97	0,00	614	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
ИТОГО				Тенге			538782	10606	65608		298
							51268	3456	--		18

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

57	1209-33	Щит пожарный металлический ЩПМ	компл	1	18000,00	0,00	18000	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	С11011-816	Замок навесной	шт	3	583,00	0,00	1749	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
59	1517-1505	Табличка предупредительная	шт	4	55,00	0,00	220	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
60	1517-1504	Табличка указывающая	шт	5	20,00	0,00	100	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
61	1517-1505	Табличка на ограждении площадки	шт	1	55,00	0,00	55	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

62	1306-99	**Ящик для песка и опилок**	**шт**	**1**	**4000,00**	**0,00**	**4000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
					0,00	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
63		**ИТОГО**		**Тенге**			**24124**	**0**	**0**		**0**
							0	**0**	**--**		**0**
		ИТОГО : в ценах 2001 года					**2487833**				
		ИТОГО в ценах 2016 года к=	4,30667435				**10714286**				
		НДС 12%					**1285714**				
		ВСЕГО					**12000000**				

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____