Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Объект: "Строительство школы на 100 мест "Досан" в селе Бестогай, с/о Мынбулак, Байдыбекского района, Туркестанской области"

Декларация о соответствии

«29» 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО "BARAT & CO"*
Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. АуелбекТажиев, дом 1
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: *Танкеев Марат Сапарбаевич*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *"Строительство школы на 100 мест "Досан" в селе Бестогай, с/о Мынбулак, Байдыбекского района, Туркестанской области"*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является:
ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
зам.руководителя – ЕгетаевТажибайДуйсенович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "DimNurcompany", в лице директора Маханбетова М.А., ГСЛ№002742 от 18.06.2020г., БИН0120140021575, г.Шымкент, ул. Сарыагаш, д 70
(наименование организации)

ТОО "Oser-A Group", в лице директора Әлі Н.F., ГСЛ№14008664 от 11.06.2014г., БИН0120140021575, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, К.Бекназарова, 5
(наименование организации)

ТОО "Базис-К" в лице директора Полатов Б.П., БИН020340002159, ГСЛ№19003990 от 20.02.2019г. г.Шымкент, Абайский р-н, мкр. Самал-1, уч.1578
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): *««НПТЦ «САМИ»», № 04-2018*
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): *ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек» акимата района Байдибек» №42 от 18.10.2018г.*
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускнаяспособность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	м2	1314,24	1314,24
Число этажей	этаж	1-2	1-2
Общий строительный объем	м3	10450,68	10450,68
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы сложной формы в плане, состоит из трех блоков разделенных антисейсмическими швами, взаимосвязанных между собой.

Блок А

Здание блока А выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1-10 и А-Г - 39,0х15,0 м. Двухэтажное с техподпольем, высота этажа - 3,3 м, высота от пола до потолка техполье 1,8 м, примыкает к блоку Б.Техподполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций.

Блок Б

Здание блока Б выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4-9 и А-И - 18,0 х 25,5 м, примыкает к блоку А и В.Здание разделено на два отсека антисейсмическими швами с размерами в соях 4-9 и А-Г - 18,00х12,00 м, в осях 4-9 и Д-И - 18,00х13,00 м.Здание в осях 4-9 и А-Г - 18,00х12,00 м (спортзал) - одноэтажное без подвала. Высотапомещений от пола до потолка - 7,0 м.Здание в осях 4-9 и Д-И - 18,00х13,00 м - двухэтажное без подвала, высота первогоэтажа - 3,3 м, высота помещений второго этажа - 3,3 м.

Блок В

Здание блока В выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1-3 и В-Е-11,80 х 9,00 м. Одноэтажное без подвала, высота помещений от пола до потолка - 3,0 м,примыкает к блоку Б.На здание предусмотрены: коридор, кабинет завхоза, кабинет кулинарии, мастерскаякерамика.

Фундаменты - ленточные монолитные.

Стены - наружные и внутренние из обожженного полнотелого кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/50 по ГОСТ 530-2012. Рамы - монолитные железобетонные.

Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с выпуск 1;

Перегородки - из одинарного обожженного пустотелого кирпича марки Кр-р-пу 250х120х88/1,4НФ/75/1.4/50.

Лестницы - монолитные железобетонные.

Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором, выравнивающий слой «Алинекс» с последующей водоэмульсионной покраской, в коридорах - масляная панель на высоту 1,6 м, в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1,6 и 1,8 м.

Полы - линолеум, керамогранит, керамическая плитка, деревянные, бетонные по назначению помещений.

Цоколь - сплиттерная плитка.

Витражи и окна - из ПВХ.

Дверные блоки внутренние и наружные - деревянные по серий 1.136.5-19, металлические индивидуального изготовления.

Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля металлочерепица по наклонным деревянным стропилам.

Наружные стены *– Металлическийсайдинг на металлическом каркасе, с утеплением минеральной плитой.*
Внутренние сети *- отопление и вентиляция, электроосвещение и электрооборудования, водопровод и канализация, слаботочные системы.*
Котельная *- Котельная - блочно-модульная заводского изготовления «BuranBoiler». Габаритные размеры 10,0х4,8х3,5 (h).Дымовая труба - стальная, утепленная, на растяжках, в комплекте с газоходами,шиберами, взрывными клапанами, диаметр трубы 530 мм, высотой 15,0 метра.*
Выгреб на 10 м3 *- прямоугольный в плане, размерами в осях 2,0х2,0 м.*
Уборная на 4 очка*. Конструктивная схема здания уборной принята с продольными несущими стенами.*
Теплотрасса *от котельной до школы.Теплотрасса состоит из теплофикационного узла (камеры) УТ-1, подземного канала с неподвижными опорами и дренажного колодца ДК1.*
Вентиляция. *Проектом предусмотрена естественная естественная вытяжная система вентиляции с помощью кирпичных каналов с размерами 140х270 мм в стенах.*
Наружные сети водопровода. *Источником водоснабжения согласно технических условии является существующий водопровод диаметром 100 мм, напор точки подключении 0,25 МПа.Технически регламент «Общие требования к пожарной безопасности» таблица 7 из расчета 15 л/сек от пожарных резервуаров ёмкостью по 100 м3 каждый (2 штук). Фасонныестальные части и трубы покрыть антикоррозийной битумно-полимерной изоляцией.*
Канализация.*Канализационная сеть прокладывается из хризотилцементные канализационных трубВТ6 DN150мм с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами по ГОСТ31426-2009.Сточные воды отводятся на выгреб 10 м3.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектомвыполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2020 год***
(месяц, год)
окончание работ ***декабрь 2021 год***
(месяц, год)
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства: ***7месяцев***
фактически: ***7 месяцев***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуюттребованиям проекта и государственных нормативов;
9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***99,77%***
и фактически применено ***99,77%***
(на объектах финансируемых за счетгосударственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерныхсетейи/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии)
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Онтустик Жарык Транзит»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательнымилабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается)

соответствует проекту

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения:

ГУ "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек"

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

"Строительство школы на 100 мест "Досан" в селе Бестогай, с/о Мынбулак, Байдыбекского района, Туркестанской области"

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):***ТОО "BARAT & CO"***

Директор Танкеев Марат Сапарбаевич

(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.