Подрядчик: ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216, Туркестанская область, с.Темирлановка, ул.Кажымукан, 13.

Субподрядчик: ТОО "ORDA BUILD-2020"

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес:
"Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	07.09.2023	ОБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительном онтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительн ые расходы		
В	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительно-монтажные работы по объекту: "Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района	**11 278 000,00**	**10 069 642,86**							**1 208 357,14**	**11 278 000,00**
ИТОГО к оплате	**11 278 000,00**	**10 069 642,86**							**1 208 357,14**	**11 278 000,00**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ORDA BUILD-2020"
Сатыбалды Ж.

Подрядчик: ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216, Туркестанская область, с.Темирлановка, ул.Кажымукан, 13.
Субподрядчик: ТОО "ORDA BUILD-2020"
Наименование строительства: "Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района"
Договор: №5 от 07.09.2023г

Акт приемки выполненных работ №1

за Октябрь 2023год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы 2-1-1												
1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		91,8	347,20	347,20	31873	31873	--	5520	40385
		НР - 72%; СП - 8%				--	83,52	--	7667		2992	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		3,2	4594,97	--	14704	--	--	10587	27314
		НР - 72%; СП - 8%				4594,97	--	14704	--		2023	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	м³ грунта		95	77,98	77,98	7408	7408	--	1503	9623
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,97	--	2087		713	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Уплотнение дна траншей пневмотрамбовками на глубину 0,3м**	м³ уплотненного грунта		11,1	282,43	137,95	3135	1532	--	1632	5148
		НР - 72%; СП - 8%				144,48	59,70	1604	663		381	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	м³ грунта		68,1	77,98	77,98	5310	5310	--	1077	6898
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,97	--	1496		511	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта		33,075	54,65	54,65	1808	1807	--	367	2349
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,40	--	509		174	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м³ грунта		11,025	1775,58	--	19576	--	--	14095	36364
		НР - 72%; СП - 8%				1775,58	--	19576	--		2694	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		33,075	282,43	137,95	9341	4563	--	4862	15340
		НР - 72%; СП - 8%				144,48	59,70	4779	1975		1136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подсыпка под полы экскаватором емкостью ковша 0,5м^3	м^3 грунта	24	201,39	190,73	4833	4577	--	977	6275
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	45,88	256	1101		465	
10	1101-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разравнивание грунта вручную	м^2 спланированной площади	57,01	260,72	--	14864	--	--	10702	27611
		НР - 72%; СП - 8%			260,72	--	14864	--		2046	
11	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 излишнего грунта	м^3 грунта	26,9	331,01	316,67	8904	8518	19	1787	11547
		НР - 72%; СП - 8%			13,64	78,64	367	2115		855	
12	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	49,765	69,00	--	3434	--		--	3709
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	26,9	40,58	35,91	1092	966	7	280	1482
		НР - 72%; СП - 8%			4,44	10,01	119	269		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				126282	66554	26	53389	194045
							56269	17882	--	14375	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				126282				
	Материалы		Тенге				25				
	Всего заработная плата		Тенге					74151			
	Транспортные расходы		Тенге				3434				
		Накладные расходы	Тенге				53389				
		Сметная прибыль	Тенге				14375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					74151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				194046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					74151			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	2,7	10350,68	1496,14	27947	4039	20818	4340	34870
		НР - 93%; СП - 8%			1144,59	583,83	3090	1576		2583	
15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	21	3684,88	1680,58	77382	35292	28111	25466	111076
		НР - 118%; СП - 8%			665,69	361,99	13979	7602		8228	
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	42	7610,90	3754,82	319658	157702	97145	116560	471115
		НР - 118%; СП - 8%			1543,13	808,77	64811	33968		34897	
17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	36,162	35865,00	--	1296950	--	1296950	--	1400706
		СП - 8%			--	--	--	--		103756	
18	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	36,162	284,00	--	10270	--	--	--	11092
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
19	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	36,162	322,57	--	11665	--	--	--	12598
		СП - 8%			--	--	--	--		933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Местные заделки из бетона В10.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,67	37250,85 4598,26	2026,03 435,12	99460 12277	5410 1162	81773	12230 8935	120625
21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	997,95 245,60	363,97 76,22	7984 1965	2912 610	3107	3038 882	11904
22	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	$м^3$	0,256	117810,00 --	-- --	30159 --	-- --	30159	-- 2413	32572
23	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	тенге	0,256	284,00 --	-- --	73 --	-- --	--	-- 6	79
24	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость *СП - 8%*	тенге	0,256	1035,17 --	-- --	265 --	-- --	--	-- 21	286
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Арматурные сетки.Укладка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0238	580729,77 95533,70	3430,07 1031,57	13821 2274	82 25	11465	2137 1277	17235
26	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола на отметках -0,05:-1,85 *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	40,32	4771,38 311,77	10,41 2,59	192382 12571	419 104	179392	11788 16334	220503
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2088016 110967	205856 45047	1748920 --	175559 181087	2444661
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2088016				
	Материалы		Тенге				421810				
	Всего заработная плата		Тенге					156014			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1349382				
		Накладные расходы	Тенге				175559				
		Сметная прибыль	Тенге				181087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2444662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					156014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2444662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					156014			
		РАЗДЕЛ 3.Приямки ТМ									
27	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ площади уплотнения	1,64	444,88 99,47	46,07 15,90	730 163	75 26	492	178 73	980
28	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В10 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	4,3	39072,90 6094,13	2987,55 969,39	168013 26205	12846 4168	128962	27640 15652	211305
29	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Защитное ограждение из уголка.Устройство *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,025	105094,73 53475,69	35815,29 12025,26	2627 1337	896 301	394	1130 301	4057
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,025	463375,00	--	11584	--	11584	--	12511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	6,84	1185,84	28,64	8111	196	5187	2562	11526
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	2728	26		854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				191065	14013	146619	31510	240379
							30433	4521	--	17807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188438				
	Материалы		Тенге				134640				
	Всего заработная плата		Тенге					33316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11584				
		Накладные расходы	Тенге				30380				
		Сметная прибыль	Тенге				17506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					33316			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2627				
	Материалы		Тенге				395				
	Всего заработная плата		Тенге					1638			
		Накладные расходы	Тенге				1130				
		Сметная прибыль	Тенге				301				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				240382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					34954			
		РАЗДЕЛ 4.Подпольный канал									
32	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,7	10350,68	1496,14	7245	1048	5396	1125	9040
		НР - 93%; СП - 8%			1144,59	583,83	801	409		670	
33	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Подпольный канал из бетона В15.Устройство**	$м^3$	1,5	40232,11	2669,10	60348	4004	47083	9754	75710
		НР - 91%; СП - 8%			6174,11	971,70	9261	1458		5608	
34	1134-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	$м^2$ настила	5,4	11829,90	1944,16	63881	10498	5539	39576	111733
		НР - 76%; СП - 8%			8859,94	783,23	47844	4229		8277	
35	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0921	463375,00	--	42677	--	42677	--	46091
		СП - 8%			--	--	--	--		3414	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00378	383478,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
37	214-106-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,27	460018,00	--	124205	--	124205	--	134141
		СП - 8%			--	--	--	--		9936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				299806	15550	226350	50455	378281
							57906	6096	--	28021	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				58019				
	Всего заработная плата		Тенге					64002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168332				
		Накладные расходы	Тенге				50455				
		Сметная прибыль	Тенге				28021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				378282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					64002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				378282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					64002			
		РАЗДЕЛ 5.Стены									
38	1108-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом**	$м^3$ кладки	71,56	48081,34	2280,50	3440701	163193	2623508	640004	4407162
		НР - 93%; СП - 8%			9139,19	477,58	654000	34176		326457	
39	1108-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом**	$м^3$ кладки	5,4	51832,67	2645,37	279896	14285	208991	55439	362161
		НР - 93%; СП - 8%			10485,14	553,99	56620	2992		26827	
40	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	$м^2$ вертикальной проекции	149	1151,84	63,59	171624	9475	56705	101980	295492
		НР - 93%; СП - 8%			707,68	28,27	105444	4212		21888	
41	1110-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	16,6	3458,49	20,03	57411	333	31889	22787	86614
		НР - 90%; СП - 8%			1517,38	7,89	25189	131		6416	
42	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	16,6	1336,89	16,15	22192	268	4663	13176	38198
		НР - 76%; СП - 8%			1039,84	4,58	17261	76		2829	
43	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	0,8466	31059,00	--	26295	--	26295	--	28399
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
44	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	28	997,95	363,97	27943	10191	10875	10633	41662
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	6877	2134		3086	
45	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,186	126123,00	--	23459	--	23459	--	25336
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
46	222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,234	104505,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
47	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,356	117810,00	--	41940	--	41940	--	45295
		СП - 8%			--	--	--	--		3355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	0,106438	42682,80	13657,83	4543	1454	595	2033	7102
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	2494	453		526	
49	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Электродуговая сварка	т	0,106438	18778,27	2354,21	1999	251	246	1037	3278
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	1502	1		243	
50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09276	463375,00	--	42983	--	42983	--	46422
		СП - 8%			--	--	--	--		3439	
51	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01148	394960,00	--	4534	--	4534	--	4897
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
52	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002198	441684,00	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м^2	7,16	93,60	2,28	670	17	400	177	914
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	253	3		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4171615	199467	3102508	847266	5420391
							869640	44178	--	401512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4165073				
	Материалы		Тенге				2937033				
	Всего заработная плата		Тенге					909368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164636				
		Накладные расходы	Тенге				844196				
		Сметная прибыль	Тенге				400743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5410012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					909368			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6542				
	Материалы		Тенге				842				
	Всего заработная плата		Тенге					4450			
		Накладные расходы	Тенге				3070				
		Сметная прибыль	Тенге				769				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5420393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					913818			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие									
54	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	6318,90	1356,72	44232	9497	26188	12311	61067
		НР - 118%; СП - 8%			1220,94	269,54	8547	1887		4523	
55	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	58,59	7696,00	--	450909	--	450909	--	486982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		36073	
56	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Анкера АШ диаметром 12мм.Установка**	т стальных элементов	0,00824	774275,82	17167,16	6380	142	3354	3423	10588
		НР - 118%; СП - 8%			350038,50	2044,03	2884	17		784	
57	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,00824	144002,00	--	1187	--	1187	--	1282
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
58	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25**	м^3	0,63	56635,75	3973,23	35681	2503	24744	8137	47324
		НР - 91%; СП - 8%			13387,14	806,51	8434	508		3505	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01632	399352,00	--	6517	--	6517	--	7038
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02236	383478,00	--	8575	--	8575	--	9261
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
61	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,04288	372799,00	--	15986	--	15986	--	17265
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
62	1107-0105-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	1	5470,37	1150,15	5470	1150	933	4373	10630
		НР - 118%; СП - 8%			3386,61	319,28	3387	319		787	
63	222-203-0105 РСНБ РК 2022	**Стоимость стакана СБ4а-1**	шт.	1	6250,00	--	6250	--	6250	--	6750
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				581187	13292	544643	28244	658187
							23252	2731	--	48753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				581187				
	Материалы		Тенге				55220				
	Всего заработная плата		Тенге					25983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				489424				
		Накладные расходы	Тенге				28244				
		Сметная прибыль	Тенге				48753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				658184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				658184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25983			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
64	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м^2 окрашиваемой поверхности	51,25	67,62	1,06	3466	54	282	2525	6470
		НР - 80%; СП - 8%			61,08	0,51	3130	26		479	
65	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая потолков**	м^2 окрашиваемой поверхности	5,76	115,55	1,47	666	8	142	416	1169
		НР - 80%; СП - 8%			89,60	0,69	516	4		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	149,9	1560,95 1079,72	97,30 80,49	233986 161850	14585 12065	57551	139133 29850	402968
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				238118 165496	14647 12095	57975 --	142074 30416	410607
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				238118				
	Материалы		Тенге				57973				
	Всего заработная плата		Тенге					177591			
		Накладные расходы	Тенге				142074				
		Сметная прибыль	Тенге				30416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				410608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					177591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				410608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					177591			
		РАЗДЕЛ 8. Дымовая труба 2-1-8									
67	222-525-0305 РСНБ РК 2022	**Стоимость металлической дымовой трубы с газоходами** *СП - 8%*	т	2,82872	973520,00 --	-- --	2753815 --	-- --	2753815	-- 220305	2974120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2753815	--	2753815	--	2974120
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12720677
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12720677				
		Оборудования	Тенге				0				
		Временный здания и сооружения 1,4%	Тенге				178089				
		Итого:	Тенге				12898766				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 1,98%	Тенге				255396				
		Итого:	Тенге				13154162				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				263083				
		ИТОГО:	Тенге				13417245				
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,9500000067	Тенге				12746383				
		Коеф между нами 21%	Тенге				10069643				
		НДС 12%	Тенге				1208357				
		ИТОГО с НДС	Тенге				11 278 000				

Подрядчик:

Директор
ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "ORDA BUILD-2020"

_____ Сатыбалды Ж.М.