Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕК **Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	01.03.2021	РБ	007-032-432		
		Доп. соглашение					
		№65/1	21.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы	1 000 000 000,00	332 967 754,78							39 956 130,57	372 923 885,35
Всего:	**1 000 000 000,00**									**372 923 885,35**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Дополнительное соглашение №65/1 от 2021-07-21 к договору о государственных закупках работ № 65 от 2021-03-01

Акт выполненных работ № 1
за **НОЯБРЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		20280,83	251,55	238,64	5101743,65	4839807,16	2144,90	1293270,61	6906615,40
		НР - 72%; СП - 8%				12,81	75,76	259791,59	1536417,59		511601,14	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	С341-020102-1026 4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 26 км**	т		50965,75	549,00	–	27980196,75	–		–	30218612,49
		СП - 8%				–	–	–	–		2238415,74	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	м3 грунта		29123,37	26,50	22,08	771899,82	642949,23	3080,09	294747,50	1151979,11
		НР - 72%; СП - 8%				4,32	9,73	125870,51	283501,02		85331,79	
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					33853840,22	5482756,39	5224,99	1588018,11	38277207,00
								385662,10	1819918,61	–	2835348,67	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					33853840,22				

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				5224,99				
		Всего заработная плата	Тенге					2205580,71			
		Транспортные расходы	Тенге				27980196,75				
		Накладные расходы	Тенге				1588018,11				
		Сметная прибыль	Тенге				2835348,67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38277207,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1026,77
		Сметная заработная плата	Тенге					2205580,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38277207,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1026,77
		Сметная заработная плата	Тенге					2205580,71			
		РАЗДЕЛ 2. СЪЕЗДЫ									
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	2578,26	41,01 --	41,01 18,08	105743,64 --	105743,64 46622,50	--	33568,20 11144,95	150456,79
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	2578,26	129,85 --	129,85 57,25	334777,21 --	334777,21 147603,70	--	106274,66 35284,15	476336,02
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	2578,26	251,55 12,81	238,64 75,76	648574,13 33026,77	615274,68 195321,59	272,68	164410,82 65038,80	878023,74
7	С341-020102-1026 4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 26 км** *СП - 8%*	т	4511,95	549,00 --	-- --	2477060,55 --	-- --		-- 198164,84	2675225,39
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов	м3 грунта	3033,4	26,50 4,32	22,08 9,73	80398,69 13110,28	66967,60 29528,59	320,81	30699,99 8887,89	119986,58

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	**Тенге**									**44 381 143,59**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**887 622,87**
		ИТОГО	**Тенге**									**45 268 766,46**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**									**47 539 891,42**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**5 704 786,97**
		Итого с НДС	**Тенге**									**53 244 678,39**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**									**47 920 210,55**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Дополнительное соглашение №65/1 от 2021-07-21 к договору о государственных закупках работ № 65 от 2021-03-01

Акт выполненных работ № 2
за **НОЯБРЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8862,62**		**3260,94**	**1295,04**	**28900498,74**	**11477484,72**	**15664769,48**	**5100882,07**	**36721491,28**
		НР - 108%; СП - 8%				**198,39**	**334,53**	**1758244,55**	**2964794,41**		**2720110,46**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
2	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**50526,02**		**350,66**	**302,63**	**17717340,64**	**15290780,53**	**46989,20**	**8043565,18**	**27821778,29**
		НР - 108%; СП - 8%				**47,10**	**100,31**	**2379570,91**	**5068174,62**		**2060872,47**	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня										
3	**Калькуляция №1 К=1,401**	**ЩПС согласно калькуляции №1**	**м3**	**13217,74**		**4251,00**	**–**	**56188612,74**	**–**	**56188612,74**	**–**	**60683701,76**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**4495089,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**102806452,12**	**26768265,25**	**71900371,41**	**13144447,25**	**125226971,32**
								4137815,46	**8032969,00**	**–**	**9276071,95**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**102806452,12**				
		Материалы	Тенге					**15711758,67**				
		Всего заработная плата	Тенге						**12170784,49**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**56188612,74**				
		Накладные расходы	Тенге					**13144447,25**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9276071,95**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**125226971,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7188,85**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12170784,49**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**125226971,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7188,85**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12170784,49**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА СЪЕЗДАХ									
4	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	9,46	48540,00	--	459188,40	--	459188,40	--	495923,47
		СП - 8%			--	--	--	--		36735,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				459188,40	--	459188,40	--	495923,47
							--	--	--	36735,07	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				459188,40				
		Местные материалы	Тенге				459188,40				
		Сметная прибыль	Тенге				36735,07				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				495923,47				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				495923,47				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								125722703,89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4137815,46				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26768265,25			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8032969,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72359559,81		
		- Накладные расходы	Тенге							13144447,25	
		- Сметная прибыль	Тенге							9312807,00	
		ИТОГО :	Тенге								125 722 703,89
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								1 634 395,15
		ИТОГО	Тенге								127 357 099,04
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44%	Тенге								1 833 942,23
		ИТОГО	Тенге								129 191 041,27
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 583 820,83
		ИТОГО	Тенге								131 774 862,09
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	Тенге								138 385 980,57
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								16 606 317,67
		Итого с НДС	Тенге								154 992 298,24
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге								139 493 068,41

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Дополнительное соглашение №65/1 от 2021-07-21 к договору о государственных закупках работ № 65 от 2021-03-01

Акт выполненных работ № 3
за **НОЯБРЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		223,48	249,43	234,46	55741,93	52396,28	–	13090,39	74338,91
		НР - 72%; СП - 8%				14,97	66,38	3345,65	14835,44		5506,59	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную**	м3 грунта		22,37	2777,64	–	62135,73	–	–	44737,72	115423,33
		НР - 72%; СП - 8%				2777,64	–	62135,73	–		8549,88	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта		44,71	1207,22	–	53974,99	–	–	38861,99	100263,93
		НР - 72%; СП - 8%				1207,22	–	53974,99	–		7426,96	
4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		201,14	251,55	238,64	50597,77	47999,95	21,27	12826,32	68498,02
		НР - 72%; СП - 8%				12,81	75,76	2576,55	15237,79		5073,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,008046	2644,00				21,27		
5	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	т		351,99	46,00	–	16191,54	–		–	17486,86
		СП - 8%				–	–	–	–		1295,32	
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	м3 основания		46,55	2388,77	1270,95	111197,36	59162,51	216,46	72781,02	198696,65
		НР - 93%; СП - 8%				1113,18	568,01	51818,39	26440,77		14718,27	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	56,79		1447,00	--	82175,13	--	82175,13	--	88749,14
		СП - 8%				--	--	--	--		6574,01	
8	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	829,96		4278,46	169,74	3550947,73	140873,31	2536978,08	777364,49	4674577,20
		НР - 84%; СП - 8%				1051,97	63,06	873096,34	52337,58		346264,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	144678 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	3,73482	145409,00				543076,44		
8.2	146099 С	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	1,327936	194392,00				258140,13		
8.3	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,655668	471677,00				309263,70		
8.4	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	829,96	1289,00				1069818,44		
9	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.Устройство в откосах насыпи	м лотка	620,79		4672,01	2320,65	2900336,31	1440638,73	4095,26	2240988,48	5552630,77
		НР - 108%; СП - 8%				2344,76	997,74	1455602,32	619387,01		411305,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,285563	14341,00				4095,26		
10	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	51,82		71825,00	--	3721971,50	--	3721971,50	--	4019729,22
		СП - 8%				--	--	--	--		297757,72	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков из бетона/Подготовка бетонная.Устройство	м3	8,27		19228,55	1317,30	159020,12	10894,07	133592,11	15761,51	188764,16
		НР - 91%; СП - 8%				1757,43	336,93	14533,95	2786,39		13982,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,4354	14138,00				119259,69		
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов монолитным бетоном/Подготовка бетонная.Устройство	м3	751,69		18698,15	1317,30	14055213,82	990201,18	11743970,08	1432620,19	16726860,74
		НР - 91%; СП - 8%				1757,43	336,93	1321042,56	253265,35		1239026,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	766,7238	13618,00				10441244,71		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24819503,93	2742166,00	18223019,90	4649032,12	31826018,93
								3838126,46	984290,34	--	2357482,88	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24819503,93				
	Материалы		Тенге					14418873,27				
	Всего заработная плата		Тенге						4822416,80			
	Местные материалы		Тенге					3804146,63				
	Транспортные расходы		Тенге					16191,54				
		Накладные расходы	Тенге					4649032,12				
		Сметная прибыль	Тенге					2357482,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					31826018,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3507,14
		Сметная заработная плата	Тенге						4822416,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31826018,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3507,14

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						4822416,80			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5м										
13	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	675,46		249,43	234,46	168477,93	158365,82	--	39565,21	224686,59
		НР - 72%; СП - 8%				14,97	66,38	10112,11	44839,57		16643,45	
14	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты.Устройство	м3 подушки	147,21		3130,80	290,77	460884,63	42804,04	--	369709,83	897042,01
		НР - 84%; СП - 8%				2840,03	149,79	418080,60	22050,15		66447,56	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	179,6		1447,00	--	259881,20	--	259881,20	--	280671,70
		СП - 8%				--	--	--	--		20790,50	
16	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	107,92		24497,90	4193,03	2643813,17	452512,02	1704245,51	513753,46	3410172,00
		НР - 84%; СП - 8%				4513,12	1154,15	487055,64	124555,62		252605,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	1,230288	69604,00				85632,97		
16.2	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	1,478504	50444,00				74581,66		
16.3	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	5,093824	10612,00				54055,66		
16.4	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	1,046824	44582,00				46669,51		
16.5	279158 С	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	110,0784	12342,00				1358587,61		
16.6	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	110,0784	326,00				35885,56		
17	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	79		52886,74	24427,94	4178052,37	1929807,54	655208,26	1823223,88	6481378,35
		НР - 84%; СП - 8%				20165,02	7309,72	1593036,58	577468,04		480102,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	13,43	10794,00				144963,42		
17.2	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	3,95	35772,00				141299,40		
17.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	790	223,00				176170,00		
17.4	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	302,57	575,00				173977,75		
18	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	79		24747,00	--	1955013,00	--	1955013,00	--	2111414,00
		СП - 8%				--	--	--	--		156401,04	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка смотровых блоков	м3 железобетона звеньев	34,43		52886,74	24427,94	1820890,42	841054,09	285554,69	794602,51	2824732,36
		НР - 84%; СП - 8%				20165,02	7309,72	694281,64	251673,73		209239,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	5,8531	10794,00				63178,36		
19.2	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	1,7215	35772,00				61581,50		
19.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	344,3	223,00				76778,90		
19.4	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	131,8669	575,00				75823,47		
20	С121-040801-0502 2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250,размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	шт.	79		19775,00	--	1562225,00	--	1562225,00	--	1687203,00
		СП - 8%				--	--	--	--		124978,00	
21	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	79		2424,12	242,63	191505,24	19167,53	8099,08	172770,43	393417,72
		НР - 99%; СП - 8%				2078,97	130,09	164238,63	10276,95		29142,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,632	12815,00				8099,08		
22	С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог,тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	34		30841,00	--	1048594,00	--	1048594,00	--	1132481,52
		СП - 8%				--	--	--	--		83887,52	
23	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2		42366,00	--	84732,00	--	84732,00	--	91510,56
		СП - 8%				--	--	--	--		6778,56	
24	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	26		1207,22	--	31387,82	--	--	22599,23	58306,02
		НР - 72%; СП - 8%				1207,22	--	31387,82	--		4318,96	
25	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	151,31		4278,46	169,74	647373,25	25682,61	462516,45	141721,31	852222,13
		НР - 84%; СП - 8%				1051,97	63,06	159174,19	9541,66		63127,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	144678 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,680895	145409,00				99008,26		
25.2	146099 С	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,242096	194392,00				47061,53		
25.3	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,119535	471677,00				56381,86		
25.4	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	151,31	1289,00				195038,59		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство**	м2 изолируемой поверхности	572,83		5201,41	252,79	2979525,00	144804,12	1896555,64	833154,02	4117693,32
		НР - 84%; СП - 8%				1637,77	93,72	938165,22	53684,80		305014,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	144678 С	**Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35**	т	0,0068	3,895244	145409,00				566403,53		
26.2	147049 С	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,234	134,04222	6932,00				929180,67		
26.3	147090 С	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	0,77	441,0791	575,00				253620,48		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18032355,01	3614197,77	9922624,82	4711099,87	24562931,28
								4495532,42	1094090,52	--	1819476,39	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16983761,01				
	Материалы		Тенге					5012179,62				
	Всего заработная плата		Тенге						5589622,95			
	Местные материалы		Тенге					3861851,20				
		Накладные расходы	Тенге					4711099,87				
		Сметная прибыль	Тенге					1735588,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23430449,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3615,14
		Сметная заработная плата	Тенге						5589622,95			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1048594,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1048594,00				
		Сметная прибыль	Тенге					83887,52				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1132481,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					24562931,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3615,14
		Сметная заработная плата	Тенге						5589622,95			
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ										
27	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2080,19		2004,02	39,18	4168737,29	81508,63	1869776,08	2432908,52	7129777,47
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	2217452,59	35240,49		528131,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,059	122,73121	13618,00				1671353,62		
28	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	89,44817		48540,00	--	4341814,17	--	4341814,17	--	4689159,31
		СП - 8%				--	--	--	--		347345,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8510551,46	81508,63	6211590,25	2432908,52	11818936,78
								2217452,59	35240,49	--	875476,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8510551,46				
	Материалы		Тенге					1869776,08				
	Всего заработная плата		Тенге						2252693,07			
	Местные материалы		Тенге					4341814,17				
		Накладные расходы	Тенге					2432908,52				
		Сметная прибыль	Тенге					875476,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11818936,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1685,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2252693,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11818936,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1685,32
		Сметная заработная плата	Тенге					2252693,07			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**68208574,70**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10551111,47				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6437872,42			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2113621,35			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34357234,97		
		- Перевозка грузов	Тенге				16191,54				
		- Накладные расходы	Тенге							11793040,51	
		- Сметная прибыль	Тенге							5052436,07	
		ИТОГО :	**Тенге**								**68 208 574,70**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**								**886 711,47**
		ИТОГО	**Тенге**								**69 095 286,17**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44%	**Тенге**								**994 971,12**
		ИТОГО	**Тенге**								**70 090 258,29**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**1 401 805,17**
		ИТОГО	**Тенге**								**71 492 063,46**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**								**75 078 805,98**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**9 009 456,72**
		Итого с НДС	**Тенге**								**84 088 262,70**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**								**75 679 436,43**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Дополнительное соглашение №65/1 от 2021-07-21 к договору о государственных закупках работ № 65 от 2021-03-01

Акт выполненных работ № 4
за **НОЯБРЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-0,4 кВ										
1	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**		**0,017**	**204813,60**	**–**	**3481,83**	**–**	**28,83**	**2624,28**	**6594,60**
		НР - 76%; СП - 8%				**203117,60**	**–**	**3453,00**	**–**		**488,49**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке										
2	**С123-010405-0603 2301-0405-0603 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)**	**м**		**17,17**	**3181,00**	**–**	**54617,77**	**–**	**54617,77**	**–**	**58987,19**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**4369,42**	
3	**Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**		**800,17**	**537,78**	**268,66**	**430316,34**	**214975,24**	**36896,79**	**187770,08**	**667533,34**
		НР - 72%; СП - 8%				**223,01**	**102,91**	**178444,31**	**82347,47**		**49446,91**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**488415,95**	**214975,24**	**91543,39**	**190394,36**	**733115,13**
							181897,31	**82347,47**	**--**	**54304,82**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**430316,34**				
	Материалы		Тенге				**36896,79**				
	Всего заработная плата		Тенге					**260791,78**			
		Накладные расходы	Тенге				**187770,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49446,91**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**667533,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**260791,78**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3481,83**				
	Материалы		Тенге				**28,83**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3453,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**2624,28**				
		Сметная прибыль	Тенге				**488,49**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6594,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3453,00**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**54617,77**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**54617,77**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4369,42**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**58987,19**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**733115,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164,19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**264244,78**			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4 кВ									
4	**Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**1330**	**1262,81**	**770,39**	**1679542,86**	**1024614,50**	**160593,96**	**639704,59**	**2504787,25**
		НР - 72%; СП - 8%			**371,68**	**296,35**	**494334,40**	**394144,20**		**185539,80**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка									
5	**С123-060144-0512 2306-0144-0512 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5+1х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,33**	**230134,00**	**--**	**306078,22**	**--**	**306078,22**	**--**	**336564,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24486,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**10,22**	**142665,80**	**30168,50**	**1458044,46**	**308322,05**	**544850,68**	**596910,89**	**2219351,78**
		НР - 80%; СП - 8%			**59185,10**	**13822,59**	**604871,73**	**141266,89**		**164396,43**	
		Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек									
7	**С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**9,18**	**310419,00**	**--**	**2849646,42**	**--**	**2849646,42**	**--**	**3077618,13**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**227971,71**	
8	**С123-061201-0917 2306-1201-0917 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**1,03938**	**479140,00**	**--**	**498008,53**	**--**	**498008,53**	**--**	**537849,22**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39840,68**	
9	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**340**	**6549,91**	**3220,51**	**2226969,70**	**1094972,00**	**5788,63**	**1310409,91**	**3820370,00**
		НР - 80%; СП - 8%			**3312,38**	**1505,30**	**1126209,00**	**511803,36**		**282990,37**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения									
10	**С123-070103-1020 2307-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**340**	**199598,00**	**--**	**67863320,00**	**--**	**67863320,00**	**--**	**73291385,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5429065,60**	
11	**Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**4**	**30178,96**	**4335,51**	**120715,84**	**17342,05**	**72480,19**	**27573,23**	**160152,19**
		НР - 72%; СП - 8%			**7723,40**	**1850,64**	**30893,60**	**7402,55**		**11863,13**	
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление									
12	**Прайс-лист**	**Шкаф ШУНО ПР11-3116**	**шт**	**4**	**1730357,14**	**--**	**6921428,57**	**--**	**6921428,57**	**--**	**7475142,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**553714,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,5	1350,00	--	6075,00	--	6075,00	--	6561,00
		СП - 8%			--	--	--	--		486,00	
14	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4	4240,53	2172,76	16962,11	8691,03	--	14071,28	33516,06
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)			2067,77	913,43	8271,08	3653,74		2482,67	
15	С121-040401-0112 2104-0401-0112 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф3-2, размерами 1800 мм х 1800 мм х 2700 мм из тяжелого бетона класса В30**	шт.	4	136612,00	--	546448,00	--	546448,00	--	590163,84
		СП - 8%			--	--	--	--		43715,84	
16	С124-040207-2808 2404-0207-2808 РСНБ РК 2015	**Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	196	115,00	--	22540,00	--	22540,00	--	24343,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1803,20	
17	С124-040207-4948 2404-0207-4948 РСНБ РК 2015	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	300	2051,00	--	615300,00	--	615300,00	--	664524,00
		СП - 8%			--	--	--	--		49224,00	
18	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	600	48,00	--	28800,00	--	28800,00	--	31104,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2304,00	
19	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	10	484,00	--	4840,00	--	4840,00	--	5227,20
		СП - 8%			--	--	--	--		387,20	
20	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	1691,00	--	3382,00	--	3382,00	--	3652,56
		СП - 8%			--	--	--	--		270,56	
21	С124-040207-2604 2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	600	81,00	--	48600,00	--	48600,00	--	52488,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3888,00	
22	С124-040207-3156 2404-0207-3156 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4Х-150D ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	2853,00	--	11412,00	--	11412,00	--	12324,96
		СП - 8%			--	--	--	--		912,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С124-040203-0407 2404-0203-0407 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные прессуемые НАС 400-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	153	9085,00	--	1390005,00	--	1390005,00	--	1501205,40
		СП - 8%			--	--	--	--		111200,40	
24	С124-040202-0832 2404-0202-0832 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие RSC 25-120 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	433	1903,00	--	823999,00	--	823999,00	--	889918,92
		СП - 8%			--	--	--	--		65919,92	
25	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	532	753,00	--	400596,00	--	400596,00	--	432643,68
		СП - 8%			--	--	--	--		32047,68	
26	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	532	1027,00	--	546364,00	--	546364,00	--	590073,12
		СП - 8%			--	--	--	--		43709,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				88389077,71	2453941,66	83670556,22	2588669,90	98255967,42
							2264579,83	1058270,73	--	7278219,81	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				73317311,87				
		Материалы	Тенге				233074,16				
		Всего заработная плата	Тенге					926774,75			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				71517053,17				
		Накладные расходы	Тенге				667277,82				
		Сметная прибыль	Тенге				5918767,18				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				79903356,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556,12
		Сметная заработная плата	Тенге					926774,75			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15065690,84				
		Материалы	Тенге				550639,31				
		Всего заработная плата	Тенге					2396075,82			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10817266,57				
		Местные материалы	Тенге				546448,00				
		Накладные расходы	Тенге				1921392,09				
		Сметная прибыль	Тенге				1358966,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18346049,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1597,40
		Сметная заработная плата	Тенге					2396075,82			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6075,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6075,00				
		Сметная прибыль	Тенге				486,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6561,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98255967,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1153,52
		Сметная заработная плата	Тенге					3322850,57			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								98988944,87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2446477,14				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2668916,91			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1140618,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83762099,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2779064,26	
		- Сметная прибыль	Тенге							7332524,63	
		ИТОГО :	**Тенге**								**98 988 941,87**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**								**1 286 856,28**
		ИТОГО	**Тенге**								**100 275 801,15**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44%	**Тенге**								**1 443 971,54**
		ИТОГО	**Тенге**								**101 719 772,69**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**2 034 395,45**
		ИТОГО	**Тенге**								**103 754 168,14**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**								**108 959 494,01**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**13 075 139,28**
		Итого с НДС	**Тенге**								**122 034 633,29**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**								**109 831 169,96**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"