Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Форма № кс-3

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АПРЕЛЬ** месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	01.03.2021	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы	50 424 276,73	45 021 675,65							5 402 601,08	50 424 276,73
Всего:	**50 424 276,73**	**45 021 675,65**							**5 402 601,08**	**50 424 276,73**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Договор о государственных закупках работ № 65 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ № 1
за **АПРЕЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**12079,89**		**251,55**	**238,64**	**3038756,41**	**2882738,93**	**1277,57**	**770312,00**	**4111793,88**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,81**	**75,76**	**154739,91**	**915137,86**		**304725,47**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	**С341-020102-1026 4102-0102-1026 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 26 км**	**т**	**16048,08**		**549,00**	**--**	**8810395,92**	**--**		**--**	**9515227,59**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**704831,67**	
3	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9170,33**		**26,50**	**22,08**	**243054,84**	**202451,04**	**969,85**	**92809,72**	**361733,73**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,32**	**9,73**	**39633,95**	**89268,44**		**26869,17**	
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке										
4	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**12800,68**		**84,85**	**84,85**	**1086090,17**	**1086090,17**	**--**	**337382,59**	**1537350,58**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**36,61**	**--**	**468586,93**		**113877,82**	

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1045,21
		Сметная заработная плата	Тенге					2333954,53				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18740891,79					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1045,21
		Сметная заработная плата	Тенге					2333954,53				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									18740891,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				247866,68					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5695947,16				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2086087,84				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19576,57			
		- Перевозка грузов	Тенге				9708839,91					
		- Накладные расходы	Тенге							1680447,26		
		- Сметная прибыль	Тенге							1388214,21		
		ИТОГО :	**Тенге**									**18 740 891,79**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**									**243 631,59**
		ИТОГО	**Тенге**									**18 984 523,38**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,44%	**Тенге**									**273 377,14**
		ИТОГО	**Тенге**									**19 257 900,52**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**385 158,01**
		ИТОГО	**Тенге**									**19 643 058,53**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**									**20 628 546,85**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**2 475 425,62**
		Итого с НДС	**Тенге**									**23 103 972,47**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**									**20 793 575,22**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Договор о государственных закупках работ № 65 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ № 2
за **АПРЕЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4979,695**		**3260,94**	**1295,04**	**16238501,60**	**6448925,18**	**8801660,71**	**2866064,09**	**20632930,95**
		НР - 108%; СП - 8%				**198,39**	**334,53**	**987915,72**	**1665847,33**		**1528365,26**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1656	824,64	1198,00		987915,72				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1645	818,91							
1.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	88,763063		10745,00		953759,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	88,763063		2309,00		204953,91			
1.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	272,588504		4829,00		1316329,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	272,588504		1616,00		440503,02			
1.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	405,446767		9538,00		3867151,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	405,446767		2309,00		936176,59			
1.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	52,112508		5981,00		311684,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	52,112508		1616,00		84213,81			
1.7	**100414 С**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**6075,2279**	**1447,00**				**8790854,77**		
1.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**348,57865**	**31,00**				**10805,94**		
2	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3233,6**		**350,66**	**302,63**	**1133886,91**	**978590,20**	**3007,25**	**514777,78**	**1780557,86**
		НР - 108%; СП - 8%				**47,10**	**100,31**	**152289,46**	**324356,63**		**131893,18**	

		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,038	122,72	1241,00		152289,46				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0464	150,16							
2.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000414	1,33871		10745,00		14384,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000414	1,33871		2309,00		3091,08			
2.4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002703	8,738804		5237,00		45765,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002703	8,738804		2309,00		20177,90			
2.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01219	39,417584		5387,00		212342,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01219	39,417584		1932,00		76154,77			
2.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,027485	88,875496		7120,00		632793,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027485	88,875496		2309,00		205213,52			
2.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00299	9,668464		5981,00		57827,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	9,668464		1616,00		15624,24			
2.8	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000655	2,119625		7302,00		15477,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000655	2,119625		1932,00		4095,12			
2.9	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**97,008**	**31,00**				**3007,25**		
3	**Калькуляция №1 К=1,401**	**ЩПС согласно калькуляции №1**	**м3**		**934,889597**	**4251,00**	--	**3974215,68**	--	**3974215,68**	--	**4292152,93**
		СП - 8%				--	--	--	--		**317937,25**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**21346604,19**	**7427515,38**	**12778883,64**	**3380841,87**	**26705641,75**
								1140205,18	**1990204,00**	--	**1978195,69**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**21346604,19**				
		Материалы	Тенге					**8804668,00**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3130409,14**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**3974215,68**				
		Накладные расходы	Тенге					**3380841,87**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1978195,69**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**26705641,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1916,42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3130409,14**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**26705641,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1916,42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3130409,14**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**26705641,75**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1140205,18**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**7427515,38**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1990204,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**12778883,64**		
		- Накладные расходы	Тенге								**3380841,87**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1978195,69**	
		ИТОГО :	**Тенге**									**26 705 641,75**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**									**347 173,34**
		ИТОГО	**Тенге**									**27 052 815,09**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,44%	**Тенге**									**389 560,54**
		ИТОГО	**Тенге**									**27 442 375,63**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**548 847,51**

		ИТОГО	**Тенге**									**27 991 223,14**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**									**29 395 537,21**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**3 527 464,47**
		Итого с НДС	**Тенге**									**32 923 001,67**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**									**29 630 701,51**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"