Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	01.03.2021	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы	265 621 155,50	124 598 503,54							14 951 820,42	139 550 323,96
Всего:	**265 621 155,50**	**124 598 503,54**							**14 951 820,42**	**139 550 321,96**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Договор о государственных закупках работ № 65 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ № 1
за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-30**	**Восстановление оси трассы для строительства а/д дорог**	**км**	**5,752**		**26288,00**	**--**	**151208,58**	**--**	**--**	**--**	**151208,58**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-30**	**Закрепление оси трассы для строительства а/д дорог**	**км**	**5,752**		**15922,00**	**--**	**91583,34**	**--**	**--**	**--**	**91583,34**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**242791,92**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					**242791,92**				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**									**254 972,74**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**30 596,73**
		Итого с НДС	**Тенге**									**285 569,47**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**									**257 012,52**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Договор о государственных закупках работ № 65 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ № 2

за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные виды работ. Улица Кокбори участок 1										
1	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожнымифрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	225		111,12	107,13	25002,64	24103,86	5,37	4225,54	31566,43
2	С341-020102-1026 4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 26 км**	т	32,4		549,00	--	17787,60	--		--	19210,61
		СП - 8%				--	--	--	--		1423,01	
3	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные.Разборка**	м3	1,2		45678,25	20891,28	54813,90	25069,54	2429,30	33491,14	95369,44
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	т	2,16		105,00	--	226,80	--		--	244,94
		СП - 8%				--	--	--	--		18,14	
5	С341-020102-1026 4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 26 км**	т	2,16		549,00	--	1185,84	--		--	1280,71
		СП - 8%				--	--	--	--		94,87	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**147672,13**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**28208,47**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**49173,39**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**15574,47**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2434,67**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**19200,24**				
		- Накладные расходы	Тенге								**37716,68**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**10938,68**	
		ИТОГО :	**Тенге**									**147 672,13**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**									**1 919,74**
		ИТОГО	**Тенге**									**149 591,87**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,44%	**Тенге**									**2 154,12**
		ИТОГО	**Тенге**									**151 745,99**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**3 034,92**
		ИТОГО	**Тенге**									**154 780,91**

		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050	Тенге									162 546,24
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									19 505,55
		Итого с НДС	Тенге									182 051,79
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге									**163 846,61**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Договор о государственных закупках работ № 65 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ № 4

за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные виды работ. Улица Альмерек										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	**м3 конструкции**	**102**		**3845,03**	**1554,52**	**392193,37**	**158561,10**	**--**	**333071,54**	**783286,11**
		НР - 108%; СП - 8%				**2290,51**	**733,01**	**233632,27**	**74767,30**		**58021,19**	
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный.Погрузка**	**т**	**183,6**		**105,00**	**--**	**19278,00**	**--**		**--**	**20820,24**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1542,24**	
3	**С341-020102-1026 4102-0102-1026 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 26 км**	**т**	**183,6**		**549,00**	**--**	**100796,40**	**--**		**--**	**108860,11**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8063,71**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**912966,46**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**233632,27**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**158561,10**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**74767,30**			
		- Перевозка грузов	Тенге					**120074,40**				
		- Накладные расходы	Тенге								**333071,54**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**67627,15**	
		ИТОГО :	**Тенге**									**912 966,46**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**									**11 868,56**
		ИТОГО	**Тенге**									**924 835,02**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,44%	**Тенге**									**13 317,62**
		ИТОГО	**Тенге**									**938 152,65**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**18 763,05**
		ИТОГО	**Тенге**									**956 915,70**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**									**1 004 923,97**

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**120 590,88**
		Итого с НДС	**Тенге**									**1 125 514,85**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**									**1 012 963,36**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Договор о государственных закупках работ № 65 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ № 5
за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**640**		**41,01**	**41,01**	**26248,68**	**26248,68**	**--**	**8332,62**	**37347,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,08**	**--**	**11573,08**		**2766,50**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
2	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**640**		**129,85**	**129,85**	**83101,55**	**83101,55**	**--**	**26380,50**	**118240,62**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**57,25**	**--**	**36639,58**		**8758,56**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
3	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**640**		**251,55**	**238,64**	**160995,18**	**152729,28**	**67,69**	**40811,60**	**217951,33**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,81**	**75,76**	**8198,22**	**48484,57**		**16144,54**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
4	**С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1120**		**46,00**	**--**	**51520,00**	**--**		**--**	**55641,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4121,60	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3444	251,55	238,64	866355,33	821874,44	364,24	219617,44	1172850,59
		НР - 72%; СП - 8%			12,81	75,76	44116,65	260907,57		86877,82	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
6	С341-020102-1026 4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 26 км**	т	6027	549,00	--	3308823,00	--		--	3573528,84
		СП - 8%			--	--	--	--		264705,84	
7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	м3 грунта	3444	26,50	22,08	91281,43	76032,31	364,24	34855,53	136227,92
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	9,73	14884,89	33525,57		10090,96	
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	903,89	41,01	41,01	37071,75	37071,75	--	11768,39	52747,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,08	--	16344,98		3907,21	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
9	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	903,89	129,85	129,85	117366,66	117366,66	--	37257,92	166994,55
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,25	--	51747,11		12369,97	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	903,89	84,85	84,85	76691,71	76691,71	--	23823,48	108556,41
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,61	--	33088,17		8041,22	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**903,89**	**40,59**	**40,59**	**36693,41**	**36693,41**	**--**	**9037,18**	**49389,04**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,89**	**--**	**12551,64**		**3658,45**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
12	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**903,89**	**100,30**	**83,91**	**90660,02**	**75848,51**	**2802,06**	**23402,07**	**123187,06**
		НР - 72%; СП - 8%			**13,29**	**22,67**	**12009,45**	**20493,43**		**9124,97**	
		Состав работ: 1. Полив водой									
13	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4625,98**	**84,85**	**84,85**	**392497,23**	**392497,23**	**--**	**121925,17**	**555576,19**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**36,61**	**--**	**169340,52**		**41153,79**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
14	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4625,98**	**40,59**	**40,59**	**187791,66**	**187791,66**	**--**	**46251,01**	**252766,08**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,89**	**--**	**64237,51**		**18723,41**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
15	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**4625,98**	**100,30**	**83,91**	**463985,05**	**388181,85**	**14340,54**	**119768,48**	**630453,81**
		НР - 72%; СП - 8%			**13,29**	**22,67**	**61462,67**	**104882,44**		**46700,28**	
		Состав работ: 1. Полив водой									
16	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**8011,6**	**8,37**	**8,37**	**67051,65**	**67051,65**	**--**	**15163,82**	**88792,71**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,63**	**--**	**21060,87**		**6577,24**	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6058134,33**	**2539180,70**	**17938,76**	**738395,21**	**7340251,90**
							140671,87	**884877,04**	**--**	**543722,36**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6058134,33**				
	Материалы		Тенге				**17938,76**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1025548,90**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Транспортные расходы			Тенге				**3360343,00**					
		Накладные расходы	Тенге				**738395,21**					
		Сметная прибыль	Тенге				**543722,36**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**7340251,90**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**497,29**

		Сметная заработная плата	Тенге					1050226,29			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7340250,45**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				107641,99				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2562148,09			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					942584,30			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10232,19		
		- Перевозка грузов	Тенге				3360343,00				
		- Накладные расходы	Тенге							756162,93	
		- Сметная прибыль	Тенге							543722,26	
		ИТОГО :	**Тенге**								**7 340 250,45**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**								**95 423,26**
		ИТОГО	**Тенге**								**7 435 673,71**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,44%	**Тенге**								**107 073,70**
		ИТОГО	**Тенге**								**7 542 747,41**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**150 854,95**
		ИТОГО	**Тенге**								**7 693 602,36**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**								**8 079 588,85**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**969 550,66**
		Итого с НДС	**Тенге**								**9 049 139,51**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**								**8 144 225,56**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Договор о государственных закупках работ № 65 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ № 6

за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**884,71**		**3260,94**	**1295,04**	**2884988,89**	**1145738,56**	**1563733,77**	**509194,95**	**3665718,55**
		НР - 108%; СП - 8%				**198,39**	**334,53**	**175516,56**	**295960,25**		**271534,71**	
2	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**13998,8**		**350,66**	**302,63**	**4908787,75**	**4236482,08**	**13018,88**	**2228559,86**	**7708335,43**
		НР - 108%; СП - 8%				**47,10**	**100,31**	**659286,78**	**1404194,57**		**570987,81**	
3	**Калькуляция №1 К=1,401**	**ЩПС согласно калькуляции №1**	**м3**	**4047,05308**		**4251,00**	**--**	**17204022,64**	**--**	**17204022,64**	**--**	**18580344,45**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1376321,81**	
4	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см/4+2=6см/. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**25379**		**125,67**	**58,94**	**3189486,00**	**1495842,52**	**2517,60**	**2166345,81**	**5784298,40**
		НР - 108%; СП - 8%				**66,63**	**12,40**	**1691125,92**	**314749,83**		**428466,55**	
5	**С121-020501-0501 2102-0501-0501 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**2408,4671**		**12100,00**	**--**	**29142451,91**	**--**	**29142451,91**	**--**	**31473848,06**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2331396,15**	
6	**С121-130104-1001 2113-0104-1001 РСНБ РК 2015**	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	**т**	**22,8411**		**115972,00**	**--**	**2648928,00**	**--**	**2648928,00**	**--**	**2860842,29**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**211914,24**	

7	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201**	**м2 покрытия**	**25379**	**8,83**	**8,30**	**224119,31**	**210617,94**	**--**	**48090,53**	**293986,63**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,53**	**1,22**	**13501,37**	**31026,89**		**21776,79**	
8	С121-020501-0501 2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**1197,8888**	**12100,00**	**--**	**14494454,48**	**--**	**14494454,48**	**--**	**15654010,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1159556,36**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**74697239,08**	**7088681,11**	**65069127,34**	**4952191,15**	**86021384,65**
							2539430,64	**2045931,54**	**--**	**6371954,42**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**74697239,08**				
		Материалы	Тенге				**1579270,25**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4585362,18**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**19852950,69**				
		Местные материалы	Тенге				**43636906,39**				
		Накладные расходы	Тенге				**4952191,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6371954,42**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**86021384,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2749,03**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4585362,18**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**86021384,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2749,03**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4585362,18**			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА СЪЕЗДАХ									
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**177**	**1947,63**	**39,18**	**344730,79**	**6935,44**	**149115,90**	**207012,25**	**595882,48**
		НР - 108%; СП - 8%			**1065,99**	**16,94**	**188679,45**	**2998,56**		**44139,44**	
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,832**	**48540,00**	**--**	**137465,28**	**--**	**137465,28**	**--**	**148462,50**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10997,22**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**482196,07**	**6935,44**	**286581,18**	**207012,25**	**744344,98**
							188679,45	**2998,56**	**--**	**55136,67**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**482196,07**				
		Материалы	Тенге				**149115,90**				
		Всего заработная плата	Тенге					**191678,01**			
		Местные материалы	Тенге				**137465,28**				
		Накладные расходы	Тенге				**207012,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55136,67**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**744344,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**191678,01**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**744344,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**191678,01**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**86765729,63**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2728110,09**				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7095616,54			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2048930,10			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							65355708,51		
		- Накладные расходы	Тенге								5159203,40	
		- Сметная прибыль	Тенге								6427091,08	
		ИТОГО :	**Тенге**									**86 765 729,63**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**									**1 127 954,49**
		ИТОГО	**Тенге**									**87 893 684,12**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,44%	**Тенге**									**1 265 669,05**
		ИТОГО	**Тенге**									**89 159 353,17**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**1 783 187,06**
		ИТОГО	**Тенге**									**90 942 540,23**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**									**95 505 109,28**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**11 460 613,11**
		Итого с НДС	**Тенге**									**106 965 722,40**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**									**96 269 150,16**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Договор о государственных закупках работ № 65 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ № 7

за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3										
1	E11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**165,7273**		**249,43**	**234,46**	**41336,86**	**38855,80**	**--**	**9707,51**	**55127,91**
		НР - 72%; СП - 8%				**14,97**	**66,38**	**2481,05**	**11001,60**		**4083,55**	
2	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную**	**м3 грунта**	**16,56**		**2777,64**	**--**	**45997,66**	**--**	**--**	**33118,31**	**85445,25**
		НР - 72%; СП - 8%				**2777,64**	**--**	**45997,66**	**--**		**6329,28**	
3	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**33,138**		**1207,22**	**--**	**40004,99**	**--**	**--**	**28803,59**	**74313,27**
		НР - 72%; СП - 8%				**1207,22**	**--**	**40004,99**	**--**		**5504,69**	
4	E11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**149,1149**		**251,55**	**238,64**	**37510,59**	**35584,71**	**15,77**	**9508,78**	**50780,92**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,81**	**75,76**	**1910,12**	**11296,52**		**3761,55**	
5	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**260,951075**		**46,00**	**--**	**12003,75**	**--**		**--**	**12964,05**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**960,30**	

6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	34,5332	2388,77	1270,95	82491,96	43889,82	160,58	53992,73	147403,46
		НР - 93%; СП - 8%			1113,18	568,01	38441,56	19615,13		10918,77	
7	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,130504	1447,00	--	60962,84	--	60962,84	--	65839,87
		СП - 8%			--	--	--	--		4877,03	
8	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	625,17	4278,46	169,74	2674762,63	106113,26	1910986,78	585552,27	3521140,09
		НР - 84%; СП - 8%			1051,97	63,06	657662,59	39423,45		260825,19	
9	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.Устройство в откосах насыпи	м лотка	460,29	4672,01	2320,65	2150478,91	1068173,78	3036,47	1661599,88	4117045,08
		НР - 108%; СП - 8%			2344,76	997,74	1079268,66	459249,74		304966,30	
10	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	38,93	71825,00	--	2796147,25	--	2796147,25	--	3019839,00
		СП - 8%			--	--	--	--		223691,78	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков из бетона/Подготовка бетонная.Устройство	м3	5,7808	19228,55	1317,30	111156,41	7615,05	93382,01	11017,43	131947,75
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	10159,35	1947,71		9773,91	
12	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление откосов/Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	27,6174	3736,93	208,24	103204,26	5751,11	51033,99	34556,26	148781,37
		НР - 72%; СП - 8%			1680,79	57,05	46419,16	1575,65		11020,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8156058,10	1305983,52	4915725,70	2427856,76	11430628,02
							1922345,14	544109,81	--	846713,19	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8156058,10				
		Материалы	Тенге				2058615,61				
		Всего заработная плата	Тенге					2466455,00			
		Местные материалы	Тенге				2857110,09				
		Транспортные расходы	Тенге				12003,75				
		Накладные расходы	Тенге				2427856,76				
		Сметная прибыль	Тенге				846713,19				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11430628,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1665,16
		Сметная заработная плата	Тенге					2466455,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11430628,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1665,16
		Сметная заработная плата	Тенге					2466455,00			

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5м

13	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	74,25	249,43	234,46	18519,95	17408,38	--	4349,21	24698,69
					14,97	66,38	1111,57	4928,99		1829,53	
14	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты.Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	8,555	3130,80	290,77	26783,97	2487,52	--	21485,41	52130,93
					2840,03	149,79	24296,44	1281,43		3861,55	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	10,4371	1447,00	--	15102,48	--	15102,48	--	16310,68
					--	--	--	--		1208,20	
16	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	8,65116	24497,90	4193,03	211935,24	36274,59	136616,94	41183,87	273368,64
					4513,12	1154,15	39043,70	9984,72		20249,53	
17	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона звеньев	9,5	52886,74	24427,94	502424,02	232065,46	78790,87	219248,44	779406,26
					20165,02	7309,72	191567,69	69442,36		57733,80	
18	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 *СП - 8%*	шт.	50	24747,00	--	1237350,00	--	1237350,00	--	1336338,00
					--	--	--	--		98988,00	
19	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка смотровых блоков *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона звеньев	1,11	52886,74	24427,94	58704,28	27115,02	9206,09	25617,45	91067,47
					20165,02	7309,72	22383,17	8113,79		6745,74	
20	С121-040801-0502 2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250,размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81 *СП - 8%*	шт.	3	19775,00	--	59325,00	--	59325,00	--	64071,00
					--	--	--	--		4746,00	
21	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	2424,12	242,63	7272,35	727,88	307,56	6560,90	14939,91
					2078,97	130,09	6236,91	390,26		1106,66	

22	С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог,тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	30841,00	--	92523,00	--	92523,00	--	99924,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7401,84	
23	Е11-300403-0101 1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 0,5 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	3,324	22931,76	12155,97	76225,18	40406,45	4803,83	36226,45	121447,76
		НР - 84%; СП - 8%			9330,59	3643,75	31014,89	12111,83		8996,13	
24	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	42366,00	--	84732,00	--	84732,00	--	91510,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6778,56	
25	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,064	48540,00	--	100186,56	--	100186,56	--	108201,48
		СП - 8%			--	--	--	--		8014,92	
26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	13,25	1207,22	--	15995,72	--	--	11516,92	29713,65
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	--	15995,72	--		2201,01	
27	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	121,54	4278,46	169,74	520003,60	20629,60	371517,08	113837,87	684548,79
		НР - 84%; СП - 8%			1051,97	63,06	127856,92	7664,36		50707,32	
28	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,91	5201,41	252,79	129567,18	6296,93	82473,34	36230,41	179061,40
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поднятие решеток до проектных отметок/Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,63	18698,15	1317,30	11779,84	829,90	9842,76	1200,70	14018,97
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	1107,18	212,26		1038,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3168430,36	384241,73	2282777,51	517457,63	3980759,00
							501411,12	116464,53	--	294871,04	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3075907,36				
	Материалы		Тенге				693558,47				
	Всего заработная плата		Тенге					617875,65			
	Местные материалы		Тенге				1496696,00				
		Накладные расходы	Тенге				517457,63				
		Сметная прибыль	Тенге				287469,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3880834,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401,79
		Сметная заработная плата	Тенге					617875,65			

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				92523,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92523,00				
		Сметная прибыль	Тенге				7401,84				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				99924,84				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3980759,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401,79
		Сметная заработная плата	Тенге					617875,65			
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ									
30	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1166**	**2004,02**	**39,18**	**2336684,48**	**45687,68**	**1048057,58**	**1363707,80**	**3996423,33**
		НР - 108%; СП - 8%			**1065,99**	**16,94**	**1242939,21**	**19753,20**		**296031,38**	
31	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**27,765**	**48540,00**	**--**	**1347713,10**	**--**	**1347713,10**	**--**	**1455530,15**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107817,05**	
32	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**151,58**	**4278,46**	**169,74**	**648528,43**	**25728,44**	**463341,77**	**141974,20**	**853742,85**
		НР - 84%; СП - 8%			**1051,97**	**63,06**	**159458,22**	**9558,69**		**63240,21**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4332926,00**	**71416,12**	**2859112,46**	**1505682,00**	**6305696,33**
							1402397,43	**29311,89**	**--**	**467088,64**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4332926,00				
	Материалы		Тенге				1511399,36				
	Всего заработная плата		Тенге					1431709,32			
	Местные материалы		Тенге				1347713,10				
		Накладные расходы	Тенге				1505682,00				
		Сметная прибыль	Тенге				467088,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6305696,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1055,90
		Сметная заработная плата	Тенге					1431709,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6305696,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1055,90
		Сметная заработная плата	Тенге					1431709,32			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21 717 083,35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3826153,69				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1761641,37			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					689886,23			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10057615,66		
		- Перевозка грузов	Тенге				12003,75				
		- Накладные расходы	Тенге							4450996,40	
		- Сметная прибыль	Тенге							1608672,87	
		ИТОГО :	**Тенге**								21 717 083,35

		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге									282 322,08
		ИТОГО	Тенге									21 999 405,43
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,44%	Тенге									316 791,44
		ИТОГО	Тенге									22 316 196,87
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									446 323,94
		ИТОГО	Тенге									22 762 520,81
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	Тенге									23 904 511,93
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									2 868 541,43
		Итого с НДС	Тенге									26 773 053,36
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге									**24 095 748,02**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Договор о государственных закупках работ № 65 от 01.03.2021г.

Акт выполненных работ № 8

за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	296,736		2314,70	--	686853,93	--	--	494534,83	1275899,86
		НР - 72%; СП - 8%				2314,70	--	686853,93	--		94511,10	
2	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки подфундаменты,щебеночные.Устройство**	м3 подушки	31,9498		6003,93	290,77	191824,27	9290,00	91795,93	80240,17	293829,59
		НР - 84%; СП - 8%				2840,03	149,79	90738,34	4785,67		21765,15	
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	843		1947,63	39,18	1641853,41	33031,49	710196,06	985939,69	2838016,04
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	898625,86	14281,26		210223,45	
4	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	13,488		48540,00	--	654707,52	--	654707,52	--	707084,12
		СП - 8%				--	--	--	--		52376,60	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	285,824		1207,22	--	345053,59	--	--	248438,59	640971,55
		НР - 72%; СП - 8%				1207,22	--	345053,59	--		47479,37	
6	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС,толщиной 12 см/15см/.Устройство**	м2 покрытия	8,3028		548,46	176,73	4553,72	1467,32	5,15	3856,71	9083,16

7	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,3028	41,40	16,66	343,74	138,33	--	271,84	664,83
					24,74	5,58	205,42	46,29		49,25	
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС,толщиной 12 см/15см/.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	629	548,46	176,73	344978,87	111160,96	389,98	292174,91	688126,08
					371,11	58,99	233427,94	37104,38		50972,30	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	629	41,40	16,66	26041,03	10479,17	--	20594,16	50366,01
					24,74	5,58	15561,86	3506,80		3730,82	
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	115,107	1447,00	--	166559,83	--	166559,83	--	179884,62
					--	--	--	--		13324,79	
11	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см (3+2=5см).Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	629	1317,21	3,60	828526,26	2263,43	665956,90	174122,40	1082860,55
					254,86	1,46	160305,93	918,51		80211,89	
12	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	629	825,14	--	519015,63	--	415707,36	111572,93	681035,64
					164,24	--	103308,27	--		50447,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5410311,80	167830,70	2705318,71	2411746,22	8447822,06
							2537162,39	61132,69	--	625764,64	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5410311,80				
		Материалы	Тенге				1884051,37				
		Всего заработная плата	Тенге					2598295,08			
		Местные материалы	Тенге				821267,35				
		Накладные расходы	Тенге				2411746,22				
		Сметная прибыль	Тенге				625764,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8447822,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1989,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2598295,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8447822,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1989,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2598295,08			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**844 7822,06**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2537162,39**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**167830,70**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**61132,69**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2705318,71**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2411746,22**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**625764,64**	
		ИТОГО :	**Тенге**								**8 447 822,06**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**								**109 821,69**
		ИТОГО	**Тенге**								**8 557 643,75**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,44%	**Тенге**								**123 230,07**
		ИТОГО	**Тенге**								**8 680 873,82**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**173 617,48**
		ИТОГО	**Тенге**								**8 854 491,29**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**								**9 298 719,35**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**1 115 846,32**
		Итого с НДС	**Тенге**								**10 414 565,67**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**								**9 373 109,11**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"