Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТ **Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	01.03.2021	МБ	007-015-432		
		Доп. соглашение					
		№65/1	21.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы	514 889 272,84	84 841 552,26							10 180 986,27	95 022 538,54
Всего:	**514 889 272,84**									**95 022 538,54**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Технический надзор: **ТОО "ИПЦ "Альянс"**

Авторский надзор: **ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Дополнительное соглашение №65/1 от 2021-07-21 к договору о государственных закупках работ № 65 от 2021-03-01

Акт выполненных работ № 2
за **СЕНТЯБРЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	781,41004		2314,70	--	1808727,48	--	--	1302283,78	3359892,16
		НР - 72%; СП - 8%				2314,70	--	1808727,48	--		248880,90	
2	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки подфундаменты,щебеночные.Устройство**	м3 подушки	84,75136		6003,93	290,77	508840,98	24643,03	243501,67	212848,38	779424,51
		НР - 84%; СП - 8%				2840,03	149,79	240696,28	12694,66		57735,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2885,9		1947,63	39,18	5620669,92	113078,97	2431263,11	3375235,29	9715577,63
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	3076327,84	48890,02		719672,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	35,3584		48540,00	--	1716296,74	--	1716296,74	--	1851600,47
		СП - 8%				--	--	--	--		137303,74	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	1015,8368		1207,22	--	1226342,56	--	--	882966,65	2271053,95
		НР - 72%; СП - 8%				1207,22	--	1226342,56	--		168744,74	
6	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС,толщиной 12 см/15см/.Устройство**	м2 покрытия	4,07575		548,46	176,73	2235,37	720,29	2,53	1893,21	4458,87
		НР - 108%; СП - 8%				371,11	58,99	1512,55	240,43		330,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	4,07575	41,40	16,66	168,74	67,90	--	133,44	326,36
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,58	100,84	22,72		24,17	
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС,толщиной 12 см/15см/.Устройство**	м2 покрытия	555,8	548,46	176,73	304831,89	98224,58	344,60	258172,99	600045,27
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,11	58,99	206262,72	32786,35		45040,39	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	555,8	41,40	16,66	23010,50	9259,66	--	18197,51	40504,65
		НР - 108%; СП - 8%			24,74	5,58	13750,85	3098,70		3296,64	
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**	м3	101,68224	1447,00	--	147134,20	--	147134,20	--	150904,94
		СП - 8%			--	--	--	--		11770,74	
11	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см (3+2=5см).Устройство**	м2 покрытия	1332,8	1317,21	3,60	1755580,00	4796,03	1411108,66	368951,25	2291493,72
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			254,86	1,46	339675,28	1946,25		169962,50	
12	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	1332,8	825,14	--	1099752,00	--	880850,19	236413,99	1441059,30
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			164,24	--	218901,84	--		106893,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				14213590,38	250790,46	6830501,69	6657096,50	22540341,83
							7132298,23	99679,12	--	1669655,00	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14213590,38				
		Материалы	Тенге				4967070,75				
		Всего заработная плата	Тенге					7231977,35			
		Местные материалы	Тенге				1863430,94				
		Накладные расходы	Тенге				6657096,50				
		Сметная прибыль	Тенге				1669655,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22540341,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5610,91
		Сметная заработная плата	Тенге					7231977,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22540341,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5610,91
		Сметная заработная плата	Тенге					7231977,35			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22540341,36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7132298,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250790,46			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99679,12			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6830501,69		
		- Накладные расходы	Тенге							6657096,50	
		- Сметная прибыль	Тенге							1669655,00	
		ИТОГО :	**Тенге**								**22 540 341,36**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**								**293 024,44**
		ИТОГО	**Тенге**								**22 833 365,80**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44%	**Тенге**								**328 800,47**
		ИТОГО	**Тенге**								**23 162 165,27**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**463 243,33**
		ИТОГО	**Тенге**								**23 625 409,59**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**								**24 810 691,66**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**2 977 283,00**
		Итого с НДС	**Тенге**								**27 787 974,66**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**								**25 009 177,20**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Дополнительное соглашение №65/1 от 2021-07-21 к договору о государственных закупках работ № 65 от 2021-03-01

Акт выполненных работ № 1
за **СЕНТЯБРЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**3688,2132**	**251,55**	**238,64**	**927788,37**	**880153,36**	**390,07**	**235190,46**	**1256017,14**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,81**	**75,76**	**47244,95**	**279408,47**		**93038,31**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,147529**	**2644,00**				**390,07**		
2	**С341-020102-1026 4102-0102-1026 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 26 км**	**т**		**1185,415**	**549,00**	**--**	**650792,83**	**--**		**--**	**702856,26**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**52063,43**	
3	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м3 грунта**		**677,38**	**26,50**	**22,08**	**17953,61**	**14954,35**	**71,64**	**6855,53**	**26793,86**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,32**	**9,73**	**2927,62**	**6593,95**		**1984,73**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,027095**	**2644,00**				**71,64**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1596534,81**	**895107,71**	**461,71**	**242045,99**	**1985667,27**
								50172,57	**286002,41**	**--**	**147086,46**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1596534,81**				
		Материалы	Тенге					**461,71**				
		Всего заработная плата	Тенге						**336174,98**			
		Транспортные расходы	Тенге					**650792,83**				
		Накладные расходы	Тенге					**242045,99**				
		Сметная прибыль	Тенге					**147086,46**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1985667,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**152,05**
		Сметная заработная плата	Тенге						**336174,98**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1985667,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**152,05**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						336174,98			
		РАЗДЕЛ 2. СЪЕЗДЫ										
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	97,24		41,01	41,01	3988,16	3988,16	--	1266,04	5674,53
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,08	--	1758,38		420,34	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	97,24		129,85	129,85	12626,24	12626,24	--	4008,19	17965,18
		НР - 72%; СП - 8%				--	57,25	--	5566,93		1330,75	
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	97,24		251,55	238,64	24461,21	23205,31	10,28	6200,81	33114,98
		НР - 72%; СП - 8%				12,81	75,76	1245,62	7366,62		2452,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,00389	2644,00				10,28		
7	С341-020102-1026 4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 26 км**	т	170,17		549,00	--	93423,33	--		--	100897,20
		СП - 8%				--	--	--	--		7473,87	
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	м3 грунта	97,24		26,50	22,08	2577,30	2146,74	10,28	984,13	3846,34
		НР - 72%; СП - 8%				4,32	9,73	420,27	946,58		284,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,00389	2644,00				10,28		
9	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	64,27		84,85	84,85	5453,07	5453,07	--	1693,94	7718,77
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,61	--	2352,69		571,76	
10	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	64,27		40,59	40,59	2609,04	2609,04	--	642,58	3511,75
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,89	--	892,47		260,13	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта	64,27		100,30	83,91	6446,27	5393,12	199,24	1663,98	8759,07
		НР - 72%; СП - 8%				13,29	22,67	853,92	1457,16		648,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1	6,427	31,00				199,24		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					151584,62	55421,68	219,81	16459,66	181187,82
								2519,80	20340,84	--	13443,54	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					151584,62				
	Материалы		Тенге					219,81				
	Всего заработная плата		Тенге						22860,64			
	Транспортные расходы		Тенге					93423,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				16459,66				
		Сметная прибыль	Тенге				13443,54				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				181487,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,35
		Сметная заработная плата	Тенге					22860,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				181487,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,35
		Сметная заработная плата	Тенге					22860,64			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2167161,58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52692,37				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					950529,38			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					306343,25			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						681,51		
		- Перевозка грузов	Тенге				744216,16				
		- Накладные расходы	Тенге							258505,65	
		- Сметная прибыль	Тенге							160530,01	
		ИТОГО :	**Тенге**								**2 167 161,58**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**								**28 173,10**
		ИТОГО	**Тенге**								**2 195 334,68**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44%	**Тенге**								**31 612,82**
		ИТОГО	**Тенге**								**2 226 947,50**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**44 538,95**
		ИТОГО	**Тенге**								**2 271 486,45**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**								**2 385 446,47**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**286 254,58**
		Итого с НДС	**Тенге**								**2 671 700,05**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**								**2 404 530,04**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Дополнительное соглашение №65/1 от 2021-07-21 к договору о государственных закупках работ № 65 от 2021-03-01

Акт выполненных работ № 3
за **СЕНТЯБРЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**73,0836**		**249,43**	**234,46**	**18229,02**	**17134,91**	**--**	**4280,89**	**24310,70**
		НР - 72%; СП - 8%				**14,97**	**66,38**	**1094,11**	**4851,56**		**1800,79**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную**	**м3 грунта**	**7,30836**		**2777,64**	**--**	**20299,97**	**--**	**--**	**14615,98**	**37709,22**
		НР - 72%; СП - 8%				**2777,64**	**--**	**20299,97**	**--**		**2793,28**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,6147**		**1207,22**	**--**	**17643,22**	**--**	**--**	**12703,12**	**32774,04**
		НР - 72%; СП - 8%				**1207,22**	**--**	**17643,22**	**--**		**2427,71**	
4	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**65,78**		**251,55**	**238,64**	**16547,29**	**15697,71**	**6,96**	**4194,67**	**22401,31**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,81**	**75,76**	**842,62**	**4983,30**		**1659,36**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,002631**	**2644,00**				**6,96**		
5	**С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**115,115**		**46,00**	**--**	**5295,29**	**--**		**--**	**5718,91**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**423,62**	
6	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	**м3 основания**	**26,07**		**2388,77**	**1270,95**	**62275,30**	**33133,55**	**121,23**	**40760,50**	**111278,66**
		НР - 93%; СП - 8%				**1113,18**	**568,01**	**29020,52**	**14807,97**		**8242,86**	
7	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**31,8054**		**1447,00**	**--**	**46022,41**	**--**	**46022,41**	**--**	**49704,21**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3681,79**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	275,73		4278,46	169,74	1179698,80	46801,05	842836,96	258256,68	1552991,92
		НР - 84%; СП - 8%				1051,97	63,06	290060,79	17387,63		115036,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	144678 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	1,240785	145409,00				180421,31		
8.2	146099 С	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,441168	194392,00				85759,53		
8.3	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,217827	471677,00				102743,84		
8.4	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	275,73	1289,00				355415,97		
9	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.Устройство в откосах насыпи	м лотка	203,01		4672,01	2320,65	948464,50	471115,95	1339,23	732845,36	1815814,64
		НР - 108%; СП - 8%				2344,76	997,74	476009,32	202551,20		134504,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,093385	14341,00				1339,23		
10	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	17,17		71825,00	--	1233235,25	--	1233235,25	--	1331894,07
		СП - 8%				--	--	--	--		98658,82	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков из бетона/Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,56077		19228,55	1317,30	49239,90	3373,30	41366,22	4880,48	58450,01
		НР - 91%; СП - 8%				1757,43	336,93	4500,37	862,79		4329,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,611985	14138,00				36928,25		
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов монолитным бетоном/Подготовка бетонная.Устройство	м3	12,18		18698,15	1317,30	227743,49	16044,71	190293,28	23213,44	271033,49
		НР - 91%; СП - 8%				1757,43	336,93	21405,50	4103,78		20076,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,4236	13618,00				169184,58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3824694,43	603301,17	2355221,54	1095751,11	5314081,18
								860876,43	249548,25	--	393635,64	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3824694,43				
	Материалы		Тенге					1075963,88				
	Всего заработная плата		Тенге						1110424,67			
	Местные материалы		Тенге					1279257,66				
	Транспортные расходы		Тенге					5295,29				
		Накладные расходы	Тенге					1095751,11				
		Сметная прибыль	Тенге					393635,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5314081,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									751,71
		Сметная заработная плата	Тенге						1110424,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5314081,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									751,71
		Сметная заработная плата	Тенге						1110424,67			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5м										
13	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	177,4665		249,43	234,46	44264,93	41608,13	--	10395,14	59032,87
		НР - 72%; СП - 8%				14,97	66,38	2656,80	11780,89		4372,81	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты.Устройство	м3 подушки	24,64696		3130,80	290,77	77164,63	7166,56	--	61899,49	150189,24
		НР - 84%; СП - 8%				2840,03	149,79	69998,07	3691,80		11125,13	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30,0692912		1447,00	--	43510,26	--	43510,26	--	46991,09
		СП - 8%				--	--	--	--		3480,82	
16	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	17,67		52886,74	24427,94	934508,68	431641,76	146551,01	407802,10	1449695,64
		НР - 84%; СП - 8%				20165,02	7309,72	356315,90	129162,79		107384,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	3,0039	10794,00				32424,10		
16.2	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,8835	35772,00				31604,56		
16.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	176,7	223,00				39404,10		
16.4	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	67,6761	575,00				38913,76		
17	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	93		24747,00	--	2301471,00	--	2301471,00	--	2485588,68
		СП - 8%				--	--	--	--		184117,68	
18	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка смотровых блоков	м3 железобетона звеньев	1,11		52886,74	24427,94	58704,28	27115,02	9206,09	25617,45	91067,47
		НР - 84%; СП - 8%				20165,02	7309,72	22383,17	8113,79		6745,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,1887	10794,00				2036,83		
18.2	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0555	35772,00				1985,35		
18.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	11,1	223,00				2475,30		
18.4	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	4,2513	575,00				2444,50		
19	С121-040801-0502 2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250,размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	шт.	3		19775,00	--	59325,00	--	59325,00	--	64071,00
		СП - 8%				--	--	--	--		4746,00	
20	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	3		2424,12	242,63	7272,35	727,88	307,56	6560,90	14939,91
		НР - 99%; СП - 8%				2078,97	130,09	6236,91	390,26		1106,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,024	12815,00				307,56		
21	С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог,тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3		30841,00	--	92523,00	--	92523,00	--	99924,84
		СП - 8%				--	--	--	--		7401,84	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-300403-0101 1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 0,5 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	0,14		22931,76	12155,97	3210,45	1701,84	202,33	1525,78	5115,13
		НР - 84%; СП - 8%				9330,59	3643,75	1306,28	510,13		378,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3	0,42	223,00				93,66		
22.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1	0,14	575,00				80,50		
23	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4		42366,00	--	169464,00	--	169464,00	--	183021,12
		СП - 8%				--	--	--	--		13557,12	
24	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,924		48540,00	--	141930,96	--	141930,96	--	153285,44
		СП - 8%				--	--	--	--		11354,48	
25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	23,25		1207,22	--	28067,96	--	--	20208,93	52139,04
		НР - 72%; СП - 8%				1207,22	--	28067,96	--		3862,15	
26	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	203,3		4278,46	169,74	869810,20	34507,14	621436,75	190416,65	1145045,00
		НР - 84%; СП - 8%				1051,97	63,06	213866,31	12820,17		84818,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	144678 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,91485	145409,00				133027,42		
26.2	146099 С	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,32528	194392,00				63231,83		
26.3	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,160607	471677,00				75754,63		
26.4	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	203,3	1289,00				262053,70		
27	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	45,12		5201,41	252,79	234687,72	11405,76	149385,66	65624,90	324337,63
		НР - 84%; СП - 8%				1637,77	93,72	73896,30	4228,58		24025,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	144678 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,306816	145409,00				44613,81		
27.2	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	10,55808	6932,00				73188,61		
27.3	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	34,7424	575,00				19976,88		
28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поднятие решеток до проектных отметок/Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,63		18698,15	1317,30	11779,84	829,90	9842,76	1200,70	14018,97
		НР - 91%; СП - 8%				1757,43	336,93	1107,18	212,26		1038,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6426	13618,00				8750,93		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5077695,25	556703,98	3745156,38	791252,03	6338463,06
								775834,88	170910,67	--	469515,78	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4985172,25				
	Материалы		Тенге					936932,16				
	Всего заработная плата		Тенге						946745,56			
	Местные материалы		Тенге					2715701,22				
		Накладные расходы	Тенге					791252,03				
		Сметная прибыль	Тенге					462113,94				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6238538,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									624,00
		Сметная заработная плата	Тенге						946745,56			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					92523,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					92523,00				
		Сметная прибыль	Тенге					7401,84				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					99924,84				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6338463,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									624,00
		Сметная заработная плата	Тенге						946745,56			
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ										
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	535		2004,02	39,18	1072149,39	20963,04	480884,05	625714,99	1833693,53
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	570302,30	9063,43		135829,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,059	31,565	13618,00				429852,17		
30	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	23,016708		48540,00	--	1117231,00	--	1117231,00	--	1206609,49
		СП - 8%				--	--	--	--		89378,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2189380,40	20963,04	1598115,06	625714,99	3040303,00
								570302,30	9063,43	--	225207,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2189380,40				
	Материалы		Тенге					480884,05				
	Всего заработная плата		Тенге						579365,73			
	Местные материалы		Тенге					1117231,00				
		Накладные расходы	Тенге					625714,99				
		Сметная прибыль	Тенге					225207,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3040303,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									433,44
		Сметная заработная плата	Тенге						579365,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3040303,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									433,44
		Сметная заработная плата	Тенге						579365,73			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14692847,26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2207013,61				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1180968,20			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						429522,35			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7698493,00		
		- Перевозка грузов	Тенге					5295,29				
		- Накладные расходы	Тенге								2512718,13	
		- Сметная прибыль	Тенге								1088359,06	
		ИТОГО :	Тенге									14 692 847,26
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге									191 007,01
		ИТОГО	Тенге									14 883 854,27

		Дополнительные затраты при производстве строит[illegible] - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44%	Тенге									214 327,50
		ИТОГО	Тенге									15 098 181,78
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									301 963,64
		ИТОГО	Тенге									15 400 145,41
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	Тенге									16 172 767,63
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									1 940 732,12
		Итого с НДС	Тенге									18 113 499,74
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге									16 302 149,77

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.Альмерек, в Турксибском районе города Алматы

Дополнительное соглашение №65/1 от 2021-07-21 к договору о государственных закупках работ № 65 от 2021-03-01

Акт выполненных работ № 4

за **СЕНТЯБРЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**767,57**		**3260,94**	**1295,04**	**2503002,00**	**994037,08**	**1356687,65**	**441775,01**	**3180359,20**
		НР - 108%; СП - 8%				**198,39**	**334,53**	**152277,29**	**256773,65**		**235582,16**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3363,39**		**350,66**	**302,63**	**1179398,78**	**1017868,78**	**3127,95**	**535439,89**	**1852025,77**
		НР - 108%; СП - 8%				**47,10**	**100,31**	**158402,05**	**337375,63**		**137187,09**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**Калькуляция №1 К=1,401**	**ЩПС согласно калькуляции №1**	**м3**	**972,41**		**4251,00**	**--**	**4133714,91**	**--**	**4133714,91**	**--**	**4464412,10**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**330697,19**	
4	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см/4+2=6см/. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**5315,1**		**125,67**	**58,94**	**667971,05**	**313272,89**	**527,26**	**453695,76**	**1211400,15**
		НР - 108%; СП - 8%				**66,63**	**12,40**	**354170,90**	**65917,76**		**89733,34**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	**С121-020501-0501 2102-0501-0501 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**504,40299**		**12100,00**	**--**	**6103276,18**	**--**	**6103276,18**	**--**	**6591538,27**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**488262,09**	
6	**С121-130104-1001 2113-0104-1001 РСНБ РК 2015**	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	**т**	**4,78359**		**115972,00**	**--**	**554762,50**	**--**	**554762,50**	**--**	**599143,50**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**44381,00**	
7	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201**	**м2 покрытия**	**5315,1**		**8,83**	**8,30**	**46937,10**	**44109,52**	**--**	**10071,55**	**61569,34**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,53**	**1,22**	**2827,58**	**6497,93**		**4560,69**	

8	С121-020501-0501 2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	250,87272	12100,00	--	3035559,91	--	3035559,91	--	3278404,71
		СП - 8%			--	--	--	--		242844,79	
9	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см/4+1=5см/. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	11592,1	125,67	58,94	1456828,13	683240,32	1149,94	989499,08	2642033,39
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66,63	12,40	772437,87	143764,98		195706,18	
10	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1119,79686	13365,00	--	14966085,03	--	14966085,03	--	16163371,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1197286,80	
11	С121-130104-1001 2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	4,63684	115972,00	--	537743,61	--	537743,61	--	580763,10
		СП - 8%			--	--	--	--		43019,49	
12	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	11592,1	4,42	4,15	51184,31	48100,87	--	10982,90	67140,60
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	0,61	3083,44	7085,91		4973,38	
13	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	280,52882	13365,00	--	3749267,68	--	3749267,68	--	4049209,09
		СП - 8%			--	--	--	--		299941,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38985731,22	3100629,46	34441902,62	2441464,20	44741371,05
							1443199,14	817415,86	--	3314175,63	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38985731,22				
		Материалы	Тенге				1361492,80				
		Всего заработная плата	Тенге					2260615,00			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5226221,00				
		Местные материалы	Тенге				27854188,80				
		Накладные расходы	Тенге				2441464,20				
		Сметная прибыль	Тенге				3314175,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				44741371,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1381,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2260615,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44741371,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1381,43
		Сметная заработная плата	Тенге					2260615,00			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА СЪЕЗДАХ									
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,848	3260,94	1295,04	139724,89	55490,05	75734,27	24661,17	177536,94
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			198,39	334,53	8500,56	14333,86		13150,88	
15	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	214,24	350,66	302,63	75124,92	64835,84	199,24	34106,26	117969,67
		НР - 108%; СП - 8%			47,10	100,31	10089,84	21490,03		8738,49	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Калькуляция №1 К=1,401	**ЩПС согласно калькуляции №1** *СП - 8%*	м3	60,03005	4251,00 --	-- --	255187,74 --	-- --	255187,74	-- 20415,02	275602,76
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	107,4	1947,63 1065,99	39,18 16,94	209175,63 114486,85	4208,28 1819,46	90480,49	125610,82 26782,92	361569,37
18	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	1,7184	48540,00 --	-- --	83411,14 --	-- --	83411,14	-- 6672,89	90084,03
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,1979947	2286,48 --	2286,48 1288,64	452,71 --	452,71 255,14	--	275,56 58,26	786,53
20	С121-130104-1001 2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004** *СП - 8%*	т	0,2039346	115972,00 --	-- --	23650,70 --	-- --	23650,70	-- 1892,06	25542,76
21	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытиятолщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	214,28	219,75 62,44	152,20 42,84	47087,42 13380,12	32613,18 9180,28	1094,11	24365,23 5716,21	77168,86
22	С121-130104-0202 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** *СП - 8%*	т	0,0023142	125730,00 --	-- --	290,96 --	-- --	290,96	-- 23,28	314,24
23	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	20,699448	13365,00 --	-- --	276648,12 --	-- --	276648,12	-- 22131,85	298779,97
24	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	214,28	0,38 0,33	0,05 --	82,32 71,68	10,65 --	--	77,41 12,78	172,52
25	С121-130104-0202 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** *СП - 8%*	т	0,0006	125730,00 --	-- --	75,44 --	-- --	75,44	-- 6,04	81,47
26	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	5,185576	13365,00 --	-- --	69305,22 --	-- --	69305,22	-- 5544,42	74849,64
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				1180217,22 146529,06	157610,71 47078,77	876077,45 --	209096,45 111145,09	1500458,76
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1180217,22				
	Материалы		Тенге				167508,12				
	Всего заработная плата		Тенге					193607,83			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				279204,85				
	Местные материалы		Тенге				429364,48				

		Накладные расходы	Тенге				209096,45				
		Сметная прибыль	Тенге				111145,09				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1500458,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131,84
		Сметная заработная плата	Тенге					193607,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1500458,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131,84
		Сметная заработная плата	Тенге					193607,83			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**46241829,81**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1589728,19				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3258240,17			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					864494,63			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35317980,07		
		- Накладные расходы	Тенге							2650560,65	
		- Сметная прибыль	Тенге							3425320,73	
		ИТОГО :	**Тенге**								**46 241 829,81**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**								**601 143,79**
		ИТОГО	**Тенге**								**46 842 973,60**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44%	**Тенге**								**674 538,82**
		ИТОГО	**Тенге**								**47 517 512,42**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**950 350,25**
		ИТОГО	**Тенге**								**48 467 862,67**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,0501698	**Тенге**								**50 899 485,64**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**6 107 938,28**
		Итого с НДС	**Тенге**								**57 007 423,92**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**								**51 306 681,53**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ "Альянс"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"