Заказчик: ТОО «САҚ-Құрылыс»

Субподрядчик: ТОО «КазСтройПромСервис»

Наименование стройки - «Түркестан облысы, Мақтаарал ауданы, Ж. Нұрлыбаев ауылдық округі, Қарақыр елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы»

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 05/2 от «27» май 2024г

Акт выполненных работ № 1

приемки выполненных работ за июль 2024 года

Газопровод высокого давления. Надземный газопровод.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод среднего давления (надземный газопровод).										
1	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м		2,008	1801,00	–	3616	–	3616	–	3905
		СП - 8%				–	–	–	–		289	
2	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода		0,002	1028724,93	310323,85	2057	620	53	1631	3983
		НР - 99%; СП - 8%				692240,64	131629,64	1384	263		295	
3	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей		0,0005	1385628,83	658776,63	693	329	13	452	1237
		НР - 99%; СП - 8%				702124,07	210933,46	351	105		92	
4	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.		1	600,00	–	600	–	600	–	648
		СП - 8%				–	–	–	–		48	

5	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2161,23	124,64	2161	124	156	1918	4405
		НР - 99%; СП - 8%				1880,63	56,35	1881	56		326	
6	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		1	39658,00	–	39658	–	39658	–	42831
		СП - 8%				–	–	–	–		3173	
7	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	793,22	46,80	1586	94	55	1423	3249
		НР - 99%; СП - 8%				718,52	–	1437	–		241	
8	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		2	2504,00	–	5008	–	5008	–	5409
		СП - 8%				–	–	–	–		401	
9	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57х3,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык		1	4714,42	4180,75	4714	4181	–	1643	6866
		НР - 91%; СП - 8%				533,67	1271,82	534	1272		509	
10	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		3,5796	419,00	–	1500	–	1500	–	1620
		СП - 8%				–	–	–	–		120	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3,0м НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d57х3 /ОП- II-2-1400/										
11	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³		0,3246152	3683,68	–	1196	–	–	861	2221
		НР - 72%; СП - 8%				3683,68	–	1196	–		165	
12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³		0,3246152	1110,92	–	361	–	–	260	670
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	–	361	–		50	
13	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³		0,16	13344,55	1721,79	2135	275	627	1177	3577
		НР - 91%; СП - 8%				7705,15	375,97	1233	60		265	
14	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³		0,1632	36914,00	–	6024	–	6024	–	6506

		СП - 8%				--	--	--	--		482		
15	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,0112	142693,75	10087,12	1598	113	62	987	2791
		НР - 69%; СП - 8%				127063,04	595,67	1423	7		207	
16	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		2,8	1801,00	--	5043	--	5043	--	5446
		СП - 8%				--	--	--	--		403	
17	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,0041	172415,84	2546,72	707	11	2	481	1283
		НР - 69%; СП - 8%				169350,48	678,85	694	3		95	
18	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		4,1	708,00	--	2903	--	2903	--	3135
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²		0,72	225,15	6,22	162	5	68	62	242
		НР - 69%; СП - 8%				123,42	0,74	89	1		18	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		0,72	188,52	4,53	136	4	80	36	186
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	52	1		14	
		ГРПШ-13-2ВУ1										
21	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка		1	21249,99	1382,89	21250	1383	229	19678	44203
		НР - 98%; СП - 8%				19637,86	442,11	19638	442		3274	
22	513-302-0244 513-302-0244 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1 с катушкой Ду 80	шт.		1	801327,91	--	801328	--		--	801328
						--	--	--	--	801328	--	
		РАМА ПОД ГРПШ-13-2ВУ1										
23	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		4	1349,73	1091,87	5399	4367	--	2120	8121
		НР - 72%; СП - 8%				257,86	478,26	1031	1913		602	
24	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³		0,206	14014,95	2600,38	2887	536	922	1403	4633

		НР - 91%; СП - 8%				6934,64	548,61	1429	113		343		
25	С1212-101-2014 212-101-2014 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³		0,21012	37010,00	–	7777	–	7777	–	8399	
		СП - 8%				–	–	–	–		622		
26	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций		0,06662	142693,75	10087,12	9506	672	369	5868	16604	
		НР - 69%; СП - 8%				127063,04	595,67	8465	40		1230		
27	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,06662	973588,00	–	64860	–	64860	–	70049	
		СП - 8%				–	–	–	–		5189		
28	ССЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка за применение стали С245	т		0,06662	7791,00	–	519	–	519	–	561	
		СП - 8%				–	–	–	–		42		
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		1,79874	112,57	3,11	202	6	85	77	301	
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	111	1		22		
30	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности		1,79874	747,64	1,47	1345	2	259	868	2390	
		НР - 80%; СП - 8%				602,59	0,71	1084	1		177		
		Ограждение ГРПШ 13 м											
31	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград		13	4137,76	1477,56	53791	19208	429	48989	111002	
		НР - 118%; СП - 8%				2627,23	566,32	34154	7362		8222		
32	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	1215,70	44,29	1216	44	56	1325	2744	
		НР - 118%; СП - 8%				1116,46	6,39	1116	6		203		
33	С1212-101-1714 212-101-1714 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³		0,3	34965,00	–	10490	–	10490	–	11329	
		СП - 8%				–	–	–	–		839		
34	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		13,8	2123,00	–	29297	–	29297	–	31641	
		СП - 8%				–	–	–	–		2344		

35	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,186	973588,00	–	181087	–	181087	–	195574
		СП - 8%				–	–	–	–		14487	
36	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²		16,2	766,00	–	12409	–	12409	–	13402
		СП - 8%				–	–	–	–		993	
37	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,00738	441684,00	–	3260	–	3260	–	3521
		СП - 8%				–	–	–	–		261	
		МС-11,12										
38	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,00528	1012800,00	–	5348	–	5348	–	5776
		СП - 8%				–	–	–	–		428	
		Молниеотвод и заземление ГРПШ-13П /ГСН-16/										
39	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		4	1349,73	1091,87	5399	4367	–	2120	8121
		НР - 72%; СП - 8%				257,86	478,26	1031	1913		602	
40	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³		0,3	14014,95	2600,38	4204	781	1343	2043	6747
		НР - 91%; СП - 8%				6934,64	548,61	2080	165		500	
41	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³		0,306	36914,00	–	11296	–	11296	–	12200
		СП - 8%				–	–	–	–		904	
42	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т		0,07622	229312,86	154214,51	17478	11754	362	6485	25880
		НР - 80%; СП - 8%				70355,38	35992,44	5362	2743		1917	
43	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0741	1018274,00	–	75454	–	75454	–	81490
		СП - 8%				–	–	–	–		6036	
44	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,00212	441684,00	–	936	–	936	–	1011

		СП - 8%				–	–	–	–		75		
45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²		2,05794	112,57	3,11	232	7	98	88	346
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	127	1		26	
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м²		2,05794	188,52	4,53	388	10	230	103	531
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	148	2		39	
47	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.		1	2175,36	247,34	2175	248	306	1229	3677
		НР - 72%; СП - 8%				1621,32	85,83	1621	86		272	
48	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		0,0121	463375,00	–	5607	–	5607	–	6056
		СП - 8%				–	–	–	–		449	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1577848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					88032				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						49141			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						16556			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							478499		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							801328		

Заказчик:

ТОО «САҚ-Құрылыс»

Директор_____Бухарбаев Е.Е.

Субподрядчик:

ТОО «КазСтройПромСервис»

Директор_____Диханбаев Н.М.