Қазақстан Республикасы
Идустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

нысан

Сәйкестік туралы декларация

2025 жылғы "_27_" ақпан

Мердігер (бас мердігер) «САҚ-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС ҚР Түркістан облысы Шардара ауданы Қ.Тұрысбеков ауылдық округі Шардара ауылы Омар Баратов көшесі №28 БИН040640005772
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Бухарбаев Ерали Ешантаевич атынан ұйым
басшысынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Ж. Нұрлыбаев ауылдық округі, Қарақыр елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші«Мақтаарал аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ басшысы Полатов Габит Жамантаевич болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:«Радикон» ЖШС, «КазСтройПромСервис» ЖШС
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС №18-2022
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Kaz Expertise» ЖШС 25.07.2022ж. № KAZE-0143/22 бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жылдық шығыны	мың м3/жыл	1 276,167		1 276,167	
Болат газ құбырларының жалпы ұзындығы	км	3,108		3,108	
Полиэтилен газ құбырларының жалпы ұзындығы	км	2,889		2,889	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						

екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Газ құбырының - жалпы ұзындығы 5,997 шақырым, оның ішінде болат құбырлар Ø57х3,0-3,073шақырым, Ø89х4,0-0,018шақырым, Ø219х4,0-0,017шақырым; полиэтилен құбырлар РЕ 100 SDR11Ø90х8,2 -0,955 шақырым, РЕ 100 SDR11Ø63х5,8-1,934 шақырым. ГРПШ-13-2В-У1 – 1 дана, ГРПШ6-60 дана, ГРПШ10-45 дана.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін онықабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шараларорындалған;
8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы мамыр 2024 жыл;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы қаңтар 2025 жыл ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;
нақты 9 ай;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
_____
_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____
_____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Ж. Нұрлыбаев ауылдық округі, Қарақыр елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,объектінің (кешеннің) орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Бухарбаев Ерали Ешантаевич _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)