Форма 3
26.11.2021г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИКKKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахдорстрой"
г.Астана, ул.Сыганак 10/2
БИН 050640000298
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ709470398000096841
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Договор № 116 от 15.08.2019 г., Доп.соглашение № 116/5 от 26.02.2021 г., Доп.соглашение № 116/7 от 09.08.2021 г., Доп.соглашение № 116/8 от 14.09.2021 г., Доп.соглашение № 116/9 от 16.11.2021 г.

АКТ № 19
выполненных работ
за период с 29 октября по 25 ноября 2021 года

1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора**	
	Сумма выделенная на 2021 год	**7 251 558 500,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	11 451 688 972,43
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	754 712 700,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	10 520 472 691,99
5	Виды выполняемых работ -	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Магнитогорская и К.Маркса
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	11 642 688 972,43
7	**Сумма выполненных работ за период с 29 октября по 25 ноября**	**191 000 000,00**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	
9	Сумма из резерва для оплаты, 5% тенге	
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**191 000 000,00**
11	Сумма НДС	**20 464 285,71**
12	Сумма без НДС	170 535 714,29

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
Кожакапанов Р.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.)
Саяпин Г.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ҚҰРЫЛЫС - САПАСЫ"
Тауданбеков С.С.

ПОДРЯДЧИК: Зам. руководителя проекта ТОО "Казахдорстрой"
Окашев М.Д.

форма 2В

Заказч **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**

Испол **ТОО"Казахдорстрой"**

Объек **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Магнитогорская и К.Маркса. Корректировка. с ПК0+00 до ПК57+20 (Корректировка)**

Договор номер **116**
дата **2019-08-15**

А К Т №19
о приемке выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3078,78		55,55	55,55	171026,23	171026,23	--	38504,45	226293,14
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,37	--	53478,41		16762,45	
2	1101-0102-0343 РСНБ РК 2015	**/погрузка/ Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3078,78		216,08	216,08	665262,78	665262,78	--	123914,74	852311,72
		НР - 72%; СП - 8%				--	55,90	--	172103,80		63134,20	
3	4102-0102-0103 РСНБ РК 2015 класс груза 1, на расст. 3 км	**/на строительную площадку/ Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	11083,71		73,00	--	809110,83	--		--	873839,70
		СП - 8%				--	--	--	--		64728,87	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3078,78		17,47	14,79	53786,29	45535,15	153,95	18997,30	78606,28
		НР - 72%; СП - 8%				2,63	5,94	8097,19	18287,95		5822,69	
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БОРТОВОГО КАМНЯ										
5	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	810,67		785,41	--	636708,32	--	--	687644,99	1430301,58
		НР - 108%; СП - 8%				785,41	--	636708,32	--		105948,27	
6	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	105,06		738,00	--	77534,28	--		--	83737,02
		СП - 8%				--	--	--	--		6202,74	
7	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	47,02		1219,94	740,78	57361,58	34831,48	--	35088,56	99846,15
		НР - 108%; СП - 8%				479,16	211,81	22530,10	9959,31		7396,01	
8	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	112,84		107,00	--	12073,88	--		--	13039,79
		СП - 8%				--	--	--	--		965,91	
9	4102-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, на расст.23 км.	**/на полигон ТБО/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	5011,88		36,00	--	180427,68	--		--	194861,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14434,21	
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
10	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	22077,28	611,90	591,35	13509087,63	13055399,53	--	1653305,68	16375384,78
		НР - 108%; СП - 8%			20,55	48,79	453688,10	1077150,49		1212991,47	
11	4102-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, на расст.23 км.	**/на полигон ТБО/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	279277,59	36,00	--	10053993,24	--		--	10858312,70
		СП - 8%			--	--	--	--		804319,46	
12	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	7138,65	370,78	257,52	2646868,65	1838345,14	--	1315204,89	4279039,42
		НР - 108%; СП - 8%			113,26	57,33	808523,50	409258,80		316965,88	
13	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	7138,65	38,09	38,09	271911,18	271911,17	--	78639,37	378594,59
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,30	--	109221,34		28044,04	
14	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2	**/до 30 м/ Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	7138,65	55,05	55,05	392982,68	392982,68	--	113641,60	547154,22
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,11	--	157835,55		40529,94	
15	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7138,65	261,10	261,10	1863901,52	1863901,52	--	347195,38	2387984,65
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,55	--	482215,81		176887,75	
16	4102-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, на расст.23 км.	**/на полигон ТБО/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	279121,39	36,00	--	10048370,04	--		--	10852239,64
		СП - 8%			--	--	--	--		803869,60	
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРАТУАРОВ									
17	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Демонтаж - Покрытия из брусчатки**	м2 покрытия	511,66	860,57	103,99	440317,20	53207,52	--	378932,35	884789,51
		НР - 94%; СП - 8%			756,58	31,29	387109,68	16009,84		65539,96	
18	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	98,25	107,00	--	10512,75	--		--	11353,77
		СП - 8%			--	--	--	--		841,02	
19	4102-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, на расст.23 км.	**/на полигон ТБО/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	2259,75	36,00	--	81351,00	--		--	87859,08
		СП - 8%			--	--	--	--		6508,08	
20	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	86,99	370,78	257,52	32254,15	22401,67	--	16026,79	52143,42
		НР - 108%; СП - 8%			113,26	57,33	9852,49	4987,14		3862,48	
21	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	86,99	38,09	38,09	3313,45	3313,45	--	958,28	4613,47
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,30	--	1330,95		341,74	
22	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2	**/до 30 м/ Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	86,99	55,05	55,05	4788,80	4788,80	--	1384,81	6667,50
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,11	--	1923,35		493,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	86,99	261,10	261,10	22713,09	22713,08	--	4230,85	29099,45
		НР - 72%, СП - 8%			--	67,55	--	5876,17		2155,51	
24	4102-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, на расст.23 км.	/на полигон ТБО/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	3401,31	36,00	--	122447,16	--		--	132242,93
		СП - 8%			--	--	--	--		9795,77	
25	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	8,98	2964,66	1262,76	26622,65	11339,59	--	21792,30	52288,15
		НР - 108%, СП - 8%			1701,90	545,10	15283,06	4895,00		3873,20	
26	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,76	107,00	--	2114,32	--		--	2283,47
		СП - 8%			--	--	--	--		169,15	
27	4102-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, на расст.23 км.	/на полигон ТБО/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	454,48	36,00	--	16361,28	--		--	17670,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1308,90	
28	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	26,94	370,78	257,52	9988,81	6937,59	--	4963,35	16148,33
		НР - 108%, СП - 8%			113,26	57,33	3051,22	1544,47		1196,17	
29	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	26,94	38,09	38,09	1026,14	1026,14	--	296,77	1428,74
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,30	--	412,18		105,83	
30	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2	/до 30 м/ Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	26,94	55,05	55,05	1483,05	1483,04	--	428,86	2064,87
		НР - 72%, СП - 8%			--	22,11	--	595,64		152,95	
31	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26,94	261,10	261,10	7034,03	7034,04	--	1310,25	9011,83
		НР - 72%, СП - 8%			--	67,55	--	1819,80		667,54	
32	4102-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, на расст.23 км.	/на полигон ТБО/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	1053,56	36,00	--	37928,16	--		--	40962,41
		СП - 8%			--	--	--	--		3034,25	
		РАЗБОРКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ С МАССОЙ ДО 25 кг									
33	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж - Знаки дорожные на металлических стойках	шт.	18	1908,62	575,76	34355,23	10363,68	--	29652,10	69127,92
		НР - 108%, СП - 8%			1332,86	192,45	23991,55	3464,10		5120,59	
34	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Демонтаж - Щитки дополнительные. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,15	287,40	--	330,51	--	--	356,95	742,46
		НР - 108%, СП - 8%			287,40	--	330,51	--		55,00	
35	4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,2542	612,00	--	155,57	--		--	168,02
		СП - 8%			--	--	--	--		12,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	4101-0103-0210 РСНБ РК 2015 класс груза 1, на расст. 10 км.	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2,542	49,00	--	124,56	--		--	134,52
		СП - 8%			--	--	--	--		9,96	
37	4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,2542	612,00	--	155,57	--		--	168,02
		СП - 8%			--	--	--	--		12,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				42305784,29	18483804,28	153,95	4872470,64	50952515,33
							2369165,72	2532370,10	--	3774260,40	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42305784,29				
	Материалы		Тенге				153,94				
	Всего заработная плата		Тенге					4901535,82			
	Транспортные расходы		Тенге				21452660,32				
		Накладные расходы	Тенге				4872470,62				
		Сметная прибыль	Тенге				3774260,38				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				50952515,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3585,81
		Сметная заработная плата	Тенге					4901535,82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50952515,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3585,81
		Сметная заработная плата	Тенге					4901535,82			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы с ПК0+00 до ПК57+20 (Корректировка)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
38	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3534,35	33,47	33,47	118294,69	118294,69	--	34201,20	164695,56
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	47501,66		12199,67	
39	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**/до 50 м/ Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	3534,35	105,97	105,97	374535,07	374535,07	--	108303,79	521465,97
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,56	--	150421,94		38627,11	
40	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	901,86	33,47	33,47	30185,25	30185,26	--	8727,12	42025,36
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	12121,00		3112,99	
41	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**/до 20 м/ Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	901,86	26,49	26,49	23890,27	23890,27	--	6908,97	33263,18
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,64	--	9595,79		2463,94	
42	1101-0102-0345 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7003,87	315,12	315,12	2207059,51	2207059,51	--	411138,38	2827653,72
		НР - 72%; СП - 8%			--	81,53	--	571025,52		209455,83	
43	4102-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, на расст.23 км.	**/на полигон ТБО/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	286738,61	36,00	--	10322589,96	--		--	11148397,16
		СП - 8%			--	--	--	--		825807,20	
44	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7003,87	21,34	18,02	149462,59	126209,74	770,43	52697,12	218332,48
		НР - 72%; СП - 8%			3,21	7,24	22482,42	50708,02		16172,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=46	/23 км/Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7003,87	559,79 --	542,31 102,61	3920696,39 --	3798268,74 718667,10	122427,65	517440,31 355050,94	4793187,64
46	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	45147,681	9,07 --	9,07 2,65	409489,47 --	409489,46 119641,35	--	86141,78 39650,50	535281,74
47	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6059,61	77,66 --	77,66 30,49	470589,31 --	470589,31 184757,51	--	133025,41 48289,18	651903,89
48	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	605,95	36,85 --	36,85 11,31	22329,26 --	22329,25 6853,29	--	4934,37 2181,09	29444,72
49	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	605,95	82,66 9,88	70,08 16,86	50087,83 5986,79	42464,98 10216,32	1636,06	11666,23 4940,32	66694,39
		МОНТАЖ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ									
50	1123-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	24	135894,72 80645,00	5310,12 2752,76	3261473,28 1935480,00	127442,88 66066,24	1198550,40	1981530,78 419440,32	5662444,38
51	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	80	28918,00 --	-- --	2313440,00 --	-- --	2313440,00	-- 185075,20	2498515,20
52	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	6,48	14088,83 6151,45	7534,82 2741,19	91295,62 39861,40	48825,63 17762,91	2608,59	67996,68 12743,38	172035,69
53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	/КО 1/Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	80	5100,00 --	-- --	408000,00 --	-- --	408000,00	-- 32640,00	440640,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				24173418,50 2003810,61	7799584,79 1965338,65	4047433,13 --	3424712,13 2207850,45	29805981,08
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21859978,50				
	Материалы		Тенге				1325993,13				
	Всего заработная плата		Тенге					3969149,26			
	Местные материалы		Тенге				408000,00				
	Транспортные расходы		Тенге				10322589,96				
		Накладные расходы	Тенге				3424712,14				
		Сметная прибыль	Тенге				2022775,25				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				27307465,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2594,59
		Сметная заработная плата	Тенге					3969149,26			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2313440,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2313440,00				
		Сметная прибыль	Тенге				185075,20				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				2498515,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29805981,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2594,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3969149,26			

РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда с ПК0+00 до ПК57+20 (Корректировка)

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (Тип 1 и Тип 2)

54	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	7307,018136	49,32	21,45	360382,13	156735,53	219,22	278099,26	689559,91
		НР - 108%; СП - 8%			27,84	7,40	203427,38	54071,93		51078,51	
55	2108-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5 кН/м**	м2	7672,369043	388,00	--	2976879,19	--	2976879,19	--	3215029,53
		СП - 8%			--	--	--	--		238150,34	
56	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	9206,547945	1818,10	1593,03	16738424,82	14666307,08	--	5910062,44	24460366,24
		НР - 108%; СП - 8%			225,07	369,32	2072117,75	3400162,29		1811879,00	
57	2101-0701-0205 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800 СТ РК EN 771-6-2017**	м3	11416,11945	3754,00	--	42856112,42	--	42856112,42	--	46284601,41
		СП - 8%			--	--	--	--		3428489,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				62931798,56	14823042,61	45833210,83	6188161,70	74649557,08
							2275545,13	3454234,22	--	5529596,82	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62931798,56				
	Материалы		Тенге				219,21				
	Всего заработная плата		Тенге					5729779,35			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2976879,19				
	Местные материалы		Тенге				42856112,42				
		Накладные расходы	Тенге				6188161,70				
		Сметная прибыль	Тенге				5529596,82				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				74649557,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4034,31
		Сметная заработная плата	Тенге					5729779,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				74649557,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4034,31
		Сметная заработная плата	Тенге					5729779,35			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								155408055,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6648521,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41106432,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7951943,00			
		- Материалов. изделий и конструкций	Тенге						49880798,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				31775250,00				
		- Накладные расходы	Тенге							14485344,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							11511708,00	
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				1 616 243,8				
		Итого с временными	Тенге				157 024 298,8				
		Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге				3 140 486,0				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2020г.	Тенге				160 164 784,7				
		на 2021г.-72%	Тенге				115 318 645,0				
		на 2022г.-28%	Тенге				44 846 139,7				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ	тенге				170 535 714,7				
		на 2021г.	тенге				121 088 728,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на 2022г.	тенге				49 446 985,9				
		НДС в текущих ценах-12%	тенге				20 464 285,8				
		на 2021г.	тенге				14 530 647,4				
		на 2022г.	тенге				5 933 638,3				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	**тенге**				**191 000 000**				
		на 2021г.	тенге				135 619 376,19				
		на 2022г.	тенге				55 380 624,24				

Принял:

Заведующий сектором автомобильных дорог
ГУ "Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганды" **Тасмагамбетов Н.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt.) **Саяпин Г.А**

Технадзор:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС- САПАСЫ" **Тауданбеков С.С.**

Зам.Руководителя проекта
ТОО "Казахдорстрой" **Окашев М.Д.**