Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"
Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"	255 171 844	179 171 844	179 171 844		37 942 808	37 942 808	
2	итого:					37 942 808		
3	в том числе НДС					4 065 301		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					1 897 140		
5	**Всего к оплате:**					**36 045 668**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя

Айткулов Г.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
			Стены и перегородки										
1	64	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/	м3 кладки		328,2336	4387,28	1670,98	1440053	548472	68233	860081	2484144
			НР - 93%; СП - 8%				2508,42	309,14	823348	101470		184011	
2	65	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м . Заполнение/внутренних стен,с учетом стены техподполья/	м3 кладки		185,647	5043,78	2189,56	936363	406485	38593	526833	1580251
			НР - 93%; СП - 8%				2646,34	405,08	491285	75202		117056	
3	66	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3		472,770152	17565,00	--	8304208	--	8304208	--	8968544
			СП - 8%				--	--	--	--		664337	
4	67	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		15416,418	43,00	--	662906	--	662906	--	715938
			СП - 8%				--	--	--	--		53032	
5	68	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычето м проемов)		1782,45	3974,18	136,54	7083769	243384	5220067	1558848	9334026
			НР - 93%; СП - 8%				909,04	31,34	1620318	55863		691409	
6	69	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/	т конструкций		8,3834	22973,83	11354,60	192599	95190	49939	48981	260906
			НР - 69%; СП - 8%				5662,44	2805,05	47470	23516		19326	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	72	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	4,846716	238067,52	32146,49	1153846	155805	52472	831797	2144494
			НР - 84%; СП - 8%			195094,76	9215,54	945569	44665		158851	
8	73	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/перемычек/	т конструкций	0,1631	25941,07	9311,54	4231	1519	578	1740	6448
			НР - 69%; СП - 8%			13084,80	2373,06	2134	387		478	
9	80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	7,1355058	63848,35	6426,29	455590	45855	59651	422344	948169
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	350084	7835		70235	
					Эркер тип №1 (25 шт)							
10	102	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/	м3 кладки	22,2	4387,28	1670,98	97398	37096	4615	58171	168014
			НР - 93%; СП - 8%			2508,42	309,14	55687	6863		12446	
11	103	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-20 07	м3	20,424	17565,00	--	358748	--	358748	--	387447
			СП - 8%			--	--	--	--		28700	
12	104	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	666	43,00	--	28638	--	28638	--	30929
			СП - 8%			--	--	--	--		2291	
13	107	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/	т конструкций	1,1295	22973,83	11354,60	25949	12825	6728	6599	35152
			НР - 69%; СП - 8%			5662,44	2805,05	6396	3168		2604	
14	108	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродиетой качественной кипящей и полуспокойной сталиГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	1,0863	241768,00	--	262633	--	262633	--	283643
			СП - 8%			--	--	--	--		21011	
15	109	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0432	462850,00	--	19995	--	19995	--	21595
			СП - 8%			--	--	--	--		1600	
16	110	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,4792	63848,35	6426,29	30596	3079	4006	28363	63676
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	23511	526		4717	
17	111	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,4558	375390,00	--	171103	--	171103	--	184791
			СП - 8%			--	--	--	--		13688	
18	112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	200630,00	--	4695	--	4695	--	5070
			СП - 8%			--	--	--	--		376	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	113	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	180	29,00	--	5220	--	5220	--	5638
			СП - 8%			--	--	--	--		418	
			Фрагмент плана 7 - 10шт									
20	114	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/	м3 кладки	15,8336	4387,28	1670,98	69466	26458	3291	41489	119832
			НР - 93%; СП - 8%			2508,42	309,14	39717	4895		8876	
21	115	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	14,566912	17565,00	--	255868	--	255868	--	276337
			СП - 8%			--	--	--	--		20469	
22	116	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	475,008	43,00	--	20425	--	20425	--	22059
			СП - 8%			--	--	--	--		1634	
23	119	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/	т конструкций	0,6024	22973,83	11354,60	13839	6840	3588	3520	18748
			НР - 69%; СП - 8%			5662,44	2805,05	3411	1690		1389	
24	120	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,57936	241768,00	--	140071	--	140071	--	151276
			СП - 8%			--	--	--	--		11206	
25	121	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02304	462850,00	--	10664	--	10664	--	11517
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
26	122	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка	т стальных элементов	0,22336	63848,35	6426,29	14261	1435	1867	13220	29680
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	10959	245		2199	
27	123	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,2088	375390,00	--	78381	--	78381	--	84652
			СП - 8%			--	--	--	--		6271	
28	124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01456	200630,00	--	2921	--	2921	--	3155
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
29	125	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	48	29,00	--	1392	--	1392	--	1503
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
			Фрагмент плана 8(лоджия + эркер тип 2) -5шт									
30	126	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/	м3 кладки	7,9952	4387,28	1670,98	35077	13360	1662	20950	60509

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			2508,42	309,14	20055	2472		4482	
31	127	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-200 7 *СП - 8%*	м3	7,355584	17565,00 --	-- --	129201 --	-- --	129201	-- 10336	139537
32	128	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	239,856	43,00 --	-- --	10314 --	-- --	10314	-- 825	11139
33	131	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3012	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	6920 1706	3420 845	1794	1760 694	9374
34	132	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) *СП - 8%*	т	0,28968	241768,00 --	-- --	70035 --	-- --	70035	-- 5603	75638
35	133	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,01152	462850,00 --	-- --	5332 --	-- --	5332	-- 427	5759
36	134	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,11168	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	7131 5479	718 123	934	6610 1099	14840
37	135	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,1044	375390,00 --	-- --	39191 --	-- --	39191	-- 3135	42326
38	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00728	200630,00 --	-- --	1461 --	-- --	1461	-- 117	1577
39	137	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	24	29,00 --	-- --	696 --	-- --	696	-- 56	752
			Фрагмент плана 9 (эркер тип2 + лоджия)-5шт									
40	138	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	8,2416	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	36158 20673	13772 2548	1713	21596 4620	62374
41	139	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	7,582272	17565,00 --	-- --	133183 --	-- --	133183	-- 10655	143837
42	140	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	247,248	43,00 --	-- --	10632 --	-- --	10632	-- 851	11482

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	143	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/	т конструкций	0,3012	22973,83	11354,60	6920	3420	1794	1760	9374
			НР - 69%; СП - 8%			5662,44	2805,05	1706	845		694	
44	144	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,28968	241768,00	–	70035	–	70035	–	75638
			СП - 8%			–	–	–	–		5603	
45	145	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01152	462850,00	–	5332	–	5332	–	5759
			СП - 8%			–	–	–	–		427	
46	146	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка	т стальных элементов	0,11168	63848,35	6426,29	7131	718	934	6610	14840
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	5479	123		1099	
47	147	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1044	375390,00	–	39191	–	39191	–	42326
			СП - 8%			–	–	–	–		3135	
48	148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00728	200630,00	–	1461	–	1461	–	1577
			СП - 8%			–	–	–	–		117	
49	149	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	24	29,00	–	696	–	696	–	752
			СП - 8%			–	–	–	–		56	
			Фрагмент плана 10,10 -10шт									
50	150	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/	м3 кладки	9,6304	4387,28	1670,98	42251	16092	2002	25235	72885
			НР - 93%; СП - 8%			2508,42	309,14	24157	2977		5399	
51	151	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	8,859968	17565,00	–	155625	–	155625	–	168075
			СП - 8%			–	–	–	–		12450	
52	152	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	288,912	43,00	–	12423	–	12423	–	13417
			СП - 8%			–	–	–	–		994	
53	155	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/	т конструкций	0,4016	22973,83	11354,60	9226	4560	2392	2346	12498
			НР - 69%; СП - 8%			5662,44	2805,05	2274	1127		926	
54	156	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродиетой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,38624	241768,00	–	93380	–	93380	–	100851
			СП - 8%			–	–	–	–		7470	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	157	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,01536	462850,00 –	– –	7109 –	– –	7109	– 569	7678
56	158	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,11272	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	7197 5530	724 124	943	6672 1110	14978
57	159	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,1044	375390,00 –	– –	39191 –	– –	39191	– 3135	42326
58	160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00832	200630,00 –	– –	1669 –	– –	1669	– 134	1803
59	161	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	32	29,00 –	– –	928 –	– –	928	– 74	1002
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29512562				
			РАЗДЕЛ 2.Двери									
60	377	2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	117,6	25297,00 –	– –	2974927 –	– –	2974927	– 237994	3212921
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3212921				
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Спальни, гостиные, холлы над техподпольем. Узел 132									
61	440	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых *НР - 94%; СП - 8%*	м2	624,21	76,33 54,76	21,57 9,53	47644 34179	13465 5949	–	37720 6829	92193
62	441	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 1558 8-2014 *СП - 8%*	м3	19,288089	17207,00 –	– –	331890 –	– –	331890	– 26551	358441
63	442	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	624,21	1200,43 540,38	84,32 9,77	749320 337313	52631 6100	359376	322808 85770	1157899
64	443	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	624,21	872,12 355,50	25,36 11,34	544387 221907	15830 7079	306650	215247 60771	820404

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	444	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	624,21	782,06 20,86	25,89 11,25	488172 13019	16161 7023	458992	18839 40561	547573
			Кухни над техподпольем. Узел 132									
66	447	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых *НР - 94%; СП - 8%*	м2	168,63	76,33 54,76	21,57 9,53	12871 9233	3638 1607	–	10190 1845	24906
67	448	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 1558 8-2014 *СП - 8%*	м3	5,210667	17207,00 –	– –	89660 –	– –	89660	– 7173	96833
68	449	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	168,63	1200,43 540,38	84,32 9,77	202429 91125	14218 1648	97086	87206 23171	312806
69	450	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	168,63	872,12 355,50	25,36 11,34	147066 59948	4276 1912	82842	58149 16417	221632
70	451	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	168,63	782,06 20,86	25,89 11,25	131879 3517	4366 1897	123996	5089 10958	147926
			Кладовые над техподпольем. Узел 132									
71	454	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звук оизоляции сплошной из плит древесноволокнистых *НР - 94%; СП - 8%*	м2	4,41	76,33 54,76	21,57 9,53	337 241	95 42	–	266 48	651
72	455	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 1558 8-2014 *СП - 8%*	м3	0,136269	17207,00 –	– –	2345 –	– –	2345	– 188	2532
73	456	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4,41	1200,43 540,38	84,32 9,77	5294 2383	372 43	2539	2281 606	8180
74	457	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	4,41	872,12 355,50	25,36 11,34	3846 1568	112 50	2166	1521 429	5796
75	458	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	4,41	782,06 20,86	25,89 11,25	3449 92	114 50	3243	133 287	3869

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Туалеты, ванные над техподпольем, Лоджии. Узел 138									
76	461	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	94,37	76,33	21,57	7203	2036	--	5703	13938
			НР - 94%; СП - 8%			54,76	9,53	5167	899		1032	
77	462	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,916033	17207,00	--	50176	--	50176	--	54190
			СП - 8%			--	--	--	--		4014	
78	463	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	94,37	1200,43	84,32	113285	7957	54332	48803	175055
			НР - 94%; СП - 8%			540,38	9,77	50996	922		12967	
79	464	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(40мм). Устройство	м2 стяжки	94,37	654,18	25,30	61735	2388	33277	25512	94227
			НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	26070	1070		6980	
80	465	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	94,37	382,49	17,26	36096	1629	33178	1877	41010
			НР - 94%; СП - 8%			13,66	7,50	1289	708		3038	
			Спальни, гостиные,холлы-типовой этаж. По типу узла 60									
81	468	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство	м2 стяжки	1498,104	654,18	25,30	980032	37905	528267	404999	1495834
			НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	413860	16990		110802	
82	469	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1498,104	191,25	8,63	286506	12929	263347	14898	325516
			НР - 94%; СП - 8%			6,83	3,75	10230	5619		24112	
			Кухни,кладовые-типовой этаж. По типу узла 60									
83	472	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство	м2 стяжки	415,296	654,18	25,30	271679	10508	146443	112272	414667
			НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	114728	4710		30716	
84	473	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	415,296	191,25	8,63	79424	3584	73004	4130	90238
			НР - 94%; СП - 8%			6,83	3,75	2836	1558		6684	
			Лестничные площадки									
85	484	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	329,55	654,18	25,30	215585	8338	116207	89091	329051
			НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	91040	3737		24374	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6835367				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка помещений									
			Стены									
86	499	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м оштукатуриваемой поверхности	3674,679375	1262,11	66,11	4637857	242941	1585918	2392634	7592930
			НР - 80%; СП - 8%			764,42	49,47	2808998	181794		562439	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7592930				
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
			Балкон тип 1(10шт)									
87	571	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,16924	678838,35	6426,29	114887	1088	105496	10017	134896
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	8303	186		9992	
88	572	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки	м3 кладки	3,42	5931,97	2535,28	20287	8671	39	12259	35150
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	11577	1604		2604	
89	573	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	3,1464	17565,00	--	55267	--	55267	--	59688
			СП - 8%			--	--	--	--		4421	
90	574	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	102,6	43,00	--	4412	--	4412	--	4765
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
91	577	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,172	30528,50	4513,03	5251	776	3109	1365	7145
			НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	1366	133		529	
92	578	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01156	207017,00	--	2393	--	2393	--	2585
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
93	579	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01156	16249,14	884,30	188	10	4	161	377
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	174	3		28	
			Балкон тип 2,2н(40шт)									
94	580	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементо в	0,215	678838,35	6426,29	145950	1382	134020	12726	171370
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	10548	236		12694	
95	581	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки	м3 кладки	4,05	5931,97	2535,28	24024	10268	46	14517	41625
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	13710	1900		3083	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	582	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	3,726	17565,00	--	65447	--	65447	--	70683
			СП - 8%			--	--	--	--		5236	
97	583	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	121,5	43,00	--	5225	--	5225	--	5642
			СП - 8%			--	--	--	--		418	
98	586	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,72	30528,50	4513,03	21981	3249	13012	5713	29909
			НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	5720	558		2215	
99	587	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0477	207017,00	--	9875	--	9875	--	10665
			СП - 8%			--	--	--	--		790	
100	588	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0477	16249,14	884,30	775	42	14	666	1556
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	719	12		115	
			Балкон тип 3(5шт)									
101	589	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,062	678838,35	6426,29	42088	398	38648	3670	49418
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	3042	68		3661	
102	590	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки	м3 кладки	1,11	5931,97	2535,28	6584	2814	12	3979	11408
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	3758	521		845	
103	591	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	1,0212	17565,00	--	17937	--	17937	--	19372
			СП - 8%			--	--	--	--		1435	
104	592	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	33,3	43,00	--	1432	--	1432	--	1546
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
105	595	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,06	30528,50	4513,03	1832	271	1084	476	2492
			НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	477	46		185	
106	596	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004064	207017,00	--	841	--	841	--	909
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
107	597	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,004064	16249,14	884,30	66	4	1	57	133
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	61	1		10	
			Балкон тип 4,4н(50шт)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	598	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,5112	678838,35	6426,29	347022	3285	318656	30257	407462
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	25081	561		30182	
109	599	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600х250х100). Кладка без облицовки	м3 кладки	8,4	5931,97	2535,28	49829	21296	97	30109	86333
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	28436	3940		6395	
110	600	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	7,728	17565,00	--	135742	--	135742	--	146602
			СП - 8%			--	--	--	--		10859	
111	601	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	252	43,00	--	10836	--	10836	--	11703
			СП - 8%			--	--	--	--		867	
112	604	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,74	30528,50	4513,03	22591	3340	13372	5872	30740
			НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	5879	573		2277	
113	605	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0493	207017,00	--	10206	--	10206	--	11022
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
114	606	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0493	16249,14	884,30	801	44	14	688	1608
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	743	13		119	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1356804				
			РАЗДЕЛ 6. Эл.Этаж-1									
115	136	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1443	363,62	14,59	524709	21048	175725	239073	824885
			НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	327936	4110		61103	
116	137	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	173	503,46	41,57	87099	7192	20933	43880	141458
			НР - 72%; СП - 8%			340,89	11,39	58974	1971		10478	
117	138	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1313	44,00	--	57772	--	57772	--	62394
			СП - 8%			--	--	--	--		4622	
118	139	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	58,00	--	3480	--	3480	--	3758
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
119	140	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	70	78,00	--	5460	--	5460	--	5897
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
120	141	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	173	360,00	--	62280	--	62280	--	67262
			СП - 8%			--	--	--	--		4982	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	142	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	130	289,38 106,60	137,06 36,89	37619 13858	17818 4795	5943	13430 4084	55133
122	143	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	242	700,81 127,92	326,26 96,40	169596 30957	78956 23330	59683	39086 16695	225376
123	144	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1313	71,06 51,65	0,80 0,26	93307 67816	1044 340	24447	49073 11390	153769
124	145	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	173	82,97 61,98	1,59 0,52	14354 10723	275 90	3356	7785 1771	23909
125	146	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Провода двух-четырехжильный сечением жилы. Прокладка с креплением накладными скоба ми, полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1564	750,25 454,52	25,51 6,47	1173396 710869	39898 10123	422629	519114 135401	1827912
126	147	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,032	114069,00 --	-- --	3650 --	-- --	3650	-- 292	3942
127	148	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,265	167024,00 --	-- --	44261 --	-- --	44261	-- 3541	47802
128	149	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,075	599117,00 --	-- --	44934 --	-- --	44934	-- 3595	48528
129	150	2306-0903-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с чис лом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-7 9 *СП - 8%*	км	0,813	161480,00 --	-- --	131283 --	-- --	131283	-- 10503	141786
130	151	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 45 0 В с медными жилам и плоские с разделительным основанием ППВ, с число м жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,8	242445,00 --	-- --	193956 --	-- --	193956	-- 15516	209472
131	152	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 45 0 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,395	143190,00 --	-- --	56560 --	-- --	56560	-- 4525	61085
132	153	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,16	127345,00 --	-- --	20375 --	-- --	20375	-- 1630	22005

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	154	2306-0901-0112 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 45 0 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,882	207465,00	--	182984	--	182984	--	197623
			СП - 8%			--	--	--	--		14639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4123998				
			РАЗДЕЛ 7.Эл. Этаж 2-5									
134	205	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5503,2	363,62	14,59	2001094	80272	670165	911757	3145880
			НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	1250657	15673		233028	
135	206	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	5176,2	44,00	--	227753	--	227753	--	245973
			СП - 8%			--	--	--	--		18220	
136	207	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	156	58,00	--	9048	--	9048	--	9772
			СП - 8%			--	--	--	--		724	
137	208	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	171	78,00	--	13338	--	13338	--	14405
			СП - 8%			--	--	--	--		1067	
138	209	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	327	289,38	137,06	94626	44820	14948	33783	138682
			НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	34858	12062		10273	
139	210	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15,6	700,81	326,26	10933	5090	3847	2520	14528
			НР - 72%; СП - 8%			127,92	96,40	1996	1504		1076	
140	211	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5176,2	71,06	0,80	367840	4116	96373	193457	606201
			НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	267351	1340		44904	
141	212	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Провода двух-четырехжильный сечением жилы. Прокладка с креплением накладными скобами , полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	27	750,25	25,51	20257	689	7296	8962	31556
			НР - 72%; СП - 8%			454,52	6,47	12272	175		2337	
142	213	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0096	114069,00	--	1095	--	1095	--	1183
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
143	214	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	167024,00	--	25555	--	25555	--	27599
			СП - 8%			--	--	--	--		2044	
144	215	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	599117,00	--	107841	--	107841	--	116468
			СП - 8%			--	--	--	--		8627	
145	216	2306-0903-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,9512	161480,00	--	315080	--	315080	--	340286
			СП - 8%			--	--	--	--		25206	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	217	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилам и плоские с разделительным основанием ППВ, с число м жил-3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,92	242445,00	--	465494	--	465494	--	502734
			СП - 8%			--	--	--	--		37240	
147	218	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жила ми плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,948	143190,00	--	135744	--	135744	--	146604
			СП - 8%			--	--	--	--		10860	
148	219	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 632 3-79	км	0,384	127345,00	--	48900	--	48900	--	52813
			СП - 8%			--	--	--	--		3912	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5394683				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				58029259				
			Итого с временными 1%					58309552				
			Итого с зимними удорожаниями 0,63 %					58676902				
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,021					59886681				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					61084415				
			С понижающим По государственной программе 0,684					41802450				
			С понижающим К согласно договора 0,806266477					33389671				
			НДС в текущих ценах-12%					4553137				
			Итого с НДС					37942808				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя
_____Айткулов Г.Р.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ашимов Едиль Уртаевич"
Директор
_____Ашимов Е.У.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____Калмырзаев Ж.А.