Форма 3
20.12.2021г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИКKKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахдорстрой"
г.Астана, ул.Сыганак 10/2
БИН 050640000298
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ709470398000096841
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Договор № 116 от 15.08.2019 г., Доп.соглашение № 116/5 от 26.02.2021 г., Доп.соглашение № 116/7 от 09.08.2021 г., Доп.соглашение № 116/8 от 14.09.2021 г., Доп.соглашение № 116/9 от 16.11.2021 г.

АКТ № 20
выполненных работ
за период с 26 ноября по 19 декабря 2021 года

1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора**	
	Сумма выделенная на 2021 год	**7 251 558 500,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	11 642 688 972,43
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	754 712 700,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	10 711 472 691,99
5	Виды выполняемых работ -	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Магнитогорская и К.Маркса
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	11 891 752 628,00
7	**Сумма выполненных работ за период с 26 ноября по 19 декабря**	**249 063 655,57**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	
9	Сумма из резерва для оплаты, 5% тенге	
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**249 063 655,57**
11	Сумма НДС	**26 685 391,67**
12	Сумма без НДС	222 378 263,90

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
Кожакапанов Р.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.)
Саяпин Г.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ҚҰРЫЛЫС - САПАСЫ"
Тауданбеков С.С.

ПОДРЯДЧИК: Зам.руководителя проекта ТОО "Казахдорстрой"
Окашев М.Д.

форма 2В

Заказч **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**

Испол **ТОО"Казахдорстрой"**

Объек **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Магнитогорская и К.Маркса. Корректировка. с ПК0+00 до ПК57+20 (Корректировка)**

Договор номер **116**
дата **2019-08-15**

А К Т №20
о приемке выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда с ПК0+00 до ПК57+20 (Корректировка)										
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (Тип 1 и Тип 2)										
1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне *НР - 108% СП - 8%*	м2 поверхности		12316,68186	49,32 27,84	21,45 7,40	607458,75 342896,42	264192,83 91143,45	369,50	468763,06 86097,74	1162319,55
2	2108-0102-1106 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5 кН/м *СП - 8%*	м2		12932,51596	388,00 --	-- --	5017816,19 --	-- --	5017816,19	-- 401425,30	5419241,42
3	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство *НР - 108% СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле		15518,52206	1818,10 225,07	1593,03 369,32	28214224,95 3492753,76	24721471,19 5731300,57	--	9961978,67 3054096,29	41230299,91
4	2101-0701-0205 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800 СТ РК EN 771-6-2017 *СП - 8%*	м3		19242,96735	3754,00 --	-- --	72238099,43 --	-- --	72238099,43	-- 5779048,00	78017147,38
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108% СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле		3019,16	3081,00 147,46	1085,24 248,72	9302032,00 445205,33	3276513,20 750925,48	5580313,43	1291821,27 847508,26	11441361,49
6	1127-0301-0102 РСНБ РК 2015	/толщ.200мм/ Основание из фракционированного щебня С-5, М 1000, фракции 0-40, устраиваемого по способу заклинки *НР - 108% СП - 8%*	м2		13851,69	286,73 57,94	228,79 64,45	3971695,07 802566,92	3169128,15 892741,42	--	1830933,00 464210,25	6266838,32
7	Калькуляция	Смесь щебеночно-песчаная С5 *СП - 8%*	м3		3435,21912	4032,00 --	-- --	13850803,49 --	-- --	13850803,49	-- 1108064,28	14958847,77
8	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство *НР - 108% СП - 8%*	м2 дорожного основания		8374,11	103,59 16,17	87,39 13,40	867474,05 135409,36	731813,47 112213,07	251,22	267432,23 90792,50	1225698,78
9	Калькуляция	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом	м3		2595,9741	4739,00	--	12302321,26	--	12302321,26	--	13286506,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		984185,70	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	/Уход за основанием/ Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,6989905	109649,94	1824,39	405594,09	6748,40	398845,69	3825,45	442173,10
		НР - 108% СП - 8%			--	957,58	--	3542,08		32753,56	
11	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	7014,72657	149,64	123,96	1049683,68	869545,51	8698,25	404704,83	1570739,59
		НР - 108% СП - 8%			24,44	28,98	171439,92	203286,78		116351,08	
12	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8	/до толщ. 10 см/ Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	7014,72657	100,98	87,55	708347,09	614139,31	8908,70	240686,49	1024956,27
		НР - 108% СП - 8%			12,16	19,61	85299,08	137558,79		75922,69	
13	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1599,357658	15403,00	--	24634906,00	--	24634906,00	--	26605692,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1970792,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				173170456,01	33653552,06	134041333,16	14470145,00	202651823,02
							5475570,79	7922711,64	--	15011248,08	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173170456,01				
	Материалы		Тенге				5997386,80				
	Всего заработная плата		Тенге					13398282,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31170940,94				
	Местные материалы		Тенге				96873005,43				
		Накладные расходы	Тенге				14470145,01				
		Сметная прибыль	Тенге				15011248,08				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				202651849,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9484,55
		Сметная заработная плата	Тенге					13398282,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				202651849,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9484,55
		Сметная заработная плата	Тенге					13398282,43			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								202651823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5475571,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33653552,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7922712,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						134041333,00		
		- Накладные расходы	Тенге							14470145,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							15011248,00	
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				2 107 579,0				
		Итого с временными	Тенге				204 759 402,0				
		Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге				4 095 188,0				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2020г.	Тенге				208 854 590,0				
		на 2021г.-72%	Тенге				150 375 304,8				
		на 2022г.-28%	Тенге				58 479 285,2				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ	тенге				222 378 263,9				
		на 2021г.	тенге				157 899 483,6				
		на 2022г.	тенге				64 478 780,3				
		НДС в текущих ценах-12%	тенге				26 685 391,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на 2021г.	тенге				18 947 938,0				
		на 2022г.	тенге				7 737 453,6				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	**тенге**				**249 063 655,57**				
		на 2021г.	тенге				176 847 421,59				
		на 2022г.	тенге				72 216 233,98				

Принял:

Заведующий сектором автомобильных дорог
ГУ "Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганды" **Тасмагамбетов Н.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt.) **Саяпин Г.А**

Технадзор:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС- САПАСЫ" **Тауданбеков С.С.**

Зам.Руководителя проекта
ТОО "Казахдорстрой" **Окашев М.Д.**