Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

"27" октября 2023 года

Декларация о соответствии

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Казахдорстрой"*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Жумабекова Мейрама Сайлаубековича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"*
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

И.О. заместителя руководителя Ботнарь Г.В.

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО "KVINTEC construction", ТОО "Сапа Жол Строй", ТОО "Табыс-АСМ", ТОО "Трансепт Сервис"*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги (улицы)	улицы	улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.		улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.	

Категория дороги (улицы)	улицы	улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.		улицы и дороги научно-производственных и коммунально-складских районов.	
Расчетная скорость движения	км/ч	80/60/50/40	80/60/50/40	80/60/50/40	80/60/50/40
Число полос движения	шт	4 и 6	4 и 6	4 и 6	4 и 6
Ширина полосы движения	м/п	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м/п	7/10,5	7/10,5	7/10,5	7/10,5
Ширина обочины	м/п	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3
Ширина укрепленной части обочины	м/п	0,5	0,5	0,5	0,5
Ширина дорожной одежды	м/п	7,75/8/12	7,75/8/12	7,75/8/12	7,75/8/12
Ширина тротуара	м/п	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3	1,5/2/3
Поперечный уклон проезжей части	%	20	20	20	20
Поперечный уклон обочины	%	40	40	40	40
улица -№1	км	10,768	10,768	10,768	10,768

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды: участок ПК0+00-57+20

Верхний слой покрытия изщебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на ПБВ-60, толщиной 6 см

Нижний слой покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетонной смеси тип Б; марка I на битуме БНД 100/130 толщиной слоя 10 см

Основание из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом (М40 F25 по СТ РК 973-2015) толщиной 0.25 м

Основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-5 по СТ РК 1549-2006 толщиной 0.20м

Основание из природной песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 толщиной 0.15м

Дополнительный слой из крупнообломочного скального грунта, средней толщиной 0.70м

Тканый геосинтетический материал для армирования оснований по ГОСТ 56338-2015

Конструкция дорожной одежды: участок ПК57+20-107+68

Верхний слой покрытия изщебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 по СТ РК 2373-2019 на битуме БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014, толщиной 5 см

Нижний слой покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Тип А; марка I по СТ РК 1225-2019 на битуме БНД-100/130 ГОСТ 33133-2014, толщиной 7 см

Дополнительный слой покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетонной смеси тип Б; марка I на битуме БНД 100/130 толщиной слоя 10 см

Основание из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом (М40 F25 по СТ РК 973-2015) толщиной 0.18 м

Основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-4 по СТ РК 1549-2006 толщиной 0.20м

Основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-5 по СТ РК 1549-2006 толщиной 0.20м

Дополнительный слой из крупнообломочного скального грунта, средней толщиной 0.70м

Тканый геосинтетический материал для армирования оснований по ГОСТ 56338-2015

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *декабрь 2019 года*

месяц, год

окончание работ: *октябрь 2023 года*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *34 месяцев*

фактически, месяц: *45 месяцев* *34 месяцев*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Казахдорстрой"*

Жумабеков Мейрам Сайлаубекович *27.10.2023*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Казахдорстрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН