Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансируюшему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"
Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"	395 391 433	319 391 433	319 391 433		31 578 947	31 578 947	
2	итого:					31 578 947		
3	в том числе НДС					3 383 459		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					1 578 947		
5	**Всего к оплате:**					**30 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя

Аиткулов Г.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	501	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	6752,4		873,66	17,22	5899284	116292	710579	4084795	10782805
			НР - 80%; СП - 8%				751,20	4,97	5072413	33580		798726	
2	502	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	558,32		873,66	17,22	487780	9616	58753	337750	891573
			НР - 80%; СП - 8%				751,20	4,97	419411	2777		66042	
3	503	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6752,4		547,70	4,04	3698323	27280	1135044	2038402	6195662
			НР - 80%; СП - 8%				375,57	1,78	2535999	12003		458938	
4	504	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	236,4		801,23	2,72	189411	644	167220	17459	223420
			НР - 80%; СП - 8%				91,15	1,17	21547	277		16550	
5	505	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке(Окраска эмальевой краской)	м2 окрашиваемой поверхности	321,92		718,57	2,88	231321	926	82750	118441	377743
			НР - 80%; СП - 8%				458,64	1,26	147645	406		27981	
6	506	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	456,25		465,15	4,70	212225	2142	53425	126141	365436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			343,36	2,23	156658	1019		27069	
7	507	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	456,25	84,20	0,68	38417	309	3730	27612	71312
		НР - 80%; СП - 8%				75,35	0,30	34378	138		5282	
8	508	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривани е цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,025	1024,29	61,98	226394	13699	71902	121035	375223
		НР - 80%; СП - 8%				637,00	47,51	140793	10500		27794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19283173				
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка17										
9	509	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (наружная отделка эркеров)	м2	104,38221	4242,70	192,43	442862	20086	147920	232659	729563
		НР - 80%; СП - 8%				2633,17	152,97	274856	15967		54042	
10	510	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные м арки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	3,2880396	25302,00	--	83194	--	83194	--	89849
		СП - 8%				--	--	--	--		6656	
11	511	Перечень обор.п.29	Декоративная штукатурка под Травертин Sandputz, марки Kaizer	кг	177,449757	455,36	--	80803	--	80803	--	87267
		СП - 8%				--	--	--	--		6464	
12	512	Перечень обор.п.27	Грунтовка глубокого проникновения	кг	4,1752884	602,68	--	2516	--	2516	--	2718
		СП - 8%				--	--	--	--		201	
13	513	Перечень обор.п.28	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	20,876442	353,57	--	7381	--	7381	--	7972
		СП - 8%				--	--	--	--		591	
14	514	Перечень обор.п.30	Колер	кг	31,314663	178,57	--	5592	--	5592	--	6039
		СП - 8%				--	--	--	--		447	
15	515	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	262,2203224	2853,91	30,33	748354	7954	439450	243509	1071212
		НР - 80%; СП - 8%				1147,70	13,10	300950	3435		79349	
16	516	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий.Декоративная штукатурка под Травертин	м2 отделываемой поверхности	262,2203224	519,03	6,83	136099	1790	33894	80936	234398
		НР - 80%; СП - 8%				382,94	2,88	100415	755		17363	
17	517	Перечень обор.п.29	Декоративная штукатурка под Травертин	кг	445,7745481	544,64	--	242788	--	242788	--	262211
		СП - 8%				--	--	--	--		19423	
18	518	Перечень обор.п.28	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	52,4440645	353,57	--	18543	--	18543	--	20026
		СП - 8%				--	--	--	--		1483	
19	519	Перечень обор.п.30	Колер	кг	78,6660967	178,57	--	14048	--	14048	--	15171
		СП - 8%				--	--	--	--		1124	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	520	1115-0101-0208 РСНБ РК 2015	Цоколь. Облицовка плитами из керамогранита толщиной до 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	176,6	10741,94 10172,40	61,04 25,13	1897027 1796446	10779 4437	89802	1440706 267019	3604752
21	521	2206-0301-0119 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый размер 500 мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	176,6	1821,00 --	– –	321589 –	– –	321589	– 25727	347316
22	522	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделкина фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 фасада (без вычета проемов)	351,5193204	118,22 43,76	0,24 0,11	41556 15381	86 37	26089	14185 4459	60201
23	523	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором покамню *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	308,921388	685,64 603,19	0,85 –	211810 186338	263 --	25209	149071 28870	389751
24	524	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 о крашиваемой поверхности	61,7842776	801,23 91,15	2,72 1,17	49503 5631	168 72	43704	4563 4325	58392
25	525	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотойдо 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	351,5193204	584,53 394,94	1,71 0,75	205474 138829	601 262	66044	129355 26786	361616
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7348455				
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Спальни, гостиные, холлы над техподпольем. Узел 132									
26	445	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	312,105	3473,87 323,94	18,79 8,46	1084213 101102	5864 2639	977247	97517 94538	1276268
27	446	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинил хлоридных на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м	389,14	291,04 97,72	0,73 0,32	113254 38027	285 124	74942	35863 11929	161046
			Кухни над техподпольем. Узел 132									
28	452	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	84,315	3473,87 323,94	18,79 8,46	292900 27313	1584 713	264003	26344 25539	344783
29	453	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м	115,89	291,04 97,72	0,73 0,32	33728 11325	85 37	22318	10680 3553	47961

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кладовые над техподпольем. Узел 132									
30	459	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,205	3473,87 323,94	18,79 8,46	7660 714	41 19	6905	689 668	9017
31	460	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м	6,45	291,04 97,72	0,73 0,32	1877 630	5 2	1242	594 198	2669
			Туалеты, ванные над техподпольем, Лоджии. Узел 138									
32	466	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	47,185	4046,01 983,68	65,25 27,36	190911 46415	3079 1291	141417	44844 18860	254615
33	467	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов изплиток керамических** *НР - 94%; СП - 8%*	м	125,68	514,43 247,80	1,47 0,64	64653 31144	184 80	33325	29350 7520	101524
			Спальни, гостиные,холлы-типовой этаж. По типу узла 60									
34	470	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1248,42	3473,87 323,94	18,79 8,46	4336854 404408	23455 10556	3908991	390066 378154	5105074
35	471	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м	1556,56	291,04 97,72	0,73 0,32	453017 152109	1141 498	299767	143450 47717	644185
			Кухни,кладовые-типовой этаж. По типу узла 60									
36	474	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	346,08	3473,87 323,94	18,79 8,46	1202238 112108	6502 2926	1083628	108132 104830	1415200
37	475	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м	489,36	291,04 97,72	0,73 0,32	142422 47821	359 156	94242	45099 15002	202522
			Туалеты,ванные-типовой этаж.Узел 62									
38	476	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	139,22	4046,01 983,68	65,25 27,36	563285 136948	9084 3809	417253	132312 55648	751244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	477	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиткокерамических *НР - 94%; СП - 8%*	м	374,06	514,43 247,80	1,47 0,64	192427 92692	548 239	99187	87355 22383	302165
			Балконы и лоджии.Узел 62								
40	478	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	242,72	4046,01 983,68	65,25 27,36	982047 238759	15838 6641	727450	230676 97018	1309740
41	479	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических *НР - 94%; СП - 8%*	м	559,21	514,43 247,80	1,47 0,64	287674 138572	820 358	148282	130594 33461	451729
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				12379744				
			РАЗДЕЛ 4.Лестницы								
			Лестница Л-1(5шт)								
42	542	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	178,25	14327,75 589,84	77,25 29,35	2553922 105140	13769 5232	2435013	130238 214733	2898893
43	543	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	66,53905	70,91 20,87	1,57 0,21	4718 1389	104 14	3225	968 455	6142
44	544	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг *НР - 80%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	333	2046,34 1228,50	64,19 42,42	681430 409091	21375 14125	250964	338572 81600	1101602
45	545	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,04	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	372998 201802	1204 470	169992	184068 44565	601631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				4608268				
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы								
46	575	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,4	2625,53 868,00	13,23 2,88	16803 5555	85 18	11163	5128 1754	23686
47	576	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Поручнями из хвойных пород. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	42,8	16110,60 1428,44	77,25 29,35	689534 61137	3306 1256	625091	73624 61053	824211
			Балкон тип 2,2н(40шт)								
48	584	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	12	2625,53 868,00	13,23 2,88	31506 10416	159 35	20931	9614 3290	44410

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	585	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждение с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	80	16110,60	77,25	1288848	6180	1168393	137616	1540581
			НР - 118%; СП - 8%			1428,44	29,35	114275	2348		114117	
			Балкон тип 3(5шт)									
50	593	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,49	2625,53	13,23	6538	33	4344	1995	9215
			НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	2161	7		683	
51	594	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждение с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	16,68	16110,60	77,25	268725	1288	243611	28693	321211
			НР - 118%; СП - 8%			1428,44	29,35	23826	490		23793	
			Балкон тип 4,4н(50шт)									
52	602	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,49	2625,53	13,23	38044	192	25275	11609	53626
			НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	12577	42		3972	
53	603	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждение с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	97,29	16110,60	77,25	1567400	7515	1420912	167358	1873539
			НР - 118%; СП - 8%			1428,44	29,35	138973	2856		138781	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4690478				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				48310117				
			Итого с временными			1 %		48793218				
			Итого с зимними удорожаниями			0,63 %		49100615				
			Итого в текущих ценах 2019 года					50112953				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					51115212				
			С понижающим По Государственной программе			0,684		34980136				
			С понижающим К согласно договора			0,806266477		28203311				
			Итого с НДС			12 %		31578947				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя
_____ Айткулов Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бірлік сапа"
Директор
_____Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____Калмырзаев Ж.А.