Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"
Договор: Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"	98 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
2	итого:					10 000 000		
3	в том числе НДС					1 071 429		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					500 000		
5	**Всего к оплате:**					**9 500 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
И.о. зам. руководителя

Айткулов Г.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **5 эт.80-ти квартирный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018года**

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения / по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Каркас									
1	46	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	39,3	36412,43	5871,23	1431009	230739	820978	384003	1960212
			НР - 91%; СП - 8%			9651,20	1086,23	379292	42689		145201	
2	53	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,497664	16249,14	884,30	8087	440	145	6944	16233
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	7502	129		1202	
3	54	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство**	м3	3,06	37275,62	5407,08	114063	16546	61284	35841	161897
			НР - 91%; СП - 8%			11840,85	1030,40	36233	3153		11992	
			Диафрагмы									
4	58	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	**Стены перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство**	м3	59,2613744	36119,38	4998,82	2140484	296237	1305300	536825	2891494
			НР - 91%; СП - 8%			9094,40	860,11	538947	50971		214185	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3693643**	**543962**	**2187707**	**963613**	**5029836**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5029836**				
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									

			Перекрытие типового этажа блок 1									
5	171	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	141,349849	35906,13	1743,18	5075326	246398	3792183	986730	6547020
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	1036745	47574		484964	
6	172	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,2859884	16160,55	1228,35	166227	12635	2993	139896	330614
			НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	150599	3133		24490	
7	175	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,4170751	195916,00	--	2824536	--	2824536	--	3050499
			СП - 8%			--	--	--	--		225963	
8	176	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,5279373	358651,73	1157,73	189346	611	86294	93439	305407
			НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	102441	239		22623	
9	177	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,1942825	184211,73	1157,73	35789	225	31756	3545	42481
			НР - 91%; СП - 8%			19600,00	452,31	3808	88		3147	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8291224**	**259869**	**6737762**	**1223610**	**10276021**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10276020**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15305857**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**15305857**				
			В том числе :									
			Накладные расходы					**3529816**				
			Сметная прибыль					**2265788**				
			Итого с временными			**1 %**	**305881,00**	**15458916**				
			Итого с зимними удорожаниями			**0,63 %**	**194632,00**	**15556307**				
			Итого в текущих ценах 2019 года					**15876927**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**16194465**				
			С понижающим По Государственной программе			**0,684**		**11073971**				
			С понижающим К согласно договора			**0,806266477**		**8928571**				
			Итого с НДС			**12 %**	**1071428,54**	**10000000**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
И.о. зам. руководителя

Айткулов Т.Р.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Бірлік сапа"
Директор

Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.