Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"07" июля 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, земли запаса ПК «Касымбек»**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Сарсенов Алибек Пернебаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Благоустройство парка в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района Алматинской области, руководитель Нағашыбаев Е.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) **№ 033 – РП-АД-027 21.04.2017г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»; Приказ № 3 от 14.03.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность Б	этаж				
Туалет	м2	1		10,88	
Здание под охрану, насосная	м2	1		18,18	
Площадь проектируемого участка	м2	11708		11708	
Общая площадь	м2	11708		11708	
Полезная площадь	м2	7320		7320	
Расчетная площадь	м2				
Площадь застройки	м2				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На основании данных обследования предусмотрены следующие виды ремонтно-восстановительных и строительных работ, в т.ч.:

-Демонтаж разрушенных бетонных бордюров с последующей их заменой.

-Устройство новых тротуаров и велосипедных дорожек в пределах парка.

-Устройство элементов наружного освещения.
-Устройство игровых площадок.
-Установка малых архитектурных форм.
- Санитарная рубка деревьев и устройство газона.
- Берегоукрепительные работы.
- Проектной документацией предусмотрены следующие типы покрыпий велосипедныхдорожек, стоянок и тротуаров:
-тип 1 - покрытие восстановление покрытия при замене бордюра, проездов, стоянок — изплотного мелкозернистого асфальтобетона, тип Б марки II толщиной 0,05 м, пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной 0,06 м, основания из ГПС толщиной 0,15 м подстилающего слоя.
-тип 3 - покрытие велосипедных дорожек — из плотного мелкозернистого асфальтобетопа,тип Б марки II толщиной 0,05м по слою их ПГС толщиной 0,15м.
-тип 4 — тротуары — из брусчатки основанию из песка толщиной 0,25 м и уплотненномугрунту.

- Для предотвращения наезда автотранспорта на проектируемые объекты (тротуары, велосипедные дорожки, игровые площадки) в местах сопряжения покрытия проезжай части сгазоном предусмотрена установка бетонных бортовых камней типа БР 100.30.18 с превышением над уровнем проезжей части 150мм.

- Ограждение территории игровых площадок предусмотрено металлическим ограждением типаМ4А высотой 1,2м согласно типовому проекту серии 3.017-1 «Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений».

- В проекте приняты следующие элементы благоустройства и малые архитектурные формы: качели, спортивно-игровые комплексы, лавочки и урны.
- Рабочим проектом предусмотрены берегоукрепительные работы правого и левого р.Шамалган, которые включают в себя:
- расчистка русла реки.
- досыпку и планировку берегов.
- устройство пешеходной дорожки на левом и правом берегу вдоль реки.
- установку перильного ограждения для безопасного движения пешеходов.
- укрепление берегов монолитным бетоном толщиной 15см с устройствомдеформационных швов.

- устройство рисбермы у основания укрепление из рванного камня
Электротехническая часть. В соответствии с требованиями действующих правил

устройствэлектроустановок (ПУЭ), рабочим проектом предусматривается освещение парка в с.Шамалган Карасайсхого района Алматинской области. Проектом предусмотрено питание нагрузок освещения от существующей ВЛИ-0,4 кВ.
Для подключения электроосвещения парка, предусмотрено соединение проектируемой,кабельной линии освещения с существующей ВЛИ. Подключение кабельных линий выполнено кабелем АВБбШв-1 (4х25) от концевой опоры существующей ВЛИ-0,4кВ.

Для учета электроэнергии предусмотрена установка электронного счетчика, входящего вкомплект поставки шкафов ШИНО. Основные показатели проекта. Общая установленная мощность наружного электроосвещения - 4,60 кВт.

Коэффициент мощности - 0,90.

Количество светильников - 46 шт.

Количество опор - 46 шт.

Протяженность КЛ-0,4 кВ наружного освещения - 0,775 км.
Наружное электроосвещение. Согласно требованиям СНиП РК 2.04-05-2002 горизонтальнаяосвещенность (средняя яркость) в парке принята 1 Олк.

Освещение выполнено светодиодными парковыми светильниками «Факел» мощностью 100Втти со степенью защиты IP65.

Светильники устанавливаются на проектируемых декоративных стальных опорах, на кронштейнах. Высота установки светильников на опоре составляет 7м.

Распределительная сеть наружного освещения выполняется кабелем марки АВБбШв. Сечениевыбрано по пропускной способности с проверкой по потере напряжения.

Подключение светильников выполняется медным кабелем марки ВВГнг-LS сечением 3х1,5 кв.мм

Шкафы управления наружного освещения ШУНО устанавливаются рядом с концевой опоройсуществующей ВЛИ.

Управление наружным освещением предусматривается автоматическое с помощью автомата АОН-96 в зависимости от уровня естественной освещенности и местное непосредственно у источника питания. В шкафу наружного освещения устанавливаются автоматические выключатели, магнитные пускатели, четырехполюсный выключатель - разъединитель, электронный счетчик активной

энергии.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **25 апреля 2019 г.**

месяц,год

окончание работ **07 июля 2020 г.**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев;

фактически **15** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Благоустройство парка в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сарсенов Алибек Пернебаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)