Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Спецкоммунстрой"
Подрядчик: ТОО "Energo-Stroy Industry"

Объект: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района города Алматы

Справка №
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форм	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		43	19.06.2024				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района города Алматы	1 749 519,52	1 562 071,00							187 448,52	1 749 519,52

Принял (Заказчик)

ТОО "Спецкоммунстрой"

Директор по строительству Тоқсанов К.Ш.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Energo-Stroy Industry"

Директор Абдраева Д.А.

Scanned with CamScanner

Генподрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО "Energo-Stroy Industry"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского
(наименование, адрес)
Объект: Наружные сети канализации, Восстановление асфальтового покрытия

Договор № 43 от 19.06.2024 г.

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	240	292,39	292,39	70 174	70 174		14 689,00	91 652
						85,01		20 402		6 789	
2	1127-0401-0102	Засыпка из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	73	2 075,32	1 786,67	151 498	130 427		61 143,00	229 652
					288,65	486,89	21 071,00	35 543		17 011,00	
3	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	162	58,08	58,08	9 409	9 409		2 421,00	12 776
						20,75		3 362		946	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	162	296,68		48 062		20 323	28 256,00	82 423
					171,23	71,02	27739	11505		6105	
Раздел 2 Наружные сети канализации											
5	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР=99%	КМ трубопровода	0,097	1 054 610,91	122 300,91	102 297	11 863		94 043,00	212 047
					932 310,00	47 001,05	90 434,00	4 559		15 707,00	
6	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,4	4 427,50	1 870,17	6 199	2 618		3 883,00	10 888
					2 557,33	490,49	3 580,00	687		806	

Scanned with CamScanner

Раздел 3 Прокладка сигнальной ленты											
7	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитносигнальной НР=72%	м кабеля	97	10,47	1,02	1 016	99		697	1 850
					9,45	0,53	917	51		137	
Раздел 4 Строительство колодца д. 1500 мм											
8	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д. 1500мм НР=99%	м3 железобетонных и бетонных	4,3	36 751,81	15 901,39	158 033	68 376		121 212,00	301 585
					20 850,42	7 622,97	89 657,00	32 779		22 340,00	
Раздел 5 Дополнительные объемы работ НК											
9	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР=72%	м2 креплений	79	634,96	46,4	50 162	3 666		34 776,00	91 733
					588,56	22,84	46 496,00	1 804		6 795,00	
10	1108-0101-0401	Глиняный замок НР=93%	м3 изолирующего слоя	3,3	16 099,91	2 972,27	53 130	9 808		45 104,00	106 093
					13 127,64	1 569,13	43 321,00	5 178		7 859,00	
11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	28	3 875,20	29,78	108 506	834	91 862	14 843,00	133 217
					564,62	5,41	15 809,00	151		9 868,00	
Раздел 6 Восстановление асфальтового покрытия											
12	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР=108%	м2 основания	160	455,15	372,5	72 824	59 600		35 035,00	116 488
					82,65	120,1	13 224,00	19 216		8 629,00	
13	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 ' Н Р=108%: К1трр=3;К1трм=3; К1 экс=3; К1мат=3;	м2 основания	160	65,31		10 450		9 830	4 498,00	16 144
					3,87	22,16	619	3 546		1 196,00	
14	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2,9 г/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	160	300,82	255,27	48 131	40 843		16 366,00	69 657
					45,55	49,16	7 288,00	7 866		5 160,00	
15	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 Н Р=108%: К1 трр=8; К1трм=8;К1 экс=8; К1мат=8;	м2 покрытия	160	32,26	0,19	5 162	30		5 541,00	11 559
					32,07		5 131,00			856	

Scanned with CamScanner

16	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	160	312,33	266,78	49 973	42 685		16 159,00	71 423
					45,55	47,96	7 288,00	7 674		5 291,00	
17	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 Н Р=108%: К1 трр=2; К1 трм=2; К1 экс=2; К1мат=2;	м2 покрытия	160	8,05	0,05	1 288	8		1 382,00	2 884
					8		1 280,00			214	
		Итого по акту									**1 562 071**
		НДС-12%									187 449
		Итого с НДС									**1 749 520**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Energo-Stroy Industry"

Директор **Абдраева Д.А.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Спецкоммунстрой"

Директор по строительству **Токенов К.Ш.**

Scanned with CamScanner