Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Колсай Строй", БИН 040440003154**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Astana Building energy company", БИН 100340005715**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Агропромышленник" г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект **02-01, 04-02, 06-02**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19/73 от 19.07.2019 г.**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2019 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Укладка трубопровода									
1	20	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	м3	2986,094703	192,44	182,58	574650	545186	--	115276	745120
			НР - 72%; СП - 8%			9,87	43,75	29464	130642		55194	
2	21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	337,2336	1831,37	--	617599	--	--	444671	1147252
			НР - 72%; СП - 8%			1831,37	--	617599	--		84982	
3	22	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	м3 грунта	224,8224	192,44	182,58	43265	41047	--	8679	56100
			НР - 72%; СП - 8%			9,87	43,75	2218	9836		4156	
4	23	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	390	3037,30	153,58	1184547	59896	750321	387141	1697423
			НР - 99%; СП - 8%			959,82	42,88	374330	16721		125735	
5	24	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,2759	1061450,13	481194,22	292854	132761	20669	180483	511204
			НР - 99%; СП - 8%			505344,00	155423,85	139424	42881		37867	
6	25	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	290,156	6127,00	--	1777786	--	1777786	--	1920009
			СП - 8%			--	--	--	--		142223	
9	28	Е11-221401-0214 1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	м продавливания	13,1	10377,96	6378,23	135951	83555	1347	90448	244511
			НР - 99%; СП - 8%			3896,88	3077,29	51049	40312		18112	
10	29	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,1524	24841,00	--	326719	--	326719	--	352856
			СП - 8%			--	--	--	--		26138	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	31	С12.5-040102-0308 2304-0102-0308 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	155280,00	--	155280	--	155280	--	167702
			СП - 8%			--	--	--	--		12422	
12	32	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	33	1928,91	78,03	63654	2575	10906	50872	123688
			НР - 99%, СП - 8%			1520,40	36,75	50173	1213		9162	
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
14	129	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,289	218055,73	327,73	63018	95	--	62338	135385
			НР - 99%, СП - 8%			217728,00	154,35	62923	45		10029	
15	130	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. погрузка	Т	3,135939	75,00	--	235	--		--	254
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
16	131	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. грузоподъемность 7,5 т. класс груза 1. расстояние перевозки 5 км	Т	3,135939	210,60	--	660	--		--	713
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
			ИТОГО:					3394778	865115	3043028	1339908	7225905
								1327180	241650		526092	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							49985		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		144518,1				7370423
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			3,96 %		291868,75				7662291,85
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		153245,8371				7815537,69
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 206 596
			Итого в ценах 2021г года к-1,050036									7 385 936
			Итого со скидкой субподрядчика 10%									
			НДС			12 %		886 312				8 272 249
			Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Astana Building energy company"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Учтемиров Б. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Көлсай Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (печати (при наличии)