Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"30" октября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көлсай Строй» Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр Молодежный, 74/77**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора ***Кенженова Б.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Агропромышленник" г. Талдыкорган**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган"**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1) **ТОО «Astana building energy company», ГСЛ №15022112 от 23.12.2015г. Директор Учтемиров Д.Ж.**
(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Прикаспийское управление строительства Шымкент» Рустемова А.К. МКЛ №013021493 от 26.04.2019г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ТОО «ГеоНұрҚұрылыс» Битанова С.Н. от 22.11.2018г., ГНК-0122/18**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность труб	км	7,768	7,768	7,768	7,768
Из них:					
Полиэтиленовые трубы SDR 11 д20х2мм	км	4.393	4.393	4.393	4.393
ПЭ SDR 17 Д225х13,4мм	км	17,1	17,1	17,1	17,1
Полиэтиленовые трубы SDR 26 д110х4,2мм,	м	1530,15	1530,15	1530,15	1530,15
ПЭ 100 SDR 26 Д63х2,5	м	1737,2	1737,2	1737,2	1737,2
Полиэтиленовые трубы SDR 21 д315х15мм,	м	32,724	32,724	32,724	32,724
Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN15 t= 2,8 мм	м	50,616	50,616	50,616	50,616
Трубы стальные сварные	м	2,4	2,4	2,4	2,4

водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN50 t = 3,5 мм					
Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN100 t= 4,5 мм	м	5	5	5	5
Колодцы водопроводные Д=1.5м		13	13	13	13
Колодцы водопроводные Д=2.0м	шт	6	6	6	6
Колодцы водопроводные Д=1.0м	шт	2	2	2	2
Колодцы водопроводные Д=1.5м распределительные	шт	56	56	56	56
Счетчик холодной воды турбинный ДN80	шт	2	2	2	2
Счетчик холодной воды крыльчатые	м	168	168	168	168
Вскрытие и восстановление гравийного покрытия	М2	25,6	25,6	25,6	25,6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Агропромышленник" г. Талдыкорган**

Рабочий проект разработан на основании: задания на проектирования, действующих норм и правил строительного проектирования, АПЗ №632 от 24.08.2018 г., топосъемка. Проектом решается водоснабжения населенного пункта «Агропромышленник» г. Талдыкорган. Категория водоснабжения поселка принята третья. Источником водоснабжения дачного поселка, согласно выданным ТУ №166 от 22.08.2019г. является проектируемый водопровод дачного общества Шайкорган Д200мм. Вода из водопровода Д 200мм (стальная) подается в поселковую сеть.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2019 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяцев

фактически, месяц: 4 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает, объект **Строительство систем водоснабжения населенного пункта "Агропромышленник" г. Талдыкорган,** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Көлсай Строй» Кенженов Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

КӨЛСАЙ СТРОЙ