Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

080640009831

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области",071501, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Акжарский сельский округ, село Акжар, ул. Г.Муратбаев, д. 44, тел.: 8-72-344-21-737**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

111240012362

Исполнитель **ТОО "КазПроектИнновация",Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, проспект Қазыбек би,дом 40, кв.36, почтовый индекс 070011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №21 от 03.02.25г

Номер документа	Дата составления
3	28.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт инфекционного отделения, расположенного по адресу: Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район,с. Акжар,г.Муратбаева,44			Работа	1	30 723 536,97	30 723 536,97	3 291 807,53
				Итого	1	x	30 723 536,97	3 291 807,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сулейменов Е.Т. /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.03.2025

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайскго района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанкой области"

Подрядчик: ТОО "КахПроектИнновация"

Наименование объекта: Капитальный ремонт инфекционного отделения расположенного по адресу: Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар, г. Муратбаева, 44

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструтурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за март месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		№21	2025-02-03						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт инфекционного отделения расположенного по адресу: Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар, г. Муратбаева, 44	30723 536,97	27431 729,44							3291 807,53	30723 536,97
Аванс 30%	9217 061,09	8229 518,83							987 542,26	9217 061,09
Всего к оплате	21506 475,88	19202 210,61							2304 265,27	21506 475,88

Заказчик:

КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области"
Главный врач

_____ МанарбековЕ.М.

Подрядчик
ТОО "КазПроектИнновация"
Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО « УК ПроектТехНадзор»

Директор

_____ Калиев М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

_____ Каримов Ж.

SANA 2024.2Д от 12.02.2024 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайскго района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанкой области" ВКО, Тарбагатайский район,с. Акжар, Г.Муратбаев,44. БИН 080640009831, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ 96601A151006922601 АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КахПроектИнновация" ВКО, г.Усть-Каменогорск, Проспект ,Қазыбек би,40,36. БИН/ИИН 111240012362, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт инфекционного отделения расположенного по адресу: Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар, г. Муратбаева, 44

Наименование объекта: Инфекционное отделение

Договор подряда (контракт) №21 от 2025-02-03

Акт приемки выполненных работ №1

от 28.03.2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 2-01-00-01 Демонтажные работы								
			Раздел 1. Полы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**222,9**	**506**	**112 787**	
2	**2**	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**113,6**	**3745**	**425 432**	
			Раздел 2. Окна					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
3	**3**	**1146-0401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**61,47**	**8521**	**523 786**	
			Раздел 3. Двери					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
4	**4**	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**49**	**9438**	**462 462**	
5	**5**	**1206-0101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**96,99**	**1646**	**159 646**	
			Раздел 4. Кровли и стены					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
6	**6**	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**817,14**	**1021**	**834 300**	
7	**7**	**1213-0103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**220,66**	**3489**	**769 883**	

8	8	6103-0101-0211	Демонтаж крыльцаи пандуса бетонного	м3	5,4	79741	430 601	
9	10	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	580	1258	729 640	
			Раздел 5. Освещение					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
10	12	6119-0602-0108	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	2	3722	7 444	
11	13	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	140	278	38 920	
12	14	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	1	1347	1 347	
13	15	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	90	255	22 950	
14	16	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	895	111	99 345	
15	17	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	13,5	1353	18 266	
16	18	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	67,5	92	6 210	

			Итого:				4643 019	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4491 503	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2220 526	
			машины и механизмы	Тенге			127 041	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			40 627	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			0	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			24 476	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 085	

Всего 4643 019

Локальная смета 2-01-00-02 Архитектурно- строительная часть

			Раздел 7. Внутренняя отделка					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
1	65	6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	336,5	2423	815 340	
			неучтенные ресурсы					
1.1	65.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	925,0385	76	70 303	Казахстан
2	67	6112-0202-0103	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	784,46	4590	3600 671	
			неучтенные ресурсы					

2.1	67.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	14,669402	27311	400 636	Казахстан
2.2	67.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	43,459084	1069	46 458	
3	**70**	**6112-0102-0201**	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**220,66**	**11639**	**2568 262**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	70.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	220,66	2546	561 800	
			Раздел 8. Полы					
			Подраздел 8.1. Тип 1					
4	**71**	**6109-0201-0201**	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм из бетона В3,5**	**м2**	**222,9**	**2332**	**519 803**	
			Подраздел 8.2. Тип 2					
5	**73**	**6109-0201-0201**	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм из бетона В 3,5**	**м2**	**83,2**	**2332**	**194 022**	
6	**74**	**6109-0306-0102**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**83,2**	**6437**	**535 558**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	74.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	84,864	3632	308 226	Казахстан
			Подраздел 8.3. Тип 3					
7	**75**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**30,4**	**1631**	**49 582**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	75.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,62016	39633	24 579	Казахстан
8	**76**	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**30,4**	**5850**	**177 840**	
9	**77**	**6111-0403-0102**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**30,4**	**3464**	**105 306**	
10	**78**	**6109-0306-0102**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**30,4**	**6437**	**195 685**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	78.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	31,008	3083	95 598	
			Раздел 9. Проемы					
			Подраздел 9.1. Двери					
11	**83**	**6108-0204-0101**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**14,56**	**13024**	**189 629**	

12	84	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	14,56	58830	856 565	
13	85	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	8	4853	38 824	
			Подраздел 9.2. Окна					
14	90	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) - О-1=17 шт., О-2=1 шт., О-3=1 шт.	м2	60,66	9628	584 034	
15	91	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	60,66	45657	2769 554	Казахстан
16	92	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый - О-4=1 шт.	м2	0,81	13217	10 706	
17	93	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,81	51457	41 680	Казахстан
18	94	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	36,15	4510	163 037	
19	95	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	36,15	2608	94 279	Казахстан
20	96	6107-0205-0104	Установка откосов из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м - применительно	м откоса	106,15	1802	191 282	
21	97	231-301-0501	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 6 мм - Откосная планка из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм /прим/	1 м2	53,075	19264	1022 437	

			Итого:				16231 824	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			8621 163	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			4328 926	
			машины и механизмы	Тенге			371 797	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			149 113	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			7238 862	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 723	

Всего **16231 824**

Локальная смета 2-01-00-03 на Электрооборудование и электроосвещение

			Раздел 4. Кабельно-проводниковая продукция					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
1	32	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	895	880	787 600	
2	33	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	70	286	20 020	Казахстан
3	34	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	550	398	218 900	Казахстан
4	35	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	1 м	275	519	142 725	Казахстан
			Раздел 5. Материалы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
5	36	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	131	123	16 113	
6	37	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	626,2	54	33 815	
7	38	241-207-0303 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	277,75	78	21 665	

Итого: **1240 837**

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			759 855	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			369 635	
			машины и механизмы	Тенге			2 685	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			478 297	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			143	

								1240 837
Всего								22115 680
			Итого по акту					
			из них:					13872 521
			затраты на труд рабочих	Тенге				6919 087
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге				501 523
			машины и механизмы	Тенге				189 741
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге				7717 159
			материалы, изделия и конструкции	Тенге				0
			оборудование	Тенге				24 476
			перевозки	Тенге				0
			прочие затраты	Тенге				2 951
			нормативная трудоемкость	чел.-ч				

Всего по акту	**22115 680**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	1393 288
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	**282 091**
Итого с общеплощадочными затратами	**23791 059**
Сметная прибыль (5%)	1175 448
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**1189 553**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**26156 060**
Итого по акту в текущих ценах 2024,III кв. 25% (Кпер = 1,0557)	**6903 238**
Итого по акту в текущих ценах 2024,IV кв. 75% (Кпер = 1,075)	**21088 323**
Итого по акту	**27991 561**
Итого с учетом договороного коэффициента К=0,979999988	**27431729, 44**
НДС (12%)	3291807, 53
Итого	**30723536, 97**

Заказчик:
КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района"
Главный врач
_____ МанарбековЕ.М.

Подрядчик
ТОО "КазПроектИнновация"
Директор
_____ Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО « УК ПроектТехНадзор»
Директор
_____ Калиев М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «Vostok Engineering UKG»
Директор
_____ Каримов Ж.