СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Договор №21 от 13.03.2025 года

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Д.Сариева в с. Караозек, г. Кызылорда, Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				Остаток оплаты по договору
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2025 года	За отчетный месяц	Аванс по договору за текущий 2025 год	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К оплате за текущий месяц	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Д.Сариева в с. Караозек, г. Кызылорда, Кызылординской области	182 457 876,43	182 457 876,43	182 457 876,43	9 584 060,72	54 737 362,93	2 875 218,22	9 584 060,72	6 708 842,50	-
Всего	182 457 876,43	182 457 876,43	182 457 876,43	9 584 060,72	54 737 362,93	2 875 218,22	9 584 060,72	6 708 842,50	-

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Аким _____ **Әбдіжаппар С.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"

Директор _____ **Шоманов А.**

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания Капитал"

Эксперт _____ **Жұмашев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Димаш-Сервис"

Директор _____ **Сейтмаганбетов Ж.С.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Д.Сариева в с. Караозек, г. Кызылорда, Кызылординской области
Договор №21 от 13.03.2025 года

Акт №3 от 26.05.2025 года
приемки выполненных работ за май месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				
1	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм.*	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	3	8 340	25020
2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,0045	254	1
3	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	0,0225	70	2
	Раздел 2.	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ**				
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ - 1шт				
4	1107-0202-0108 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 К=0,8*	Плиты покрытия /1ПП15-2/. Разборка	шт. сборны х конструкций	1	10 152	10152
5	1107-0202-0108 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Плиты покрытия. Укладк а /СУЩ .ПЛИТЫ /	шт. сборны х конструкций	1	22 356	22356
6	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборны х железобетонных	0,02	43 442	869
7	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /КЦО-1/	шт.	1	6 870	6870
8	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство	$м^3$ основания	0,09	14 580	1312
9	1216-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06 Изм.*	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	5 791	5791
10	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм.*	Люки чугунные /СУЩ .ЛЮ К/. Установка	шт.	1	8 743	8743
11	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /заделка люка в нише из бетона В15/	$м^3$	0,4	43 004	17202
12	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /наращивание из бетона В15/	$м^3$	0,11	43 004	4730

	Раздел 4.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**				
		Тип 1, Основная дорога ПК0-ПК5+59				
27	**1127-0602-0101** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=1,333*	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см. Устройство**	**м^2**	**288**	**4 163**	**1198944**
28	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,14**	**210 925**	**30526**
29	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**288**	**2 958**	**851904**
30	**1127-0602-0401** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602- 0301**	**м^2 покрытия**	**288**	**1 280**	**368640**
		Укрепление обочины				
67	**1127-0801-0111** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Обочины. Укрепление щебнем /ГПС/ толщиной 10 см**	**м^2 покрытия обочин**	**2 760**	**534**	**1473840**
68	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**276**	**5 313**	**1466388**
	Раздел 5.	**ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ**				
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
69	**1127-0902-0101** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм.*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**32**	**17 666**	**565312**
70	**1127-0902-0201** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**2**	**3 457**	**6914**
71	**251-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**10**	**6 735**	**67350**
72	**251-101-0116** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм**	**шт.**	**24**	**6 806**	**163344**
73	**251-102-0703** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**30**	**8 449**	**253470**
74	**251-102-0708** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**2**	**10 885**	**21770**
75	**1106-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм.*	**Фундаменты общего назначения бетонны е объемом до 5 м^3. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/**	**м^3**	**2,56**	**46 837**	**119903**
76	**1111-0101-1303** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм.*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**5,12**	**8 601**	**44037**
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ				
77	**1127-0903-0101** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,39**	**67 905**	**26483**
78	**1127-0903-0105** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,352**	**43 115**	**15176**
79	**1127-0903-0106** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,368**	**59 642**	**21948**
80	**1127-0903-0104** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,208**	**51 378**	**10687**

81	1127-0903-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,012	167 067	2005
	Раздел 6.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
82	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм.*	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	1	8 340	8340
83	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,0015	254	0
84	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	0,0075	70	1
		Укрепление обочины				
115	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм.*	Обочины. Укрепление щебнем /ГПС/ толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	375	534	200250
116	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	37,5	5 313	199238
	Раздел 9.	ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ				
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
117	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм.*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	17 666	70664
118	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	6 735	13470
119	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	2	6 806	13612
120	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	4	8 449	33796
121	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонны е объемом до 5 $м^3$. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/	$м^3$	0,32	46 837	14988
122	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,64	8 601	5505
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ				
123	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,04	67 905	2716
124	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,028	43 115	1207
125	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1	59 642	5964
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7 381 436
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	Тенге			420 742
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				296 584
		ИТОГО	Тенге			8 098 762
		Сметная прибыль 5%	Тенге			390 109
		Непредвиденные работы и затраты-3%				242 963
		ИТОГО	Тенге			8 731 834
		НДС 12%	Тенге			1 047 820
		ВСЕГО по акту	Тенге			9 779 653,79

		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**9 584 060,72**
		в том числе НДС 12%	Тенге			1 026 864

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Аким _____ Әбдіжаппар С.Н.
БИН 940140007086

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____ Шоманов А.
БИН 061040009879

Технический надзор:
ТОО «Строительная компания Капитал»
Эксперт _____ Жумашев Н.А.
БИН 190540031827

Авторский надзор:
ТОО "Димаш-Сервис"
Директор _____ Сейтмаганбетов Ж.С.