Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050" Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон САРЫКАМЫС , Улица ТУРАН, 21 БИН 190140005764 Директор Косжанов Нурхан Кайрболатович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SK QAZAQSTROY" Атырауская область, г.Атырау, Жилой массив БАЛАУСА , Улица КУТТЫГУЛ МУСАГАЛИЕВ, 39. Директор Айтбаев Ерболат Кенжетаевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **Строительство арки к автомобильной дороге "Карауылкелды-Жаркамыс" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

**за** **за июнь 2024 (месяц, год)**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| БИН 190140005764 | БИН: 190140005764 | БИН 980240002203 | БИН: 070240034201 | № 23 | 16.02.2023 г | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительство арки к автомобильной дороге "Карауылкелды-Жаркамыс" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области** | **1 412 457,65** | **1 412 457,65** | | | | | **169 495** | **1 412 457,65** |
| **ИТОГО по справке** | **1 412 457,65** | | | | | | **169 495** | **1 412 457,65** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "SK QAZAQSTROY" БИН: 070240034201**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Айтбаев Ерболат Кенжетаевич**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Принял (Заказчик)**

**ТОО"Атырау Құрылыс 2050" БИН/ИИН 190140005764**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Косжанов Нурхан Кайрболатович.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050" Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон САРЫКАМЫС , Улица ТУРАН, 21 БИН 190140005764 Директор Косжанов Нурхан Кайрболатович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SK QAZAQSTROY" Атырауская область, г.Атырау, Жилой массив БАЛАУСА , Улица КУТТЫГУЛ МУСАГАЛИЕВ, 39. БИН/ИИН 070240034201 Директор Айтбаев Ерболат Кенжетаевич**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство арки к автомобильной дороге "Карауылкелды-Жаркамыс" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство арки к автомобильной дороге "Карауылкелды-Жаркамыс" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 16.02.2023 г.**

**Акт выполненных работ №1**

**за июнь 2024 (месяц, год) на Строительство арки к автомобильной дороге "Карауылкелды-Жаркамыс" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива. код ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. изм-ния | Количество | | Стоимость единицы. тенге | | Общая стоимость. тенге | | | Накладные расходы. тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование. мебель. инвентарь | Сметная прибыль. тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 1 Фундамент ФМ-1 - 4шт** | | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Фундамент Фм-1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | 44,528 | | 2142,14 | -- | 95385 | - | | 68677 | 177187 |
| | | **НР=72 %** | | | | 2142,14 | - | 95385 | - | | 13125 | |
| 2 | 1108-0101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | 2,116 | | 8434,87 | 2335,62 | 17848 | 4942 | 10528 | 4093 | 23696 |
| | | **НР=93 %** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1106-0201-0104 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** | **м3** | 20,04 | | 32591,76 | 784,43 | 653139,00 | 15720 | 522575 | 109940 | 824125 |
| | | **НР=91 %** | | | | 5730,75 | 297,84 | 114844,00 | 5969 | – | 61046 | |
| 4 | 261-102-0251 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300) диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | 0,00745 | | 354275 | | 2639 | | 2639 | – | 2850 |
| 5 | 261-102-0252 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | 0,22848 | | 331233 | | 75680 | | 75680 | – | 81734 |
| 6 | 1108-0101-0307 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | 50,24 | | 1143 | 25,8 | 57448 | 1296 | 38099 | 16950 | 80350 |
| | | **НР=93 %** | | | | 359,34 | 3,44 | 18053 | 173 | – | 5952 | |
| 7 | 1101-0205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | 22,372 | | 1117,8 | – | 25007 | – | – | 18005 | 46453 |
| | | **НР=72 %** | | | | 1117,8 | – | 25007 | – | – | 3441 | |
| | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | | 1 236 395,0 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | | | | | | | | | | 24 728 |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | 1 261 123 |
| | | **В текущих ценах с 01.01.22 г** | | | | | | | | | | 1 261 123 |
| | | НДС (12%) | | | | | | | | | | 151 335 |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | 1 412 457,65 |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "SK QAZAQSTROY" Атырауская область, г.Атырау, Жилой массив БАЛАУСА , Улица КУТТЫГУЛ МУСАГАЛИЕВ, 39. БИН/ИИН 070240034201 Директор Айтбаев Ерболат Кенжетаевич**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*
**Директор** _____ **Айтбаев Ерболат Кенжетаевич**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Принял (Заказчик)**
**ТОО"Атырау Құрылыс 2050" БИН/ИИН 190140005764**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*
**Директор** _____ **Косжанов Нурхан Кайрболатович.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*