Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

# Декларация о соответствии

с.Карауылкелды «29» октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Атырау Құрылыс 2050», Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Сарыкамыс, улица Туран, 21.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Косжанова Нурхана Кайрболатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Строительство арки автомобильной дороге "Карауылкелды-Жаркамыс" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», И.о руководитель отдела Сағынов Нұрлан Ақылбайұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительное-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «SK QAZAQSTROY» Директор Айтбаев Е.К., ТОО «Каспиан Құрылыс» Директор Қайырболатов Б.К., ТОО «МашСтрой LTD» Директор Косжанова Н.К. , ТОО «Алға-Басс Строй» Директор Матжанова У.М. ТОО «Астаналык Курылыс 2050» Директор Акниетова А.М.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Build Project»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденной **Приказом ГУ "Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области", № 27 от 03.04.2022 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **или очереди** | | **или очереди** |
| Площадь участка в условных границах | м 2 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Площадь застройки | м 2 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Площадь свободная от застройки | м 2 | 112,7 | 112,7 | 112,7 | 112,7 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | - | - |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Объект представляет собой въездную арку к автомобильной дороге «Карауылкелды-Жаркамыс» в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области. Арка имеет две ветви с размерами, перекрываемыми автомобильную дорогу. Высота конструкции до низа конструкции - 9,7 м. Отметка обреза фундамента - 0,5 м. Устойчивость и жесткость, при действии эксплуатационных нагрузок и ветра, обеспечивается совместной работой двух пространственных металлоконструкции. Конструктивная схема решена в виде сквозной решетчатой конструкции из квадратных металлических труб. Фундаменты - столбчатые монолитные железобетонные. Под столбчатые фундаменты выполнено бетонная подготовка из бетона С 12/15 высотой 1,8 м, с песчаным основание 100 мм. Устойчивость и жесткость, при действии эксплуатационных нагрузок и ветра,**

**обеспечивается совместной работой двух ферм, соединенных между собой уголками. Конструкции, соприкасающихся с грунтом обмазать горячим битумной мастикой за 2 раза. Бетонирование при отрицательной температуре окружающей среды и температуре выше+25 град. должно выполняться требований СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции». При применении различных добавок к бетону порядок их применения должен устанавливаться ППР. Наружная отделка предусмотрен панелями алькобонд толщ. 3 мм, алюминиевое покрытие не менее 0,3 мм. Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013. Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с грунтом, выполнены на сульфатостойком портландцементе с гидроизоляцией поверхностей окраска горячим битумом в 2 два слоя. Открытые поверхности стальных и соединительных изделий очищаются от пыли, грязи и окалины с последующим нанесением двумя слоями пентафталевого лака ПФ-170 по грунтовке ГФ-021 общей толщиной не менее 55 мкм. Рабочий проект электроосвещения объекта выполнен на основании задания на проектирования. Точка подключения предусматривается от проектируемого ящика управления уличным освещением ЯУО9602-3674-54 УЗ, который установлен возле арки с выводом фотодатчика. Установка светильников и надписей предусмотрена на фасадную часть арки. Подвод питание к светильникам производится в штробе кабелем марки ВВГнг. Управление освещением осуществляется автоматически блоком управления освещением в ящике ЯУО от выносного фотоэлемента и в ручном режиме. На всех проектируемых линиях уличного освещения проектом предусматривается повторное заземление нулевого провода проектируемых металлических торшерных опор освещения. Повторное заземление предусматривается каждые 200 метров, также обязательному заземлению подлежат концевые, угловые и ответвительные опоры. Заземление выполнено согласно типовой серии 3.407-150 Сечение выбрано по длительно допустимому току и проверено по потере напряжения.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **03.07.2024 года.**

месяц, год

окончание работ **29.09.2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2**

по норме или по проекту организации строительства **2** месяца;

фактически **3** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __83,2_____% и фактически применено __83,2_____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. Байг. УЭС Ахметов Е.С

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Байганин Еромин И.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Вед. инженер ЛСиА Байганин НТУ (АО Казахтелеком) Кокшин

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство арки автомобильной дороге "Карауылкелды-Жаркамыс" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**ТОО «Атырау Құрылыс 2050», директор Косжанов Нұрхан Кайрболатович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)