Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район,с.Солнечное, Мира,18. БИН 010140003287 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

Договор №177 от 23.04.2020

Акт № 1

приемки выполненных работ за май 2020 года

Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Электромонтажные работы										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида РКП-350б. Разборка одного слоя. НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	100	89,22	12,34	8922	1234	0	7368	17593
					76,88	3,21	7688	321	–	1303	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	100	318,76	102,13	31876	10213	0	22400	58618
					216,63	26,85	21663	2685	–	4342	
4	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	100	168,92	0,22	16892	22	0	12146	31361
					168,7	–	16870	–	–	2323	
5	1203-0101-0201	Разборка кирпичной кладки парапета НР = 72 %	м3 кладки	18,799	24867,78	4880	467489	91739,12	0	300579	829513
					19987,78	2219,33	375750	41721	0	61445	
7	1107-0106-0207	Панели карнизные. Демонтаж. Ширина плит 400мм. НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	212	3849,98	1630,47	816195	345659	0	649405	1582848

8	1107-0106-0207	Панели карнизные. Демонтаж. Ширина плит 600мм. НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций		2219,51	376,45	470536	79807	–	117248	
				60	3849,98	1630,47	230999	97828	0	183793	447975
					2219,52	376,43	133171	22586	–	33183	
	Раздел 6 Монолитный пояс										
163	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,21786	229990		510086		510086	0	550893
					–		0		–	40807	
164	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50977	230520		117512		117512	0	126913
					–		0		–	9401	
	Раздел 9 Парапет										
172	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1332	229990		260625		260625	0	281475
					–		0		–	20850	
173	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28172	230520		64942		64942	0	70137
					–		0		–	5195	
	Итого						**3 997 326**				

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 025 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 546 695

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге	953 165
Накладные расходы, тенге	1 175 691
Сметная прибыль (8 %), тенге	296 097
Всего	**3 997 326**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	47 968
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	88 996
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	71 504
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 686**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 288 480,00**
Итого с учетом договорного коэффициента	**4 029 336,73**
НДС (12 %)	483 520,41
Итого	**4 512 857,14**
Погашение аванса 30%	1 353 857,14
Итого к оплате	**3 159 000,00**

Заказчик:

Директор КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

_____ Тлеубаев Б.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Технадзор:

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Кусманов Б.Е.

Эксперт технадзор _____ Абдрахманов Р.Р.

Инженер сметник _____ Боваева Н.И.

МП

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020г.

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
							017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретенние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	4 512 857,14									
Акт выполнения работ № 1 за май 2020г.	4 512 857,14	4 029 336,73	3 962 153,54	3 962 153,54		67 183,19			483 520,41	
Погашение аванса 30% за отчетный период	1 353 857,14									
К оплате	3 159 000,00									3 159 000,00

Заказчик:
Директор КГУ "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Назбиев Б.А.

МП

Технадзор:
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор

Кусманов Б.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район,с.Солнечное, Мира,18. БИН 010140003287 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

Договор №177 от 23.04.2020

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь 2020 года

Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида РКП-350б. Разборка одного слоя. НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	1351,1	89,22	12,34	120539	16673	–	99538	237683
					76,88	3,2	103866	4328	–	17606	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	1351,1	318,76	102,13	430678	137990	–	302647	791991
					216,63	26,85	292688	36276	–	58666	
3	1101-0205-0301	Разборка засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции толщ. 250мм НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 грунта	362,775	1214,79	–	440694	–	–	317300	818634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1214,79	–	440694	–	–	60640	
4	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1351,1	168,92	0,22	228229	295	–	164112	423728
					168,7	–	227934	–	–	31387	
5	1203-0101-0201	Разборка кирпичной кладки парапета НР = 72 %	м3 кладки	4,381	24867,38	4879,71	108944	21378	–	70048	193311
					19987,67	2219,36	87566	9723	–	14319	
6	1107-0512-0109	Плиты вентиляционных шахт массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	10	1319,5	856	13195	8560	–	9040	24014
					463,5	302,6	4635	3026	–	1779	
9	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	2,55	1749,41	167,45	4461	427	–	3581	8685
					1581,96	89,8	4034	229	–	643	
10	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	0,62	37483,87	17,74	23240	11	13587	8099	33846
					15551,61	–	9642	–	–	2507	
		Раздел 2 Блок А									
11	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	22,917	42439,46	1798,45	972585	41215	290691	592106	1689866
					27956,5	751,28	640679	17217	–	125175	
12	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,952	47218		328260		328260		354521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	15,965	59569		951019		951019		1027101
14	1110-0102-0205	Стены. Устройство подшивки НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	10,023	1946,72	31,33	19512	314	111	17319	39777
					1904,32	15,56	19087	156	–	2946	
15	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2	49369		98738		98738		106637
22	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	566	2788,23	124,97	1578137	70731	192907	1228024	3030654
					2322,44	35,88	1314499	20310	–	224493	
23	2110-0101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,060;	м2	599,96	3722		2233051		2233051		2411695
24	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	566	314,99	3,39	178282	1918	153637	21237	215481
					40,15	1,54	22727	870	–	15962	
25	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	63,4	1501		95163		95163		102776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76	636		48336		48336		52203
27	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,13	47218		289446		289446		312602
28	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	9603	1076,5	19206	2153	860	15406	37381
					8096,5	462,5	16193	925	–	2769	
29	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,1	47457		4746		4746		5126
30	2107-0203-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 13 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,046	47457		2183		2183		2358
31	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180		1274
32	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	10	2434,1	125	24341	1250	2990	18823	46617
					2010,1	35,9	20101	359	–	3453	
33	2110-0101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,060;	м2	10,6	3722		39453		39453		42609
34	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,6	930,66	26,97	7073	205	686	5759	13859
					813,42	10,26	6182	78	–	1027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	8,74	1948		17026		17026		18388
36	2901-1201-0001(пл)	Соединитель угловой усиленный тип 90 арт №07090	шт	100	265		26500		26500		28620
37	2901-1201-0002(пл)	Угольник для бетона, тип KR 95L арт №10050	шт	246	421		103566		103566		111851
38	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	70	811,2	97,66	56784	6836	5182	56436	122278
					639,51	43,73	44766	3061	–	9058	
39	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,4835	651627		315062		315062		340267
40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	27	89,37	2,04	2413	55	1517	587	3240
					31,15	0,37	841	10	–	240	
41	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % К=4,000;	м труб	32	1702,91	112,66	54493	3605	473	47335	109974
					1575,47	32,38	50415	1036	–	8146	
42	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=4,000;	м	32	2003		64096		64096		69224
43	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=4,000;	шт.	12	1515		18180		18180		19634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=4,000;	шт.	8	3479		27832		27832		30059
45	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=4,000;	шт.	36	701		25236		25236		27255
46	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	75	1321		99075		99075		107001
47	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	154	769		118426		118426		127900
48	2110-0302-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	5	4026		20130		20130		21740
49	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00006	247290		15		15		16
50	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 4,5х70 мм	т	0,00248	250685		622		622		672
									–	50	
		Раздел 3 Блок Б									
51	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	40,494	42439,45	1798,44	1718543	72826	513646	1046245	2985971
					27956,51	751,3	1132071	30423	–	221183	
52	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,42	47218		208704		208704		225400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	36,074	59569		2148892		2148892		2320803
55	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,61	49369		178222		178222		192480
57	1110-0102-0204		м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн								
		Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %		0,377	954,91	37,14	360	14	5	313	727
					904,51	18,57	341	7	–	54	
58	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,377	47218		17801		17801		19225
64	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	480	2788,23	124,97	1338350	59984	163596	1041435	2570168
					2322,44	35,89	1114770	17225	–	190383	
65	2110-0101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,060;	м2	1282,6	3722		4773837		4773837		5155744
72	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;	м3	0,2	47457		9491		9491		10250
73	2107-0203-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 13 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;	м3	0,092	47457		4366		4366		4715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,794	651627		517392		517392		558783
85	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=8,000;	м	64	2003		128192		128192		138447
86	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=8,000;	шт.	24	1515		36360		36360		39269
87	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=8,000;	шт.	16	3479		55664		55664		60117
88	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=8,000;	шт.	72	701		50472		50472		54510
89	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	123	1321		162483		162483		175482
90	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	246	769		189174		189174		204308
91	2110-0302-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	4	4026		16104		16104		17392
92	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00013	247290		32		32		35
93	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 4,5х70 мм	т	0,00396	250685		993		993		1072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									–	79	
		Раздел 4 Блок В									
95	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,123	47218		53026		53026		57268
96	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,932	59569		710777		710777		767639
100	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,287	47218		13552		13552		14636
117	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,31	651627		202004		202004		218164
120	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=6,000;	м	48	2003		96144		96144		103836
121	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=6,000;	шт.	18	1515		27270		27270		29452
122	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=6,000;	шт.	12	3479		41748		41748		45088
123	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=6,000;	шт.	54	701		37854		37854		40882
124	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	60	1321		79260		79260		85601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	64	769		49216		49216		53153
126	2110-0302-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	3	4026		12078		12078		13044
127	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	4	317		1268		1268		1369
128	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00042	247290		104		104		112
129	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 4,5х70 мм	т	0,00103	250685		258		258		279
									–	21	
		Раздел 5 Вентканалы									
		5.1 ВШ-1									
130	1109-0101-0101	Каркасы вентшахты из уголка НР = 69 %	т конструкций	0,28086	63291,32	21558,78	17776	6055	2781	7355	27141
					31830,81	6120,49	8940	1719	–	2010	
131	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28086	267504		75131		75131		81141
132	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	28,56	3133,61	17,47	89496	499	52029	34134	133520
					1294,4	4,69	36968	134	–	9890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,43	26334,97	1774,13	37659	2537	3068	25320	68017
					22415,38	882,52	32054	1262	–	5038	
134	2111-0103-0103	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	1,4729	12883		18975		18975		20493
135	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,12	99,74	2,91	1508	44	658	560	2233
					53,31	0,4	806	6	–	165	
136	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	30,4	89,44	2,07	2719	63	1709	660	3649
					31,15	0,33	947	10	–	270	
137	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	13603	255	13603	255	9062	4276	19309
					4286	77	4286	77	–	1430	
		5.2 ВШ-2									
138	1109-0101-0101	Каркасы вентшахты из уголка НР = 69 %	т конструкций	0,29468	63299,17	21558,98	18653	6353	2920	7718	28481
					31831,14	6128,68	9380	1806	–	2110	
139	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29468	267504		78828		78828		85134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,48	3133,63	17,47	104914	585	60992	40014	156522
					1294,41	4,69	43337	157	–	11594	
141	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,67	26335,93	1774,25	43981	2963	3584	29569	79434
					22415,57	882,04	37434	1473	–	5884	
142	2111-0103-0103	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	1,7201	12883		22160		22160		23933
143	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,9	99,87	2,96	1588	47	693	589	2351
					53,33	0,38	848	6	–	174	
144	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	31,8	89,47	2,08	2845	66	1788	692	3820
					31,16	0,38	991	12	–	283	
145	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	13603	255	13603	255	9062	4276	19309
					4286	77	4286	77	–	1430	
		5.3 ВШ-3									
146	1109-0101-0101	Каркасы вентшахты из уголка НР = 69 %	т конструкций	0,24866	63287,22	21551,52	15737	5359	2463	6512	24029
					31830,61	6124,83	7915	1523	–	1780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24866	267504		66518		66518		71839
148	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	25,2	3133,61	17,46	78967	440	45908	30118	117812
					1294,4	4,68	32619	118	–	8727	
149	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,26	26334,92	1774,6	33182	2236	2703	22310	59931
					22415,08	882,54	28243	1112	–	4439	
150	2111-0103-0103	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	1,2978	12883		16720		16720		18058
151	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,4	99,85	2,99	1338	40	584	495	1980
					53,28	0,3	714	4	–	147	
152	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	26,8	89,4	2,05	2396	55	1506	583	3217
					31,16	0,37	835	10	–	238	
153	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	13603	255	13603	255	9062	4276	19309
					4286	77	4286	77	–	1430	

5.4 ВШ-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1109-0101-0101	Каркасы вентшахты из уголка НР = 69 %	т конструкций	0,16534	63275,67	21549,53	10462	3563	1636	4330	15975
					31831,38	6120,72	5263	1012	–	1183	
155	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16534	267504		44229		44229		47767
156	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	16	3133,69	17,5	50139	280	29148	19122	74802
					1294,44	4,63	20711	74	–	5541	
157	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,8	26333,75	1775	21067	1420	1715	14165	38051
					22415	882,5	17932	706	–	2819	
158	2111-0103-0103	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,824	12883		10616		10616		11465
159	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,91	99,66	2,92	888	26	387	331	1317
					53,31	0,45	475	4	–	98	
160	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	17,82	89,45	2,08	1594	37	1002	387	2139
					31,14	0,34	555	6	–	158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	13603	255	13603	255	9062	4276	19309
					4286	77	4286	77	–	1430	
		Раздел 6 Монолитный пояс									
		6.0 Подраздел без наименования									
162	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	34,81	37068,8	5789,54	1290365	201534	676336	415196	1842006
					11849,9	1257,22	412495	43764	–	136445	
		Раздел 9 Парапет									
169	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	35	29791,29	3011,51	1042695	105403	736283	209463	1352331
					5743,11	692	201009	24220	–	100173	
170	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,22	363986,36	2804,55	80077	617	61966	16461	104261
					79518,18	936,36	17494	206	–	7723	
171	1106-0401-0102	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10	36271,7	3122,1	362717	31221	207020	119994	521328
					12447,6	738,5	124476	7385	–	38617	

Итого **34 429 382**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 613 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 818 903
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 232 296
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 358 271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					6 088 572				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 550 320				
		Всего					**34 429 382**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8					413 153				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					766 536				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					332 426				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**712 181**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**36 653 678**				
		Итого с учетом договорного коэффициента					**34 438 777**				
		НДС (12 %)					4 132 653				
		Итого					**38 571 430**				
		Погашение аванса 30%					11 571 429				
		Итого к оплате					**27 000 001**				

Заказчик:
Социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Назбиев Б.А.

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПроектИнновация"

Сулейменов Е.Т.

МП

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

Кусманов Б.Е.

МП

Абдрахманов Р.Р.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район,с.Солнечное, Мира,18. БИН 010140003287 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

Договор №177 от 23.04.2020,Доп.согл. №1 2020-09-15

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Электромонтажные работы									
		Раздел 3 Блок Б									
66	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1210	314,99	3,39	381132	4101	328445	45401	460656
					40,15	1,54	48586	1860	–	34123	
71	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	4	9603,5	1077	38414	4308	1719	30812	74764
					8096,75	462	32387	1848	–	5538	
74	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	14	295		4130		4130	–	4460
					–		–		–	330	
77	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	21,4	930,7	27,01	19917	578	1932	16218	39026

				813,41	10,33	17407	221	–	2891		
81	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	116	811,21	97,66	94100	11329	8587	93523	202633
					639,52	43,73	74184	5073	–	15010	
83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	38,8	89,43	2,06	3470	80	2181	844	4659
					31,16	0,36	1209	14	–	345	
84	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % К=8,000;	м труб	64	1702,89	112,66	108985	7210	946	94669	219946
					1575,45	32,38	100829	2072	–	16292	
Раздел 4 Блок В											
109	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	388,5	314,98	3,39	122371	1316	105455	14577	147904
					40,15	1,54	15600	597	–	10956	
113	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,4	3200	17,41	17280	94	10196	6455	25634
					1294,44	4,81	6990	26	–	1899	
116	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	44,5	811,19	97,66	36098	4346	3294	35877	77733
					639,51	43,73	28458	1946	–	5758	
118	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	17,4	89,43	2,07	1556	36	978	378	2089
					31,15	0,34	542	6	–	155	

119	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % К=6,000;	м труб	48	1702,88	112,65	81738	5407	709	71001	164958
					1575,46	32,35	75622	1553	–	12219	

Раздел 7 Оконный блок

167	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 80 %	м	1,83	1587,43	6,56	2905	12	1898	798	3999
					543,72	1,64	995	3	–	296	

Итого	**1 428 461**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	402 809
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 817
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	470 470
Накладные расходы, тенге	410 553
Сметная прибыль (8 %), тенге	105 812
Всего	**1 428 461**

Локальная смета № 2-1-1 Электромонтажные работы Добавляемые работы

Раздел 2 Монтажные работы

7	1110-0102-0205	Стены. Устройство подшивки НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	31,12	1946,75	31,36	60583	976	344	53773	123504
					1904,34	15,58	59263	485	–	9148	
8	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2164,5	3315,55	124,97	7176511	270492	1879105	4696219	12822548
					2322,44	35,88	5026914	77672	–	949818	

9	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный С20, толщиной стали 0,47 мм, К=1,106;								
			м2	1964,256	2521		4951889		4951889	–	5348040
					–		–		–	396151	
10	2105-0109-0722	Профилированный лист оцинкованный С20, толщиной стали 0,7 мм К=1,106;								
			м2	429,681	2599		1116741		1116741	–	1206080
					–		–		–	89339	
11	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	180	1501		270180		270180	–	291794
					–		–		–	21614	
12	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом НР = 92 %								
			м2 кровли	30	2434,07	124,97	73022	3749	8971	56469	139850
					2010,07	35,9	60302	1077	–	10359	
13	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный С20, толщиной стали 0,47 мм К=1,106;								
			м2	33,18	2521		83647		83647	–	90339
					–		–		–	6692	
14	2110-0105-0304	Уголок внутренний 100х100 слуховых окон из полимерного листа 0,47 мм								
			м2	4,5	1961		8825		8825	–	9531
					–		–		–	706	
15	2110-0105-0304	Уголок наружний 50х50 слуховых окон из полимерного листа 0,47 мм								
			м2	3,6	1961		7060		7060	–	7625
					–		–		–	565	
16	2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	5	1784		8920		8920	–	9634
					–		–		–	714	
17	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	10	1122		11220		11220	–	12118

				–		–		–	898	
18	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %								
		м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	11	3502,55	36,45	38528	401	28166	9145	51487
				905,55	18,18	9961	200	–	3814	
19	2107-0203-0203	Планка карнизная для кровли из досок								
		м3	0,5	49369		24685		24685	–	26660
				–		–		–	1975	
21	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %								
		м3	6	37068,67	5789,5	222412	34737	116576	71565	317495
				11849,83	1257,33	71099	7544	–	23518	
	Раздел 3 Монтаж вентиляционной системы									
22	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %								
		м2 поверхности воздуховодов	2,4804	4881,07	46,77	12107	116	8838	3136	16462
				1271,17	18,95	3153	47	–	1219	
23	1120-0101-0311	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %								
		м2 поверхности воздуховодов	0,51	4876,47	45,1	2487	23	1816	645	3383
				1270,59	19,61	648	10	–	251	
24	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %								
		м2	0,1936	8130,17	36,16	1574	7	26	1513	3334
				7959,71	15,5	1541	3	–	247	

25	2305-0307-0401	Вставки гибкие 440x440	шт.	1	3682		3682		3682	–	3977
					–		–		–	295	
26	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	14116	127	14116	127	11550	2425	17864
					2439	35	2439	35	–	1323	
27	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,872	5309,29	50,75	9939	95	6682	3137	14122
					1689,1	20,83	3162	39	–	1046	
28	1120-0101-0310	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,44	5304,55	47,73	2334	21	1570	737	3317
					1688,64	20,45	743	9	–	246	
29	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	0,11223	8135,08	35,64	913	4	15	878	1934
					7965,78	17,82	894	2	–	143	
30	2305-0307-0401	Вставки гибкие 335x335	шт.	1	3682		3682		3682	–	3977
					–		–		–	295	
31	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	8262	65	8262	65	7050	1141	10155
					1147	17	1147	17	–	752	
32	1120-0101-0303	Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5166	52	2583	26	1581	966	3833

				1952	20	976	10	–	284	
33	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,68	5165,38	50,21	24174	235	14802	9048	35880 ✓
					1952,35	20,51	9137	96	–	2658	
34	1120-0101-0301	Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,4	5302,5	62,5	2121	25	1243	846	3204 ✓
					2132,5	25	853	10	–	237	
35	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,903	5302,33	63,12	4788	57	2806	1910	7234 ✓
					2131,78	26,58	1925	24	–	536	
36	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	3100	50	6200	100	5028	1085	7868 ✓
					536	17,5	1072	35	–	583	

Итого	**20 593 249**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 255 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	311 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 586 700
Накладные расходы, тенге	4 914 638
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 525 426
Всего	**20 593 249**
Итого по акту	**22 021 710**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	264 261

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	490 291
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	350 569
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**455 525**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**23 582 356**
Итого с учетом договорного коэффициента	**20 839 566,48**
НДС (12 %)	2 500 747,98
Итого	**23 340 314,46**
Погашение аванса	7 781 614,34
Итого к оплате	**15 558 700,12**

Заказчик:
Директор КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных

Назбиев Б.А

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering"

Кусманов Б.Е.

МП

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020г.

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
							017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретенние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	66 424 601,60									
Акт выполнения работ № 3 за сентябрь 2020г.	23 340 314,46	20 839 566,48	20 442 857,51	20 442 857,51		396 708,97			2 500 747,98	
Погашение аванса за отчетный месяц	7 781 614,34									
Всего к оплате	15 558 700,12									15 558 700,12

Заказчик:
Директор КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Назбиев Б.А

МП

Технадзор:

Директор ТОО "Vostok Engineering"

Кусманов Б.Е.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП