Заказчик: ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства : Капитальный ремонт школы-лицей №62 акимата г.Астаны

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2019 года

| код заказчика | код подрядчика | договор, источник финансирования, организационно- правовая форма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование, код, | | | | | |
| | | Договор № | 2019 г. | | | | | | |
| | | | | специфика | | | | | |
| | | | | | | | Дополнительные затраты | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего: |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С начало года | 88 324 598.00 | | | | | | | | | |
| в том числе за отчетный месяц | | 49 795 598.00 | | | | | | | 5 335 242.64 | 49 795 598.00 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**Директор ТОО "СК" Алатауинжстрой"**

**_____ Е. Закариянов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Абсолют Строй Инвест"**

**_____ С. Бекпауов**

**Заказчик: ТОО "СК"Алатауинжстрой"**
**Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"**

**Договор №**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей №62" Акимата г.Астаны**

**Акт №2 30 от июля**
**приемки выполненных работ**

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Блок А,Г** | | | | | | | | | | |
| | **1.2 Утепление наружной стены** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1126-0201-0301 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м3 изоляции | 5.66 | 38500.18 | 2121,91 | 217911 | 12010 | 115343 | 73279 | 314485 |
| | | | | | 15999,65 | 1035,69 | 90558 | 5862 | – | 23295 | |
| 2 | 1115-0106-0401 | Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе /Деф.акт п.32/ НР = 80 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м2 поверхности облицовки | 524 | 9235.54 | 110,21 | 4839421 | 57749 | 1367055 | 2745444 | 8191654 |
| | | | | | 6516,44 | 32,8 | 3414617 | 17188 | – | 606789 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 2.5205 | 224024 | | 564652 | | 564652 | – | 609824 |
| | | | | – | | – | | – | 45172 | |
| 4 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.4654 | 198797 | | 92520 | | 92520 | – | 99922 |
| | | | | – | | – | | – | 7402 | |
| 5 1107-0106-0402 | Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками /лист АС-1и/ НР = 118 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м шва | 53.6 | 898.64 | 44,48 | 48167 | 2384 | 40690 | 6010 | 58511 |
| | | | | 95,02 | – | 5093 | – | – | 4334 | |
| 6 1107-0106-0404 | Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов /лист АС-1и/ НР = 118 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м шва | 53.6 | 517.93 | 131,14 | 27761 | 7029 | 5331 | 18173 | 49609 |
| | | | | 287,33 | – | 15401 | – | – | 3675 | |
| 7 1112-0101-2101 | Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | 1 воронка | 12 | 2128.17 | 150,92 | 25538 | 1811 | 21516 | 2415 | 30189 |
| | | | | 184,25 | 34,5 | 2211 | 414 | – | 2236 | |
| 8 1112-0101-2102 | Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | 1 воронка | 12 | 808.67 | – | 9704 | – | 5918 | 3483 | 14242 |
| | | | | 315,5 | – | 3786 | – | – | 1055 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м2 покрытия | 136 | 3008.58 | 17,51 | 409167 | 2381 | 231050 | 162260 | 617141 |
| | | | | 1292,18 | 4,66 | 175736 | 634 | – | 45714 | |
| 10 1110-0102-0401 | Антисептированная пробка. Установка НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 1.308 | 99684.25 | 1304,28 | 130387 | 1706 | 90911 | 34725 | 178321 |
| | | | | 28876,15 | 621,56 | 37770 | 813 | – | 13209 | |
| 11 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист А-4и, п.6/ НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м2 покрытия | 48 | 3022.65 | 17,52 | 145087 | 841 | 82222 | 57268 | 218543 |
| | | | | 1292,17 | 4,67 | 62024 | 224 | – | 16188 | |
| **1.4 Кровля тип 3** | | | | | | | | | | |
| 12 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м3 утеплителя | 341.1 | 15103.78 | 2154,75 | 5151901 | 734985 | 3388958 | 1129905 | 6784350 |
| | | | | 3013,66 | 586,92 | 1027958 | 200200 | – | 502544 | |
| 13 1112-0101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м2 кровли | 2965.6 | 1669.44 | 17,88 | 4950902 | 53023 | 4391194 | 484174 | 5869882 |
| | | | | 170,85 | 6,61 | 506685 | 19591 | – | 434806 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1112-0101-0408 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м примыканий | 383.48 | 2537.47 | 34,03 | 973068 | 13048 | 725630 | 218784 | 1287200 |
| | | | | | 611,22 | 8,92 | 234390 | 3419 | – | 95348 | |
| | **1.7 Прочие работы** | | | | | | | | | | |
| 15 | 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 53.04036 | 536 | | 28430 | | – | – | 30704 |
| | | | | | – | | – | | – | 2274 | |
| 16 | 4102-0102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 53.04036 | 370 | | 19625 | | – | – | 21195 |
| | | | | | – | | – | | – | 1570 | |
| | **Раздел 2 Блок Б** | | | | | | | | | | |
| | **2.1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 17 | 1208-0101-0202 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 900 | 101.51 | 0,07 | 91355 | 61 | – | 65732 | 169654 |
| | | | | | 101,44 | – | 91294 | – | – | 12567 | |
| 18 | 1215-0103-0302 | Зонт вент.шахты. Разборка НР = 72 % | м2 | 28 | 477.21 | 15,96 | 13362 | 447 | – | 9474 | 24663 |
| | | | | | 461,25 | 8,68 | 12915 | 243 | – | 1827 | |
| | **2.2 Решетки Р-1** | | | | | | | | | | |
| 19 | 2110-0302-0312 | Держатель трубы водосточной пластиковый | шт. | 18 | 349 | | 6282 | | 6282 | – | 6785 |
| | | | | | – | | – | | – | 503 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 2110-0302-0203 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 9 | 1541 | | 13869 | | 13869 | – | 14979 |
| | | | | – | | – | | – | 1110 | |
| 21 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % | м2 утепляемого покрытия | 908.8 | 889.42 | 51,29 | 808309 | 46610 | 263604 | 468821 | 1379300 |
| | | | | 548,08 | 12,65 | 498095 | 11493 | – | 102170 | |
| 22 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 908.8 | 614.03 | 101,95 | 558032 | 92648 | 251833 | 218867 | 839051 |
| | | | | 234,98 | 26,79 | 213551 | 24348 | – | 62152 | |
| 23 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % | м2 стяжки | 13632 | 16.8 | 1,51 | 228964 | 20614 | 196486 | 16111 | 264681 |
| | | | | 0,87 | 0,41 | 11864 | 5648 | – | 19606 | |
| **Раздел 3 Блок В** | | | | | | | | | | |
| **3.1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 24 1208-0101-0202 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 900 | 101.51 | 0,07 | 91355 | 61 | – | 65732 | 169654 |
| | | | | 101,44 | – | 91294 | – | – | 12567 | |
| 25 1215-0103-0302 | Зонт вент.шахты. Разборка НР = 72 % | м2 | 70 | 477.2 | 15,96 | 33404 | 1117 | – | 23684 | 61655 |
| | | | | 461,24 | 8,67 | 32287 | 607 | – | 4567 | |
| 26 1208-0101-0501 | Металлическое ограждение кровли. Разборка НР = 72 % | м | 70 | 146.19 | 0,26 | 10233 | 18 | – | 7355 | 18995 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 145,93 | – | 10215 | – | – | 1407 | |
| **3.2 Решетки Р-1** | | | | | | | | | | |
| 27 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % | м2 утепляемого покрытия | 908.8 | 889.42 | 51,29 | 808309 | 46610 | 263604 | 468821 | 1379300 |
| | | | | 548,08 | 12,65 | 498095 | 11493 | – | 102170 | |
| 28 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 908.8 | 614.03 | 101,95 | 558032 | 92648 | 251833 | 218867 | 839051 |
| | | | | 234,98 | 26,79 | 213551 | 24348 | – | 62152 | |
| 29 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % | м2 стяжки | 13632 | 16.8 | 1,51 | 228964 | 20614 | 196486 | 16111 | 264681 |
| | | | | 0,87 | 0,41 | 11864 | 5648 | – | 19606 | |
| 30 1110-0210-0101 | Стропила. Установка НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 5.967 | 39874.98 | 1728,51 | 237934 | 10314 | 38826 | 173940 | 444824 |
| | | | | 31639,68 | 749,62 | 188794 | 4473 | – | 32950 | |
| 31 1110-0114-0504 | Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м2 покрытия | 957.42 | 2569 | 59,62 | 2459616 | 57085 | 2101037 | 293934 | 2973834 |
| | | | | 314,9 | 26,22 | 301494 | 25099 | – | 220284 | |
| 32 1110-0114-0503 | Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м2 покрытия | 52.728 | 2305.72 | 48,46 | 121576 | 2555 | 99130 | 18912 | 151727 |
| | | | | 377,24 | 21,28 | 19891 | 1122 | – | 11239 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м2 кровли | 957.42 | 4315.93 | 25,71 | 4132158 | 24618 | 3330011 | 724385 | 5245066 |
| | | | | 812,11 | 10,28 | 777529 | 9846 | – | 388523 | |
| 34 2107-0202-0201 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3.86 | 21114 | | 81500 | | 81500 | – | 88020 |
| | | | | – | | – | | – | 6520 | |
| 35 2107-0202-0202 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1.249 | 21114 | | 26371 | | 26371 | – | 28481 |
| | | | | – | | – | | – | 2110 | |
| 36 2113-0814-0401 | Ерши металлические | кг | 8.24 | 202 | | 1664 | | 1664 | – | 1797 |
| | | | | – | | – | | – | 133 | |
| 37 2113-0201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 17 | 34 | | 578 | | 578 | – | 624 |
| | | | | – | | – | | – | 46 | |
| 38 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 5.967 | 10325.29 | 71,06 | 61611 | 424 | 54877 | 5857 | 72865 |
| | | | | 1057,48 | 33,18 | 6310 | 198 | – | 5397 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м2 обработанной поверхности | 1010.148 | 359.59 | 3,3 | 363239 | 3329 | 319450 | 37809 | 433132 |
| | | | | 40,05 | 1,53 | 40460 | 1550 | – | 32084 | |
| **3.3 Прочие работы** | | | | | | | | | | |
| 40 4102-0102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 29.86275 | 370 | | 11049 | | – | – | 11933 |
| | | | | – | | – | | – | 884 | |
| **Раздел 4 Блок Д** | | | | | | | | | | |
| **4.2 Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 41 1110-0110-0101 | Бруски в местах примыкания кровли к стенам. Установка /лист А-3 прим.6/ НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м3 | 0.82 | 134541.46 | 1625,61 | 110324 | 1333 | 57209 | 47126 | 170046 |
| | | | | 63148,78 | 707,32 | 51782 | 580 | – | 12596 | |
| 42 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % | м2 утепляемого покрытия | 792.3 | 889.43 | 51,29 | 704692 | 40635 | 229813 | 408723 | 1202488 |
| | | | | 548,08 | 12,65 | 434244 | 10020 | – | 89073 | |
| 43 2111-0101-0108 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 163.2138 | 33544 | | 5474844 | | 5474844 | – | 5912832 |
| | | | | – | | – | | – | 437988 | |
| 44 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 355.961 | 614.03 | 101,94 | 218570 | 36288 | 98638 | 85727 | 328641 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 234,98 | 26,79 | 83644 | 9537 | – | 24344 | |
| 45 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 11884.5 | 16.8 | 1,51 | 199614 | 17972 | 171299 | 14045 | 230752 |
| | | | | | 0,87 | 0,41 | 10343 | 4923 | – | 17093 | |
| 46 | 1110-0210-0101 | Стропила. Установка НР = 90 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | м3 древесины в конструкции | 4.479 | 39874.97 | 1728,29 | 178600 | 7741 | 29145 | 130565 | 333898 |
| | | | | | 31639,65 | 749,72 | 141714 | 3358 | – | 24733 | |
| 47 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; | | | | | | | | |
| | | | м2 кровли | 585.6963 | 4315.93 | 25,71 | 2527824 | 15059 | 2037116 | 443138 | 3208639 |
| | | | | | 812,11 | 10,28 | 475649 | 6023 | – | 237677 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **50 647 820** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 9 793 108 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 425 768 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 408 902 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 26 718 495 |
| - перевозка грузов, тенге | 59 104 |
| Накладные расходы, тенге | 8 899 656 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 3 751 689 |
| **Всего** | **50 647 820** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8) | 51 255 594 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **1 025 112** |

| | |
|---|---|
| Итого в текущих ценах с 01.10.18 г. | 52 280 706 |
| в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,0498961) | 54 889 309 |
| НДС 12% | 6 586 717 |
| Итого с учетом НДС | 61 476 026 |
| | |
| Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,900000298 | 55 328 442 |
| ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ГЕНПОДРЯДА | 49 795 598 |

Заказчик ТОО "СК"Алатауинжстрой"

директор Е. Закариянов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С. Бекпауов