Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №51/1 от 15-05-2024
Наименование стройки: "Строительство инженерно-транспортная инфраструктура индустриальной зоны республиканского значения Тараз в г.Тараз и субзоны Талас в г. Каратау Жамбылской области. Каратау 2-очередь. Наружные сети водопровода и канализации

СПРАВКА №

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
180940033380	070340005757			№43/24	от 18.04.2024 г.			
				доп согл.№43/24-1	от 10.07.2024 г.			
				доп.согл.№43/24-2	от 20.03.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство инженерно-транспортная инфраструктура индустриальной зоны республиканского значения Тараз в г.Тараз и субзоны Талас в г. Каратау Жамбылской области. Каратау 2-очередь.Наружные сети водопровода и канализации	8 443 417,47	8 443 417,47	7 538 765,60				904 651,87	8 443 417,47
Погашение аванса 30%	2 533 025,24		2 261 629,68				271 395,56	2 533 025,24
Удержание гарантийного взноса 5%	422 170,87		376 938,28				45 232,59	422 170,87
Всего к оплате	5 488 221,36		4 900 197,64				588 023,72	5 488 221,36

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А"

БИН 070340005757

Директор _____ **Отеш Ш.К.**

Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

БИН 160140024280

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

ИДИС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"

ДОГОВОР №51/1 от 15-05-2024

Наименование стройки: "Строительство инженерно-транспортная инфраструктура индустриальной зоны республиканского значения Тараз в г.Тараз и субзоны Талас в г. Каратау Жамбылской области. Каратау 2-очередь. Наружные сети водопровода и канализации

Акт выполненных работ №

за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4402528**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**19291**
13	**У6101-0107-0601** **6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**99,9544271**	**193**	**19291**
	Раздел 2.	**Трубы**				**4383237**
21	**У6121-0301-0103** **6121-0301-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**3,076**	**246 862**	**759348**
22	**У6121-0301-0101** **6121-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,005**	**240 401**	**1202**
23	**Е11-250127-501** **1125-0127-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к=0,314***	**Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**2,883**	**431 353**	**1243591**
24	**Е11-250127-501** **1125-0127-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к=0,114***	**Трубопровод диаметром 50 мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0,005**	**156 606**	**783**
		Арматура				

1	2	3	4	5	6	7
25	У6121-0402-0103 6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	14	7 303	102242
26	С1242-103-0303 242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	87 255	1221570
29	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,011	213 648	2350
30	С1242-204-1903 242-204-1903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	66 888	66888
38	С1242-404-0104 242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	23 247	23247
43	У6121-0501-0101 6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	4	9 621	38484
44	С1242-402-0101 242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	4	130 665	522660
46	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	1,568	52 908	82960
	Подраздел 2.2.	**Водопроводные колодцы Д 1500мм-14шт 2000-1шт**				**317912**
54	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	-0,02	73 401	-1468
66	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	96	785	75360
		Отмостка				
68	У7101-0403-0501 7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм однослойные, толщина 12 см	$м^2$	70	1 594	111580
69	У7101-0403-0504 7101-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0501, 7101-0403-0502	$м^2$	-70	217	-15190
70	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	70	2 109	147630
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01-01. КЛ-0,4 Кв				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**270310**

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Кабельная КЛ-6,0 кВ				**270310**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 группа грунта 2**	м^3	3,6666	380	1393
2	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2**	м^3	0,1134	10 240	1161
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	2,52	88	222
4	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	0,252	576	145
5	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	0,252	193	49
		Монтаж				
6	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	21	736	15456
7	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг**	м	21	1 011	21231
8	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	0,87	5 477	4765
9	Е11-340201-0302 1134-0201-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,017	567 405	9646
10	С1241-201-1204 241-201-1204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм**	м	17	1 070	18190
11	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	17	952	16184
12	С1243-113-0904 243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1**	км	0,026	792 952	20617
13	У6124-0201-2202 6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	шт.	2	69 374	138748

1	2	3	4	5	6	7
14	С1243-903-2105 243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	10 611	21222
15	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	21	21	441
16	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	21	40	840
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-02-01. КАБЕЛЬНАЯ КЛ-6,0 кВ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1548622**
	Раздел 1.	**Кабельная КЛ-6,0 кВ**				**1548622**
	Подраздел 1.1.	**Земляные работы**				**18075**
1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	23,959	380	9104
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,741	8 344	6183
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	16,91	88	1488
4	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1,691	576	974
5	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1,691	193	326
	Подраздел 1.2.	**Монтаж**				**1530547**
6	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	132	736	97152
7	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,53	5 477	41242
8	Ц13-080201-0603 1308-0201-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	132	927	122364

1	2	3	4	5	6	7
9	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	15	2 139	32085
10	С1243-904-0109 243-904-0109 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	15	897	13455
11	У6124-0201-0804 6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	6,5	2 269	14748
12	С1241-201-1204 241-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	6,5	1 070	6955
13	Ц13-080201-0403 1308-0201-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	132	731	96492
14	С1261-101-0382 261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	$м^3$	1,56875	111 481	174886
15	С1243-101-0152 243-101-0152 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х16(ок)-6	км	0,156	2 659 149	414827
16	У6124-0201-2202 6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	6	69 374	416244
17	С1243-903-0804 243-903-0804 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-16/25-СЛ-нб	шт.	6	15 229	91374
18	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	143	21	3003
19	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	143	40	5720
		ИТОГО:				6 221 460
		в том числе оборудования				
		Затраты на орг. и упр. 6,5%				404 395
		Итого				6 625 855
		Сметная прибыль 5%				331 293
		Непредвиденные работы- 3%				198 776
		Итого				7 155 923
		на 2024 год, к=1,075				7 692 618
		Итого с понижающим коэффициентом				7 538 766

1	2	3	4	5	6	7
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				904 652
		Всего вкл.работы НДС (12%)				**8 443 417,47**

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А"

Директор _____ **Отеш Ш.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Almas Group"

Директор _____ **Уразбаев А.М.**