Форма 3-КС

Заказчик: ТОО "СК" Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Наименование строительства : Капитальный ремонт средней-школы №44 акимата г.Астаны

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
		Договор	2019 г.							
				специфика						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	43 372 615									
в том числе за отчетный		43 372 615							4 647 065.89	43 372 615
Итого к оплате:										

Заказчик :
Директор ТОО "СК" Алатауинжстрой"
_____ Е. Закариянов

Подрядчик:
Директор ТОО "Абсолют Строй Инвест"
_____ С. Бекпауов

Заказчик: ТОО "СК"Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Договор №
Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №44" Акимата г.Астаны

Акт №1 за июнь
приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтно-строительные работы								
		1.1 Подготовительные и демонтажные работы								
1	12-120104-0501	Потолки. Очистка поверхности вручную от побелки	3041.9	153.2	–	466019	–	275416	0.178	541.4582
		м2								
				153,2	–	466017	–	59.1	–	–
2	12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка подвесного потолка	336.2	95.31	4,04	32042	1358	18556	0.0958	32.20796
		м2 облицовки								
				91,27	2,12	30684	714	59.1	0.002	0.6724
3	12-120104-0504	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	5269.14	221.19	–	1165481	–	688806	0.257	1354.16898
		м2								
				221,19	–	1165493	–	59.1	–	–
4	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	499.64	686.23	40,86	342867	20414	196685	0.743	371.23252
		м2 облицовки								

			645,37	20,71	322453	10348	59.1	0.0199	9.94284
5	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	1689	2284.69	10,75	3858839	18149	1909512	1.951	3295.239
		м2								
				1906,65	6,3	3220338	10646	59.1	0.0067	11.3163
6	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия из керамогранитных плиток /прим./. Разборка покрытия	1228.9	680.42	23,09	836165	28381	487239	0.6987	858.63243
		м2								
				657,32	13,55	807784	16648	59.1	0.0144	17.69616
7	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	62.7	680.41	23,09	42662	1448	24859	0.6987	43.80849
		м2								
				657,32	13,54	41214	849	59.1	0.0144	0.90288
8	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	1803.9	100.12	2,08	180598	3761	105814	0.1139	205.46421
		м2								
				98,03	1,22	176837	2206	59.1	0.0013	2.34507
9	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	269	302.98	13,79	81501	3710	47260	0.336	90.384
		м2								
				289,19	8,09	77791	2176	59.1	0.0086	2.3134
10	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	2200.758	32.45	–	71409	–	42203	0.0377	82.96858
		м								
				32,45	–	71409	–	59.1	–	–
11	12-070101-0302	Плинтусы керамогранитные. Разборка	1499.258	122.9	–	184264	–	108900	0.1428	214.09404
		м								
				122,9	–	184264	–	59.1	–	–
12	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	56	451.41	0,8	25279	45	13722	0.473	26.488
		м решетки								
				414,61	–	23218	–	59.1	–	–
13	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	434	150.14	0,29	65160	128	38434	0.1741	75.5594
		м2 кровли								
				149,84	–	65032	–	59.1	–	–
14	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	21.38	78.39	0,05	1676	1	990	0.091	1.94558

		м		———	———	———	———	———	———	———
				78,34	–	1675	–	59.1	–	–
15	12-080101-2001									
		Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	434	366.64	36,32	159121	15765	87426	0.34216	148.49744
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				330,31	10,54	143356	4573	59.1	0.8	347.2
16	12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	1805	153.2	–	276526	–	163426	0.178	321.29
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				153,2	–	276525	–	59.1	–	–
17	12-070101-0207									
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	81.49	680.41	23,09	55447	1882	32309	0.6987	56.93706
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				657,32	13,55	53565	1104	59.1	0.0144	1.17346
18	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	481.69	1600.07	124,13	770740	59794	378979	1.6539	796.66709
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				1475,94	72,82	710946	35075	50.8	0.0774	37.28281
19	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	258.51	937.56	124,13	242368	32090	116384	0.9115	235.63187
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				813,42	72,82	210278	18824	50.8	0.0774	20.00867
	1.3 Полная замена мягкой кровли спортзала									
20	11-120101-1501									
		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	434	581.59	20,78	252409	9019	46258	0.17825	77.3605
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				184,94	4,03	80266	1751	56.4	0.0035	1.519
21	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	434	612.61	93,69	265872	40660	65176	0.27945	121.2813
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				240,51	25,76	104383	11178	56.4	0.02425	10.5245
22	11-120101-0212									
		Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	434	283.75	13,62	123148	5910	34819	0.14226	61.74084
		м2 кровли		———	———	———	———	———	———	———
				137,33	4,91	59603	2132	56.4	0.004	1.736

23	21-100403-0504	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	499.1	393,26		196276				
		м2								
24	21-100403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	499.1	337,4		168396				
		м2								
25	11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	32.07	881.91	41,38	28283	1327	4965	0.26565	8.5194
		м примыканий		269,32	5,18	8637	166	56.4	0.0045	0.14432
26	21-100403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	80.8164	337,4		27267				
		м2								
1.4 Ремонт фасада здания										
27	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	900	992.7	28,17	893426	25355	331210	0.611	549.9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		648,97	22,58	584076	20321	54.8	0.024	21.6
28	11-150213-0103	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	900	5444.5	232,18	4900050	208959	1722616	2.88892	2600.028
		м2		3302,21	190,52	2971988	171471	54.8	0.17938	161.442
29	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	151.3328	20996,14		3177405				
		м3								

30	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	900	610.89	1,41	549801	1273	189811	0.435	391.5
		м2 вертикальной проекции		———	———	———	———	———	———	———
				414,42	0,74	372974	669	50.8	0.0007	0.63
	Раздел 2 Ремонт системы отопления здания									
31	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	180	991.38	35,92	178449	6466	103884	1.1	198
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				955,46	21,07	171983	3793	59.1	0.0224	4.032
	Раздел 3 Ремонт системы электроосвещения здания									
32	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	5	1054.2	69	5271	345	2161	0.9	4.5
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				985,2	24,8	4926	124	42.8	0.02	0.1
33	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	3560	83.13	0,16	295939	571	174760	0.0964	343.184
		м		———	———	———	———	———	———	———
				82,97	0,09	295368	335	59.1	0.0001	0.356
34	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	1750	669.06	317,11	1170851	554942	194575	0.14	245
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				148,7	111,08	260227	194388	42.8	0.0997	174.475
35	23-060144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1.785	229386,67		409455				
		км								
	Раздел 4 Ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения									
	4.1 Система пожарной сигнализации									
36	13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. /Демонтаж/	1	42203	2	42203	2	17134	38	38
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				42201	–	42201	–	40.6	–	–
37	13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. /Демонтаж/	4	1861.25	0,25	7445	1	3022	1.7	6.8
		луч		———	———	———	———	———	———	———
				1861	–	7444	–	40.6	–	–

38	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. /Демонтаж/	140	1062.75	0,6	148785	84	60373	1	140
		шт.		1062,15	–	148701	–	40.6	–	–
39	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. /Демонтаж/	66	2125.89	1,59	140309	105	56923	2	132
		шт.		2124,3	–	140204	–	40.6	–	–
40	13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. /Демонтаж/	7	1309	246,86	9163	1728	3480	1	7
		шт.		1062,14	99,43	7435	696	42.8	0.08	0.56
41	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. /Демонтаж/	7	2125.86	1,57	14881	11	6037	2	14
		шт.		2124,29	–	14870	–	40.6	–	–
42	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. /Демонтаж/	350	203.21	96,99	71123	33948	21592	0.1	35
		м кабеля		106,21	37,92	37175	13273	42.8	0.0378	13.23
43	13-100105-0507	Провод однопарный. /Демонтаж/	1860	65.92	9,47	122606	17615	44712	0.06	111.6
		м провода		56,45	2,76	104991	5137	40.6	0.0026	4.836
44	13-100702-0501	Коробка ответвительная. /Демонтаж/	30	539	–	16170	–	6565	0.5	15
		шт.		539	–	16170	–	40.6	–	–
45	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. /Демонтаж/	60	326.45	25,55	19587	1533	7938	0.29	17.4
		м		300,9	8,2	18054	492	42.8	0.0066	0.396
46	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. /Демонтаж/	30	239.9	11,63	7197	349	2966	0.22	6.6
		м								

				228,27	2,73	6848	82	42.8	0.0022	0.066
47	13-080206-1901	Кабельные каналы из ПВХ. /Демонтаж/	1890	239.92	11,66	453457	22040	186859	0.22	415.8
		м		———	———	———	———	———	———	———
				228,26	2,74	431417	5170	42.8	0.0022	4.158
48	13-100902-0912									
		Коробка распределительная настенная. /Демонтаж/	2	3111.5	987	6223	1974	2128	2	4
		коробка		———	———	———	———	———	———	———
				2124,5	361	4249	722	42.8	0.34	0.68
49	13-080105-0105	Аккумулятор. /Демонтаж/	1	4249	–	4249	–	1819	4	4
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				4249	–	4249	–	42.8	–	–
	4.2 Оповещение о пожаре									
50	13-100203-0102	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. /Демонтаж/	2	765	–	1530	–	621	0.72	1.44
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				764,5	–	1529	–	40.6	–	–
51	13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. /Демонтаж/	54	2003.72	–	108201	–	43930	2	108
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				2003,72	–	108201	–	40.6	–	–
52	13-080105-0105	Аккумулятор. /Демонтаж/	1	4249	–	4249	–	1819	4	4
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				4249	–	4249	–	42.8	–	–
53	13-100702-0501	Коробка ответвительная. /Демонтаж/	18	539	–	9702	–	3939	0.5	9
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				539	–	9702	–	40.6	–	–
54	13-100105-0509	Провод однопарный. /Демонтаж/	550	198.84	29,5	109364	16227	39735	0.18	99
		м провода		———	———	———	———	———	———	———
				169,34	8,6	93137	4732	40.6	0.0081	4.455
	Раздел 5 Полная замена окон и дверей									
55	11-100501-0106									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	360	2224.39	158,96	800781	57225	213248	0.93898	338.0328
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				906,47	84,09	326330	30272	59.8	0.08363	30.1068

56 21-090201-0403					
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	360	19461,63	7006187	
	м2				
	Всего прямые затраты			**30603874**	**14860**
					886
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			14 490 466	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 194 595	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			570 067	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			14 918 821	
	Накладные расходы I уровня, тенге			8 331 995	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			38 935 869	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			1 401 691	
	Итого, тенге			40 337 560	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			3 227 005	
	Всего			**43 564 565**	
	Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8)			44 087 340	
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (2,31 %)			**1 018 418**	
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.			**45 105 757**	
	в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,0599383)			**47 809 320**	
	НДС 12%			**5 737 118**	
	Итого с учетом НДС			**53 546 438**	
	Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9			**48 191 794**	
	ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ГЕНПОДРЯДА			**43 372 615**	

Заказчик ТОО "СК"Алатауинжстрой"

директор Е. Закариянов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С. Бекпауов