Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

Подрядчик: ТОО "КАМИЛА"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство освещения улицы 1-линия с одной стороны, протяженностью 2,5 км в городе Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140010407	980940000202			76	17.09.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство освещения улицы 1-линия с одной стороны, протяженностью 2,5 км в городе Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»	53 124 484,00	53 124 484,00	47 432 575,00				5 691 909,00	53 124 484,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

БИН 060140010407

Руководитель _____ **Молдаханов Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора ТОО"Qazaq Engineering"

Эксперт _____ **Нурмуханов Е.Н**

ИИН: 630410302046

Аттестат №KZ22VJE0005363

Подрядчик:

ТОО "КАМИЛА"

БИН 980940000202

Директор _____ **Кривицкая М.М.**

Авторский надзор: ТОО" STROYCONSALTING"

Утежанов А.М _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1243-602-0118 243-602-0118 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 300 мм2 *СП - 8%*	км	0,04	1103827,00 --	-- --	44153 --	-- --	44153	-- 3532	47685
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								16355050

Итого по смете	**46963139**
Временные здания и сооружения 1,04%	**488417**
Итого	**47451556**
Непредвиденные затраты 2%	**949031**
Итого	**48400587**
Тендерная скидка 2	**968012**
Итого	**47432575**
НДС 12%	**5691909**
Всего по Акту № 1	**53124484**

Сдал (Поставщик): ТОО "КАМИЛА"
Директор Кривицкая М.М._____
(Должность, подпись,расшифровка подписи)
БИН 980940000202
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):Государственное Учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Руководитель Молдаханов Б.К._____
(Должность, подпись ,расшифровка подписи)
БИН 060140010407
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) Технического надзора: ТОО"Qazaq Engineering"_____Нурмаханов Е.И.
ИИН: 630410302046 Аттестат №KZ22VJE00083636

Авторский надзор: ТОО" STROYCONSALTING"_____Тесаева А.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080303-0401 1308-0303-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 1308-0303-0401	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	18230,00	202,41	18230	202	12689	3889	23888
		НР - 72%; СП - 8%			5338,82	62,41	5339	62		1770	
6	С1247-203-0201 247-203-0201 РСНБ РК 2022 247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								135519
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение									
7	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	76	47463,33	15858,68	3607213	1205259	148657	2230744	6304994
		НР - 80%; СП - 8%			29648,64	7041,24	2253297	535134		467037	
8	С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	76	104563,00	--	7946788	--	7946788	--	8582531
		СП - 8%			--	--	--	--		635743	
9	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	152	15514,00	--	2358128	--	2358128	--	2546778
		СП - 8%			--	--	--	--		188650	
10	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,076	1080957,00	--	82153	--	82153	--	88725
		СП - 8%			--	--	--	--		6572	
11	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	152	7929,31	1597,95	1205255	242888	353741	574375	1922000
		НР - 72%; СП - 8%			4004,12	1244,18	608626	189115		1423712	
12	С1247-103-0309 247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.	152	61646,00	--	9370192	--	9370192	--	10119807
		СП - 8%			--	--	--	--		749615	
13	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	76	5939,54	738,64	451405	56136	--	303207	814981

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", БИН:0601140010407
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАМИЛА", БИН:980940000202
Наименование стройки - Строительство освещения улицы 1-линия с одной стороны, протяженностью 2,5 км в г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области"РП
Наименование объекта - «Строительство освещения улицы 1-линия с одной стороны, протяженностью 2,5 км в городе Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»
Договор № 76 от 17.09.2024

А К Т № 1
Выполненных работ за ноября 2024 года

на Наружное освещение

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 Оборудование										
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		7944,65	2323,89	7945	2324	282	4566	13511
		НР - 72%; СП - 8%				5338,82	1002,34	5339	1002		1001	
2	С1247-201-0804 247-201-0804 РСНБ РК 2022 247-201-0804	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1		30161,00	--	30161	--	360161	--	32574
		СП - 8%				--	--	--	--		2413	
3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		2498,00	135,53	2498	135	41	1717	4552
		НР - 72%; СП - 8%				2322,39	62,41	2322	62		337	
4	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2022 247-301-0206	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	1		32022,00	--	32022	--	32022	--	34584
		СП - 8%				--	--	--	--		2562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5200,90	340,15	395268	25851		60369	
14	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44									
		СП - 8%	шт.	76	1130,00	--	85880	--	85880	--	92750
					--	--	--	--		6870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								30472566
		РАЗДЕЛ 3. Кабельная линия 0,4кВ									
15	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	302,84	302,84	55541,00	47394	55541	--	17130	78484
					129,72		--	23791		5814	
16	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	250	1562,13	--	390533	--	--	281183	725453
					1562,13	--	390533	--		53738	
17	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2930	545,07	239,87	1597055	702819	141167	729746	2512944
					257,02	88,89	753069	260448		186143	
18	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66									
		СП - 8%	км	1,8	144462,00	--	206032	--	206032	--	222515
					--	--	--	--		16483	
19	С1243-113-0909 243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1									
		СП - 8%	км	1,13	3558343,00	--	4020928	--	4020928	--	4342602
					--	--	--	--		321674	
20	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	3,3	137599,00	53500,88	454077	176553		273877	786190
					84098,00	19643,13	277524	64822		58236	
21	С1243-701-0718 243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0									
		СП - 8%	км	3,3	992275,00	--	324508	--	324508	--	3536469
					--	--	--	--		261961	
22	Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м									
		НР - 99%; СП - 8%	м продавливания	14	16124,26	11098,58	225740	155381	1378	164709	421685
					4927,24	6956,54	68981	97392		31236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	42	327,33	123,07	13748	5169	–	6629	22007
		НР - 61%; СП - 8%			204,26	54,49	8579	2289		1630	
24	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм	м	42,84	2014,00	–	86280	–	86280	–	93182
		СП - 8%			–	–	–	–		6902	
25	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,31	47896,36	30763,19	62744	40300	–	20422	89820
		НР - 61%; СП - 8%			17133,17	8423,62	22444	11035		6653	
26	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	1310	40,00	–	52400	–	52400	–	56592
		СП - 8%			–	–	–	–		4192	
27	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	76	221,00	–	16796	–	16796	–	18140
		СП - 8%			–	–	–	–		1344	
28	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп вып 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	110	4060,93	263,66	446702	29003	226087	144881	638909
		НР - 72%; СП - 8%			1741,93	87,38	191612	9612		47326	
29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп вып 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	110	1087,68	38,93	119645	4282	77040	28680	160191
		НР - 72%; СП - 8%			348,39	13,73	38323	1510		11866	
30	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	76	5786,00	–	439736	–	439736	–	474915
		СП - 8%			–	–	–	–		35179	
31	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	76	18650,00	–	1417400	–	1417400	–	1530792
		СП - 8%			–	–	–	–		113392	
32	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	200	1444,00	–	288800	–	288800	–	311904
		СП - 8%			–	–	–	–		23104	
33	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	76	3467,00	–	263492	–	263492	–	284571
		СП - 8%			–	–	–	–		21079	