Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон"**

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне "Орман" в г.Петропавловске СКО (наружные сети теплоснабжения и электроснабжения)**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь м-ц 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне "Орман" в г.Петропавловске СКО (наружные сети теплоснабжения и электроснабжения)									
Всего по стройке	17 831 300	17 831 300	17 211 951	17 211 951					2 139 756
С НДС 12%	19 971 056	19 971 056							2 139 756
Всего по стройке		17 831 300							
С НДС 12%		19 971 056							

Подрядчик

ТОО "Севимсталькон"

Газдиев С.М.

Субподрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон"**

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "ОРМАН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "ОРМАН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)

АКТ № 1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1					
1	**лок.расчет 1-1-1**	**Перенос проекта в натуру сетей теплоснабжения**	**шт**	**1,0000**		**18385,00**	**18385**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18385**
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**18385**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**18385**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18385**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1					
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**454,0000**		**137,77**	**62549**
		Итого оплата труда:				**51,68**	**23463**
		Итого эксплуатация машин:				**129,34**	**58719**
		Итого материалов:				**0,09**	**43**
		Накладные расходы	%	--		37,68	17107
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,04	6372
		Сметная стоимость:				**189,49**	**86029**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**55,0000**		**92,75**	**5101**
		Итого оплата труда:				36,82	2025
		Итого эксплуатация машин:				84,74	4661
		Накладные расходы	%	--		26,62	1464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,55	525
		Сметная стоимость:				128,92	7090
3	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1422,0000**		**102,03**	**145080**
		Итого оплата труда:				40,51	57598
		Итого эксплуатация машин:				93,22	132555
		Накладные расходы	%	--		29,28	41635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	14937
		Сметная стоимость:				141,81	201653
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**44,0000**		**1590,29**	**69973**
		Итого оплата труда:				1590,29	69973
		Накладные расходы	%	--		1047,14	46074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,99	9284
		Сметная стоимость:				2848,42	125330
7	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**76,0000**		**602,04**	**45755**
		Итого оплата труда:				602,04	45755
		Накладные расходы	%	--		396,42	30128

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,88	6071
		Сметная стоимость:				**1078,33**	**81953**
8	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**227,0000**		**929,70**	**211042**
		Итого оплата труда:				**597,45**	**135622**
		Итого эксплуатация машин:				**929,70**	**211042**
		Накладные расходы	%	--		407,49	92499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,97	24283
		Сметная стоимость:				**1444,16**	**327825**
10	**С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвозка грунта на расстояние 1 км для дальнейшего использования (устройство дороги)**	**т**	**693,0000**		**84,44**	**58517**
		Накладные расходы	%	--		3,58	2481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,04	4880
		Сметная стоимость:				**95,06**	**65878**
11	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта на расстояние 10км**	**т**	**101,5000**		**413,07**	**41927**
		Накладные расходы	%	--		17,51	1778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,45	3496
		Сметная стоимость:				**465,03**	**47201**
12	**Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**58,0000**		**12,71**	**737**
		Итого оплата труда:				**5,37**	**311**
		Итого эксплуатация машин:				**10,76**	**624**
		Итого материалов:				**0,05**	**3**
		Накладные расходы	%	--		3,84	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	77
		Сметная стоимость:				**17,87**	**1037**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**640681**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				640681
		Материалы -	Тенге				46
		Всего заработная плата -	Тенге				334748
		Транспортные расходы -	Тенге				100444
		Накладные расходы -	Тенге				233389
		Сметная прибыль -	Тенге				69926
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				943995
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				438
		Сметная заработная плата -	Тенге				334748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				943995
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				438
		Сметная заработная плата -	Тенге				334748
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					
13	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**48,6000**		**4705,43**	**228684**
		Итого оплата труда:				1094,15	53176
		Итого эксплуатация машин:				1160,89	56419
		Итого материалов:				2924,86	142148
		Накладные расходы	%	--		778.91	37855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438.75	21323
		Сметная стоимость:				5923,09	287862
14	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**46,9000**		**7097,24**	**332861**
		Итого оплата труда:				3279,54	153810
		Итого эксплуатация машин:				1881,54	88244
		Итого материалов:				2484,51	116523
		Накладные расходы	%	--		2423.87	113679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761.69	35723
		Сметная стоимость:				10282,80	482263
15	**С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (Л11-д8)(Костанай)**	**м3**	**1,9800**		**69683,62**	**137974**
		Накладные расходы	%	--		2954.59	5850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5811.06	11506
		Сметная стоимость:				78449,26	155330

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С121-040303-0134 21-040303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л11-8-1,Лу11-8-1)(Костанай)**	м3	9,6400		69934,45	674168
		Накладные расходы	%	--		2965,22	28585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5831,97	56220
		Сметная стоимость:				78731,64	758973
17	С121-040303-0135 21-040303-0135 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 (Л11-8)(Костанай)**	м3	33,1200		52938,70	1753330
		Накладные расходы	%	--		2244,60	74341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4414,66	146214
		Сметная стоимость:				59597,96	1973885
18	С121-040304-0102 21-040304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92**	шт.	24,0000		5813,22	139517
		Накладные расходы	%	--		246,48	5916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,78	11635
		Сметная стоимость:				6544,48	157067
19	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	25,1700		41235,51	1037898
		Накладные расходы	%	--		1748,39	44007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438,71	86552
		Сметная стоимость:				46422,61	1168457
20	Е11-060201-101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона В15)**	м3	3,7000		28245,19	104507
		Итого оплата труда:				3199,09	11837
		Итого эксплуатация машин:				655,78	2426
		Итого материалов:				24615,81	91078
		Накладные расходы	%	--		2814,94	10415

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2484,81	9194
		Сметная стоимость:				33544,94	124116
21	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М14)**	**т**	**0,0150**		**315552,10**	**4733**
		Итого оплата труда:				160842,25	2413
		Итого эксплуатация машин:				852,46	13
		Итого материалов:				154210,74	2313
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	492
		Сметная стоимость:				443067,37	6646
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8(159м)					
23	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**32,5000**		**4705,43**	**152927**
		Итого оплата труда:				1094,15	35560
		Итого эксплуатация машин:				1160,89	37729
		Итого материалов:				2924,86	95058
		Накладные расходы	%	--		778,91	25314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438.75	14259
		Сметная стоимость:				5923,09	192500
24	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**25,4750**		**7097,24**	**180802**
		Итого оплата труда:				3279,54	83546
		Итого эксплуатация машин:				1881,54	47932
		Итого материалов:				2484,51	63293
		Накладные расходы	%	--		2423.87	61748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761.69	19404
		Сметная стоимость:				10282,80	261954
25	**С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (Л6-8-1,Л6д-8,Лу6-8-1)(Костанай)**	**м3**	**6,5850**		**69683,62**	**458867**
		Накладные расходы	%	--		2954.59	19456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5811.06	38266
		Сметная стоимость:				78449,26	516588

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С121-040303-0134 21-040303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л6-8)(Костанай)**	**м3**	**18,9000**		**69934,45**	**1321761**
		Накладные расходы	%	--		2965,22	56043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5831,97	110224
		Сметная стоимость:				**78731,64**	**1488028**
27	С121-040304-0101 21-040304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,0000**		**3434,74**	**41217**
		Накладные расходы	%	--		145,63	1748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,43	3437
		Сметная стоимость:				**3866,80**	**46402**
28	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П8-8,П8д-8,П11д-8)**	**м3**	**20,1700**		**41235,51**	**831720**
		Накладные расходы	%	--		1748,39	35265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438,71	69359
		Сметная стоимость:				**46422,61**	**936344**
29	СЦРК8.04-08-2017 ТСЦРК8.04-08-2017 т.ч.р21-04 тб.10	**Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона ниже В22.5 до В15 (П8д-8)**	**м3**	**18,1900**		**-1411,00**	**-25666**
		Накладные расходы	%	--		-59,83	-1088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-117,67	-2140
		Сметная стоимость:				**-1588,49**	**-28895**
30	С121-040302-0502 21-040302-0502 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92 (Костанай)**	**шт.**	**1,0000**		**20042,97**	**20043**
		Накладные расходы	%	--		849,82	850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,42	1671
		Сметная стоимость:				**22564,22**	**22564**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-060201-101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона В15)**	м3	2,1000		28245,19	59315
		Итого оплата труда:				3199,09	6718
		Итого эксплуатация машин:				655,78	1377
		Итого материалов:				24615,81	51693
		Накладные расходы	%	--		2814,94	5911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2484,81	5218
		Сметная стоимость:				33544,94	70444
32	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М14)**	т	0,0135		315552,10	4260
		Итого оплата труда:				160842,25	2171
		Итого эксплуатация машин:				852,46	12
		Итого материалов:				154210,74	2082
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	443
		Сметная стоимость:				443067,37	5981
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1 (1шт)					
34	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (ДК д.1000мм)**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,9600		44575,58	42793
		Итого оплата труда:				13862,12	13308
		Итого эксплуатация машин:				5982,46	5743
		Итого материалов:				27058,76	25976
		Накладные расходы	%	--		10863,37	10429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4435,12	4258
		Сметная стоимость:				59874,06	57479
35	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	2,0000		7714,61	15429
		Накладные расходы	%	--		327,10	654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,34	1287

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				8685,05	17370
36	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**1,0000**		**11183,41**	**11183**
		Накладные расходы	%	--		474,18	474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		932,61	933
		Сметная стоимость:				12590,19	12590
37	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**2902,37**	**5805**
		Накладные расходы	%	--		123,06	246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,03	484
		Сметная стоимость:				3267,46	6535
38	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**3254,85**	**3255**
		Накладные расходы	%	--		138,01	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,43	271
		Сметная стоимость:				3664,28	3664
39	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**1,0000**		**9559,20**	**9559**
		Накладные расходы	%	--		405,31	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,16	797
		Сметная стоимость:				10761,67	10762

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**		**6994,06**	**6994**
		Накладные расходы	%	--		296,55	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		583,25	583
		Сметная стоимость:				**7873,86**	**7874**
41	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,51**	**15692**
		Накладные расходы	%	--		665,32	665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,55	1309
		Сметная стоимость:				**17665,38**	**17665**
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ (2шт)					
48	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,7600**		**9171,02**	**6970**
		Итого оплата труда:				**5595,70**	**4253**
		Итого эксплуатация машин:				**4718,00**	**3586**
		Итого материалов:				**505,24**	**384**
		Накладные расходы	%	--		4011,12	3048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1054,57	801
		Сметная стоимость:				**14236,71**	**10820**
49	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**8,0000**		**2902,37**	**23219**
		Накладные расходы	%	--		123,06	984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,03	1936

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3267,46	26140
50	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**7,0000**		**3254,85**	**22784**
		Накладные расходы	%	--		138,01	966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,43	1900
		Сметная стоимость:				3664,28	25650
51	С121-040302-0502 21-040302-0502 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92 (Костанай)**	**шт.**	**1,0000**		**20042,97**	**20043**
		Накладные расходы	%	--		849,82	850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,42	1671
		Сметная стоимость:				22564,22	22564
52	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка ("Т")**	**шт.**	**2,0000**		**16987,78**	**33976**
		Итого оплата труда:				1069,85	2140
		Итого эксплуатация машин:				126,07	252
		Итого материалов:				15852,01	31704
		Накладные расходы	%	--		1412,83	2826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1472,05	2944
		Сметная стоимость:				19872,65	39745
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7676618
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7676618
Материалы -			Тенге				622253
Всего заработная плата -			Тенге				368931
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-9975
Местные материалы -			Тенге				6534766
		Накладные расходы -	Тенге				550576
		Сметная прибыль -	Тенге				658176
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8885370
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				447
		Сметная заработная плата -	Тенге				368931
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8885370
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				447

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				368931
		РАЗДЕЛ 3.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
68	С123-010402-0206 23-010402-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	246,8352		7884,46	1946162
		Накладные расходы	%	--		334,30	82517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		657,50	162294
		Сметная стоимость:				8876,26	2190973
70	С123-010402-0108 23-010402-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	400,0000		9626,43	3850572
		Накладные расходы	%	--		408,16	163264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		802,77	321107
		Сметная стоимость:				10837,36	4334943
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5796734
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				5796734
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5796734
		Накладные расходы -	Тенге				245782
		Сметная прибыль -	Тенге				483401
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				6525917
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6525917

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 9-1

Транспорт материалов (ж/б плиты перекрытия ПО2 и лотки каналов теплосети) из г.Костанай до г.Петропавловск, расстояние перевозки по железной дороге-439км

л.АСТ-2,-8 вес ж/б
лотков=26.3,6+3.1,8+11.0,45+9.1,6+2.1,6+21.2,25+3.1,125+12.0,28+5.1,055+4.1,055=185,03т; вес

1	2	3	4	5	6	7	8
1	С341-010103-1015 41-010103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**186,1300**		**554,03**	**103122**
		Накладные расходы	%	--		23,49	4372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,20	8600
		Сметная стоимость:				**623,72**	**116093**
2	С342-010201-2658 42-010201-2658 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 421 до 450 км, загрузка вагона 58 т**	**т**	**186,1300**		**1823,98**	**339497**
		Накладные расходы	%	--		77,34	14395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,11	28311
		Сметная стоимость:				**2053,42**	**382203**
3	С342-040106-0604 42-040106-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в остальных географических границах, не перечисленных выше, группа подъездных путей - 6, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: свыше 10 до 25, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца свыше 2 до 3 км**	**за подачу и уборку**	**4,0000**		**20543,00**	**82172**
		Накладные расходы	%	--		871,02	3484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1713,12	6852
		Сметная стоимость:				**23127,15**	**92509**
4	С342-040201-0108 42-040201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Погрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 6 т при железнодорожных перевозках**	**т**	**186,1300**		**293,00**	**54536**
		Накладные расходы	%	--		12,42	2312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,43	4548
		Сметная стоимость:				**329,86**	**61396**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	С342-040201-0208 42-040201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Разгрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 6 т при железнодорожных перевозках**	**т**	**186,1300**		**334,00**	**62167**
		Накладные расходы	%	--		14,16	2636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,85	5184
		Сметная стоимость:				**376,01**	**69988**
		Довозка железобетонных изделий со ст.Петропавловск до объекта					
6	С341-010103-1015 41-010103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**186,1300**		**554,03**	**103122**
		Накладные расходы	%	--		23,49	4372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,20	8600
		Сметная стоимость:				**623,72**	**116093**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**744616**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**744616**
Транспортные расходы -			Тенге				**744616**
		Накладные расходы -	Тенге				**31572**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62095**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**838283**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**838283**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**14877034**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**418432**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**651333**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**285247**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12943824**
		- перевозка грузов	Тенге				**845060**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**413768**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**15290803**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**647551**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				15938353
	Сметная прибыль		Тенге				1273597
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				17211951
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**17 831 300**
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,035983652**				
	НДС 12%		**Тенге**				**2 139 756**
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**19 971 056**

Подрядчик:

ТОО "Севимсталькон"

Газдиев С.М._____

Субподрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

проверено: 27.12.17

Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон"**

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне "Орман" в г.Петропавловске СКО (наружные сети теплоснабжения и электроснабжения)**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитебно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне "Орман" в г.Петропавловске СКО (наружные сети теплоснабжения и электроснабжения)									
Всего по стройке	31 161 507	13 330 207	30 079 149	12 867 198					3 739 381
С НДС 12%	34 900 888	14 929 832							1 599 625
Всего по стройке		13 330 207							
С НДС 12%		14 929 832							

Подрядчик

ТОО "Севимсталькон"

Газдиев С.М._____

Субподрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон"**

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "ОРМАН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "ОРМАН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)

АКТ № 2

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1					
		Наружные сети теплоснабжения					
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8(192,55м)					
14	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**29,513000**		**7097,24**	**209461**
		Итого оплата труда:				**3279,54**	**96789**
		Итого эксплуатация машин:				**1881,54**	**55530**
		Итого материалов:				**2484,51**	**73325**
		Накладные расходы	%	--		2423,87	71536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,69	22480
		Сметная стоимость:				**10282,80**	**303476**
17	С121-040303-0135 21-040303-0135 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 (Л11-8)(Костанай)**	**м3**	**4,3200**		**52938,70**	**228695**
		Накладные расходы	%	--		2244,60	9697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4414,66	19071
		Сметная стоимость:				**59597,96**	**257463**
18	С121-040304-0102 21-040304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,0000**		**5813,22**	**34880**
		Накладные расходы	%	--		246,48	1479

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,78	2909
		Сметная стоимость:				**6544,48**	**39267**
19	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П11-8,П11д-8,П15д-8,П18д-8)**	**м3**	**5,2800**		**41235,51**	**217723**
		Накладные расходы	%	--		1748,39	9231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438,71	18156
		Сметная стоимость:				**46422,61**	**245111**
20	Е11-060201-101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона В15)**	**м3**	**0,5000**		**28245,19**	**14123**
		Итого оплата труда:				**3199,09**	**1600**
		Итого эксплуатация машин:				**655,78**	**328**
		Итого материалов:				**24615,81**	**12308**
		Накладные расходы	%	--		2814,94	1407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2484,81	1242
		Сметная стоимость:				**33544,94**	**16772**
22	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (защитный слой по перекрытию бетон кл.В3.5)**	**м3 подстилающего слоя**	**14,3000**		**25562,54**	**365544**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**38157**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**72**
		Итого материалов:				**22889,16**	**327315**
		Накладные расходы	%	--		2777,76	39722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2267,22	32421
		Сметная стоимость:				**30607,53**	**437688**
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8(159м)					
24	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**21,0000**		**7097,24**	**149042**
		Итого оплата труда:				**3279,54**	**68870**
		Итого эксплуатация машин:				**1881,54**	**39512**
		Итого материалов:				**2484,51**	**52175**
		Накладные расходы	%	--		2423,87	50901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,69	15995
		Сметная стоимость:				**10282,80**	**215939**
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1 (1шт)					
42	С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Скобы ходовые**	**кг**	**2,7200**		**329,46**	**896**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13,97	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	75
		Сметная стоимость:				**370,90**	**1009**
43	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (С-3)**	**т**	**0,0203**		**299950,57**	**6089**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	508
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**6855**
44	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0121**		**315552,10**	**3812**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1943**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**10**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1863**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	396
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**5352**
45	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизолом шириной 300мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,2000**		**1262,25**	**4039**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**1364**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**157**
		Итого материалов:				**794,94**	**2544**
		Накладные расходы	%	--		324,20	1037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,92	406
		Сметная стоимость:				**1713,37**	**5483**
46	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**1,8200**		**193,65**	**352**
		Итого оплата труда:				**58,52**	**107**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**41**
		Итого материалов:				**120,29**	**219**
		Накладные расходы	%	--		45,36	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,12	35
		Сметная стоимость:				**258,13**	**470**
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ (2шт.)					
53	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**6,7800**		**193,65**	**1313**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**58,52**	**397**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**152**
		Итого материалов:				**120,29**	**816**
		Накладные расходы	%	--		45,36	308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,12	130
		Сметная стоимость:				**258,13**	**1750**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**870425**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**870425**
	Материалы -		Тенге				**143249**
	Всего заработная плата -		Тенге				**171070**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6985**
	Местные материалы -		Тенге				**481298**
		Накладные расходы -	Тенге				**147119**
		Сметная прибыль -	Тенге				**81404**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1098948**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**203**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171070**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1098948**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**203**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171070**
		РАЗДЕЛ 3.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
67	Е11-240101-0203 11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,3300**		**671534,82**	**221606**
		Итого оплата труда:				**460948,71**	**152113**
		Итого эксплуатация машин:				**275538,26**	**90928**
		Итого материалов:				**12246,16**	**4041**
		Накладные расходы	%	--		326859,19	107864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79871,52	26358
		Сметная стоимость:				**1078265,53**	**355828**
68	С123-010402-0206 23-010402-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**86,4648**		**7884,46**	**681729**
		Накладные расходы	%	--		334,30	28905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		657,50	56851
		Сметная стоимость:				**8876,26**	**767485**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	Е11-240101-0205 11-240101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,4000**		**897595,98**	**359038**
		Итого оплата труда:				**609935,69**	**243974**
		Итого эксплуатация машин:				**355304,07**	**142122**
		Итого материалов:				**25963,79**	**10386**
		Накладные расходы	%	--		432887,99	173155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106438,72	42575
		Сметная стоимость:				**1436922,68**	**574769**
71	Е11-240108-0203 11-240108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**9662,96**	**193259**
		Итого оплата труда:				**7947,48**	**158950**
		Итого эксплуатация машин:				**2260,49**	**45210**
		Итого материалов:				**188,98**	**3780**
		Накладные расходы	%	--		5554,35	111087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1217,39	24348
		Сметная стоимость:				**16434,70**	**328694**
72	С123-020201-0503 23-020201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**17,0000**		**26729,61**	**454403**
		Накладные расходы	%	--		1133,34	19267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2229,04	37894
		Сметная стоимость:				**30091,98**	**511564**
73	С123-020201-0503 23-020201-0503 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (нестандартный Ст89х4-90-2-ППУ-ПЭ дл.1330мм,1000мм)**	**шт.**	**1,0000**		**26729,61**	**26730**
		Накладные расходы	%	--		1133,34	1133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2229,04	2229
		Сметная стоимость:				**30091,98**	**30092**
74	С123-020201-5506 23-020201-5506 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-КВ)**	**шт.**	**2,0000**		**9638,41**	**19277**
		Накладные расходы	%	--		408,67	817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		803,77	1608
		Сметная стоимость:				**10850,84**	**21702**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	Е11-240108-0205 11-240108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**28,0000**		**11802,26**	**330463**
		Итого оплата труда:				**9477,63**	**265374**
		Итого эксплуатация машин:				**2999,87**	**83996**
		Итого материалов:				**275,49**	**7714**
		Накладные расходы	%	--		6635,58	185796
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1475,03	41301
		Сметная стоимость:				**19912,87**	**557560**
80	С123-020201-3136 23-020201-3136 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (с накладкой т.4мм,В.23,5мм Ст 133х4-38х3-1-ППУ-ПЭ)**	**шт.**	**1,0000**		**38525,95**	**38526**
		Накладные расходы	%	--		1633,50	1634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3212,76	3213
		Сметная стоимость:				**43372,21**	**43372**
81	С123-020201-3136 23-020201-3136 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (с накладкой т.4мм,В.23,5мм дл.1300мм,1225мм Ст 133х4-38х3-1-ППУ-ПЭ)**	**шт.**	**1,0000**		**38525,95**	**38526**
		Накладные расходы	%	--		1633,50	1634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3212,76	3213
		Сметная стоимость:				**43372,21**	**43372**
82	С123-020201-3136 23-020201-3136 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (с накладкой т.5мм,В.40,5мм Ст 133х4-89х4-1/2-ППУ-ПЭ)**	**шт.**	**1,0000**		**38525,95**	**38526**
		Накладные расходы	%	--		1633,50	1634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3212,76	3213
		Сметная стоимость:				**43372,21**	**43372**
83	С123-020201-3136 23-020201-3136 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (с накладкой т.5мм,В.40,5мм дл.1300мм,1245мм Ст 133х4-89х4-1/2-ППУ-ПЭ)**	**шт.**	**1,0000**		**38525,95**	**38526**
		Накладные расходы	%	--		1633,50	1634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3212,76	3213
		Сметная стоимость:				**43372,21**	**43372**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	С123-020201-0108 23-020201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**20,0000**		**34517,41**	**690348**
		Накладные расходы	%	--		1463,54	29271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2878,48	57570
		Сметная стоимость:				**38859,42**	**777188**
85	С123-020201-4015 23-020201-4015 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Переход Ст 133-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Ст133х4/89х4-1/2-ППУ-ОЦ)**	**шт.**	**2,0000**		**20836,90**	**41674**
		Накладные расходы	%	--		883,48	1767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1737,63	3475
		Сметная стоимость:				**23458,02**	**46916**
86	С123-020201-5808 23-020201-5808 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Ст133х4-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ)**	**шт.**	**2,0000**		**34362,77**	**68726**
		Накладные расходы	%	--		1456,98	2914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2865,58	5731
		Сметная стоимость:				**38685,33**	**77371**
87	Е11-240108-0201 11-240108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**8491,91**	**16984**
		Итого оплата труда:				**7036,17**	**14072**
		Итого эксплуатация машин:				**1968,50**	**3937**
		Итого материалов:				**133,72**	**267**
		Накладные расходы	%	--		4914,78	9830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1072,54	2145
		Сметная стоимость:				**14479,23**	**28958**
88	Прайс-лист ТПРАЙС-	**Рабочая заглушка изоляции 38-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**14150,89**	**28302**
		Накладные расходы	%	--		600,00	1200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1180,07	2360
		Сметная стоимость:				**15930,96**	**31862**
89	Е11-240108-0303 11-240108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**11293,14**	**22586**
		Итого оплата труда:				**8893,49**	**17787**
		Итого эксплуатация машин:				**3229,84**	**6460**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**188,98**	**378**
		Накладные расходы	%	--		6235,85	12472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1402,32	2805
		Сметная стоимость:				**18931,32**	**37863**
90	С123-040908-0406 23-040908-0406 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 549 мм ГОСТ 30732-20069 (Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП-МЗИ 200)**	**шт.**	**2,0000**		**402957,94**	**805916**
		Накладные расходы	%	--		17085,42	34171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33603,47	67207
		Сметная стоимость:				**453646,83**	**907294**
91	Е11-240108-0301 11-240108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**8904,37**	**17809**
		Итого оплата труда:				**7260,65**	**14521**
		Итого эксплуатация машин:				**2234,97**	**4470**
		Итого материалов:				**133,72**	**267**
		Накладные расходы	%	--		5077,58	10155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1118,56	2237
		Сметная стоимость:				**15100,51**	**30201**
92	С123-040908-0403 23-040908-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 493 мм ГОСТ 30732-2006 (Ст42х3-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-МЗИ 200)**	**шт.**	**2,0000**		**250305,75**	**500612**
		Накладные расходы	%	--		10612,96	21226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20873,50	41747
		Сметная стоимость:				**281792,21**	**563584**
93	С123-020201-6112 23-020201-6112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**4,0000**		**27496,45**	**109986**
		Накладные расходы	%	--		1165,85	4663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2292,98	9172
		Сметная стоимость:				**30955,28**	**123821**
94	С123-020201-6104 23-020201-6104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**72,0000**		**6047,61**	**435428**
		Накладные расходы	%	--		256,42	18462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,32	36311

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6808,35**	**490201**
95	С123-020201-6101 23-020201-6101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**2,0000**		**4071,31**	**8143**
		Накладные расходы	%	--		172,62	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,51	679
		Сметная стоимость:				**4583,45**	**9167**
96	С123-020201-6106 23-020201-6106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**86,0000**		**8300,40**	**713834**
		Накладные расходы	%	--		351,94	30267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		692,19	59528
		Сметная стоимость:				**9344,52**	**803629**
97	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Пенопакет 325/450-ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**7931,25**	**31725**
		Накладные расходы	%	--		336,29	1345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		661,40	2646
		Сметная стоимость:				**8928,94**	**35716**
98	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Пенопакет 89/180-ППУ-ПЭ**	**шт**	**72,0000**		**1663,39**	**119764**
		Накладные расходы	%	--		70,53	5078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,71	9987
		Сметная стоимость:				**1872,63**	**134830**
99	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Пенопакет 38/125-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**1135,71**	**2271**
		Накладные расходы	%	--		48,15	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,71	189
		Сметная стоимость:				**1278,58**	**2557**
100	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Пенопакет 133/225-ППУ-ПЭ**	**шт**	**86,0000**		**2397,32**	**206170**
		Накладные расходы	%	--		101,65	8742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,92	17193
		Сметная стоимость:				**2698,89**	**232104**
101	С123-040105-1201 23-040105-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Т-образный ключ**	**шт.**	**1,0000**		**7716,17**	**7716**
		Накладные расходы	%	--		327,17	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,47	643
		Сметная стоимость:				**8686,80**	**8687**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	С12I-110404-0908 21-110404-0908 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Полотно из вспененного полиэтилена самоклеящееся, с односторонним отражающим слоем на основе металлизированной пленки (лавсан), температура применения от -60°С до +80°С, коэффициент теплопроводности 0,039 Вт/(м·°С) при +25°С, ширина 100 мм, толщина 30 мм (полиэтиленовые маты 2000х1200х15)**	**м2**	**62,4000**		**2249,34**	**140359**
		Накладные расходы	%	--		95,37	5951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,58	11705
		Сметная стоимость:				**2532,29**	**158015**
103	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (гильза)**	**км трубопровода**	**0,0005**		**494402,60**	**247**
		Итого оплата труда:				**383658,34**	**192**
		Итого эксплуатация машин:				**141337,80**	**71**
		Итого материалов:				**20140,40**	**10**
		Накладные расходы	%	--		269316,38	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61097,52	31
		Сметная стоимость:				**824816,50**	**412**
104	С123-010201-0220 23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5020**		**3644,27**	**1829**
		Накладные расходы	%	--		154,52	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,90	153
		Сметная стоимость:				**4102,69**	**2060**
105	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (гильза)**	**км трубопровода**	**0,0012**		**788924,40**	**947**
		Итого оплата труда:				**521041,20**	**625**
		Итого эксплуатация машин:				**324849,64**	**390**
		Итого материалов:				**56242,37**	**67**
		Накладные расходы	%	--		370736,20	445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92772,85	111
		Сметная стоимость:				**1252433,45**	**1503**
106	С123-010201-0238 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,2048**		**11112,37**	**13388**
		Накладные расходы	%	--		471,16	568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,68	1116
		Сметная стоимость:				**12510,22**	**15072**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0010**		**706171,83**	**706**
		Итого оплата труда:				**453066,82**	**453**
		Итого эксплуатация машин:				**307243,52**	**307**
		Итого материалов:				**51207,27**	**51**
		Накладные расходы	%	--		323225,61	323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82351,80	82
		Сметная стоимость:				**1111749,24**	**1112**
108	С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**6333,81**	**6359**
		Накладные расходы	%	--		268,55	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		528,19	530
		Сметная стоимость:				**7130,55**	**7159**
109	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,5000**		**880,54**	**1321**
		Итого оплата труда:				**726,74**	**1090**
		Итого эксплуатация машин:				**13,18**	**20**
		Итого материалов:				**142,08**	**213**
		Накладные расходы	%	--		507,77	762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,07	167
		Сметная стоимость:				**1499,38**	**2249**
110	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,2000**		**978,60**	**1174**
		Итого оплата труда:				**772,45**	**927**
		Итого эксплуатация машин:				**13,54**	**16**
		Итого материалов:				**194,24**	**233**
		Накладные расходы	%	--		541,52	650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,61	146
		Сметная стоимость:				**1641,73**	**1970**
111	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**6,0000**		**22869,92**	**137220**
		Итого оплата труда:				**6437,20**	**38623**
		Итого эксплуатация машин:				**2028,90**	**12173**
		Итого материалов:				**14446,78**	**86681**
		Накладные расходы	%	--		5136,68	30820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2240,53	13443

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30247,13**	**181483**
112	Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**74,0000**		**12008,51**	**888629**
		Итого оплата труда:				**3268,49**	**241868**
		Итого эксплуатация машин:				**10341,00**	**765234**
		Итого материалов:				**842,55**	**62349**
		Накладные расходы	%	--		2509,11	185674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1161,41	85944
		Сметная стоимость:				**15679,03**	**1160248**
113	Е11-250211-0102 11-250211-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**86,0000**		**14681,33**	**1262594**
		Итого оплата труда:				**4076,81**	**350606**
		Итого эксплуатация машин:				**12779,91**	**1099073**
		Итого материалов:				**844,44**	**72622**
		Накладные расходы	%	--		3117,05	268066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,87	122453
		Сметная стоимость:				**19222,24**	**1653113**
114	Е11-250211-0106 11-250211-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**4,0000**		**19052,40**	**76210**
		Итого оплата труда:				**5422,91**	**21692**
		Итого эксплуатация машин:				**16730,96**	**66924**
		Итого материалов:				**851,99**	**3408**
		Накладные расходы	%	--		4126,04	16504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1854,27	7417
		Сметная стоимость:				**25032,71**	**100131**
115	Е11-240101-0205 11-240101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. (в камере) Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**897595,98**	**5386**
		Итого оплата труда:				**609935,69**	**3660**
		Итого эксплуатация машин:				**355304,07**	**2132**
		Итого материалов:				**25963,79**	**156**
		Накладные расходы	%	--		432887,99	2597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106438,72	639
		Сметная стоимость:				**1436922,68**	**8622**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	С123-010201-0209 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м.**	**6,0000**		**2649,67**	**15898**
		Накладные расходы	%	--		112,35	674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,96	1326
		Сметная стоимость:				**2982,98**	**17898**
117	С123-040201-1510 23-040201-1510 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86 (д.125мм)**	**шт.**	**2,0000**		**83136,74**	**166273**
		Накладные расходы	%	--		3525,00	7050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6932,94	13866
		Сметная стоимость:				**93594,68**	**187189**
118	С123-020103-0311 23-020103-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**2845,44**	**5691**
		Накладные расходы	%	--		120,65	241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,29	475
		Сметная стоимость:				**3203,37**	**6407**
119	С123-040601-1203 23-040601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**25406,40**	**50813**
		Накладные расходы	%	--		1077,23	2154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2118,69	4237
		Сметная стоимость:				**28602,32**	**57205**
120	С123-020103-0904 23-020103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1876,29**	**3753**
		Накладные расходы	%	--		79,55	159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,47	313
		Сметная стоимость:				**2112,31**	**4225**
121	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,6800**		**62,70**	**105**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**47**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**2**
		Итого материалов:				**33,64**	**57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,60	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	11
		Сметная стоимость:				**87,80**	**148**
122	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**1,6800**		**71,74**	**121**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**22**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**2**
		Итого материалов:				**57,44**	**96**
		Накладные расходы	%	--		10,51	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	11
		Сметная стоимость:				**88,83**	**149**
123	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,3360**		**26195,05**	**8802**
		Итого оплата труда:				**16792,54**	**5642**
		Итого эксплуатация машин:				**743,47**	**250**
		Итого материалов:				**9011,36**	**3028**
		Накладные расходы	%	--		10790,68	3626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2958,86	994
		Сметная стоимость:				**39944,59**	**13421**
124	С121-110203-0106 21-110203-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 (МТ35)**	**м3**	**0,3360**		**12970,22**	**4358**
		Накладные расходы	%	--		549,94	185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1081,61	363
		Сметная стоимость:				**14601,77**	**4906**
125	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия**	**4,7520**		**391,60**	**1861**
		Итого оплата труда:				**250,53**	**1191**
		Итого эксплуатация машин:				**10,38**	**49**
		Итого материалов:				**134,73**	**640**
		Накладные расходы	%	--		161,02	765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,21	210
		Сметная стоимость:				**596,82**	**2836**
126	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0048**		**314118,06**	**1493**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13318,61	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26194,93	124
		Сметная стоимость:				**353631,60**	**1680**
127	С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1195,71**	**2391**
		Накладные расходы	%	--		50,70	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,71	199
		Сметная стоимость:				**1346,12**	**2692**
131	Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,8830**		**41217,09**	**36395**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**25491**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**19576**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	15042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	4115
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**55551**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9102925**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7236798**
	Материалы -		Тенге				**256444**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1558921**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3653335**
		Накладные расходы -	Тенге				**1290717**
		Сметная прибыль -	Тенге				**682201**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9209716**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1609**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1558921**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1866127**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1866127**
		Накладные расходы -	Тенге				**79124**
		Сметная прибыль -	Тенге				**155620**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2100871**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11310587**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1609**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1558921**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

РАЗДЕЛ 3.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-240101-0405 11-240101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0160**		**796452,07**	**12743**
		Итого оплата труда:				**552733,33**	**8844**
		Итого эксплуатация машин:				**331280,77**	**5300**
		Итого материалов:				**16151,82**	**258**
		Накладные расходы	%	--		391570,66	6265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95041,82	1521
		Сметная стоимость:				**1283064,54**	**20529**
2	С123-010402-0308 23-010402-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 133х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**16,0000**		**9892,51**	**158280**
		Накладные расходы	%	--		419,44	6711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		824,96	13199
		Сметная стоимость:				**11136,91**	**178191**
3	Е11-240108-0205 11-240108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**11802,26**	**47209**
		Итого оплата труда:				**9477,63**	**37911**
		Итого эксплуатация машин:				**2999,87**	**11999**
		Итого материалов:				**275,49**	**1102**
		Накладные расходы	%	--		6635,58	26542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1475,03	5900
		Сметная стоимость:				**19912,87**	**79651**
4	С123-020201-0908 23-020201-0908 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**39814,57**	**159258**
		Накладные расходы	%	--		1688,14	6753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3320,22	13281
		Сметная стоимость:				**44822,92**	**179292**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**377491**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**59952**
	Материалы -		Тенге				**1360**
	Всего заработная плата -		Тенге				**46754**
		Накладные расходы -	Тенге				**32807**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7421**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**100181**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
		Сметная заработная плата -	Тенге				46754
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				317538
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				317538
		Накладные расходы -	Тенге				13464
		Сметная прибыль -	Тенге				26480
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				357482
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				457663
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
		Сметная заработная плата -	Тенге				46754
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				10350841
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1168134
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2456371
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				608611
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6726337
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1078622
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11429463
	Накладные расходы II уровня		Тенге				484609
	ИТОГО:		Тенге				11914072
	Сметная прибыль		Тенге				953126
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				12867198
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**13 330 207**
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,035983652**				
	НДС 12%		**Тенге**				**1 599 625**
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**14 929 832**

Подрядчик:

ТОО "Севимсталькон"

Газдиев С.М.

Субподрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.