Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«23» июля 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимстальконь»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне «Орман» в г. Петропавловске СКО (наружные сети теплоснабжения и электроснабжения)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска» руководитель отдела: Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Титан-Север»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ТОО « Севгражданпроект», заказ 8000
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска», приказ № 242/1 от « 03 » ноября 2016 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети теплоснабжения					
Подземная прокладка теплосети в непроходных каналах из труб в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 (в две нити) Ó 133х4-1-ППУ-ПЭ Ó 89х4-2- ППУ-ПЭ Ввод в существующую тепловую камеру (в две нити) Ó 133х4-1-ППУ-ОЦ	 п.м. п.м. п.м.	 400 330 16	 400 330 16	 400 330 16	 400 330 16
Сети электроснабжения					
Кабель 0,4 кВ с алюминиевыми жилами 4*185 мм² (АВБбШв)	п.м.	353	353	371	371
Кабель 0,4 кВ с алюминиевыми жилами 4*6 мм² (АВБбШв)	п.м.	53	53	53	53
Кабель 0,4 кВ с алюминиевыми жилами 4*1,5 мм² (КВВГ нг)	п.м.	53	53	0	0
Дизельная электростанция	комп-лект	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Врезка проектируемой теплотрассы Ø 133х 4,0 ППУ в существующую теплосеть Ø325 х 7,0 в существующей ТК. Источник теплоснабжения – Петропавловская ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя при $T_{нар}$=-36^{0}С: 100^{0}С в подающем трубопроводе, 60^{0}С в обратном трубопроводе.

Схема тепловой сети двухтрубная с качественно-количественным регулированием отпуска тепла. Теплотрасса выполнена из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке: прокладка теплосети подземная канальная в непроходных железобетонных каналах.

Для контроля состояния теплоизоляционного слоя пенополиуретана (ППУ) и обнаружения участков с повышенной влажностью предусмотрена система оперативного дистанционного контроля (СОДК).

Источником внешнего электроснабжения на напряжениие 0,4 кВ является ТП 10\0,4кВ № 832п фидер №21 ПС 110\10 кВ №7, Точка присоединения: РУ-0,4 кВ ТП 10\04кВ № 832п. Для обеспечения заявленной категории надёжности электроснабжения установлен дизельный генератор ДГУ АД-250С-Т400-1РМ17 (с максимальной мощностью 250кВт/312кВа) в погодозащищённом контейнере.

Электроснабжение детского сада на 140 мест выполнено от РУ-0,4 кВ I и II СШ ТП №832, и дополнительно от дизельного генератора, установленного в погодозащищенном контейнере .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **20 декабря 2017 года ;**
месяц, год
окончание работ: **20 февраля 2018 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,0 ;**
фактически, месяц: **2,0 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Захарьян А.М. – главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Казановский А.А. – генеральный директор АО «СК РЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне «Орман» в г. Петропавловске СКО (наружные сети теплоснабжения и электроснабжения)** готовым к приемке в эксплуатацию,

Наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.