Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» июля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) подрядчиком **ТОО «Казстрой ST» ГСЛ №20010647 от 23.07.2020 г., БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Алматова Айдоса Айдарбековича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство уличного освещения в селе Казахстан, Жаксынского района, Акмолинской области»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", Руководитель Карашин Еламан Муратулы, БИН 040440005656, Акмолинская область, Жаксынский район, с. Жаксы, ул. Дружбы, 14**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «Ai-Sultan Company» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019 г., ТОО «Горизонт Строй Сервис» ГСЛ №22019380 от 18.10.2022 г., ТОО «Орда сервис-2020» ГСЛ №20018110 от 02.10.2020 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **Алматова Е.А., Айтмухамбет А.А., Айтмухамбет А.А.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алтын Проект», ГСЛ №17019013 от 08.11.2017 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", № 141 от 04.10.2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	пускового комплекса или очереди
«Строительство уличного освещения в селе Казахстан, Жаксынского района, Акмолинской области»					
Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66(ЩУ 3/1-1 У1 IP54)	шт.	1	1	1	1
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	1	1	1
Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS RX608-R2	шт.	1	1	1	1
Ящик управления освещением ЯУО- 9601-3474	шт.	1	1	1	1
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	49	49	49	49
Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	6	6	6
Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями// Стяжка ж/б стойки типа СВ110 типа sh702r	т	0,045	0,045	0,045	0,045
Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	34	34	34	34
Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/ Кронштейн приставной , гор. цинк, вылет 1,5 м, К1П-1,5-1,5-0,150 г.ц.	шт.	34	34	34	34
Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,11118	0,11118	0,11118	0,11118
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x35-0,6/1,0	км	1,093	1,093	1,093	1,093
Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	15	15	15
Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	4	4	4
Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	34	34	34	34
Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт	34	34	34	34
Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	32	32	32	32
Зажим анкерный типа SO234S	шт	3	3	3	3
Крюк типа SOT21.01R сквозной	шт	15	15	15	15
Крюк типа SOT21.116 сквозной/ SOT21.116R	шт	19	19	19	19
Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электротехнические решения. Уличное освещение. Уровень ответственности раздела «Уличное освещение» - технически и технологически несложный, II нормальный, напряжением 0,4 кВ.

Проектные решения соответствуют требованиям нормативных документов: ПУЭ РК-2015, СН РК 2.04-01-2011 и СП РК 2.04-104-2012* «Естественное и искусственное освещение», СП РК 4.04-116-2020 «Проектирование воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с изолированными проводами СИП-4». Предусмотрено строительство уличного освещения вдоль улицы Достык согласно техническим условиям № ТУ-2.2-2023-02088 от 26.07.2023 г. на присоединение к электрическим сетям, выданным АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания». Категория потребителей по надежности электроснабжения – третья. Расчетная мощность уличного освещения – 3,03 кВт. Согласно техническим условиям на присоединение к электрическим сетям точкой подключения освещения улицы Достык является ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №546. Согласно требованию технических условий на электроснабжение в точке подключения на отпаечной опоре №14 ВЛИ-0,4 кВ предусмотрена установка щита учета типа ЩУ 3/1-1 У1 со степенью защиты IP54, оборудованного выключателем нагрузки ВН 32 на вводе, электрическим счетчиком Меркурий 230 ART непосредственного подключения со встроенными GSM (GPRS) модемом и автоматическим выключателем типа ВА47-29 3Р 25А для подключения и защиты осветительной нагрузки. Для автоматического управления освещением предусмотрена установка на этой же опоре ящика управления освещением типа ЯУО 9601-3474 с фотореле FR1 и фотодатчиком BL1. Уличное освещение выполняется светодиодными уличными светильниками типа SL-72 мощностью 89 Вт, установленными на приставных кронштейнах типа К1П-1,5 на железобетонных опорах. Питание светильников выполняется по воздушной линии, выполненной изолированным самонесущим проводом марки СИП-4 сечением 4х35 мм² с креплением арматурой фирмы ENSTO, подвешенным по железобетонным опорам со стойками

типа СВ95-2а. Типовые чертежи опор приняты согласно СП РК 4.04-116-2020 «Проектирование воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с изолированными проводами СИП-4». Пересечения и сближения с существующими автодорогами и инженерными сооружениями выполняются согласно требованиям раздела 6.6 СП РК 4.04-116-2020. Протяженность трассы ВЛ-0,4 кВ для освещения улицы Достык составляет 1,031 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2024 г.;**
месяц, год
окончание работ **июль 2024 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **1 месяц;**
фактический **1 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения__*не предусмотрено*_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство уличного освещения в селе Казахстан, Жаксынского района, Акмолинской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Казстрой ST»
директор Алматов А.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) _____ *М.П.*