Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО «Құрылысшы-ТБС»,Республика Казахстан, Алматы, ул. Сатпаева 88/1, каб 21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030440000930**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050540006025**

Договор (контракт) Договор №9/20-2 от 24.05.2020

Номер документа	Дата составления
37	**24.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области			раб	1	8 713 221,00	8 713 221,00
				Итого	1	x	8 713 221,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2020

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Наименование строительства: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 9/20-2 от 24 мая 2020 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2020 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области	80 000 000	8 713 221						933 559	8 713 221
за ноябрь 2020 год	**80 000 000**	**8 713 221**						**933 559**	**8 713 221**

Итого по оплате за ноябрь **2020 г. - 8 713 221 тенге с НДС**

м.п. Генподрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы -ТБС" Тохтаев Б.С.

м.п. Субподрядчик: Директор ТОО "ARSO" Курманов А. Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 А

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.1 Стены										
1	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	709,4094	1476,05	13,83	1047125	9808	488246	441746	1607981
					773,98	4,39	549071	3111	–	119110	
2	1115-0107-0101	Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	236,13	5164,9	23,13	1219589	5461	591737	500020	1857178

				2635,8	11,15	622391	2634	–	137569	
3 1115-0107-0101	Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (в местах раковин) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10,8	5165	23,15	55782	250	27065	22870	84944
				2635,83	11,11	28467	120	–	6292	
1.2 Потолок										
4 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	222,24	1568,14	168,97	348504	37551	–	262964	660385
				1399,18	79,88	310953	17752	–	48917	
5 2203-0301-0203	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	222,24	4789		1064307		1064307	–	1149452
				–		–		–	85145	
Раздел 4 Полы										
4.7 Тип7										
6 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (нескользящие) НР = 94 %	м2 покрытия	128,01	4196,96	152,37	537253	19505	374119	143285	734981
				1122,01	68,76	143629	8802	–	54443	
4.8 Тип8										
7 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 94 %	м2 покрытия	11,82	1614,21	86,72	19080	1025	2695	14876	36672
				1299,49	39,34	15360	465	–	2716	
4.9 Тип9										

8 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	269,37	600,47	41,64	161749	11217	10877	136378	321977
				518,45	20,15	139655	5428	–	23850	

Итого	**6 453 570**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 809 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 817
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 312
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 559 046
Накладные расходы, тенге	1 522 139
Сметная прибыль (8 %), тенге	478 042
Всего	**6 453 570**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	77 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	88 169
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 384**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**6 751 566**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	7089144
НДС (12 %)	850 697
Итого.	**7 939 842**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**7 145 857**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**6 717 106**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 Б

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
	1.2 Монтаж										
1	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	35	399,03	15,09	13966	528	4298	6663	22279
					261,14	3,26	9140	114	–	1650	
2	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	35	58		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	

3 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %									
		шт	1	30273	2	30273	2	463	18183	52332
				29808	–	29808	–	–	3876	
4 2308-0303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	19221		19221		19221	–	20759
				–		–		–	1538	
5 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
		шт.	1	11200	978	11200	978	7676	2048	14308
				2546	298	2546	298	–	1060	
6 2902-0108-0105 (пл)ТОО "AVT-Электро"	Шкаф CASYS									
		шт	1	65963		65963		65963	–	71240
				–		–		–	5277	

Итого	**183 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 494
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 651
Накладные расходы, тенге	26 894
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 564
Всего	**183 110**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 197
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	2 502
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 756**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**191 565**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	201143
НДС (12 %)	24 137
Итого.	**225 280**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**202 752**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**190 587**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 В

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Видеонаблюдение

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтаж										
1	1308-0105-0102	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2961	–	5922	–	1022	3528	10206
					2450	–	4900	–	–	756	
2	2308-0306-0204	Аккумулятор TP 12-7.Прим.	шт.	2	2858		5716		5716	–	6173
					–		–		–	457	
3	1310-0105-0131	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах НР = 61 %	конец кабеля	130	99,75	–	12968	–	228	7771	22398
					98	–	12740	–	–	1659	
4	2909-0002-0001 (пл)ТОО "ДД Компания РК"	Штекер BNC (папа) на коаксиальный кабель под винт	шт	50	89		4450		4450	–	4806

				–	–	–	356		
5 2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold.Прим.	шт.	80	75	6000	6000	–	6480	
				–	–	–	480		

Итого	**50 063**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 640
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 416
Накладные расходы, тенге	11 299
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 708
Всего	**50 063**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	601
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	684
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 027**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**52 375**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	54994
НДС (12 %)	6 599
Итого.	**61 593**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**55 434**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**52 108**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 Г

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Системы связи

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Монтаж										
	1.1 Электрочасификация и звонковая сигнализация										
1	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4111	–	4111	–	7	2503	7143
					4104	–	4104	–	–	529	
2	2902-0110-0101 (пл)ООО "ТД Автоматика"	Часы первичные ЧС-100	шт	1	74773		74773		74773	–	80755
					–		–		–	5982	

3	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	14	2260,64	–	31649	–	121	19232	54951
					2252	–	31528	–	–	4070	
4	2902-0110-0102 (пл)ООО "ТД Автоматика"	Часы вторичные СВ-26	шт	14	57379		803306		803306	–	867570
					–		–		–	64264	
5	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1151,5	–	9212	–	204	5495	15884
					1126	–	9008	–	–	1177	
6	2902-0110-0103 (пл)ТОО "Электропромсна б КЗ"	Звонок МЗ-1	шт	8	6586		52688		52688	–	56903
					–		–		–	4215	
7	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	20	628,75	–	12575	–	85	7619	21810
					624,5	–	12490	–	–	1616	
8	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	135		2700		2700	–	2916
					–		–		–	216	
9	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16729	1931	16729	1931	1613	8372	27109
					13185	539	13185	539	–	2008	
10	5810-0001-0003 (пл) (об)ТОО "Alianza"	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 2000/1200	шт	1	140830		140830		–	–	140830

				–		–		140830	–	
11 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %									
		шт.	1	6253	2	6253	2	126	3736	10788
				6125	–	6125	–	–	799	
12 5810-0001-0004 (пл) (об)ТОО "Астраком Казахстан"	Приемник GPS П-СВ									
		шт	1	122200		122200		–	–	122200
				–		–		122200	–	
13 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	279	92,18	1,67	25719	466	5383	14426	43357
				71,22	0,59	19870	166	–	3212	
14 1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %									
		м провода	147	376,56	30,43	55354	4473	28258	14547	75493
				153,9	8,33	22623	1225	–	5592	
15 2306-0903-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;									
		км	0,16014	90670		14520		14520	–	15682

				–		–		–	1162	
16 2306-1601-0901	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2. Прим. ПТПЖ 2х0,6мм2 К=1,020;									
		1000 м	0,27438	25336		6952		6952	–	7508
				–		–		–	556	
17 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
		м	228,334	398,99	15,09	91104	3446	28031	43470	145340
				261,14	3,28	59627	748	–	10766	
	Итого					**1 696 239**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					178 560				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 318				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 678				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 018 767				
	- оборудование, тенге					263 030				
	Накладные расходы, тенге					119 400				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					106 164				
	Всего					**1 696 239**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 199
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	19 581
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 396**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**1 762 415**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1850536
НДС (12 %)	222 064
Итого.	**2 072 600**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**1 865 340**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**1 753 420**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Құрылысшы-ТБС»,Республика Казахстан, Алматы, ул. Сатпаева 88/1, каб 21** — **030440000930**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** — **050540006025**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №9/20-2 от 24.05.2020

Номер документа	Дата составления
25	07.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с прищкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинскй области			раб	1	9 102 486,00	9 102 486,00
				Итого	1	x	9 102 486,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.09.2020

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Наименование строительства: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за август 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор № 9/20-2 от 24 мая 2020 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за август 2020 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области	34 086 779	9 102 486						975 266	9 102 486
за август 2020 год	**34 086 779**	**9 102 486**						**975 266**	**9 102 486**

Итого по оплате за август **2020 г. - 9 102 486 тенге с НДС**

м.п. Генподрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы -ТБС" Тохтаев Б.С.

м.п. Субподрядчик: Директор ТОО "ARSO" Курманов А. Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 2 А

приемки выполненных работ за август 2020 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Тип1										
1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	60,12	669,38	33,77	40243	2030	16283	21534	66719
					364,77	16,28	21930	979	–	4942	
2	1111-0101-0401	Гидроизоляция склеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	30,06	1493,45	107,95	44893	3245	20178	20578	70709
					714,24	14,04	21470	422	–	5238	

3 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	30,06	902,2	53,19	27120	1599	12567	12403	42685
				430,94	8,02	12954	241	–	3162	
4.3 Тип3										
4 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	80,76	364,54	36,39	29440	2939	–	26225	60118
				328,15	17,31	26501	1398	–	4453	
5 2111-0203-0104	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-90 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	4,15914	7470		31069		31069	–	33555
				–		–		–	2486	
4.5 Тип5										
6 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	32	364,56	36,41	11666	1165	–	10392	23823
				328,16	17,31	10501	554	–	1765	
7 2111-0203-0104	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-90 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	1,648	7470		12311		12311	–	13296
				–		–		–	985	
4.6 Тип6										
8 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,76	669,29	33,79	5863	296	2372	3138	9721
				364,73	16,32	3195	143	–	720	
9 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,76	1057,19	112,56	9261	986	5035	3387	13660

				369,86	41,44	3240	363	–	1012	
10 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=4,000;	м2 покрытия	35,04	102,31	4,97	3585	174	3038	431	4337
				10,64	2,43	373	85	–	321	
4.8 Тип8										
11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,88	669,29	33,76	5274	266	2134	2822	8744
				364,72	16,24	2874	128	–	648	
4.9 Тип9										
12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	179,58	669,39	33,77	120209	6065	48638	64325	199297
				364,77	16,29	65506	2925	–	14763	
13 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-179,58	77,7	5,75	-13954	-1032	-12112	-1216	-16384
				4,51	2,7	-810	-484	–	-1214	
Раздел 11 Кровля. Блок 1										
11.1 Кровля										
14 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	41	708,1	32,66	29032	1339	19018	8160	40167
				211,59	4,76	8675	195	–	2975	

15 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	41	913,73 / 559,39	63,93 / 14,02	37463 / 22935	2621 / 575	11907 / –	21629 / 4727	63819
16 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	8,446	27224 / –		229934 / –		229934 / –	– / 18395	248329
17 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	41	583,54 / 239,76	124,27 / 29,71	23925 / 9830	5095 / 1218	9000 / –	10164 / 2727	36816
18 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	410	13,25 / 0,89	1,84 / 0,46	5432 / 366	754 / 189	4312 / –	511 / 475	6418
19 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	10	337 / 85,1	15,2 / 3,5	3370 / 851	152 / 35	2367 / –	815 / 335	4520
20 1110-0105-0101	Стропила и мауэрлат. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,15	105769,57 / 24753,91	1644,35 / 664,35	121635 / 28467	1891 / 764	91277 / –	26308 / 11835	159778

21 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	0,2	88850	1535	17770	307	13575	3616	23097
				19440	650	3888	130	–	1711	
22 1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР = 90 %	м3	0,168	132821,43	1547,62	22314	260	12643	8564	33348
				56017,86	625	9411	105	–	2470	
23 1110-0110-0101	Стойка, подкос, лежень, связь, кабылка, коньковый брус, ветровые связи, упорный брус. Установка НР = 90 %	м3	0,6882	132818,95	1546,06	91406	1064	51791	35085	136610
				56017,15	627,72	38551	432	–	10119	
24 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство НР = 72 %	м2	61	516,7	11,38	31519	694	20178	7912	42585
				174,54	5,61	10647	342	–	3154	
25 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1-Н2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,11584	696521,06	8313,19	80685	963	72213	9077	96943
				64822,17	1579,77	7509	183	–	7181	
26 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00599	205592		1231		1231	–	1329
				–		–		–	98	

27	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	12,4	3787,58	29,52	46966	366	25678	18984	71226
					1687,26	13,79	20922	171	–	5276	
28	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	5	1198,8	13,4	5994	67	4179	1624	8227
					349,6	3,4	1748	17	–	609	
29	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5	1226		6130		6130	–	6620
					–		–		–	490	
30	1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	6,48	2371,45	1864,81	15367	12084	459	4921	21911
					435,8	389,66	2824	2525	–	1623	
31	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,48	1088		7050		7050	–	7614
					–		–		–	564	
32	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,35	10210,37	67,41	13784	91	12426	1176	16157
					938,52	29,63	1267	40	–	1197	

33 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	7,52	354,79	3,19	2668	24	2377	249	3150
				35,51	1,33	267	10	–	233	
34 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,6882	8500,44	49,4	5850	34	4230	1440	7873
				2304,56	20,34	1586	14	–	583	
35 1110-0115-0102	Карнизы. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,224	8500	49,11	1904	11	1377	469	2563
				2303,57	22,32	516	5	–	190	
36 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	61	823,64	24,54	50242	1497	4808	40934	98470
				720,28	9,13	43937	557	–	7294	
37 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	70,15	3312		232337		232337	–	250924
				–		–		–	18587	
38 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	61	337,07	15,28	20561	932	14439	4974	27578

				85,08	3,56	5190	217	–	2043	
39 2108-0102-0510	Пленка армированная полимерная удельным весом 180 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100;	м2	67,1	248		16641		16641	–	17972
				–		–		–	1331	
40 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %	м2 покрытия	1	2956	17	2956	17	1792	1059	4336
				1147	4	1147	4	–	321	
41 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1,24	914,52	63,71	1134	79	361	654	1931
				559,68	13,71	694	17	–	143	
42 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,0618	15185		938		938	–	1013
				–		–		–	75	
43 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	1,24	2954,84	16,94	3664	21	2221	1313	5375
				1146,77	4,03	1422	5	–	398	
44 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3. Для устройства конька кровли НР = 84 %	м3	0,4	26897,5	20	10759	8	5244	4626	16616

				13767,5	–	5507	–	–	1231	
45 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование заделки проемов кирпичом НР = 93 %	т металлических изделий	0,00236	288559,32	2542,37	681	6	509	156	904
				70338,98	847,46	166	2	–	67	
11.2 Антисейсмический пояс										
46 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	32551,11	5797,78	29296	5218	14634	9506	41906
				10493,33	1113,33	9444	1002	–	3104	
47 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065	197175		12816		12816	–	13841
				–		–		–	1025	
48 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01674	198284		3319		3319	–	3585
				–		–		–	266	
49 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %	т	0,02342	279035,01	20495,3	6535	480	4653	1443	8616
				59863,36	7856,53	1402	184	–	638	
50 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель НР = 91 %	т	0,0144	456180,56	1527,78	6569	22	2855	3369	10733
				256388,89	694,44	3692	10	–	795	
Раздел 12 Кровля. Блок 2										
12.1 Кровля										
51 1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР = 90 %	м3	0,492	132821,14	1546,75	65348	761	37026	25083	97665

				56018,29	628,05	27561	309	–	7234	
52	1110-0110-0101	Стойка, подкос, лежень, связь, кабылка, коньковый брус, ветровые связи, упорный брус и т.д.. Установка НР = 90 %	м3	4,2364	132818,19	1545,18	562671	6546	318812	215975	840938
					56017,61	627,66	237313	2659	–	62292	
53	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	8	47,5	5,75	380	46	16	303	738
					39,75	2,38	318	19	–	55	
54	2107-0203-0209	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,128	38905		4980		4980	–	5378
					–		–		–	398	
55	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1-Н3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,28584	696526,03	8315,84	199095	2377	178190	22395	239209
					64819,48	1577,81	18528	451	–	17719	
56	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01251	205592		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.Ерш	т	0,0038	197175		749		749	–	809
					–		–		–	60	

58	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	34,72	3787,5	29,46	131502	1023	71897	53154	199428
					1687,27	13,77	58582	478	–	14772	
59	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	22	1198,77	13,41	26373	295	18386	7146	36201
					349,64	3,41	7692	75	–	2682	
60	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1226		26972		26972	–	29130
					–		–		–	2158	
61	1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	6,4	2371,72	1864,84	15179	11935	454	4861	21643
					435,94	389,69	2790	2494	–	1603	
62	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,4	1088		6963		6963	–	7520
					–		–		–	557	
63	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,3296	10209,48	67,39	23784	157	21441	2029	27878
					938,36	29,19	2186	68	–	2065	

64 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	61	354,87	3,11	21647	190	19288	2027	25568
				35,56	1,36	2169	83	–	1894	
65 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,2364	8499,43	48,63	36007	206	26037	8868	48465
				2304,79	21,01	9764	89	–	3590	
66 1110-0115-0102	Карнизы, ходовые доски. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,656	8500	48,78	5576	32	4032	1373	7505
				2304,88	21,34	1512	14	–	556	
67 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	240	3073,14	120,66	737554	28959	214925	461190	1294644
				2056,96	31,77	493670	7624	–	95900	
68 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	265,44	3103		823660		823660	–	889553
				–		–		–	65893	
69 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %	м2 покрытия	3	2955,33	17	8866	51	5374	3177	13006

				1147	4	3441	12	–	963	
70 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,64	913,89	64	7896	553	2510	4558	13450
				559,38	14	4833	121	–	996	
71 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,3708	15185		5631		5631	–	6081
				–		–		–	450	
72 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	8,64	2955,56	17,13	25536	148	15479	9148	37459
				1146,88	4,05	9909	35	–	2775	

Итого	**5 918 226**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 290 863
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 867 826
Накладные расходы, тенге	1 214 044
Сметная прибыль (8,%), тенге	438 387
Всего	**5 918 226**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	71 019
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	80 855
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 402**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**6 191 502**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	6501077
НДС (12 %)	780 129
Итого.	**7 281 206**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**6 553 086**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**6 159 901**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 2 Б

приемки выполненных работ за август 2020 года

По локальной смете 2-3-1 Капитальный ремонт уличного туалета Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Внутренняя отделка											
1	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,226	1014,92	67,65	70259	4683	14839	43665	123038
					732,92	55,53	50737	3844	–	9114	

2 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	69,226	1476,06	13,82	102182	957	47645	43107	156912
				773,99	4,39	53580	304	–	11623	
3 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,292	402,58	1,87	14208	66	5835	6671	22549
				235,38	0,91	8307	32	–	1670	
4 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,68	1423,51	52,61	3815	141	1981	1447	5683
				631,72	43,28	1693	116	–	421	
5 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,68	1015,3	67,91	2721	182	575	1690	4764
				732,84	55,6	1964	149	–	353	
6 1115-0403-0108	Откосы.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,24	402,42	1,61	499	2	205	234	792
				235,48	0,81	292	1	–	59	

7 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	14,64	1278,96	8,61	18724	126	6269	9895	30909
				842,14	2,73	12329	40	–	2290	
8 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке (потолок, стены, откосы) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50,014	110,89	0,92	5546	46	521	4000	10310
				99,55	0,42	4979	21	–	764	
Раздел 2 Дверные и оконные проемы										
9 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=4,000;	м2	1,344	2511,16	58,78	3375	79	212	2150	5967
				2294,64	23,81	3084	32	–	442	
10 2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=4,000;	м2	1,344	38359		51554		51554	–	55678
				–		–		–	4124	
11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=4,000;	м2	1,344	1756,7	91,52	2361	123	631	1494	4163
				1195,68	39,43	1607	53	–	308	

12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 К=4,000;	м2	1,344	4992		6709		6709	–	7246
				–		–		–	537	
13 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,6	4169,38	205	6671	328	3787	2435	9834
				1597,5	93,13	2556	149	–	728	
14 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,6	21291		34066		34066	–	36791
				–		–		–	2725	
15 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,76	3044,32	6,25	5358	11	4907	401	6220
				250	2,84	440	5	–	461	
16 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,406	2958,13	17,24	1201	7	728	430	1761
				1147,78	2,46	466	1	–	130	

Раздел 3 Полы

3.1 Тип 1

17 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,64	1057,31	112,64	15479	1649	8415	5661	22831
				369,88	41,46	5415	607	–	1691	
18 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=4,000;	м2 покрытия	58,56	102,29	4,94	5990	289	5077	721	7248
				10,66	2,44	624	143	–	537	
19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,64	669,4	33,81	9800	495	3965	5243	16246
				364,75	16,26	5340	238	–	1203	
20 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	22,768	170,46	1,32	3881	30	515	3149	7592
				146,52	0,61	3336	14	–	562	

Раздел 4 Кровля

21 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	21,78	5072,96	24,56	110489	535	94266	14616	135113
				720,29	9,14	15688	199	–	10008	
22 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	21,78	158,86	15,29	3460	333	1274	1777	5656
				85,08	3,58	1853	78	–	419	
23 2108-0102-0502	Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	21,78	138		3006		3006	–	3246

				–		–		–	240	
24 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	21,78	516,71	11,39	11254	248	7204	2826	15206
				174,56	5,65	3802	123	–	1126	
25 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка контробрешетки НР = 90 %	м3	0,188	132813,83	1542,55	24969	290	14148	9584	37317
				56015,96	627,66	10531	118	–	2764	
26 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	21,78	354,91	3,12	7730	68	6888	724	9130
				35,54	1,38	774	30	–	676	
27 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита контробрешетки НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,064	10203,13	62,5	653	4	589	56	766
				937,5	31,25	60	2	–	57	

Раздел 5 Наружная отделка

5.1 Стены

28 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	36,4	3436,57	3,85	125091	140	114631	8290	144051
				283,52	1,18	10320	43	–	10670	

29 1115-0108-1805	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	42,8	1861,99	15,12	79693	647	30918	38624	127782
				1124,49	3,55	48128	152	–	9465	
30 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	42,8	781,96	3,06	33468	131	15057	14665	51984
				427,1	1,19	18280	51	–	3851	
31 2902-0201-0501 (пл)ТОО "ЗаводМеталлПрофиль"	Металлосайдинг	м2	42,8	2009		85985		85985	–	92864
				–		–		–	6879	
32 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	31,48	779,83	2,29	24549	72	8005	15351	43092
				523,25	1,08	16472	34	–	3192	
5.2 Цоколь										
33 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,54	7448,24	36,34	33815	165	17847	12705	50242
				3480,84	17,18	15803	78	–	3722	
5.3 Отмостка										

34 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,282	1418,88	1265,99	1819	1623	3	590	2602
				150,55	275,35	193	353	–	193	
35 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	1,282	1401		1796		1796	–	1940
				–		–		–	144	
36 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,986	16823,53	1346,86	16588	1328	13947	1444	19475
				1331,64	277,89	1313	274	–	1443	

Раздел 6 Крыльцо

6										
37 1146-0101-0803	Отдельные места. Заполнение бетоном. Ремонт поверхности крыльца НР = 84 %	м3	0,3	74903,33	1183,33	22471	355	14681	6372	31150
				24783,33	503,33	7435	151	–	2307	
38 1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,54	1619,48	110,39	2494	170	457	1601	4423
				1212,34	87,01	1867	134	–	328	

Итого **1 312 573**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	309 268
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 323
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 569
- материалы, изделия и конструкции, тенге	629 138
Накладные расходы, тенге	261 618
Сметная прибыль (8 %), тенге	97 228
Всего	**1 312 573**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 751
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	17 932
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 925**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**1 373 181**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1441840
НДС (12 %)	173 021
Итого.	**1 614 861**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**1 453 375**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**1 366 172**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 2 В

приемки выполненных работ за август 2020 года

По локальной смете 6-1-1 Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 В1									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	179,5179	143,96	136,34	25843	24475	–	5350	33688
					7,62	33,77	1368	6063	–	2495	

2 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,5521	3139,53	–	17431	–	–	12550	32379
				3139,53	–	17431	–	–	2398	
3 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,417	3037,46	153,64	10379	525	6574	3393	14874
				959,91	43,02	3280	147	–	1102	
4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	3,417	190,81	182,32	652	623	–	144	860
				8,49	50,04	29	171	–	64	
5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Вывоз лишнего грунта К=1,750;	т	5,97975	127		759		–	–	820
				–		–		–	61	
6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале для засыпки мягким грунтом НР = 72 %	м3 грунта	13,67	18,87	15,95	258	218	1	91	377
				2,85	6,36	39	87	–	28	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Мягким грунтом не содержащего твердых включений (защитный слой 30см) НР = 72 %	м3 грунта	13,67	796,05	–	10882	–	–	7835	20214

				796,05	–	10882	–	–	1497	
8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	134,786	31,95	31,95	4306	4306	–	1146	5888
				–	11,81	–	1592	–	436	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	33,197	796,07	–	26427	–	–	19027	49090
				796,07	–	26427	–	–	3636	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	134,786	143,95	66,41	19403	8951	–	10646	32453
				77,55	32,15	10452	4334	–	2404	
1.2 К1										
11 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	739,4869	143,95	136,34	106452	100818	–	22039	138770
				7,62	33,77	5634	24976	–	10279	
12 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	22,8801	3139,5	–	71832	–	–	51719	133435
				3139,5	–	71832	–	–	9884	
13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	19,954	3037,34	153,6	60607	3065	38390	19808	86848

				959,81	42,9	19152	856	–	6433	
14 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	19,954	190,74	182,22	3806	3636	2	838	5016
				8,42	49,91	168	996	–	372	
15 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Вывоз лишнего грунта К=1,750;	т	34,9195	127		4435		–	–	4790
				–		–		–	355	
16 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале для засыпки мягким грунтом НР = 72 %	м3 грунта	79,82	18,92	15,99	1510	1276	7	532	2205
				2,84	6,41	227	512	–	163	
17 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Мягким грунтом не содержащего твердых включений (защитный слой 30см) НР = 72 %	м3 грунта	79,82	796,07	–	63542	–	–	45750	118035
				796,07	–	63542	–	–	8743	
18 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	530,316	31,95	31,95	16944	16944	–	4509	23169
				–	11,81	–	6262	–	1716	

19 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	132,58	796,07	–	105543	–	–	75991	196057
				796,07	–	105543	–	–	14523	
20 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	530,316	143,96	66,41	76343	35220	–	41887	127688
				77,54	32,16	41123	17053	–	9458	
1.3 Котлованы для колодцев К1										
21 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	137,28	143,95	136,33	19762	18716	–	4092	25762
				7,62	33,78	1046	4637	–	1908	
22 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м вручную НР = 72 % К=8,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,08	3139,46	–	12809	–	–	9222	23793
				3139,46	–	12809	–	–	1762	
23 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	26,88	190,74	182,22	5127	4898	2	1130	6758
				8,44	49,93	227	1342	–	501	

24 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Вывоз лишнего грунта К=8,000;	т	47,04	127		5974		–	–	6452
				–		–		–	478	
25 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	91,584	31,95	31,95	2926	2926	–	778	4000
				–	11,8	–	1081	–	296	
26 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	22,896	796,08	–	18227	–	–	13123	33858
				796,08	–	18227	–	–	2508	
27 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=8,000;	м3 уплотненного грунта	91,584	143,97	66,42	13185	6083	–	7234	22053
				77,55	32,16	7102	2945	–	1634	
1.4 Котлованы для колодцев В1										
28 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	51,468	143,95	136,34	7409	7017	–	1534	9658
				7,62	33,77	392	1738	–	715	
29 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,54	3139,61	–	4835	–	–	3481	8981

				3139,61	–	4635	–	–	665	
30 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	8,48	190,92	182,31	1619	1546	1	357	2134
				8,49	50	72	424	–	158	
31 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Вывоз лишнего грунта К=2,000;	т	14,84	127		1885		–	–	2036
				–		–		–	151	
32 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	35,6224	31,95	31,95	1138	1138	–	303	1556
				–	11,82	–	421	–	115	
33 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	8,9056	796,02	–	7089	–	–	5104	13168
				796,02	–	7089	–	–	975	
34 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	35,6224	143,93	66,39	5127	2365	–	2813	8575
				77,54	32,14	2762	1145	–	635	
	Итого					**1 195 440**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	431 690
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	244 746
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 977
- перевозка грузов, тенге	13 053
Накладные расходы, тенге	372 426
Сметная прибыль (8 %), тенге	88 551
Всего	**1 195 440**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	16 332
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 522**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**1 250 639**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1313171
НДС (12 %)	157 581
Итого.	**1 470 751**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**1 323 676**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**1 244 256**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Наименование строительства: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за август 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	

Договор № 9/20-2 от 24 мая 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за август 2020 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области	24 984 293	24 984 293						2 676 889	24 984 293
за август 2020 год	**24 984 293**	**24 984 293**						**2 676 889**	**24 984 293**

Итого по оплате за август **2020 г. - 24 984 293 тенге с НДС**

м.п. Генподрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы -ТБС" Тохтаев Б.С.

м.п. Субподрядчик: Директор ТОО "ARSO" Курманов А. Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 1 А

приемки выполненных работ за август 2020 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Оконные проемы											
1	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	83,568	2658,09	201,39	222131	16830	121653	82404	328898
					1000,96	94,68	83648	7912	–	24363	
2	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	4,32	2714,12	196,99	11725	851	5928	4814	17862
					1144,91	93,29	4946	403	–	1323	

3 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	0,54	3761,11	198,15	2031	107	1009	869	3132
				1694,44	94,44	915	51	–	232	
4 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	50,75797	20982		1065004		1065004	–	1150204
				–		–		–	85200	
5 2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,86	14731		71593		71593	–	77320
				–		–		–	5727	
6 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	53,22	1544,93	11,52	82221	613	68183	12345	102131
				252,25	5,49	13425	292	–	7565	
7 2109-0205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	50,04	3545		177392		177392	–	191583
				–		–		–	14191	
8 2109-0205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,18	1972		6271		6271	–	6773
				–		–		–	502	

9 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	53,34	931,42	1,99	49682	106	35281	10331	64814
				268	0,99	14295	53	–	4801	
Раздел 5 Наружняя отделка										
5.1 Фасад										
10 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	309,01109	3436,7	3,84	1061977	1188	973175	70383	1222949
				283,53	1,18	87614	365	–	90589	
Раздел 6 Обрамление проема										
11 1146-0101-0402	Обрамление проемов. НР = 84 %	т	0,0432	269953,7	33611,11	11662	1452	526	8518	21794
				224166,67	10578,7	9684	457	–	1614	
12 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,022	13994		308		308	–	333
				–		–		–	25	
13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1,62	91,36	3,09	148	5	67	52	216
				46,91	–	76	–	–	16	
14 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	2,43	314,81	2,47	765	6	716	30	859
				17,7	0,41	43	1	–	64	
6.2 П2										
15 1146-0101-0402	Обрамление проемов. НР = 84 % К=5,000;	т	0,149	269979,87	33624,16	40227	5010	1816	29382	75178

				224167,79	10590,6	33401	1578	–	5569	
16 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=5,000;	м3	0,05	13994		700		700	–	756
				–		–		–	56	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	6,66	91,29	2,85	608	19	275	218	892
				47,15	0,3	314	2	–	66	
18 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	9,99	314,41	2,2	3141	22	2942	126	3528
				17,72	0,5	177	5	–	261	
6.3 П3										
19 1146-0101-0402	Обрамление проемов. НР = 84 %	т	0,0294	270000	33639,46	7938	989	358	5798	14835
				224183,67	10578,23	6591	311	–	1099	
20 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,008	13994		112		112	–	121
				–		–		–	9	
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1,332	91,59	3	122	4	55	43	178
				47,3	–	63	–	–	13	
22 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	1,998	314,31	2	628	4	589	25	705
				17,52	0,5	35	1	–	52	
6.4 П4										
23 1146-0101-0402	Обрамление проемов. НР = 84 %	т	0,182	269994,51	33631,87	49139	6121	2219	35891	91832

				224170,33	10593,41	40799	1928	–	6802	
24 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,008	13994		112		112	–	121
				–		–		–	9	
25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1,332	91,59	3	122	4	55	43	178
				47,3	–	63	–	–	13	
26 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	1,998	314,31	2	628	4	589	25	705
				17,52	0,5	35	1	–	52	
6.5 П5										
27 1146-0101-0402	Обрамление проемов. НР = 84 % К=8,000;	т	0,30288	269994,72	33630,48	81776	10186	3693	59727	152823
				224171,29	10588,35	67897	3207	–	11320	
28 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=8,000;	м3	0,064	13994		896		896	–	968
				–		–		–	72	
29 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	12,96	91,28	2,78	1183	36	535	425	1737
				47,22	0,31	612	4	–	129	
30 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	19,44	314,61	2,37	6116	46	5725	244	6869
				17,75	0,46	345	9	–	509	

Раздел 14 Кровля. Блок 4

14.1 Кровля

31 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	216	708,1	32,67	152949	7056	100191	42990	211614
				211,58	4,75	45702	1026	–	15675	
32 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	216	913,74	63,94	197368	13811	62730	113948	336221
				559,38	14,02	120827	3029	–	24905	
33 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	44,496	27224		1211359		1211359	–	1308268
				–		–		–	96909	
34 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	216	583,57	124,26	126051	26840	47421	53550	193969
				239,77	29,7	51790	6416	–	14368	
35 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	2160	13,25	1,84	28612	3970	22715	2686	33802
				0,89	0,46	1927	993	–	2504	
36 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	42	337,05	15,29	14156	642	9941	3423	18985
				85,07	3,52	3573	148	–	1406	

37 1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР = 90 %	м3	0,968	132818,18	1545,45	128568	1496	72847	49349	192150
				56017,56	627,07	54225	607	–	14233	
38 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	20	47,7	5,85	954	117	41	759	1850
				39,8	2,35	796	47	–	137	
39 2107-0203-0209	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32	38905		12450		12450	–	13446
				–		–		–	996	
40 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02456	205592		5049		5049	–	5453
				–		–		–	404	
41 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.Ерш	т	0,0076	197175		1499		1499	–	1619
				–		–		–	120	
42 1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	6,82378	3787,49	29,46	25845	201	14131	10446	39194
				1687,19	13,78	11513	94	–	2903	

43 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м планки	27,6	1198,77	13,41	33086	370	23066	8964	45414
				349,64	3,37	9650	93	–	3364	
44 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		м	27,6	1226		33838		33838	–	36545
				–		–		–	2707	
45 1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м планки	8	2371,75	1864,88	18974	14919	568	6077	27055
				435,88	389,75	3487	3118	–	2004	
46 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		м	8	1088		8704		8704	–	9400
				–		–		–	696	
47 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %									
		м2 обработанной поверхности	69,65	354,92	3,13	24720	218	22026	2314	29197
				35,55	1,36	2476	95	–	2163	
48 1110-0115-0102	Карнизы, ходовые доски. Огнезащита НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	1,284	8499,22	48,29	10913	62	7892	2687	14688
				2304,52	21,03	2959	27	–	1088	

49 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	300	3073,14	120,66	921942	36199	268655	576487	1618303
				2056,96	31,76	617088	9528	–	119874	
50 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %	м2 покрытия	8,4	2955,6	17,02	24827	143	15050	8895	36420
				1146,9	4,17	9634	35	–	2698	
51 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	11,6	913,79	63,97	10600	742	3369	6120	18058
				559,4	14,05	6489	163	–	1338	
52 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,47792	15185		7257		7257	–	7838
				–		–		–	581	
53 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	11,6	2955,6	17,07	34285	198	20783	12284	50295
				1146,9	4,14	13304	48	–	3726	
54 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	0,8	23062,5	982,5	18450	786	11925	5460	25823
				7173,75	410	5739	328	–	1913	

14.2 Антисейсмический пояс

55 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	4,64	32549,14	5798,06	151028	26903	75437	49004	216035
				10493,1	1112,5	48688	5162	–	16003	
56 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2368	197175		46691		46691	–	50426
				–		–		–	3735	
57 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06325	198284		12541		12541	–	13544
				–		–		–	1003	
58 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %	т	0,12772	279040,09	20505,79	35639	2619	25373	7872	46992
				59873,16	7853,12	7647	1003	–	3481	
59 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ОС12-13, ОС-4,ОС-1 НР = 91 %	т	0,01414	421357,85	1555,87	5958	22	2311	3308	10007
				256364,92	707,21	3625	10	–	741	
60 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель НР = 91 %	т	0,0288	456215,28	1527,78	13139	44	5711	6736	21465
				256388,89	625	7384	18	–	1590	
61 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	248	751,73	332,34	186429	82421	1627	132444	344383

				412,83	222,95	102381	55291	–	25510	
62 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % К=5,000;									
		отверстие	1240	8,29	3,31	10280	4102	406	7273	18957
				4,65	2,33	5772	2886	–	1404	
14.3 Ограждение										
63 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	43,2	109,26	28,54	4720	1233	304	3219	8574
				73,68	7,31	3183	316	–	635	
64 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,185	504782		93385		93385	–	100856
				–		–		–	7471	
65 1112-0101-1201	Кровли. Устройство снегодержателя НР = 92 %	м ограждения	43,2	109,26	28,54	4720	1233	304	3219	8574
				73,68	7,31	3183	316	–	635	
66 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43,2	833		35986		35986	–	38865
				–		–		–	2879	
67 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	11,1	79,19	1,98	879	22	551	214	1180

				27,57	0,36	306	4	–	87	
14.4 Лестницы										
68 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л1 НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,01696	79127,36	31073,11	1342	527	146	574	2069
				39445,75	9610,85	669	163	–	153	
69 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=4,000;	т	0,01696	521309		8841		8841	–	9548
				–		–		–	707	
70 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=12,000;	м2	14,208	314,61	2,32	4470	33	4185	178	5020
				17,74	0,42	252	6	–	372	
71 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ПЛ1 НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,14163	79072,23	31010,38	11199	4392	1220	4797	17276
				39447,86	9637,79	5587	1365	–	1280	
72 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=4,000;	т	0,14163	521309		73833		73833	–	79740
				–		–		–	5907	
73 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	5,76	91,32	2,78	526	16	238	189	772
				47,22	0,35	272	2	–	57	

74 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,006	123000	1166,67	738	7	312	354	1179
				69833,33	500	419	3	–	87	

Итого	**8 811 363**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 515 525
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	274 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 920 686
Накладные расходы, тенге	1 447 513
Сметная прибыль (8 %), тенге	652 694
Всего	**8 811 363**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	105 736
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	120 381
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**180 750**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**9 218 230**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	9679142
НДС (12 %)	1 161 497
Итого.	**10 840 638**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**9 756 575**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**9 171 180**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Курылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 1 Б

приемки выполненных работ за август 2020 года

Сейсмоусиление здания

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	11,00312	268018,34	33630,01	2949038	370035	112428	2169796	5528341
					224170,51	10589,27	2466575	116515	–	409507	
2	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	316,312	91,34	2,81	28892	888	13075	10367	42400
					47,2	0,3	14929	96	–	3141	

3 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	474,468	314,59	2,32	149263	1103	139740	5960	167641
				17,75	0,46	8420	218	–	12418	
4 1115-0207-0103	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,368	3626,12	46,92	200771	2598	87413	89590	313590
				2000,43	22,16	110760	1227	–	23229	
5 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,652	86500	636,5	56398	415	22752	28075	91231
				50967,79	294,48	33231	192	–	6758	

Итого	**6 143 203**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 633 915
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	375 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	375 408
Накладные расходы, тенге	2 303 788
Сметная прибыль (8 %), тенге	455 052
Всего	**6 143 203**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	73 718
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	83 928
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**126 017**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**6 426 866**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	6748209
НДС (12 %)	809 785
Итого.	**7 557 994**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**6 802 195**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**6 394 063**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 1 В

приемки выполненных работ за август 2020 года

Отопление

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление									
		1.2 Монтаж									
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % К=0,500;	кВт	64,9735	1241,03	19,08	80634	1240	32604	46263	137049
					720,14	6,42	46790	417	–	10152	
2	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	327	2717		888459		888459	–	959536
					–		–		–	71077	
3	2304-0904-1503	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	11	20982		230802		230802	–	249266

				–		–		–	18464	
4	2304-0904-1504	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	89	27083		2410387		2410387	–	2603218
					–		–		–	192831	
5	2304-0904-1506	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	44730		89460		89460	–	96617
					–		–		–	7157	
6	2304-0904-1507	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	59611		59611		59611	–	64380
					–		–		–	4769	
7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	48	204,13	–	9798	–	792	8826	20114
					187,63	–	9006	–	–	1490	
8	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	277		13296		13296	–	14360
					–		–		–	1064	
	Итого						**4 144 540**				

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 55 796
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 240
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 417

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 725 411
Накладные расходы, тенге	55 089
Сметная прибыль (8 %), тенге	307 003
Всего	**4 144 540**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	49 734
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	56 623
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**85 018**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**4 335 915**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	4552711
НДС (12 %)	546 325
Итого.	**5 099 036**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**4 589 132**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**4 313 784**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 1 Г

приемки выполненных работ за август 2020 года

Наружные электрические сети

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Сети 0,4 кВ									
		2.1 Кабеля и материалы линии 0,4 кВ									
1	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	152	486,33	413,67	73922	62878	–	24013	105770
					72,66	146,76	11044	22307	–	7835	
2	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,012	208666,67	–	2504	–	414	1588	4419
					174166,67	–	2090	–	–	327	
3	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	152	660,1	384,82	100335	58492	6465	38953	150431

				232,75	123,18	35378	18724	–	11143	
4 1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	980,17	555,58	11762	6667	538	4790	17876
				379,75	174,67	4557	2096	–	1324	
5 2306-0133-0926	Кабели силовые ВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,16728	22015995		3682836		3682836	–	3977463
				–		–		–	294627	
6 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 К=1,020;	м	12,036	961		11567		11567	–	12492
				–		–		–	925	
7 2904-0102-0101 (пп)ТОО "Электропромсна б	Лента ЛЗС-125	рулон	3	26786		80358		80358	–	86787
				–		–		–	6429	
8 1308-0201-2404	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	28609	18300,88	228872	146407	4065	93593	348262
				9800	6448,75	78400	51590	–	25797	
9 2306-1703-1703	Муфты концевые. Прим. rek-1КнТ-4	шт.	8	23318		186544		186544	–	201468
				–		–		–	14924	
	Итого					**4 904 968**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	131 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	274 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 972 787
Накладные расходы, тенге	162 937
Сметная прибыль (8 %), тенге	363 331
Всего	**4 904 968**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	58 860
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	67 012
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**100 617**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**5 131 457**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	5388030
НДС (12 %)	646 564
Итого.	**6 034 593**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**5 431 134**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**5 105 266**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Наименование строительства: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код

Договор № 9/20-2 от 24 мая 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2020 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области	71 286 779	37 200 000						3 985 714	37 200 000
за сентябрь 2020 год	**71 286 779**	**37 200 000**						**3 985 714**	**37 200 000**

Итого по оплате за сентябрь **2020 г. - 37 200 000 тенге с НДС**

м.п. Генподрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы -ТБС" Тохтаев Б.С.

м.п. Субподрядчик: Директор ТОО "ARSO" Курманов А. Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона: Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 А

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.1 Стены										
1	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	69,4111	1476,06	13,83	102455	960	47772	43222	157331
					773,98	4,38	53723	304	–	11654	
	Раздел 3 Оконные проемы										
2	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ 350 мм. Устройство. НР = 80 %	м	712,2	528,64	3,12	376498	2224	31584	274152	702702
					481,17	–	342690	–	–	52052	
3	2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	712,2	1142		813332		813332	–	878399
					–		–		–	65067	

4 2107-0510-0901	Нащельник окрашенный, размер 34x13 мм	м	965,4	128		123571		123571	–	133457
				–		–		–	9886	
Раздел 4 Полы										
4.3 Тип3										
5 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	403,8	1529,89	31,67	617770	12788	420598	178639	860122
				456,62	14,01	184384	5657	–	63713	
6 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство прокладки НР = 94 %	м2 покрытия	403,8	4432,58	43,55	1789875	17584	1511676	252684	2205964
				645,41	20,3	260615	8198	–	163405	
7 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	403,8	1374,72	107,92	555113	43580	223118	276438	898075
				714,25	14,04	288415	5668	–	66524	
8 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	403,8	600,47	41,64	242471	16816	16305	204437	482661
				518,45	20,15	209350	8136	–	35753	
4.4 Тип4										
9 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	186,8	1529,9	31,68	285786	5917	194572	82639	397899
				456,62	14,01	85297	2617	–	29474	
10 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	186,8	5030,87	56,54	939767	10562	796741	129185	1154468
				709,12	26,59	132464	4967	–	85516	
11 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	186,8	825,37	4,08	154180	762	40457	90659	264426
				604,72	1,94	112961	363	–	19587	

12 2113-0704-2801	Антипирен из нефелина, марка Б	т	0,1	193815		19382		19382	–	20933
				–		–		–	1551	
4.5 Тип5										
13 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	160	1529,89	31,67	244782	5067	166656	70783	340810
				456,62	14,01	73059	2242	–	25245	
14 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	160	4432,58	43,55	709213	6968	598980	100122	874082
				645,41	20,3	103265	3248	–	64747	
15 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	160	1374,72	107,93	219955	17268	88407	109534	355848
				714,25	14,04	114280	2246	–	26359	
16 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	160	5030,87	56,54	804939	9047	682433	110651	988837
				709,12	26,59	113459	4255	–	73247	
17 1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	160	8216,85	9,68	1314696	1548	1188059	117584	1546862
				781,81	–	125089	–	–	114582	
4.6 Тип6										
18 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	43,8	979,52	83,04	42903	3637	132	38104	87488
				893,47	32,01	39134	1402	–	6481	
4.9 Тип9										
19 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	897,9	959,55	13,03	861583	11700	508746	325978	1282566
				379,93	6,29	341137	5648	–	95005	

Раздел 5 Наружняя отделка

5.1 Фасад

20 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	112,98891	3436,69	3,84	388308	434	355838	25735	447166
				283,53	1,18	32036	133	–	33123	
21 1115-0108-1805	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	422	1861,98	15,1	785755	6373	304846	380825	1259906
				1124,49	3,54	474536	1495	–	93326	
22 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	422	781,96	3,05	329986	1289	148459	144589	512541
				427,1	1,18	180238	498	–	37966	
23 2915-0108-0001 (пп)МеталлПрофиль	МП Сайдинг Л брус К=1,150;	м2	485,3	2009		974968		974968	–	1052965
				–		–		–	77997	
24 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	436	779,84	2,28	340010	992	110876	212606	596825
				523,26	1,07	228142	467	–	44209	
5.2 Цоколь										
25 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,4	7448,52	36,48	211538	1036	111645	79477	314296
				3480,88	17,22	98857	489	–	23281	
5.3 Отмостка										
26 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	13,672	1418,89	1266,38	19399	17314	29	6291	27745

				150,38	275,67	2056	3769	–	2055	
27 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	13,672	1401		19154		19154	–	20686
				–		–		–	1532	
28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	10,516	16823,89	1347,19	176920	14167	148745	15404	207710
				1332,07	277,58	14008	2919	–	15386	

Раздел 8 Крыльца Кр1-Кр8

8.1 Крыльцо

29 1146-0101-0803	Отдельные места. Заполнение бетоном. Ремонт поверхности крылец НР = 84 %	м3	4,15	74899,76	1184,1	310834	4914	203074	88142	430894
				24782,17	502,41	102846	2085	–	31918	
30 1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,68	1619,23	110,15	35105	2388	6437	22523	62238
				1212,18	86,44	26280	1874	–	4610	

Раздел 9 Пандус

31 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	6	2154	–	12924	–	–	9305	24007
				2154	–	12924	–	–	1778	
32 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6	1419	1266,5	8514	7599	13	2759	12175
				150,33	275,5	902	1653	–	902	
33 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6	1401		8406		8406	–	9078

				–		–		–	672	
34 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,26	171,43	82,54	216	104	–	117	360
				88,89	40,48	112	51	–	27	
35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	16822,5	1347,5	6729	539	5657	586	7900
				1332,5	277,5	533	111	–	585	
36 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	22870,67	2466	34306	3699	23863	6789	44383
				4496	477,33	6744	716	–	3288	
37 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05668	221252		12541		12541	–	13544
				–		–		–	1003	
38 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ограждения пандуса НР = 118 %	м ограждений	19	728,58	95	13843	1805	1275	13569	29605
				566,47	38,74	10763	736	–	2193	
39 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,0379	223509,23	22823,22	8471	865	131	5321	14895
				197229,55	6226,91	7475	236	–	1103	
40 2301-0302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	27,7	4425		122573		122573	–	132379
				–		–		–	9806	

41 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01	421400	1500	4214	15	1635	2339	7077
				256400	600	2564	6	–	524	
42 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10	892,4	25,1	8924	251	5730	2766	12625
				294,3	3,1	2943	31	–	935	
43 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (нескользкие) НР = 94 %	м2 покрытия	4,7	5078,94	152,13	23871	715	17883	5260	31461
				1121,91	68,72	5273	323	–	2330	

Раздел 10 Козырьки

10.1 Козырьки над крыльцами Кр1, Кр6, Кр8

44 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	75	823,65	24,55	61774	1841	5912	50329	121071
				720,28	9,12	54021	684	–	8968	
45 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	86,25	3312		285660		285660	–	308513
				–		–		–	22853	

Раздел 13 Кровля. Блок 3

46 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	86	708,1	32,67	60897	2810	39891	17117	84255
				211,58	4,76	18196	409	–	6241	

47 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	86	913,74	63,94	78582	5499	24976	45368	133866
				559,38	14,02	48107	1206	–	9916	
48 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	17,716	27224		482300		482300	–	520884
				–		–		–	38584	
49 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	86	583,58	124,27	50188	10687	18881	21320	77229
				239,77	29,7	20620	2554	–	5721	
50 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	860	13,25	1,84	11391	1580	9044	1069	13457
				0,89	0,46	767	395	–	997	
51 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	28	337,07	15,29	9438	428	6628	2283	12659
				85,07	3,54	2382	99	–	938	
52 1110-0105-0101	Стропила и мауэрлат. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,8	105768,95	1643,42	401922	6245	301611	86934	527964
				24754,21	665	94066	2527	–	39108	
53 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	88850	1535,71	24878	430	19005	5063	32336

				19439,29	650	5443	182	–	2395	
54 1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР = 90 %	м3	0,37	132821,62	1545,95	49144	572	27845	18863	73448
				56018,92	627,03	20727	232	–	5441	
55 1110-0110-0101	Стойка, подкос, лежень, связь, кабылка, коньковый брус, ветровые связи, упорный брус и т.д.. Установка НР = 90 %	м3	1,8526	132818,2	1545,4	246059	2863	139418	94447	367746
				56017,49	627,77	103778	1163	–	27240	
56 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство НР = 72 %	м2	26	516,69	11,35	13434	295	8601	3372	18150
				174,54	5,62	4538	146	–	1344	
57 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1-Н2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,27304	696520,66	8313,8	190178	2270	170210	21392	228496
				64818,34	1578,52	17698	431	–	16926	
58 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01232	205592		2533		2533	–	2736
				–		–		–	203	
59 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.Ерш	т	0,00416	197175		820		820	–	886
				–		–		–	66	
60 1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	42,4	3787,55	29,48	160592	1250	87802	64912	243544

61 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %			1687,26	13,77	71540	584	–	18040	
		м планки	14	1198,86	13,43	16784	188	11701	4548	23039
62 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			349,64	3,43	4895	48	–	1707	
		м	14	1226		17164		17164	–	18537
63 1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %			–		–		–	1373	
		м планки	16,8	2371,67	1864,88	39844	31330	1191	12759	56811
64 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			435,89	389,64	7323	6546	–	4208	
		м	16,8	1088		18278		18278	–	19740
65 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %			–		–		–	1462	
		м3 древесины в конструкции	4,08	10209,07	67,16	41653	274	37551	3553	48822
66 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %			938,24	29,41	3828	120	–	3616	
		м2 обработанной поверхности	52,19	354,88	3,12	18521	163	16503	1733	21874
67 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %			35,54	1,36	1855	71	–	1620	
		м3 древесины в конструкции	1,8526	8499,41	48,58	15746	90	11386	3878	21194

				2304,87	21,05	4270	39	–	1570	
68 1110-0115-0102	Карнизы. Огнезащита НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	0,61	8500	49,18	5185	30	3749	1276	6978
				2304,92	19,67	1406	12	–	517	
69 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м2 кровли	120	823,66	24,55	98839	2946	9459	80527	193715
				720,28	9,13	86434	1095	–	14349	
70 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;									
		м2	138	3312		457056		457056	–	493620
				–		–		–	36564	
71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %									
		м2 изолируемой поверхности	120	337,04	15,27	40445	1832	28404	9783	54246
				85,08	3,54	10209	425	–	4018	
72 2108-0102-0510	Пленка армированная полимерная удельным весом 180 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100;									
		м2	132	248		32736		32736	–	35355
				–		–		–	2619	
73 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %									
		м2 покрытия	3	2955,33	17	8866	51	5374	3177	13006
				1147	4	3441	12	–	963	

74 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	6,2	913,71	63,87	5665	396	1801	3271	9651
				559,35	14,03	3468	87	–	715	
75 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,2575	15185		3910		3910	–	4223
				–		–		–	313	
76 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	6,2	2955,65	17,1	18325	106	11108	6566	26882
				1146,94	4,19	7111	26	–	1991	
13.2 Антисейсмический пояс										
77 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	32549,55	5798,64	71609	12757	35767	23234	102430
				10493,18	1112,27	23085	2447	–	7587	
78 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1424	197175		28078		28078	–	30324
				–		–		–	2246	
79 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0392	198284		7773		7773	–	8395
				–		–		–	622	
80 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %	т	0,0577	560034,66	20502,6	32314	1183	27676	3556	38740
				59878,68	7850,95	3455	453	–	2870	

81 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель НР = 91 %	т	0,026	456192,31	1538,46	11861	40	5155	6082	19378
				256384,62	653,85	6666	17	–	1435	
82 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	112	751,73	332,35	84194	37223	735	59814	155529
				412,82	222,96	46236	24971	–	11521	
83 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % К=5,000;	отверстие	560	8,29	3,31	4643	1852	184	3284	8561
				4,66	2,33	2607	1303	–	634	

Итого	**23 083 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 466 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 460 175
Накладные расходы, тенге	4 088 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 709 903
Всего	**23 083 681**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	277 004
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	315 369
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**473 521**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	24 149 575
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	25357054
НДС (12 %)	3 042 846
Итого.	**28 399 900**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**25 559 910**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**24 026 316**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Б

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 У1										
1	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
					9654	260	9654	260	–	1592	
2	5837-0102-0001 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Тепловая завеса Wjng E100	шт	1	162500		162500		–	–	162500
					–		–		162500	–	

Раздел 4 В1										
3 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
				9654	260	9654	260	–	1592	
4 5837-0102-0002 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Вытяжная установка NVS N65-R-S/NVS V	шт	1	1358929		1358929		–	–	1358929
				–		–		1358929	–	
Раздел 5 В3										
5 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
				9654	260	9654	260	–	1592	
6 5837-0102-0003 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Вытяжная установка NVS N39-R-S/NVS V	комплект	1	1339286		1339286		–	–	1339286
				–		–		1339286	–	

Итого	**2 925 191**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 962
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 530
- оборудование, тенге	2 860 715
Накладные расходы, тенге	26 232
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 776
Всего	**2 925 191**

Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	774
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	881
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 323**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 928 169**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3074577
НДС (12 %)	368 949
Итого.	**3 443 527**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 099 174**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 913 224**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 В

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Отопление

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Теплоснабжение установок П1-П3											
1	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2679,6	58,25	53592	1165	33017	19416	78849
					970,5	20,1	19410	402	–	5841	
2	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	1567,86	48,57	32925	1020	14724	17191	54125
					818,14	17,19	17181	361	–	4009	

3 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	75	3115,85	85	233689	6375	146870	80936	339795
				1072,59	28,59	80444	2144	–	25170	
4 2304-0904-1503	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	20982		167856		167856	–	181284
				–		–		–	13428	
5 2304-0904-1505	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	33186		265488		265488	–	286727
				–		–		–	21239	
6 2304-0904-1509	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2 1/2, Тмакс 230 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	172162		688648		688648	–	743740
				–		–		–	55092	
7 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,4	542		41409		41409	–	44722
				–		–		–	3313	
8 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	4	204	–	816	–	66	735	1675

				187,5	–	750	–	–	124
9 2902-0104-0102 (пл) ТОО "Romatti"	Кран 10Б196к1	шт	4	7768		31072		31072	–	33558
				–		–		–	2486

Итого	**1 764 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 389 150
Накладные расходы, тенге	118 278
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 702
Всего	**1 764 475**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	21 174
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	24 106
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 195**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**1 845 950**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1938248
НДС (12 %)	232 590
Итого.	**2 170 837**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**1 953 753**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**1 836 528**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТВС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Г

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Производственная канализация К3									
1	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	1421	87	1421	87	221	1132	2757
					1113	42	1113	42	–	204	
2	2902-0105-0401 (пл)ТОО "КонтейнерСнаб"	Трап пластмассовый	шт	1	2232		2232		2232	–	2411
					–		–		–	179	

3 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	14	9140,36	78,57	127965	1100	96098	30674	171330
				2197,64	38,07	30767	533	–	12691	
4 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	7906	104,5	15812	209	10109	5482	22998
				2747	50	5494	100	–	1704	
5 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	852		1704		1704	–	1840
				–		–		–	136	
6 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	862,8	5	4314	25	14	4199	9194
				855	2	4275	10	–	681	
7 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	4,99	237		1183		1183	–	1278
				–		–		–	95	
8 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	838,67	11,25	50320	675	456	48465	106688
				819,82	4,42	49189	265	–	7903	

9 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	59,88	1001		59940		59940	–	64735
				–		–		–	4795	
10 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка на выпуске до первого колодца НР = 99 %	км трубопровода	0,0051	383137,25	119803,92	1954	611	16	1491	3721
				260196,08	35098,04	1327	179	–	276	
11 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=1,010;	м	5,151	1001		5156		5156	–	5568
				–		–		–	412	
12 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400		800		800	–	864
				–		–		–	64	
13 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155		310		310	–	335
				–		–		–	25	
14 2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400		800		800	–	864
				–		–		–	64	
15 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
				–		–		–	434	

Итого	**400 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 129
- материалы, изделия и конструкции, тенге	184 459
Накладные расходы, тенге	91 443
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 662
Всего	**400 437**
Временные здания и сооружения (1,5 %)), К=0,8	4 805
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35	5 471
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 214**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**418 927**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	439873
НДС (12 %)	52 785
Итого.	**492 658**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**443 392**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**416 789**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Д

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Рабочее освещение									
		1.6 Наружное освещение									
1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
2	5800-0000-0002 (пл) (об)ТОО "Элекомп plus"	Ящик управления освещением с фотореле ЯУО 9602-3474 У3.1	компл	1	48214		48214		–	–	48214
					–		–		48214	–	

3 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	92,4	1,7	924	17	195	517	1556
				71,2	0,6	712	6	–	115	
4 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00102	162991		166		166	–	179
				–		–		–	13	
5 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	744,5	52,7	7445	527	3476	2526	10769
				344,2	6,6	3442	66	–	798	
6 2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15 К=1,020;	м	10,2	167		1703		1703	–	1839
				–		–		–	136	

Итого	**102 695**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 897
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 301
- оборудование, тенге	48 214
Накладные расходы, тенге	16 072
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 036
Всего	**102 695**

Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	654
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	744
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 118**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**105 211**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	110472
НДС (12 %)	13 257
Итого.	**123 728**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**111 355**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**104 674**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

2 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	82,62	44		3635		3635	–	3926
				–		–		–	291	
3 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	198,9	29		5768		5768	–	6229
				–		–		–	461	
4 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	1663,62	24		39927		39927	–	43121
				–		–		–	3194	
5 1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	70	664,24	87,89	46497	6152	7109	25294	77534
				474,8	27,07	33236	1895	–	5743	
6 2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	71,4	1785		127449		127449	–	137645
				–		–		–	10196	
7 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	36	415,78	52,31	14968	1883	1975	8361	25195
				308,61	13,97	11110	503	–	1866	
8 2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	36,72	620		22766		22766	–	24587

				–		–		–	1821	
9 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	60	744,25	52,62	44655	3157	20844	15154	64594
				344,23	6,55	20654	393	–	4785	
10 2306-1705-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	60	177		10620		10620	–	11470
				–		–		–	850	
Раздел 5 Заземление										
11 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	48	237,21	24,21	11386	1162	2247	5970	18744
				166,19	6,54	7977	314	–	1388	
12 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03792	275833		10460		10460	–	11297
				–		–		–	837	
Раздел 6 Молниезащита										
13 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования молнеприемника НР = 72 %	шт.	4	1255	164,25	5020	657	1039	2514	8137
				831	41,75	3324	167	–	603	
14 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования молниезащиты НР = 72 %	м	16	567,13	24,25	9074	388	6027	1990	11949

				166,19	6,56	2659	105	–	885	
15	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	352	262,24	15,46	92310	5441	15839	51971	155823
					201,79	3,27	71030	1152	–	11542	
16	2113-0814-1705	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 16 мм ГОСТ 1535-2006. Прим. ММ-Т013, ТОО1303 К=4,000;	т	0,0096	1464778		14062		14062	–	15187
					–		–		–	1125	
17	2105-0304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,13904	206910		28769		28769	–	31071
					–		–		–	2302	
18	2902-0107-0601 (пл)ТОО "ЮГ-электрокомплект"	Зажим "мульти-клемма"	шт	53	1089		57717		57717	–	62334
					–		–		–	4617	
19	2902-0107-0602 (пл)ТОО "Электрокомплек сАзия"	Держатель "Ниро-клип"	шт	350	2009		703150		703150	–	759402
					–		–		–	56252	

20	2902-0107-0603 (пп)ТОО "Электрокомплексазия"	Держатель токоотвода к водосточному желобу, оцинкованная сталь	шт	2	1009	2018	2018	–	2179
					–	–	–	161	
21	2902-0107-0604 (пп)ТОО "ЮГ-Электрокомплект"	Зажим Варио-клемма	шт	2	2893	5786	5786	–	6249
					–	–	–	463	
22	2902-0107-0605 (пп)ТОО "Электрокомплексазия"	Держатель ДП-45ГЦ	шт	20	1723	34460	34460	–	37217
					–	–	–	2757	
23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,021	228947	4808	4808	–	5193
					–	–	–	385	

Итого	**2 732 936**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	647 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 360 589
Накладные расходы, тенге	474 303
Сметная прибыль (8 %), тенге	202 440

Всего	**2 732 936**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	32 795
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	37 337
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 061**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 859 129**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3002085
НДС (12 %)	360 250
Итого.	**3 362 336**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 026 102**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 844 536**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с

пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Ё

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Наружные электрические сети

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Заземление здания и опор											
3.1 Заземление опор											
1	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления, НР = 80 %	м шин заземления	28	270,43	59,43	7572	1664	71	5013	13592
					208,46	15,32	5837	429	–	1007	

2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	197175		3727		3727	–	4025
					–		–		–	298	
3.2 Заземление зданий											
3	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	26,775	1850,31	–	49542	–	–	35670	92029
					1850,31	–	49542	–	–	6817	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,775	915,48	–	24512	–	–	17649	45534
					915,48	–	24512	–	–	3373	
5	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	956000	97600	2390	244	1165	1062	3728
					392400	36800	981	92	–	276	
6	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	68	237,18	24,19	16128	1645	3183	8456	26551
					166,18	6,54	11300	445	–	1967	
7	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	2952,89	164,22	26576	1478	17620	5654	34808
					830,89	41,67	7478	375	–	2578	

8	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08541	253752		21673		21673	–	23407
					–		–		–	1734	
Раздел 4 Разъединитель с кабельной муфтой											
9	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15937	4783	15937	4783	95	10417	28462
					11059	1962	11059	1962	–	2108	
10	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793		48793		–	–	48793
					–		–		48793	–	
11	2904-0104-0401 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Привод ПРНЗ -10У1	шт	1	9363		9363		9363	–	10112
					–		–		–	749	
12	2904-0104-0402 (пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Кронштейн РА-1	шт	1	6394		6394		6394	–	6906
					–		–		–	512	
13	2904-0104-0403 (пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Кронштейн РА-2	шт	1	3722		3722		3722	–	4020
					–		–		–	298	

14	2904-0104-0404 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Вал привода РА-3	шт	2	5241 / –	10482 / –	10482 / –	– / 839	11321
15	2904-0104-0405 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн РА4	шт	2	760 / –	1520 / –	1520 / –	– / 122	1642
16	2904-0104-0406 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн Р-2	шт	3	1163 / –	3489 / –	3489 / –	– / 279	3768
17	2904-0104-0407 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн КМ-1	шт	1	1294 / –	1294 / –	1294 / –	– / 104	1398
18	2904-0104-0408 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн КМ3	шт	3	572 / –	1716 / –	1716 / –	– / 137	1853

19	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Прим. КМ2	т	0,017	230691	3922	3922	–	4236
					–	–	–	314	
20	2904-0104-0409 (пл)ТОО электроПромСнаб	Хомут Х7	шт	5	1227	6135	6135	–	6626
					–	–	–	491	
21	2904-0104-0410 (пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Хомут Х8	шт	4	1227	4908	4908	–	5301
					–	–	–	393	
22	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0006	206911	124	124	–	134
					–	–	–	10	
23	2904-0101-0206 (пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Проводник ЗП1	м	6	1227	7362	7362	–	7951
					–	–	–	589	
24	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	шт.	2	2835	5670	5670	–	6124

				–		–		–	454	
25	2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	709		2127		2127	–	2297
				–		–		–	170	
26	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51		102		102	–	110
				–		–		–	8	
27	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	184		552		552	–	596
				–		–		–	44	
28	2904-0101-0209 (пл)ТОО "КорпорацияСнабСтройКомплект	Крепление ВШ-1	шт	2	596		1192		1192	–	1287
				–		–		–	95	
29	2904-0104-0411 (пл)ТОО SKALA GROUP	Муфта КН	шт	1	31664		31664		31664	–	34197
				–		–		–	2533	
30	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	4869	917,33	14607	2752	830	8645	25112
					3675	327,33	11025	982	–	1860	
31	5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435		19305		–	–	19305
				–		–			19305	–	

32	2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98. Прим. наконечник 7-8	шт.	2	466	932	932	–	1007
					–	–	–	75	
33	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80. Оцинковка ВЛ	т	0,0018	903904	1627	1627	–	1757
					–	–	–	130	
34	2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	397456	397	397	–	429
					–	–	–	32	
35	2113-0201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14	218	31	31	–	33
					–	–	–	2	
36	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	629	554	554	–	598
					–	–	–	44	
37	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	781	4686	4686	–	5061
					–	–	–	375	

38 1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	40249,67	18238	120749	54714	21935	47163	181345
				14700	7134,67	44100	21404	–	13433	
39 2904-0104-0412 (пл)ТОО Инвольт	Ограничитель ОПН РС 10/12	шт	3	9493		28479		28479	–	30757
				–		–		–	2278	

Раздел 5 Кабеля и провода 10 кВ

40 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1,62	1850,62	–	2998	–	–	2159	5570
				1850,62	–	2998	–	–	413	
41 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Привоз мягкого грунта К=1,500;	т	0,81	127		103		–	–	111
				–		–		–	8	
42 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,08	915,74	–	989	–	–	712	1837
				915,74	–	989	–	–	136	
43 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	14	486,29	413,64	6808	5791	–	2212	9742
				72,64	146,79	1017	2055	–	722	

44 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	14	660	384,79	9240	5387	594	3588	13854
				232,79	123,14	3259	1724	–	1026	
45 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	12	805,75	395,67	9669	4748	2863	2597	13247
				171,5	129,08	2058	1549	–	981	
46 1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	980,17	555,58	11762	6667	538	4790	17876
				379,75	174,67	4557	2096	–	1324	
47 2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл-10 ГОСТ 18410-73. Прим. 3х25мм К=1,020;	км	0,02652	3377363		89568		89568	–	96733
				–		–		–	7165	
48 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,023	150521,74	150521,74	3462	3462	–	618	4406
				–	33565,22	–	772	–	326	
49 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00455	903904		4113		4113	–	4442
				–		–		–	329	

50 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	9	427,11	353,56	3844	3182	–	1294	5549
				73,56	126,11	662	1135	–	411	
51 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,036	25553		920		920	–	994
				–		–		–	74	
Раздел 6 Наружное освещение										
52 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	281,5	744,23	52,62	209501	14813	97787	71096	303045
				344,23	6,55	96901	1843	–	22448	
53 2306-1705-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	281,5	177		49826		49826	–	53812
				–		–		–	3986	
54 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	281,5	92,18	1,67	25949	469	5432	14556	43745
				71,22	0,6	20048	168	–	3240	
55 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02856	110664		3161		3161	–	3414
				–		–		–	253	

56	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,25857	162991		42145		42145	–	45517
					–		–		–	3372	
57	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	10	8829,2	3660,3	88292	36603	19678	32337	130279
					3201,1	1290,1	32011	12901	–	9650	
58	2904-0106-0101 (пл) ТОО "Электрокомплексазия"	Светильник LE042A	шт	10	43440		434400		434400	–	469152
					–		–		–	34752	
59	1308-0303-2505	Коробка распаячная. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	4444,44	47,33	40000	426	18208	15384	59815
					2374	–	21366	–	–	4431	
60	2307-0202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	9	132		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
61	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж крепления прожекторов НР = 69 %	т конструкций	0,01928	661773,86	10632,78	12759	205	12099	347	14154
					23599,59	2489,63	455	48	–	1048	
	Итого						**1 994 789**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	352 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	991 263
- перевозка грузов, тенге	103
- оборудование, тенге	68 098
Накладные расходы, тенге	291 419
Сметная прибыль (8 %), тенге	142 718
Всего	**1 994 789**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	23 120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	26 322
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 523**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 083 754**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	2187942
НДС (12 %)	262 553
Итого.	**2 450 495**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**2 205 445**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 073 119**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с

пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Ж

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Покрытие									
		2.1 Тип 1									
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	59,25	1110,35	978,09	65788	57952	89	21903	94706
					130,75	211,54	7747	12534	–	7015	

2 2101-0401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	59,25	1845		109316		109316	–	118061
				–		–		–	8745	
3 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	395	1180,94	124,18	466471	49051	3267	402176	938139
				1048,49	34,67	414153	13694	–	69492	
4 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	395	2499		987105		987105	–	1066073
				–		–		–	78968	
2.2 Тип 2										
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,5	143,92	66,4	1799	830	–	987	3009
				77,52	32,16	969	402	–	223	
6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,5	2547,2	1013,2	19104	7599	10524	2845	23705
				130,8	220,4	981	1653	–	1756	
7 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	50	1187,32	110,28	59366	5514	51373	4507	68983
				49,58	33,88	2479	1694	–	5110	

8 1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	100	124,84	3,71	12484	371	12084	189	13687
				0,29	1,46	29	146	–	1014	
9 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	50	1240,46	93,62	62023	4681	55284	3748	71033
				41,16	28,24	2058	1412	–	5262	
2.3 Устройство бортового камня										
10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	119	1593,06	28,65	189574	3409	102522	91769	303850
				702,88	11,16	83643	1328	–	22507	
11 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,281	46977		154132		154132	–	166463
				–		–		–	12331	

Итого	**2 867 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	512 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 485 696
Накладные расходы, тенге	528 124
Сметная прибыль (8 %), тенге	212 423

Всего	**2 867 709**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	34 413
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	39 179
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**58 826**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**3 000 127**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3150133
НДС (12 %)	378 016
Итого.	**3 528 149**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 175 334**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 984 814**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Наименование строительства: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор № 9/20-2 от 24 мая 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2020 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области	80 000 000	8 713 221						933 559	8 713 221
за ноябрь 2020 год	**80 000 000**	**8 713 221**						**933 559**	**8 713 221**

Итого по оплате за ноябрь **2020 г. - 8 713 221 тенге с НДС**

м.п. Генподрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы -ТБС" Тохтаев Б.С.

м.п. Субподрядчик: Директор ТОО "ARSO" Курманов А. Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Құрылысшы-ТБС»,Республика Казахстан, Алматы, ул. Сатпаева 88/1, каб 21** — **030440000930**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** — **050540006025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №9/20-2 от 24.05.2020

Номер документа	Дата составления
37	24.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области			раб	1	8 713 221,00	8 713 221,00
				Итого	1	x	8 713 221,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2020

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 В

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Видеонаблюдение

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтаж										
1	1308-0105-0102	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2961	–	5922	–	1022	3528	10206
					2450	–	4900	–	–	756	
2	2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7.Прим.	шт.	2	2858		5716		5716	–	6173
					–		–		–	457	
3	1310-0105-0131	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах НР = 61 %	конец кабеля	130	99,75	–	12968	–	228	7771	22398
					98	–	12740	–	–	1659	
4	2909-0002-0001 (пл)ТОО "ДД Компания РК"	Штекер BNC (папа) на коаксиальный кабель под винт	шт	50	89		4450		4450	–	4806

				–	–		–	356	
5 2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold.Прим.	шт.	80	75	6000		6000	–	6480
				–	–		–	480	

Итого	**50 063**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 640
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 416
Накладные расходы, тенге	11 299
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 708
Всего	**50 063**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	601
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	684
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 027**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**52 375**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	54994
НДС (12 %)	6 599
Итого.	**61 593**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**55 434**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**52 108**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 В

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Видеонаблюдение

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтаж										
1	1308-0105-0102	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2961	–	5922	–	1022	3528	10206
					2450	–	4900	–	–	756	
2	2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7.Прим.	шт.	2	2858		5716		5716	–	6173
					–		–		–	457	
3	1310-0105-0131	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах НР = 61 %	конец кабеля	130	99,75	–	12968	–	228	7771	22398
					98	–	12740	–	–	1659	
4	2909-0002-0001 (пл)ТОО "ДД Компания РК"	Штекер BNC (папа) на коаксиальный кабель под винт	шт	50	89		4450		4450	–	4806

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 Г

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Системы связи

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Монтаж										
	1.1 Электрочасификация и звонковая сигнализация										
1	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4111	–	4111	–	7	2503	7143
					4104	–	4104	–	–	529	
2	2902-0110-0101 (пл)ООО "ТД Автоматика"	Часы первичные ЧС-100	шт	1	74773		74773		74773	–	80755
					–		–		–	5982	

3	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	14	2260,64	–	31649	–	121	19232	54951
					2252	–	31528	–	–	4070	
4	2902-0110-0102 (пл)ООО "ТД Автоматика"	Часы вторичные СВ-26	шт	14	57379		803306		803306	–	867570
					–		–		–	64264	
5	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1151,5	–	9212	–	204	5495	15884
					1126	–	9008	–	–	1177	
6	2902-0110-0103 (пл)ТОО "Электропромсна б КЗ"	Звонок МЗ-1	шт	8	6586		52688		52688	–	56903
					–		–		–	4215	
7	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	20	628,75	–	12575	–	85	7619	21810
					624,5	–	12490	–	–	1616	
8	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	135		2700		2700	–	2916
					–		–		–	216	
9	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16729	1931	16729	1931	1613	8372	27109
					13185	539	13185	539	–	2008	
10	5810-0001-0003 (пл) (об)ТОО "Alianza"	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 2000/1200	шт	1	140830		140830		–	–	140830

				–		–		140830	–	
11 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %									
		шт.	1	6253	2	6253	2	126	3736	10788
				6125	–	6125	–	–	799	
12 5810-0001-0004 (пл) (об)ТОО "Астраком Казахстан"	Приемник GPS П-СВ									
		шт	1	122200		122200		–	–	122200
				–		–		122200	–	
13 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	279	92,18	1,67	25719	466	5383	14426	43357
				71,22	0,59	19870	166	–	3212	
14 1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %									
		м провода	147	376,56	30,43	55354	4473	28258	14547	75493
				153,9	8,33	22623	1225	–	5592	
15 2306-0903-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;									
		км	0,16014	90670		14520		14520	–	15682

16 2306-1601-0901	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2. Прим. ПТПЖ 2х0,6мм2 К=1,020;			–		–		–	1162	
		1000 м	0,27438	25336		6952		6952	–	7508
17 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %			–		–		–	556	
		м	228,334	398,99	15,09	91104	3446	28031	43470	145340
				261,14	3,28	59627	748	–	10766	
	Итого					**1 696 239**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					178 560				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 318				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 678				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 018 767				
	- оборудование, тенге					263 030				
	Накладные расходы, тенге					119 400				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					106 164				
	Всего					**1 696 239**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 199
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	19 581
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 396**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**1 762 415**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1850536
НДС (12 %)	222 064
Итого.	**2 072 600**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**1 865 340**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**1 753 420**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 А

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.1 Стены										
1	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	709,4094	1476,05	13,83	1047125	9808	488246	441746	1607981
					773,98	4,39	549071	3111	–	119110	
2	1115-0107-0101	Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	236,13	5164,9	23,13	1219589	5461	591737	500020	1857178

3 1115-0107-0101	Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (в местах раковин) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10,8	2635,8 / 5165	11,15 / 23,15	622391 / 55782	2634 / 250	– / 27065	137569 / 22870	84944
1.2 Потолок				2635,83	11,11	28467	120	–	6292	
4 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	222,24	1568,14 / 1399,18	168,97 / 79,88	348504 / 310953	37551 / 17752	– / –	262964 / 48917	660385
5 2203-0301-0203	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	222,24	4789 / –		1064307 / –		1064307 / –	– / 85145	1149452
Раздел 4 Полы										
4.7 Тип7										
6 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (нескользящие) НР = 94 %	м2 покрытия	128,01	4196,96 / 1122,01	152,37 / 68,76	537253 / 143629	19505 / 8802	374119 / –	143285 / 54443	734981
4.8 Тип8										
7 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 94 %	м2 покрытия	11,82	1614,21 / 1299,49	86,72 / 39,34	19080 / 15360	1025 / 465	2695 / –	14876 / 2716	36672
4.9 Тип9										

8 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	269,37	600,47	41,64	161749	11217	10877	136378	321977
				518,45	20,15	139655	5428	–	23850	

Итого	**6 453 570**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 809 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 817
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 312
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 559 046
Накладные расходы, тенге	1 522 139
Сметная прибыль (8 %), тенге	478 042
Всего	**6 453 570**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	77 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	88 169
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 384**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**6 751 566**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	7089144
НДС (12 %)	850 697
Итого.	**7 939 842**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**7 145 857**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**6 717 106**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 Б

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
	1.2 Монтаж										
1	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	35	399,03	15,09	13966	528	4298	6663	22279
					261,14	3,26	9140	114	–	1650	
2	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	35	58		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	

3 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %									
		шт	1	30273	2	30273	2	463	18183	52332
				29808	–	29808	–	–	3876	
4 2308-0303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	19221		19221		19221	–	20759
				–		–		–	1538	
5 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
		шт.	1	11200	978	11200	978	7676	2048	14308
				2546	298	2546	298	–	1060	
6 2902-0108-0105 (пл)ТОО "AVT-Электро"	Шкаф CASYS									
		шт	1	65963		65963		65963	–	71240
				–		–		–	5277	

Итого	**183 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 494
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 651
Накладные расходы, тенге	26 894
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 564
Всего	**183 110**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 197
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	2 502
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 756**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**191 565**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	201143
НДС (12 %)	24 137
Итого.	**225 280**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**202 752**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**190 587**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Наименование строительства: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 9/20-2 от 24 мая 2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2020 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области	71 286 779	37 200 000						3 985 714	37 200 000
за сентябрь 2020 год	**71 286 779**	**37 200 000**						**3 985 714**	**37 200 000**

Итого по оплате за сентябрь **2020 г. - 37 200 000** тенге с НДС

м.п. Генподрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы -ТБС" Тохтаев Б.С.

м.п. Субподрядчик: Директор ТОО "ARSO" Курманов А. Д.

"SANA-2015" Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Заказ 400ARSO

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области
Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 А

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.1 Стены										
1	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	69,4111	1476,06	13,83	102455	960	47772	43222	157331
					773,98	4,38	53723	304	–	11654	
	Раздел 3 Оконные проемы										
2	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ 350 мм. Устройство НР = 80 %	м	712,2	528,64	3,12	376498	2224	31584	274152	702702
					481,17	–	342690	–	–	52052	
3	2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	712,2	1142		813332		813332	–	878399
					–		–		–	65067	

4 2107-0510-0901	Нащельник окрашенный, размер 34x13 мм	м	965,4	128		123571		123571	–	133457
				–		–		–	9886	
Раздел 4 Полы										
4.3 Тип3										
5 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	403,8	1529,89	31,67	617770	12788	420598	178639	860122
				456,62	14,01	184384	5657	–	63713	
6 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство прокладки НР = 94 %	м2 покрытия	403,8	4432,58	43,55	1789875	17584	1511676	252684	2205964
				645,41	20,3	260615	8198	–	163405	
7 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	403,8	1374,72	107,92	555113	43580	223118	276438	898075
				714,25	14,04	288415	5668	–	66524	
8 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	403,8	600,47	41,64	242471	16816	16305	204437	482661
				518,45	20,15	209350	8136	–	35753	
4.4 Тип4										
9 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	186,8	1529,9	31,68	285786	5917	194572	82639	397899
				456,62	14,01	85297	2617	–	29474	
10 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	186,8	5030,87	56,54	939767	10562	796741	129185	1154468
				709,12	26,59	132464	4967	–	85516	
11 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	186,8	825,37	4,08	154180	762	40457	90659	264426
				604,72	1,94	112961	363	–	19587	

12 2113-0704-2801	Антипирен из нефелина, марка Б	т	0,1	193815		19382		19382	–	20933
				–		–		–	1551	
4.5 Тип5										
13 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	160	1529,89	31,67	244782	5067	166656	70783	340810
				456,62	14,01	73059	2242	–	25245	
14 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	160	4432,58	43,55	709213	6968	598980	100122	874082
				645,41	20,3	103265	3248	–	64747	
15 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	160	1374,72	107,93	219955	17268	88407	109534	355848
				714,25	14,04	114280	2246	–	26359	
16 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	160	5030,87	56,54	804939	9047	682433	110651	988837
				709,12	26,59	113459	4255	–	73247	
17 1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	160	8216,85	9,68	1314696	1548	1188059	117584	1546862
				781,81	–	125089	–	–	114582	
4.6 Тип6										
18 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	43,8	979,52	83,04	42903	3637	132	38104	87488
				893,47	32,01	39134	1402	–	6481	
4.9 Тип9										
19 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	897,9	959,55	13,03	861583	11700	508746	325978	1282566
				379,93	6,29	341137	5648	–	95005	

Раздел 5 Наружняя отделка

5.1 Фасад

20 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	112,98891	3436,69	3,84	388308	434	355838	25735	447166
				283,53	1,18	32036	133	–	33123	
21 1115-0108-1805	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	422	1861,98	15,1	785755	6373	304846	380825	1259906
				1124,49	3,54	474536	1495	–	93326	
22 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	422	781,96	3,05	329986	1289	148459	144589	512541
				427,1	1,18	180238	498	–	37966	
23 2915-0108-0001 (пл)МеталлПрофиль	МП Сайдинг Л брус К=1,150;	м2	485,3	2009		974968		974968	–	1052965
				–		–		–	77997	
24 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	436	779,84	2,28	340010	992	110876	212606	596825
				523,26	1,07	228142	467	–	44209	
5.2 Цоколь										
25 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,4	7448,52	36,48	211538	1036	111645	79477	314296
				3480,88	17,22	98857	489	–	23281	
5.3 Отмостка										
26 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	13,672	1418,89	1266,38	19399	17314	29	6291	27745

34 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			–		–		–	672	
		м3 уплотненного грунта	1,26	171,43	82,54	216	104	–	117	360
				88,89	40,48	112	51	–	27	
35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	16822,5	1347,5	6729	539	5657	586	7900
				1332,5	277,5	533	111	–	585	
36 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	22870,67	2466	34306	3699	23863	6789	44383
				4496	477,33	6744	716	–	3288	
37 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05668	221252		12541		12541	–	13544
				–		–		–	1003	
38 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ограждения пандуса НР = 118 %	м ограждений	19	728,58	95	13843	1805	1275	13569	29605
				566,47	38,74	10763	736	–	2193	
39 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,0379	223509,23	22823,22	8471	865	131	5321	14895
				197229,55	6226,91	7475	236	–	1103	
40 2301-0302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	27,7	4425		122573		122573	–	132379
				–		–		–	9806	

41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01	421400	1500	4214	15	1635	2339	7077
					256400	600	2564	6	–	524	
42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10	892,4	25,1	8924	251	5730	2766	12625
					294,3	3,1	2943	31	–	935	
43	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (нескользкие) НР = 94 %	м2 покрытия	4,7	5078,94	152,13	23871	715	17883	5260	31461
					1121,91	68,72	5273	323	–	2330	

Раздел 10 Козырьки

10.1 Козырьки над крыльцами Кр1, Кр6, Кр8

44	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	75	823,65	24,55	61774	1841	5912	50329	121071
					720,28	9,12	54021	684	–	8968	
45	2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	86,25	3312		285660		285660	–	308513
					–		–		–	22853	

Раздел 13 Кровля. Блок 3

46	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	86	708,1	32,67	60897	2810	39891	17117	84255
					211,58	4,76	18196	409	–	6241	

47 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	86	913,74	63,94	78582	5499	24976	45368	133866
				559,38	14,02	48107	1206	–	9916	
48 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	17,716	27224		482300		482300	–	520884
				–		–		–	38584	
49 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	86	583,58	124,27	50188	10687	18881	21320	77229
				239,77	29,7	20620	2554	–	5721	
50 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	860	13,25	1,84	11391	1580	9044	1069	13457
				0,89	0,46	767	395	–	997	
51 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	28	337,07	15,29	9438	428	6628	2283	12659
				85,07	3,54	2382	99	–	938	
52 1110-0105-0101	Стропила и мауэрлат. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,8	105768,95	1643,42	401922	6245	301611	86934	527964
				24754,21	665	94066	2527	–	39108	
53 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	88850	1535,71	24878	430	19005	5063	32336

				19439,29	650	5443	182	–	2395	
54 1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР = 90 %	м3	0,37	132821,62	1545,95	49144	572	27845	18863	73448
				56018,92	627,03	20727	232	–	5441	
55 1110-0110-0101	Стойка, подкос, лежень, связь, кабылка, коньковый брус, ветровые связи, упорный брус и т.д.. Установка НР = 90 %	м3	1,8526	132818,2	1545,4	246059	2863	139418	94447	367746
				56017,49	627,77	103778	1163	–	27240	
56 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство НР = 72 %	м2	26	516,69	11,35	13434	295	8601	3372	18150
				174,54	5,62	4538	146	–	1344	
57 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1-Н2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,27304	696520,66	8313,8	190178	2270	170210	21392	228496
				64818,34	1578,52	17698	431	–	16926	
58 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01232	205592		2533		2533	–	2736
				–		–		–	203	
59 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Ерш	т	0,00416	197175		820		820	–	886
				–		–		–	66	
60 1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	42,4	3787,55	29,48	160592	1250	87802	64912	243544

				1687,26	13,77	71540	584	–	18040	
61 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м планки	14	1198,86	13,43	16784	188	11701	4548	23039
				349,64	3,43	4895	48	–	1707	
62 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		м	14	1226		17164		17164	–	18537
				–		–		–	1373	
63 1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м планки	16,8	2371,67	1864,88	39844	31330	1191	12759	56811
				435,89	389,64	7323	6546	–	4208	
64 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		м	16,8	1088		18278		18278	–	19740
				–		–		–	1462	
65 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	4,08	10209,07	67,16	41653	274	37551	3553	48822
				938,24	29,41	3828	120	–	3616	
66 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %									
		м2 обработанной поверхности	52,19	354,88	3,12	18521	163	16503	1733	21874
				35,54	1,36	1855	71	–	1620	
67 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	1,8526	8499,41	48,58	15746	90	11386	3878	21194

68 1110-0115-0102	Карнизы. Огнезащита НР = 90 %			2304,87	21,05	4270	39	–	1570	
		м3 древесины в конструкции	0,61	8500	49,18	5185	30	3749	1276	6978
69 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %			2304,92	19,67	1406	12	–	517	
		м2 кровли	120	823,66	24,55	98839	2946	9459	80527	193715
70 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;			720,28	9,13	86434	1095	–	14349	
		м2	138	3312		457056		457056	–	493620
71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %			–		–		–	36564	
		м2 изолируемой поверхности	120	337,04	15,27	40445	1832	28404	9783	54246
72 2108-0102-0510	Пленка армированная полимерная удельным весом 180 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100;			85,08	3,54	10209	425	–	4018	
		м2	132	248		32736		32736	–	35355
73 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %			–		–		–	2619	
		м2 покрытия	3	2955,33	17	8866	51	5374	3177	13006
				1147	4	3441	12	–	963	

74	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	6,2	913,71	63,87	5665	396	1801	3271	9651
					559,35	14,03	3468	87	–	715	
75	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,2575	15185		3910		3910	–	4223
					–		–		–	313	
76	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	6,2	2955,65	17,1	18325	106	11108	6566	26882
					1146,94	4,19	7111	26	–	1991	
13.2 Антисейсмический пояс											
77	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	32549,55	5798,64	71609	12757	35767	23234	102430
					10493,18	1112,27	23085	2447	–	7587	
78	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1424	197175		28078		28078	–	30324
					–		–		–	2246	
79	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0392	198284		7773		7773	–	8395
					–		–		–	622	
80	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %	т	0,0577	560034,66	20502,6	32314	1183	27676	3556	38740
					59878,68	7850,95	3455	453	–	2870	

81 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель НР = 91 %	т	0,026	456192,31	1538,46	11861	40	5155	6082	19378
				256384,62	653,85	6666	17	–	1435	
82 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	112	751,73	332,35	84194	37223	735	59814	155529
				412,82	222,96	46236	24971	–	11521	
83 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % К=5,000;	отверстие	560	8,29	3,31	4643	1852	184	3284	8561
				4,66	2,33	2607	1303	–	634	

Итого	**23 083 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 466 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 460 175
Накладные расходы, тенге	4 088 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 709 903
Всего	**23 083 681**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	277 004
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	315 369
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**473 521**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	24 149 575
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	25357054
НДС (12 %)	3 042 846
Итого.	**28 399 900**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**25 559 910**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**24 026 316**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015" Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Заказ 400ARSO

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Б

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 У1											
1	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
					9654	260	9654	260	–	1592	
2	5837-0102-0001 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Тепловая завеса Wing E100	шт	1	162500		162500		–	–	162500
					–		–		162500	–	

Раздел 4 В1										
3 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
				9654	260	9654	260	–	1592	
4 5837-0102-0002 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Вытяжная установка NVS N65-R-S/NVS V	шт	1	1358929		1358929		–	–	1358929
				–		–		1358929	–	
Раздел 5 В3										
5 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11156	992	11156	992	510	8744	21492
				9654	260	9654	260	–	1592	
6 5837-0102-0003 (пл) (об)ТОО "КлиматСауда"	Вытяжная установка NVS N39-R-S/NVS V	комплект	1	1339286		1339286		–	–	1339286
				–		–		1339286	–	

Итого	**2 925 191**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 962
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 530
- оборудование, тенге	2 860 715
Накладные расходы, тенге	26 232
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 776
Всего	**2 925 191**

Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	774
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	881
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 323**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 928 169**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3074577
НДС (12 %)	368 949
Итого.	**3 443 527**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 099 174**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 913 224**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области
Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 В

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Отопление

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Теплоснабжение установок П1-П3											
1	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2679,6	58,25	53592	1165	33017	19416	78849
					970,5	20,1	19410	402	–	5841	
2	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	1567,86	48,57	32925	1020	14724	17191	54125
					818,14	17,19	17181	361	–	4009	

3 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	75	3115,85	85	233689	6375	146870	80936	339795
				1072,59	28,59	80444	2144	–	25170	
4 2304-0904-1503	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	20982		167856		167856	–	181284
				–		–		–	13428	
5 2304-0904-1505	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	33186		265488		265488	–	286727
				–		–		–	21239	
6 2304-0904-1509	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2 1/2, Тмакс 230 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	172162		688648		688648	–	743740
				–		–		–	55092	
7 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,4	542		41409		41409	–	44722
				–		–		–	3313	
8 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	4	204	–	816	–	66	735	1675

				187,5	–	750	–	–	124	
9 2902-0104-0102 (пл) ТОО "Romatti"	Кран 10Б196к1	шт	4	7768		31072		31072	–	33558
				–		–		–	2486	

Итого	**1 764 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 389 150
Накладные расходы, тенге	118 278
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 702
Всего	**1 764 475**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	21 174
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	24 106
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 195**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**1 845 950**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1938248
НДС (12 %)	232 590
Итого.	**2 170 837**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**1 953 753**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**1 836 528**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТВС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области
Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Г

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Производственная канализация К3										
1	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	1421	87	1421	87	221	1132	2757
					1113	42	1113	42	–	204	
2	2902-0105-0401 (пл)ТОО "КонтейнерСнаб"	Трап пластмассовый	шт	1	2232		2232		2232	–	2411
					–		–		–	179	

3 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	14	9140,36	78,57	127965	1100	96098	30674	171330
				2197,64	38,07	30767	533	–	12691	
4 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	7906	104,5	15812	209	10109	5482	22998
				2747	50	5494	100	–	1704	
5 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	852		1704		1704	–	1840
				–		–		–	136	
6 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	862,8	5	4314	25	14	4199	9194
				855	2	4275	10	–	681	
7 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	4,99	237		1183		1183	–	1278
				–		–		–	95	
8 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	838,67	11,25	50320	675	456	48465	106688
				819,82	4,42	49189	265	–	7903	

9 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014 K=0,998;	м	59,88	1001		59940		59940	–	64735
				–		–		–	4795	
10 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка на выпуске до первого колодца НР = 99 %	км трубопровода	0,0051	383137,25	119803,92	1954	611	16	1491	3721
				260196,08	35098,04	1327	179	–	276	
11 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014 K=1,010;	м	5,151	1001		5156		5156	–	5568
				–		–		–	412	
12 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400		800		800	–	864
				–		–		–	64	
13 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155		310		310	–	335
				–		–		–	25	
14 2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400		800		800	–	864
				–		–		–	64	
15 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
				–		–		–	434	

Итого	**400 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 129
- материалы, изделия и конструкции, тенге	184 459
Накладные расходы, тенге	91 443
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 662
Всего	**400 437**
Временные здания и сооружения (1,5 %)), К=0,8	4 805
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35	5 471
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 214**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**418 927**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	439873
НДС (12 %)	52 785
Итого.	**492 658**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**443 392**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**416 789**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Заказ 400ARSO

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Д

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Рабочее освещение									
		1.6 Наружное освещение									
1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
2	5800-0000-0002 (пл) (об)ТОО "Элекомп plus"	Ящик управления освещением с фотореле ЯУО 9602-3474 У3.1	компл	1	48214		48214		–	–	48214
					–		–		48214	–	

3 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	10	92,4	1,7	924	17	195	517	1556
				71,2	0,6	712	6	–	115	
4 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00102	162991		166		166	–	179
				–		–		–	13	
5 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	744,5	52,7	7445	527	3476	2526	10769
				344,2	6,6	3442	66	–	798	
6 2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15 К=1,020;	м	10,2	167		1703		1703	–	1839
				–		–		–	136	

Итого	**102 695**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 897
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 301
- оборудование, тенге	48 214
Накладные расходы, тенге	16 072
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 036
Всего	**102 695**

Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	654
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	744
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 118**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**105 211**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	110472
НДС (12 %)	13 257
Итого.	**123 728**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**111 355**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**104 674**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с

пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Е

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Материалы											
1	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1907	399	15,09	760889	28781	234114	363049	1213853
					261,14	3,27	497994	6241	–	89915	

2	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	82,62	44		3635		3635	–	3926
					–		–		–	291	
3	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	198,9	29		5768		5768	–	6229
					–		–		–	461	
4	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	1663,62	24		39927		39927	–	43121
					–		–		–	3194	
5	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	70	664,24	87,89	46497	6152	7109	25294	77534
					474,8	27,07	33236	1895	–	5743	
6	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	71,4	1785		127449		127449	–	137645
					–		–		–	10196	
7	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	36	415,78	52,31	14968	1883	1975	8361	25195
					308,61	13,97	11110	503	–	1866	
8	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	36,72	620		22766		22766	–	24587

				–		–		–	1821	
9 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	60	744,25	52,62	44655	3157	20844	15154	64594
				344,23	6,55	20654	393	–	4785	
10 2306-1705-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	60	177		10620		10620	–	11470
				–		–		–	850	
Раздел 5 Заземление										
11 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	48	237,21	24,21	11386	1162	2247	5970	18744
				166,19	6,54	7977	314	–	1388	
12 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03792	275833		10460		10460	–	11297
				–		–		–	837	
Раздел 6 Молниезащита										
13 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования молнеприемника НР = 72 %	шт.	4	1255	164,25	5020	657	1039	2514	8137
				831	41,75	3324	167	–	603	
14 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования молниезащиты НР = 72 %	м	16	567,13	24,25	9074	388	6027	1990	11949

				166,19	6,56	2659	105	–	885	
15	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	352	262,24	15,46	92310	5441	15839	51971	155823
					201,79	3,27	71030	1152	–	11542	
16	2113-0814-1705	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 16 мм ГОСТ 1535-2006. Прим. ММ-Т013, ТОО1303 К=4,000;	т	0,0096	1464778		14062		14062	–	15187
					–		–		–	1125	
17	2105-0304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,13904	206910		28769		28769	–	31071
					–		–		–	2302	
18	2902-0107-0601 (пл)ТОО "ЮГ-электрокомплект"	Зажим "мульти-клемма"	шт	53	1089		57717		57717	–	62334
					–		–		–	4617	
19	2902-0107-0602 (пл)ТОО "Электрокомплексазия"	Держатель "Ниро-клип"	шт	350	2009		703150		703150	–	759402
					–		–		–	56252	

20	2902-0107-0603 (пл)ТОО "Электрокомплексазия"	Держатель токоотвода к водосточному желобу, оцинкованная сталь	шт	2	1009	2018	2018	–	2179
					–	–	–	161	
21	2902-0107-0604 (пл)ТОО "ЮГ-Электрокомплект"	Зажим Варио-клемма	шт	2	2893	5786	5786	–	6249
					–	–	–	463	
22	2902-0107-0605 (пл)ТОО "Электрокомплексазия"	Держатель ДП-45ГЦ	шт	20	1723	34460	34460	–	37217
					–	–	–	2757	
23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,021	228947	4808	4808	–	5193
					–	–	–	385	
	Итого					**2 732 936**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					647 984			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 621			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 770			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 360 589			
	Накладные расходы, тенге					474 303			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					202 440			

Всего	**2 732 936**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	32 795
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	37 337
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 061**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 859 129**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3002085
НДС (12 %)	360 250
Итого.	**3 362 336**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 026 102**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 844 536**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SAMA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с

пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области
Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Ё
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года
Наружные электрические сети

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Заземление здания и опор											
3.1 Заземление опор											
1	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	28	270,43	59,43	7572	1664	71	5013	13592
					208,46	15,32	5837	429	–	1007	

2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0189	197175		3727		3727	–	4025
					–		–		–	298	
3.2 Заземление зданий											
3	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
			м3 грунта	26,775	1850,31	–	49542	–	–	35670	92029
					1850,31	–	49542	–	–	6817	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	26,775	915,48	–	24512	–	–	17649	45534
					915,48	–	24512	–	–	3373	
5	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	956000	97600	2390	244	1165	1062	3728
					392400	36800	981	92	–	276	
6	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			м	68	237,18	24,19	16128	1645	3183	8456	26551
					166,18	6,54	11300	445	–	1967	
7	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	9	2952,89	164,22	26576	1478	17620	5654	34808
					830,89	41,67	7478	375	–	2578	

8	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08541	253752		21673		21673	–	23407
					–		–		–	1734	
Раздел 4 Разъединитель с кабельной муфтой											
9	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15937	4783	15937	4783	95	10417	28462
					11059	1962	11059	1962	–	2108	
10	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793		48793		–	–	48793
					–		–		48793	–	
11	2904-0104-0401 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Привод ПРН3 -10У1	шт	1	9363		9363		9363	–	10112
					–		–		–	749	
12	2904-0104-0402 (пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Кронштейн РА-1	шт	1	6394		6394		6394	–	6906
					–		–		–	512	
13	2904-0104-0403 (пл)ТОО КорпорацияСнабСтройКомплект	Кронштейн РА-2	шт	1	3722		3722		3722	–	4020
					–		–		–	298	

14	2904-0104-0404 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Вал привода РА-3	шт	2	5241	10482	10482	–	11321
					–	–	–	839	
15	2904-0104-0405 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн РА4	шт	2	760	1520	1520	–	1642
					–	–	–	122	
16	2904-0104-0406 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн Р-2	шт	3	1163	3489	3489	–	3768
					–	–	–	279	
17	2904-0104-0407 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн КМ-1	шт	1	1294	1294	1294	–	1398
					–	–	–	104	
18	2904-0104-0408 (пл)ТОО КорпорацияСнаб СтройКомплект	Кронштейн КМ3	шт	3	572	1716	1716	–	1853
					–	–	–	137	

19	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Прим. КМ2	т	0,017	230691	3922	3922	–	4236
					–	–	–	314	
20	2904-0104-0409 (пл)ТОО электроПромСнаб	Хомут Х7	шт	5	1227	6135	6135	–	6626
					–	–	–	491	
21	2904-0104-0410 (пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Хомут Х8	шт	4	1227	4908	4908	–	5301
					–	–	–	393	
22	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0006	206911	124	124	–	134
					–	–	–	10	
23	2904-0101-0206 (пл)ТОО ЭлектроПромСнаб	Проводник ЗП1	м	6	1227	7362	7362	–	7951
					–	–	–	589	
24	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	шт.	2	2835	5670	5670	–	6124

25	2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	454	
			шт.	3	709		2127		2127	–	2297
					–		–		–	170	
26	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51		102		102	–	110
					–		–		–	8	
27	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	184		552		552	–	596
					–		–		–	44	
28	2904-0101-0209 (пл)ТОО "КорпорацияСнабСтройКомплект	Крепление ВШ-1	шт	2	596		1192		1192	–	1287
					–		–		–	95	
29	2904-0104-0411 (пл)ТОО SKALA GROUP	Муфта КН	шт	1	31664		31664		31664	–	34197
					–		–		–	2533	
30	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	4869	917,33	14607	2752	830	8645	25112
					3675	327,33	11025	982	–	1860	
31	5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435		19305		–	–	19305
					–		–		19305	–	

32 2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98. Прим. наконечник 7-8	шт.	2	466	932	932	–	1007
				–	–	–	75	
33 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80. Ошинковка ВЛ	т	0,0018	903904	1627	1627	–	1757
				–	–	–	130	
34 2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	397456	397	397	–	429
				–	–	–	32	
35 2113-0201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14	218	31	31	–	33
				–	–	–	2	
36 2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	629	554	554	–	598
				–	–	–	44	
37 2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	781	4686	4686	–	5061
				–	–	–	375	

38 1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	40249,67	18238	120749	54714	21935	47163	181345
				14700	7134,67	44100	21404	–	13433	
39 2904-0104-0412 (пл)ТОО Инвольт	Ограничитель ОПН РС 10/12	шт	3	9493		28479		28479	–	30757
				–		–		–	2278	
Раздел 5 Кабеля и провода 10 кВ										
40 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1,62	1850,62	–	2998	–	–	2159	5570
				1850,62	–	2998	–	–	413	
41 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Привоз мягкого грунта К=1,500;	т	0,81	127		103		–	–	111
				–		–		–	8	
42 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,08	915,74	–	989	–	–	712	1837
				915,74	–	989	–	–	136	
43 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	14	486,29	413,64	6808	5791	–	2212	9742
				72,64	146,79	1017	2055	–	722	

44 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	14	660	384,79	9240	5387	594	3588	13854
				232,79	123,14	3259	1724	–	1026	
45 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	12	805,75	395,67	9669	4748	2863	2597	13247
				171,5	129,08	2058	1549	–	981	
46 1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	980,17	555,58	11762	6667	538	4790	17876
				379,75	174,67	4557	2096	–	1324	
47 2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл-10 ГОСТ 18410-73. Прим. 3х25мм К=1,020;	км	0,02652	3377363		89568		89568	–	96733
				–		–		–	7165	
48 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,023	150521,74	150521,74	3462	3462	–	618	4406
				–	33565,22	–	772	–	326	
49 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00455	903904		4113		4113	–	4442
				–		–		–	329	

50 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	9	427,11	353,56	3844	3182	–	1294	5549
				73,56	126,11	662	1135	–	411	
51 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,036	25553		920		920	–	994
				–		–		–	74	
Раздел 6 Наружное освещение										
52 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	281,5	744,23	52,62	209501	14813	97787	71096	303045
				344,23	6,55	96901	1843	–	22448	
53 2306-1705-0103	Металлорукав Р3-ЦХ 18	м	281,5	177		49826		49826	–	53812
				–		–		–	3986	
54 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	281,5	92,18	1,67	25949	469	5432	14556	43745
				71,22	0,6	20048	168	–	3240	
55 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02856	110664		3161		3161	–	3414
				–		–		–	253	

56	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,25857	162991		42145		42145	–	45517
					–		–		–	3372	
57	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	10	8829,2	3660,3	88292	36603	19678	32337	130279
					3201,1	1290,1	32011	12901	–	9650	
58	2904-0106-0101 (пл) ТОО "Электрокомплексазия"	Светильник LE042A	шт	10	43440		434400		434400	–	469152
					–		–		–	34752	
59	1308-0303-2505	Коробка распаячная. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	4444,44	47,33	40000	426	18208	15384	59815
					2374	–	21366	–	–	4431	
60	2307-0202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	9	132		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
61	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж крепления прожекторов НР = 69 %	т конструкций	0,01928	661773,86	10632,78	12759	205	12099	347	14154
					23599,59	2489,63	455	48	–	1048	
	Итого						**1 994 789**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	352 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	991 263
- перевозка грузов, тенге	103
- оборудование, тенге	68 098
Накладные расходы, тенге	291 419
Сметная прибыль (8 %), тенге	142 718
Всего	**1 994 789**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	23 120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	26 322
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 523**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 083 754**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	2187942
НДС (12 %)	262 553
Итого.	**2 450 495**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**2 205 445**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 073 119**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с

пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 Ж

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Покрытие											
2.1 Тип 1											
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	59,25	1110,35	978,09	65788	57952	89	21903	94706
					130,75	211,54	7747	12534	–	7015	

2 2101-0401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	59,25	1845		109316		109316	–	118061
				–		–		–	8745	
3 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	395	1180,94	124,18	466471	49051	3267	402176	938139
				1048,49	34,67	414153	13694	–	69492	
4 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	395	2499		987105		987105	–	1066073
				–		–		–	78968	
2.2 Тип 2										
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,5	143,92	66,4	1799	830	–	987	3009
				77,52	32,16	969	402	–	223	
6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,5	2547,2	1013,2	19104	7599	10524	2845	23705
				130,8	220,4	981	1653	–	1756	
7 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	50	1187,32	110,28	59366	5514	51373	4507	68983
				49,58	33,88	2479	1694	–	5110	

8 1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	100	124,84	3,71	12484	371	12084	189	13687
				0,29	1,46	29	146	–	1014	
9 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	50	1240,46	93,62	62023	4681	55284	3748	71033
				41,16	28,24	2058	1412	–	5262	
2.3 Устройство бортового камня										
10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	119	1593,06	28,65	189574	3409	102522	91769	303850
				702,88	11,16	83643	1328	–	22507	
11 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,281	46977		154132		154132	–	166463
				–		–		–	12331	

Итого **2 867 709**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	512 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 485 696
Накладные расходы, тенге	528 124
Сметная прибыль (8 %), тенге	212 423

Всего	**2 867 709**
Временные здания и сооружения (1,5 %) , К=0,8	34 413
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %	39 179
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**58 826**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**3 000 127**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	3150133
НДС (12 %)	378 016
Итого.	**3 528 149**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**3 175 334**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**2 984 814**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: ТОО "ARSO"