Приложение 2
к Приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к Приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «Құрылысшы - ТБС», юр. адрес: Алматы, ул. Сатпаева, 88/1 каб 21**

наименование организации, юридический адрес

в лице**директора Тохтаева Б. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. АкшатоганКоксуского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**ГУ «Отдел образования Коксуского района» в лице руководителя Сейтнязова Т.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО «Almaty LAN Corporation», лицензия ГСЛ № 0001553от 21.06.2006 г., БИН:060240002787;**

наименование организации

2,1 Субподрядные организации:**ТОО «ARSO», лицензия МНС № 0000230 от 03.03.2020 г., БИН: 050540006025;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «RB Engineering Group» (ТОО «Акжар-Жоба») РП №244-1/ГП, АС, №2017-1/ГП, №2017-6/СС, ВН, ЭО, ЭС, ЭМ, ОВ, НВК, ВК, №2017-244/КР**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Отдел образования Коксуского района» 214-б н/к от 11.11.2019 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	2872,7	2872,7
Число этажей	этаж	1-2	1-2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	17260,0	17260,0
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капремонтом здания школы произведена небольшая перепланировка и предусматриваются следующие виды работ, в результате которой: в учебном блоке предусмотрены санузлы для маломобильного населения; демонтаж кирпичных перегородок, ограждение радиаторов; окна, двери – демонтаж и монтаж металлопластиковых оконных блоков с москитными сетками, с подоконниками из ПХВ профилей и отливами из

оцинкованной стали, установка внутренних металлопластиковых витражей, а также дверей наружных – металлических, и металлопластиковых внутренних – деревянных.

Внутренняя отделка: стены, потолки, перегородки – простая штукатурка известково-песчаным раствором, шпатлевка «Алинекс» с грунтовкой, водоэмульсионная окраска за 2 раза, облицовка стен керамическими плитками.

Наружная отделка: утепление мин.плитами, декоративная штукатурка «мюнхенская» штукатурка с покраской фасадной краской.

Цоколь – облицовка бетонной сплиттерной декоративной плиткой «рваный камень».

Крыша: демонтаж и монтаж новой чердачной, с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянным конструкциям, с организованным водостоком, слуховыми окнами, обшивкой карнизов сайдингом. Утеплитель чердачного перекрытия – теплоизоляция «ISOVER» толщиной 100 мм. Демонтаж центральной входной группы и устройство новой входной группы: козырек – металлоконструкция, кровля с покрытием профнастилом; облицовка потолка, парапета – металлочерепицей, с организованным водостоком, крыльцо, пандус облицовка тротуарными плитками с шероховатой поверхностью, ограждение металлическое. Боковые входные группы, вход в подвал: козырек – по существующей железобетонной плите устраивается скатная кровля с покрытием профнастилом; крыльцо – тротуарная плитка с шероховатой поверхностью.

Устройство крылец и козырьков. Козырек – металлическая конструкция, кровля с покрытием из металлочерепицы. Устройство воздухозаборной шахты.

Отопление

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 25,3°С. Источник теплоснабжения от котельной. В качестве нагрева-тельных приборов установлены алюминиевые радиаторы, теплоотдача 1сек - 199Вт.Удаление воздуха из систем осуществляется через краны Маевского, расположенные на верхних пробках нагревательных приборов. Для регулировки у нагревательных приборов устанавливаются автоматические радиаторные терморегуляторы. На стояках предусмотрена установка запорной и спускной арматуры. Трубопроводы Ø20-50 монтируются из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*, диаметром более 50мм- из стальных электросварных термообработанных труб ГОСТ 10704-91* на сварке. Открыто прокладываемые трубопроводы окрашиваются эмалевой краской ЭП-51 за 2 раза. Трубопроводы,проложенные в подпольном канале, покрываются тепловой изоляцией в соответствии с требованиями МСН 4.02-03-2004

Вентиляция

Вентиляция в здании школы предусмотрена по существующей схеме - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Подача воздуха в учебные

помещения предусмотренасистемами П3, в спортивный зал- П2, в обеденный зал и пищеблок -П1. Удаление воздуха из классов с естественным побуждением, в размере 1-кратного обмена в час на 1 учащегосяИзбытки воздуха удаляются через рекреации системами В8,В9. Удаление воздуха из пищеблокаосуществляет система В1. От технологического оборудования кухни , в моечной столовой посудыи мастерской для девочек, предусмотрена установка местных отсосов. Воздух из спортивногозала удаляется системой В2, из санузлов и душевых при спортзале системами - В2.Для подачи и удаления воздуха используются приставные воздуховоды из тонколистовойоцинкованной стали ГОСТ 14918-80*.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 год**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**6 месяцев**;

фактически, месяц:**7 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Директор ГКП «Конеу таза су» Байбеков Д.Ч.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Коксуский РЭС Абдрахманов Б.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения Шаяхметова А.Н.

20. декабря 2020 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Тохтаев Батырхан Садыкович 20 декабря 2020 год.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Таблица объемов работ

Наименование	количество, шт.	площадь покрытия м2	м.
Асфальт		2446,08	
Брусчатка		326,77	
Бетон		296,21	
Отсев		98,48	
Искусственный газон		567,16	

Наименование	количество, шт.	площадь покрытия м2	м.
Бордюр			612,00
Поребрик			303,90
Ограды мет.высо 1м.			100,44
Ворота 5м	1		
Ворота 4м	1		
кабель оптоволокно			36,84
кабель низ.напряжения 5х10			220,00
кабель АСБ 10			80,70
кабель АС 50/8			67,50
Трансформатор 250кВт	1		67,50
Водопровод ПЭ 89мм.			48,09
Водопроводный колодец	1		
Канализация пэфр. 150мм.			149,42
Канализация пэфр. 100мм.			16,57
Колодец канализации	6		
Теплотрасса ст.89			18,40
Емкость под ДТ на 30м³	1		
Емкость под ДТ на 5м³	2		

А — Асфальтное покрытие
бр. — Брусчаточное покрытие
б — Бетонное покрытие
отсев — Покрытие из отсева
искусственный газон — Искусственный газон

Бордюр
Поребрик
Ограждения
Ворота
Кабель оптоволокно
Кабель низкого напряжения
Кабель высокого напряжения
ЛЭП высокого напряжения
ТП — Трансформатор
Водопровод
Водопроводный колодец
Канализация
Канализация
Колодец канализации
Теплотрасса
Емкость под ДТ
Существующие емкости под ДТ

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП					17.11
Директор		Галымов Е.К.			
Исполнитель		Жакенов Е.Б.			

"Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы №5 с пришкольным мини - центром села Акшатоган Коксуского района Алматинской области"

Исполнительная съемка

Система координат-Условная
Система высот-Балтийская
М 1:500

Стадия	Лист	Листов

ТОО"АлемГеодезия"
2020г.